Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22 »декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик: *ТОО «Строительная Компания «Виктория», г. Актобе, ул. 101 стр. бригады, 14-111*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Авиловой Наталья Валерьевны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, Благодарный с/о, с. К.Нокина, ж/м К.Нокина, ул.Парковая»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: *ГУ "Отдел строительства города Актобе", Руководитель - Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "NED Group", № 25/2021*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *18.07.2022, Частная, БЕРДИМАГАМБЕТОВА КУРАЛАЙ САНАКОВНА, 87777777777, KZ53VJE00033290,Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем);, ТОО «Ақсай - Сараптама»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей			этаж			
Общий строительный объем			метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части			м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			м2			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ВНЕПЛОЩАДОСНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подключение объекта к централизованным водопроводным сетям выполнено трубой из ПЭ Ду 110 мм. от существующих водопроводных сетей п. Нокина с устройством на месте врезки колодца с запорно- регулирующей арматурой. Колодцы приняты диаметром 1500 мм.

Перед укладкой труб предусмотрено постель из песка толщиной не менее 10 см, при засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из песчаного или мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений.

После испытаний произведена промывка и дезинфекция трубопровода на всю длину.

ВНЕПЛОЩАДОСНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИЯ

Самотечная канализационная сеть подключена к существующим канализационным сетям Ду 200 мм. п. Нокина. Сети проложены безнапорными канализационными трубами Ø200мм. На сети установлены канализационные колодцы диаметром 1500 мм из сборных ж. б. элементов.

Перед укладкой труб предусмотрена постель из песка толщиной не менее 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из песчаного или мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений.

ВНЕПЛОЩАДОСНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электропитание ВЛ-10кВ предусматривается отпайкой от опоры действующей ВЛ-10кВ. На отпаечной опоре ВЛ-10кВ установлено устройство ответвления УОП от магистрали ВЛ-10кВ и установка разъединителя РЛНД-10кВ на первой опоре отпайки. ВЛ-10кВ предусматривается на железобетонных опорах типа СВ 105.

Для подвески на опорах принят кабель СИП3 1х50, сечением 50мм². Изоляторы приняты марки ШФ-20.

Для заземления траверс опор ВЛ-10кВ служит заземляющий проводник ЗП1, присоединяемый к верхнему заземляющему выпуску стойки и к траверсе. Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям выполняются болтовыми зажимами или сваркой.

Установка и монтаж КТПН-10/0,4кВ 160кВА.

ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Точка подключения - существующий подземный газопровод среднего давления Ø89, Рпр.=3,0 кгс/см², Рраб=2,5 кгс/см².

Газопровод среднего давления от точки врезки в подземный стальной газопровод Ø89 до котельной выполнен из полиэтиленовых ПНД С ГАЗ ПЭ 100 SDR17 диаметром 63 мм с толщиной стенки 3,8 мм, пи надземным способом из труб стальных электросварных из стали В-Вст2сп2 по ГОСТ 1050-88 диаметром 57мм с толщиной стенки 3,5мм.

Переходы полиэтилен - сталь выполнены с помощью переходников СТ/ПЭ 63х57. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода выполнены с

помощью отводов. Стальные участки неразъемного соединения покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. Средняя глубина заложения подземного газопровода - 1,0м. На выходе из земли установлено отключающее устройство - задвижка ду-50.
Укладка газопровода и соединений осуществлены на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпны слоем песка не менее 20 см. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, уложена пластмассовая сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Сакболыныз!"(Осторожно!) ГАЗ!" от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра.
Весь надземный газопровод защищен от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев краски или эмали, предназначенной для наружных работ. Газопровод окрашен в желтый цвет, опоры - в черный цвет.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *сентябрь 2023;*
месяц, год
окончание работ: *декабрь 2023 ;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц 5:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 5;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Строительство внеплощадочных инженерных сетей по объекту «Строительство детского сада на 75 мест по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, Благодарный с/о, с. К.Нокина, ж/м К.Нокина, ул.Парковая»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «СК «Виктория» Н. Авилова

«22» декабря 2023 год