Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», БИН 030640012565 Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая,

Договор субподряда №15/01-04 от 15.04.2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№15/01-04	15.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
К оплате:										1 000 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7, тел.87052452701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Павлодарский район, с. Розовка, ул. Абая, 38Б
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт помещений ДК (Локальная смета №02-01-01)
(наименование)

Договор субподряда №15/01-04 от 15.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за апрель 2024г (26.04.2024 г.)

Капитальный ремонт помещений ДК

Основание: рп

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Отделка помещений													
3.1 Потолки													
1	35	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	12	2 446,49	267,40	29 358	3 209	0	19 903	53 201	
						2 179,09	124,47	26 149	1 494	-	3 941		
3.2 Стены													
2	42	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	74	2 571,50	17,71	190 291	1 311	0	136 653	353 099	
						2 553,79	11,01	188 980	815	-	26 155		

3	43	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	74	1 138,16 1 108,69	29,47 10,54	84 224 82 043	2 181 780	0 -	59 633 11 509	155 365
4	44	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	74	277,91 273,36	4,55 2,11	20 565 20 229	337 156	0 -	14 677 2 819	38 062
3.3 Откосы												
5	47	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР=72%	м2	8,2	6 853,52 6 822,86	30,66 19,05	56 199 55 947	251 156	0 -	40 395 7 727	104 321
6	48	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,2	1 697,29 1 663,39	33,90 12,10	13 918 13 640	278 99	0 -	9 892 1 905	25 715
7	49	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	8,2	277,91 273,36	4,55 2,11	2 279 2 242	37 17	0 -	1 626 312	4 218
Раздел 7 Фасад												
7.1 Стены												
8	68	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	104	186,58 183,86	2,72 1,19	19 404 19 121	283 124	0 -	13 857 2 661	35 922
9	70	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 вертикальной проекции	22,4	943,82 861,15	82,67 37,32	21 142 19 290	1 852 836	0 -	14 491 2 851	38 483

7.2 Цоколь													
10	71	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное// толш. 25 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	2 414,99 2 360,72	54,27 29,30	70 035 68 461	1 574 850	0 -	49 904 9 595	129 533	
11	72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	29	519,63 484,14	35,49 5,04	15 069 14 040	1 029 146	0 -	10 214 2 023	27 306	
12	73	1115-0107-0105	Цоколь, крыльцо. Облицовка бетонными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	29	3 036,16 3 009,72	26,44 12,30	88 049 87 282	767 357	0 -	63 100 12 092	163 240	
7.3 Откосы													
13	74	1115-0207-0101	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное// толш. 25 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,2	2 414,99 2 360,72	54,27 29,30	12 558 12 276	282 152	0 -	8 948 1 720	23 227	
14	75	1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов НР=72%	м2	5,2	688,39 686,19	2,20 0,98	3 580 3 568	11 5	0 -	2 573 492	6 645	

Итого	**1 158 336**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	613 268
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	445 864
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 803
Всего	**1 158 336**
Временные здания и сооружения (2,9%) К=0,8%	26 873
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**23 704**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 208 913**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Иинф = 1,079000000)	**1 304 418**
Итого по акту с учетом Кпониж=0,6844872	**892 857,14**
НДС	**107 142,86**
Итого	**1 000 000,00**

Субподрядчик :

ТОО «NamysStroi-Group» БИН 030640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Генподрядчик:

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.