Форма №2

Наименование стройки - Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
20 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "КустанайСпецСтрой"
АВТОР: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
Основание: Договор №5 от 20.02.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4-1-1 на наружное освещение											
		ВЛИ 0,22кВ-3,152км									
		Монтаж опор									
6	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригели/П-3И/	28	486,73	64,44	13628	1805	1163	9219	24675
		НР - 80%, СП - 8%			380,70	30,88	10660	865		1828	
9	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	/П-3и/ Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4	44940,00	--	62916	--	62916	--	67949
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
		Металлоконструкции									
10	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	24	643,05	23,80	15433	571	8399	4776	21826
		НР - 72%, СП - 6%			269,26	7,12	6463	171		1617	
11	С1222-522-0101 222-522-0101 РСНБ РК 2015	/ЗП-6/ Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,012	849088,00	--	10189	--	10189	--	11004
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
12	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	23	24404,00	--	561292	--	561292	--	606195
		СП - 8%			--	--	--	--		44903	

4-1-1 на наружное освещение											
13	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	8325,00	--	8325	--	8325	--	8991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		Линейная арматура									
14	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт	100	3459,00	--	345900	--	345900	--	373572
		СП - 8%			--	--	--	--		27672	
15	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт	24	3921,00	--	94104	--	94104	--	101632
		СП - 8%			--	--	--	--		7528	
16	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	11	4214,00	--	46354	--	46354	--	50062
		СП - 8%			--	--	--	--		3708	
17	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	11	2385,00	--	26235	--	26235	--	28334
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
18	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт	125	4362,00	--	545250	--	545250	--	588870
		СП - 8%			--	--	--	--		43620	
35	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	90	7694,00	--	692460	--	692460	--	747857
		СП - 8%			--	--	--	--		55397	
36	"Нур-Электро" СТ"НУР- ЭЛЕКТРО"	Кронштейн двухрожковый типа "Ива"	шт	33	56071,43	--	1850357	--	1850357	--	1998386
		СП - 8%			--	--	--	--		148029	
37	С1261-404-0432 261-404-0432 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98/Х-31	т	0,28782	106787,00	--	30735	--	30735	--	33194
		СП - 8%			--	--	--	--		2459	
38	"Нур-Электро" СТ"НУР- ЭЛЕКТРО"	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	127	17160,00	--	2179320	--	2179320	--	2353666
		СП - 8%			--	--	--	--		174346	
39	"Нур-Электро" СТ"НУР- ЭЛЕКТРО"	Плавкая вставка SVV10.25	шт	127	178,57	--	22678	--	22678	--	24492
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	

4-1-1 на наружное освещение

40	С1252-207-3504 252-207-3504 РСНБ РК 2015	Соединители для проводов КЕ10.504 ГОСТ Р 51177-98	шт.	123	1988,00	--	244524	--	244524	--	264086
		СП - 8%			--	--	--	--		19562	
41	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	254	2158,00	--	548132	--	548132	--	591983
		СП - 8%			--	--	--	--		43851	
42	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	46	2158,00	--	99268	--	99268	--	107209
		СП - 8%			--	--	--	--		7941	
43	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	128	2158,00	--	276224	--	276224	--	298322
		СП - 8%			--	--	--	--		22098	
44	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	2941,00	--	8823	--	8823	--	9529
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
45	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	23	185,00	--	4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
46	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	34	574,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
47	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	314,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
48	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	128	3082,00	--	394496	--	394496	--	426056
		СП - 8%			--	--	--	--		31560	
49	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	62	643,52	4,59	39898	284	3441	26095	71272
		НР - 72% СП - 8%			583,44	1,12	36173	69		5279	
50	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,062	661811,00	--	41032	--	41032	--	44315
		СП - 8%			--	--	--	--		3283	

4-1-1 на наружное освещение											
51	ТОО СТТОО "Нур-Электро"	Комплект для подключения переносного заземления ST 208	шт	4	24407,14	--	97629	--	97629	--	105439
		СП - 8%			--	--	--	--		7810	
52	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	25	8253,00	--	206325	--	206325	--	222831
		СП - 8%			--	--	--	--		16506	
53	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	25	333,00	--	8325	--	8325	--	8991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
54	ТОО СТТОО "Нур-Электро"	Зажим соединительный прессуемый SJ8.70	шт.	12	5385,60	--	64627	--	64627	--	69797
		СП - 8%			--	--	--	--		5170	
		Провода и кабели									
55	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,152	190329,49	28366,82	599919	89412	355477	152983	813134
		НР - 80%, СП - 8%			49184,77	11484,11	155030	36198		60232	
56	С1243-701-0705 243-701-0705 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,4386476	458597,00	--	1118356	--	1118356	--	1207825
		СП - 8%			--	--	--	--		89469	
58	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/для заземления опор	т	0,5655572	343539,00	--	194291	--	194291	--	209834
		СП - 8%			--	--	--	--		15543	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				11 521 069				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1-2 на наружное освещение											
		ВЛИ 0,22кВ-3,548км									
		Монтаж опор									
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	/УПЗ/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	14	17781,17	9072,80	248936	127019	9481	136397	416160
		НР - 80%, СП - 8%			8031,14	4147,20	112436	58061		30827	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	/АОЗ/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17781,17	9072,80	35562	18145	1355	19485	59451
		НР - 80%, СП - 8%			8031,14	4147,20	16062	8294		4404	

4-1-1 на наружное освещение											
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	/ПУА1/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17781,17	9072,80	35562	18145	1355	19485	59451
		НР - 80%; СП - 8%			8031,14	4147,20	16062	8294		4404	
6	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель/П-3И/	28	486,73	64,44	13628	1805	1163	9219	24675
		НР - 80%; СП - 8%			380,70	30,88	10660	865		1828	
9	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	/П-3и/ Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4	44940,00	--	62916	--	62916	--	67949
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
		Металлоконструкции									
10	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	24	643,05	23,80	15433	571	8399	4776	21826
		НР - 72%; СП - 8%			269,28	7,12	6463	171		1617	
11	С1222-522-0101 222-522-0101 РСНБ РК 2015	/ЗП-6/ Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,014	849088,00	--	11887	--	11887	--	12838
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
12	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	25	24404,00	--	610100	--	610100	--	658908
		СП - 8%			--	--	--	--		48808	
13	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	3	8325,00	--	24975	--	24975	--	26973
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-2			Тенге				1 348 231				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**12 869 300**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**12 869 300**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	308 863				
Итого с временными			Тенге				**13 178 163**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,9%			Тенге			2,90%	382 167				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**13 560 330**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	271 207				
Итого СМР			Тенге				**13 831 537**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**13 831 537**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1,0500514	14 523 825				

4-1-1 на наружное освещение

Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				14 523 825				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,878219233109077	Тенге			0,878	12 755 102				
НДС	Тенге			12%	1 530 612				
Итого к оплате	**Тенге**				**14 285 714,28**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

_____ Каиржан А.С.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Садық А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ Момбеков Ж.А.