Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

12 октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Строительная Компания «Виктория» г. Актобе, ул. 101 стр.бригады, 14-111

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Авиловой Натальи Валерьевны

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Парк семейного отдыха «Юрта Парк» в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» руководитель Алдияров Н.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____ ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ГипрогазКомпани», Рабочий проект, ТОО «Нурай Инвест Групп», № 23 от 06.01.2020 года.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 08.10.2019, Частная, Комарова Александра Павловна; Машанов Нурбол Рустамович; Саркулова Салтанат Курмангалиевна; Сагубаев Данияр Альбекович, 87023798181;87023798181;87023798181;87023798181, KZ45VJE00045850; KZ10VJE00019708;KZ40VJE00044097;KZ91VJE00022615, специальные разделы проектов; инженерные сети ; экологическая часть; технологическая часть, ТОО "Строй Ком Алтынбек";ТОО "Строй Ком Алтынбек";ТОО "СтройКом Алтынбек";ТОО "Строй Ком Алтынбек"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1.Напорный коллектор в две нитки из полиэтиленовых труб ø180х8,6мм 883,2м х2.

2.Переход под автодорогами методом ГНБ в стальном футляре ø426х6 мм 106м х2.

3.Переход под ж.д. путями методом ГНБ в стальном футляре ø426х6 мм 95м х2.

В состав канализационных сетей входит:

- напорный коллектор 2 ø180х8,6;
- камера переключения;
- переход под автодорогами и железнодорожными путями

Напорный коллектор от КНС до точки подключения в две нитки, каждая их которых рассчитан на пропуск 100% расхода.

Трасса прокладываются от ул.Нокина, далее переходит через автодорогу пр.312 Стрелковой дивизии, вдоль пр.А.Молдагуловой и переходит через автодорогу пр.А.Молдагуловой и железнодорожных путей на 1784 км. ПК3+25м перегона Актобе-Жинишке.

Переход напорной канализации под автодорогой, под железнодорожными путями в стальном футляре бестраншейным методом с помощью ГНБ.

Прокладка трубопроводов параллельно пр.А Молдагуловой в стесненных условиях. Напорный коллектор з 2ø180х8,6 мм из полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 21, ГОСТ 18599-2001.

Смотровые колодцы на сети приняты из ж.б. колец диам. 1500, 1000 мм.

В пониженных местах по профилю устройство дренажных колодцев для спуска канализации во время ремонта.

Санитарно-защитная зона напорных канализационных коллекторов принято 10,0м в обе стороны.

Все стальные трубопроводы, прокладываемые в земле, покрываются антикоррозийной изоляцией, тип «весьма усиленная».

В связи с наличием в районе строительства грунтовых вод и просадочных грунтов, при строительстве сетей проведены мероприятия:

1. Откачка грунтовых вод с помощью иглофильтров.
2. Под все наружные трубопроводы замена грунта, гравийно-песчаным основанием на величину h=0,10м.
3. Основание под сети – уплотнение грунта, трамбование на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя.
4. Колодцы с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м и устройством водонепроницаемых днища колодца ниже трубопровода.
5. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
6. Вокруг колодцев водонепроницаемые отмостки. Под отмостками уплотнение грунта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 год;

месяц, год

окончание работ октябрь 2021;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 мес.;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 мес.;

фактически, месяц: 2 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Акционерлік қоғам «Aqtobe su-energy group» Акционерное общество

АО «Aqtobe su-energy group» начальник ПТО Мухалвет - Мухалвет А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; Проектом не предусмотрено

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Парк семейного отдыха «Юрта Парк» в г. Актобе. Внеплощадочные сети наружной канализации» **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «СК «Виктория» Н. Авилова

М.П. 12 октября 2021 год