Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Форма КС-3

СПРАВКА №1 от 24.04.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	16.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области	52 889 017,26	47 222 336,84							5 666 680,42	52 889 017,26
в том числе:										
за отчетный месяц	52 889 017,26	47 222 336,84							5 666 680,42	52 889 017,26
авансовый платеж 30%	15 866 705,18	14 166 701,05							1 700 004,13	15 866 705,18
удержание суммы в размере 5%	2 644 450,86	2 361 116,84							283 334,02	2 644 450,86
К оплате:	**34 377 861,22**	**30 694 518,95**							**3 683 342,27**	**34 377 861,22**

К оплате: тридцать четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят одна тенге 22 тиын

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Бижигитов М.Т.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 1 от 16.01.2024 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 24.04.2024 года
за апрель месяц 2024 года

на Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу изм.	по проекту	Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-1														
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы														
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	710,42		322,29	--	228961	--	--	164853	425321
			НР - 72%; СП - 8%				322,29	--	228961	--		31507		
2	2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	6		2023,23	82,66	12139	496	--	8556	22351
			НР - 72%; СП - 8%				1940,57	39,96	11643	240		1656		
3	3	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м²	27,6		695,05	24,58	19183	679	--	13627	35435
			НР - 72%; СП - 8%				670,47	15,28	18505	422		2625		
4	4	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м²	6,9625		1380,92	--	9615	--	--	6923	17860
			НР - 72%; СП - 8%				1380,92	--	9615	--		1323		
5	5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	12		3026,07	175,68	36313	2108	--	25301	66543
			НР - 72%; СП - 8%				2850,39	77,93	34205	935		4929		
6	6	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные. Снятие**	м²	35,64		518,04	--	18463	--	--	13293	34297
			НР - 72%; СП - 8%				518,04	--	18463	--		2540		
7	7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м²	229,53		160,00	3,44	36725	789	--	26226	67987
			НР - 72%; СП - 8%				156,56	2,14	35935	491		5036		
8	8	1207-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета**	м²	208		204,80	--	42598	--	--	30672	79131
			НР - 72%; СП - 8%				204,80	--	42598	--		5861		

9	9	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м²	333,44	484,56 461,83	22,73 14,13	161572 153993	7580 4712	--	114267 22067	297906
10	10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м²	333,44	105,42 105,42	-- --	35151 35151	-- --	--	25308 4838	65297
11	12	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	175,4	51,82 51,82	-- --	9089 9089	-- --	--	6544 1251	16884
12	13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м²	353,34	322,29 322,29	-- --	113878 113878	-- --	--	81993 15671	211541
13	14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м²	787	244,66 244,66	-- --	192547 192547	-- --	--	138638 26498	357683
14	15	1146-0401-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м²	660	1069,54 1009,79	59,75 37,13	705896 666461	39435 24506	--	497495 96274	1299665
15	16	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	828,1	144,27 144,19	0,08 --	119470 119404	66 --	--	85973 16438	221881
16	17	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	828,1	248,61 216,47	32,14 9,03	205874 179259	26615 7478	--	134450 27228	367552
17	18	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	828,1	355,98 335,71	20,27 5,69	294787 278001	16786 4712	--	203555 39865	538207
		Сцена											
18	19	1207-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета НР - 72%; СП - 8%	м²	82,46	204,80 204,80	-- --	16888 16888	-- --	--	12160 2324	31371
19	20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м²	82,46	248,61 216,47	32,14 9,03	20500 17850	2651 745	--	13388 2711	36599
20	21	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР - 72%; СП - 8%	м² кровли	82,46	355,98 335,71	20,27 5,69	29354 27683	1671 469	--	20269 3970	53593
		Вывоз мусора											
21	22	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП - 8%	т	71,66	924,00 --	-- --	66214 --	-- --		-- 5297	71511
22	23	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т·км	179,15	96,00 --	-- --	17198 --	-- --		-- 1376	18574
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2392415	98876	--	1623491	4337189

								2210129	44710	--	321285		
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы										
			Кровля										
23	27	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	736	520,39	1,69	383007	1243	300642	58814	477163	
			НР - 72%; СП - 8%			110,22	0,76	81122	559		35343		
24	30	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкция деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины	3,77	11829,46	88,32	44597	333	39202	3749	52214	
			НР - 72%; СП - 8%			1342,72	38,61	5062	146		3868		
25	32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	857	412,62	4,10	353615	3514	306514	32489	416990	
			НР - 72%; СП - 8%			50,86	1,79	43587	1534		30886		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
26	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	857	1143,71	30,46	980159	26105	70770	643376	1753422	
			НР - 72%; СП - 8%			1030,67	12,01	883284	10293		129887		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
27	34	224-102-1003 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м²	985,55	3860,00	--	3804223	--	3804223	--	4108561	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		304338		
			Окна										
28	55	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%**	м2	1,5344	4 346,09	254,43	6 669	390	3 285	2 293	9 678	
						1 950,54	124,67	2 993	191	-	717		
29	56	223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	1 м2	1,5344	34 956,00	0,00	53 636	0	53 636	0	57 927	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	4 291		
30	59	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	27,85	1499,12	7,34	41750	204	32408	6650	52272	
			НР - 72%; СП - 8%			328,12	3,50	9138	97		3872		
31	60	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	27,85	1238,00	--	34478	--	34478	--	37236	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2758		
			Двери										
32	63	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	3,6	4239,57	67,87	15262	244	2315	9225	26446	
			НР - 72%; СП - 8%			3528,54	30,33	12703	109		1959		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

33	64	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	15,58	3871,76	71,79	60322	1118	8060	37186	105308	
			НР - 72%; СП - 8%			3282,64	32,30	51144	503		7801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	65	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	15,58	72945,00	--	1136483	--	1136483	--	1227402	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		90919		
35	66	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	3,6	55181,00	--	198652	--	198652	--	214544	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15892		
36	67	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4001,00	--	24006	--	24006	--	25926	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1920		
37	68	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	6	2760,00	--	16560	--	16560	--	17885	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1325		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7153419	33151	6031235	793782	8582975	
								1089033	13432	--	635776		

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №1)

	1. Кровля												
38	1	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные (грунт). Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 подстилающего слоя	73,6	4 700,84	1 194,22	345 982	87 895	-	210 102	600 571	
						3 506,62	458,17	258 087	33 721	-	44 487		
39	2	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита НР=72%	м2 утепляемого покрытия	736	696,08	76,52	512 315	56 319	-	338 105	918 454	
						619,56	18,47	455 996	13 594	-	68 034		
40	3	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 Коб =0,103	1 м3	75,808	19 969,00	-	1 513 810	-	1 513 810	-	1 634 915	Казахстан
						-	-	-	-	-	121 105		
41	4	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	9	187 241,65	1 148,15	1 685 175	10 333	1 349 803	236 890	2 075 830	
						36 115,36	441,79	325 038	3 976	-	153 765		
42	5	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	11,1225	182 360,24	1 669,89	2 028 302	18 573	1 601 911	299 444	2 513 966	
						36 666,00	726,16	407 818	8 077	-	186 220		
43	6	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	11,1225	11 829,47	88,32	131 573	982	115 657	11 061	154 045	
						1 342,72	38,61	14 934	429	-	11 411		
44	7	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	857	1 897,00	16,72	1 625 729	14 329	1 371 680	178 145	1 948 184	
						279,72	8,99	239 720	7 704	-	144 310		
	2. Внутренняя отделка												
45	8	1134-0108-0703	Каркасы стен. Демонтаж облицовки неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (зрительный зал)	м2 поверхности	240	1 153,15	10,56	276 756	2 534	-	198 053	512 794	
						1 142,59	3,55	274 222	852	-	37 985		
46	9	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	257	4 076,96	17,71	1 047 779	4 551	170 959	630 071	1 812 078	
						3 394,04	11,01	872 268	2 830	-	134 228		
47	10	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72%	м2 оштукатуриваемой	482	591,05	-	284 886	-	-	205 118	529 204	
						591,05	-	284 886	-	-	39 200		
48	11	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%	м2	787	1 019,18	15,33	802 095	12 065	160 965	458 327	1 361 256	
						799,32	9,53	629 065	7 500	-	100 834		

49	12	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =6,8	1 кг			5351,6	116,00	-	620 786	-	620 786	-	670 449	Казахстан
								-	-	-	-	-	49 663		
50	16	1134-0108-0302	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР=72%	м2 площади			281	6 976,20	37,20	1 960 312	10 453	820 984	816 177	2 998 608	
								4 017,35	16,74	1 128 875	4 704	-	222 119		
51	17	1134-0108-0705	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими НР=72%	м2 поверхности			281	1 859,31	43,90	522 466	12 336	48 127	335 989	927 131	
								1 644,14	16,54	462 003	4 648	-	68 676		
52	18	291-987-2434	Рейка декоративная дюрополимер "Лувер-12" размером 2900х120 мм Коб =1,03 (кпл)	1 м2			289,43	9 820,28	-	2 842 284	-	2 842 284	-	3 069 667	Казахстан
								-	-	-	-	-	227 383		
53	19	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72%	м2 горизонтальной проекции			281	1 717,26	8,04	482 550	2 259	140 716	245 228	786 000	
								1 208,45	3,63	339 574	1 020	-	58 222		
	3.Полы (администрация-34,38м2, вестибюль-222,99м2, гримерная-48,4м2, библиотека-70,1м2)														
54	20	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя			152,885	13 090,30	1 492,78	2 001 311	228 224	1 102 949	545 542	2 750 601	
								4 383,28	572,71	670 138	87 559	-	203 748		
55	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки			375,87	1 032,43	34,86	388 059	13 103	189 149	139 272	569 518	
								494,34	20,29	185 808	7 626	-	42 187		
56	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 70 мм	м2 стяжки			375,87	1 376,00	59,64	517 197	22 417	471 815	25 615	586 237	
								61,10	33,55	22 966	12 610	-	43 425		
57	23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72% Коб =0,00113	т			0,42473	22 870,51	2 093,28	9 714	889	18	6 618	17 639	
								20 735,23	904,67	8 807	384	-	1 307		
58	24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =0,00113	1 т			0,42473	481 766,00	-	204 622	-	204 622	-	220 992	Казахстан
								-	-	-	-	-	16 370		
59	25	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности			375,87	260,20	0,85	97 801	319	76 768	15 017	121 843	
								55,11	0,38	20 714	143	-	9 025		
	4. Окна														
60	26	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2			1,62	4 812,02	246,64	7 795	400	3 469	2 971	11 627	
								2 424,26	122,98	3 927	199	-	861		
61	27	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2			26,1036	3 406,59	246,53	88 924	6 435	39 727	33 100	131 786	
								1 638,16	122,98	42 762	3 210	-	9 762		
62	28	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2			1,62	27 501,76	-	44 553	-	44 553	-	48 117	Казахстан
								-	-	-	-	-	3 564		
63	29	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2			26,1036	28 000,96	-	730 926	-	730 926	-	789 400	Казахстан
								-	-	-	-	-	58 474		
	5. Фасад														
64	30	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции			194,1	1 193,80	66,14	231 717	12 838	73 867	108 580	367 521	
								747,10	29,85	145 012	5 794	-	27 224		
65	31	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Демонтаж из керамогранитных плит без теплоизоляционного слоя НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 поверхности облицовки			165	3 973,85	34,92	655 685	5 762	-	469 341	1 215 028	
								3 938,93	11,75	649 923	1 939	-	90 002		
	6.Сцена "большая"														
66	32	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки			4,5	13 271,27	4 232,17	59 721	19 045	11 859	23 624	90 013	
								6 403,76	887,53	28 817	3 994	-	6 668		

67	33	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.		297	358,00	-	106 326	-	106 326	-		114 832 Казахстан
							-	-	-	-	-	8 506		
68	34	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 пола		72	68,14	10,59	4 906	762	-	3 243		8 801
							57,55	5,00	4 144	360	-	652		
69	35	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2		1,05	396 244,00	-	416 056	-	416 056	-		449 340 Казахстан
							-	-	-	-	-	33 284		
70	36	1111-0101-1203	Лаги. Укладка НР=72%	м2 пола		72	2 609,84	15,68	187 908	1 129	149 745	27 071		232 177
							514,37	7,84	37 035	564	-	17 198		
71	37	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия		72	1 200,23	67,52	86 417	4 861	12 432	51 487		148 936
							960,05	33,14	69 124	2 386	-	11 032		
72	38	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =0,0371	1 м3		2,6712	125 144,00	-	334 285	-	334 285	-		361 028 Казахстан
							-	-	-	-	-	26 743		
73	39	1110-0212-0101	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка НР=72%	м2 горизонтальной проекции		2,2	3 631,28	301,26	7 989	663	380	5 208		14 253
							3 157,36	130,43	6 946	287	-	1 056		
74	40	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3		2,13	125 144,00	-	266 557	-	266 557	-		287 882 Казахстан
							-	-	-	-	-	21 325		
	7.Сцена "малая"													
75	41	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки		3,054	13 271,27	4 232,17	40 530	12 925	8 048	16 033		61 088
							6 403,76	887,53	19 557	2 711	-	4 525		
76	42	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.		202	358,00	-	72 316	-	72 316	-		78 101 Казахстан
							-	-	-	-	-	5 785		
77	43	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 пола		16	68,14	10,59	1 090	169	-	721		1 956
							57,55	5,00	921	80	-	145		
78	44	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м2		0,23625	396 244,00	-	93 613	-	93 613	-		101 102 Казахстан
							-	-	-	-	-	7 489		
90	45	1111-0101-1203	Лаги. Укладка НР=72%	м2 пола		16	2 609,84	15,68	41 757	251	33 277	6 016		51 595
							514,37	7,84	8 230	125	-	3 822		
91	46	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия		16	1 200,23	67,52	19 204	1 080	2 763	11 442		33 098
							960,05	33,14	15 361	530	-	2 452		
92	47	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =0,0371	1 м3		0,5936	125 144,00	-	74 285	-	74 285	-		80 228 Казахстан
							-	-	-	-	-	5 943		
	8.Санузел													
93	48	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки		6,386	13 271,27	4 232,17	84 750	27 027	16 829	33 525		127 737
							6 403,76	887,53	40 894	5 668	-	9 462		
94	49	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.		421	358,00	-	150 718	-	150 718	-		162 775 Казахстан
							-	-	-	-	-	12 057		

	ИТОГО ДОБАВИТЬ по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1										**31748403**
		Тенге				23817388	614535	16647856	4896923	31748403	
						6554994	246275	--	2297148		
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге									44668567
											536 023

	ИТОГО:	Тенге								
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								45 204 590
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								904 092
1,04 50539	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге								46 108 682
0,98	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								48 186 058
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								47 222 336,84
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								5 666 680,42
										52 889 017,26

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant RAZ" БИН120440003875

Директор _____ Макажанов Н.Е
KZ17VJE00037430 от 02.05.2018
KZ93VJE00025780 от 05.05.2017

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.