Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 27.05.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		1	16.01.2024г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области	111 494 586,67	99 548 738,10							11 945 848,57	111 494 586,67
в том числе:										
за отчетный месяц	58 605 569,41	52 326 401,26							6 279 168,15	58 605 569,41
авансовый платеж 30%	17 581 670,82	15 697 920,37							1 883 750,45	17 581 670,82
удержание гарантии в размере 5%	2 930 278,47	2 616 320,06							313 958,41	2 930 278,47
К оплате:	**38 093 620,12**	**34 012 160,82**							**4 081 459,30**	**38 093 620,12**

К оплате: Тридцать восемь миллионов девяносто три тысячи шестьсот двадцать тенге 12 тиын.

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 1 от 16.01.2024 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 27.05.2024 года
за май месяц 2024 года

Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы											
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы											
			Внутренняя отделка											
1	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	473,81		1585,81	12,03	751373	5700	288674	330535	1168458	
			НР - 72%; СП - 8%;				964,52	4,38	456999	2075		86551		
2	41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	9,5		5005,58	21,15	47553	200	22490	17969	70763	
			НР - 72%; СП - 8%				2617,15	9,84	24863	93		5242		
3	42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	675		2108,78	213,92	1423427	144396	0	969299	2584144	
			НР - 72%; СП - 8%;				1894,86	99,58	1279031	67217		191418		
			Полы											
4	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	14,4994		33204,64	11,70	481447	170	403481	56013	580457	
			НР - 72%; СП - 8%;				5365,49	0,00	77796	0		42997		
5	48	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	313		2521,06	194,19	789092	60781	252589	361835	1243001	
			НР - 72%; СП - 8%;				1519,88	85,71	475722	26827		92074		
6	49	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	319,26		3370,00	0,00	1075906	0	1075906	0	1161978	Казахстан
			СП - 8%;				0,00	0,00	0	0		86072		
7	50	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	125		507,88	2,54	63485	318	7724	40023	111789	
			НР - 72%; СП - 8%;				443,54	1,15	55443	144		8281		
8	51	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	125		1934,00	0,00	241750	0	241750	0	261090	Казахстан
			СП - 8%;				0,00	0,00	0	0		19340		

9	52	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	70,1	1713,64	141,74	120126	9936	75050	27907	159876	
			НР - 72%; СП - 8%			501,28	51,63	35140	3619		11843		
10	53	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	70,1	499,14	20,33	34990	1425	29517	3527	41599	
			НР - 72%; СП - 8%			57,75	12,14	4048	851		3082		
			Окна										
11	62	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	27,85	2205,18	5,53	61414	154	43115	13098	80472	
			НР - 72%; СП - 8%;			651,53	1,64	18145	46		5961		
			Фасад										
12	73	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки	683	336,01	0,29	229495	198	194792	24913	274761	
			НР - 72%; СП - 8%			50,52	0,14	34505	96		20353		
13	74	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	683	5081,79	17,80	3470863	12157	1497273	1414056	5275713	
			НР - 72%; СП - 8%			2871,79	3,71	1961433	2534		390794		
			Водостоки										
14	96	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	73,2	426,73	5,56	31237	407	1441	21231	56665	
			НР - 72%; СП - 8%			401,49	1,35	29389	99		4197		
15	97	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73,2	1331,00	0,00	97429	0	97429	0	105222	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7794		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1	Тенге				8919587	235842	4231231	3280406	13175988	
								4452514	103601	0	975999		

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №1)

	2. Внутренняя отделка											
16	13	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	273,19	1 056,80	6,02	288 707	1 645	155 316	95 288	414 715
						482,25	2,19	131 746	598	-	30 720	
17	14	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	747	432,90	1,11	323 376	829	62 785	187 319	551 551
						347,74	0,54	259 762	403	-	40 856	
18	15	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	747	214,69	0,47	160 373	351	23 582	98 355	279 426
						182,65	0,22	136 440	164	-	20 698	
			ИТОГО ДОБАВИТЬ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1	Тенге				772456	2825	241683	380962	1245692
								527948	1165	-	92274	

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №2)

	Внутренняя отделка											
19	1	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² облицовки	80,5	5005,58	21,15	402949	1703	190565	152261	599627
						2617,15	9,84	210681	792		44417	

20	2	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	1 м2	675	4 199,00 0,00	0,00 0,00	2 834 325 0	0 0	2 834 325 -	0 226 746	3 061 071 Казахстан
21	3	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72%	м2 горизонтальной проекции	46	1 717,26 1 208,45	8,04 3,63	78 994 55 589	370 167	23 035 -	40 144 9 531	128 669
22	4	1134-0108-0703	Оконные откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%	м2 поверхности	4	5 294,23 1 428,24	13,19 4,44	21 177 5 713	53 18	15 411 -	4 126 2 024	27 327
	Полы											
23	5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,0701	22 870,51 20 735,23	2 093,28 904,67	1 603 1 454	147 63	2 -	1 092 216	2 911
24	6	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0701	481 766,00 0,00	0,00 0,00	33 772 0	0 0	33 772 -	0 2 702	36 474 Казахстан
25	7	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	70,1	260,20 55,11	0,85 0,38	18 240 3 863	60 27	14 317 -	2 801 1 683	22 724
	Фасад											
26	8	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =0,105	1 м3	71,715	31 059,00 0,00	0,00 0,00	2 227 396 0	0 0	2 227 396 -	0 178 192	2 405 588 Казахстан
27	9	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	751,3	3 621,00 0,00	0,00 0,00	2 720 457 0	0 0	2 720 457 -	0 217 637	2 938 094 Казахстан
	Сцена											
28	10	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72%	м2 покрытия	94	5 643,14 430,63	85,61 37,65	530 455 40 479	8 047 3 539	481 929 -	31 693 44 972	607 120
			Водостоки									
29	11	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72%	м снегозадержателя	66,8	426,73 401,49	5,56 1,35	28506 26820	371 90	1315	19375 3830	51711
30	12	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,8	1331,00 0,00	0,00 0,00	88911 0	0 0	88911	0 7113	96024 Казахстан
31	13	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	16	4 961,94 1 640,58	22,37 5,44	79 391 26 249	358 87	52 784 -	18 962 7 868	106 221
32	14	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые. Устройство НР=72 %	м планки	37	1 165,97 500,47	13,38 4,47	43 141 18 517	495 165	24 129 -	13 451 4 527	61 119
33	15	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	37	1 989,00 0,00	0,00 0,00	73 593 0	0 0	73 593 -	0 5 887	79 480 Казахстан
			Входная группа									
34	16	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72%	м2	26,2485	11 046,46 10 430,11	608,22 346,22	289 953 273 775	15 965 9 088	213 -	203 661 39 489	533 103
35	17	223-301-0105 прим	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней)	1 м2	18,9405	104 749,20 0,00	0,00 0,00	1 984 002 0	0 0	1 984 002 -	0 158 720	2 142 722 Казахстан
36	18	223-301-0205 прим	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части	1 м2	7,308	104 717,40 0,00	0,00 0,00	765 275 0	0 0	765 275 -	0 61 222	826 497 Казахстан
37	19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72%	м2 покрытия	20	1 697,51 1 640,58	22,37 5,44	33 950 32 812	447 109	691 -	23 703 4 612	62 265

38	20	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,75 мм	1 м2	20	4 270,00 0,00	0,00 0,00	85 400 0	0 0	85 400 -	0 6 832	92 232	Казахстан
			Отмостка										
39	21	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72 % Коб =0,05	м3 основания	5	11 699,45 1 316,62	2 613,23 1 120,70	58 497 6 583	13 066 5 604	38 848 -	8 775 5 382	72 654	
40	22	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки НР=72 % Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	10	46 185,08 5 365,49	11,70 0,00	461 851 53 655	117 0	408 079 -	38 632 40 039	540 522	

			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №2					12861838	41199	12064449	558676	14 494 155
								756190	19749	0	1073641	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28 915 835
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								346 990
			ИТОГО:	Тенге								29 262 825
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								585 257
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								29 848 082
1,0450539			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге								31 192 855
0,98			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								30 568 997,90
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								3 668 279,75
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге								34 237 277,65

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant RAZ" БИН120440003875

Директор _____ Макажанов Н.Е.
KZ17VJE00037430 от 02.05.2018
KZ93VJE00025780 от 05.05.2017

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 1 от 16.01.2024 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 27.05.2024 года

за май месяц 2024 года

Локальная смета №2-1-2 на Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2 на Отопление и вентиляцию											
			РАЗДЕЛ 1.Отопление											
1	3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	34,43		995,78	20,51	34285	706	0	24375	63354	
			НР - 72%; СП - 8%				975,27	7,99	33579	275		4693		
2	5	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	18		727,00	0,00	13086	0	13086	0	14133	Казахстан
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1047		
3	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6		2997,87	115,38	17987	692	1822	11223	31547	
			НР - 72%; СП - 8%				2578,82	19,09	15473	115		2337		
4	34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	138		124,36	1,37	17162	189	271	12025	31522	
			НР - 72%; СП - 8%				121,03	0,00	16702	0		2335		
			РАЗДЕЛ 4.Естественная вентиляция ВЕ1.1, ВЕ1.2, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4											
5	128	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1		15124,29	1128,90	15124	1129	923	9645	26750	
			НР - 72%; СП - 8%				13072,19	323,54	13072	324		1982		
6	129	245-901-0702 СпрСЦ 06.2022	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплений Е150 (ЕС), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м³/ч	комплект	1		335172,00	0,00	335172	0	335172	0	361986	Казахстан
			СП - 8%				0,00	0,00	0	0		26814		
			РАЗДЕЛ 5.Вентиляция											
			В1											

7	130	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7699,35	319,50	7699	320	63	5346	14089	
			НР - 72%; СП - 8%			7316,47	108,81	7316	109		1044		
8	152	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7	8975,05	59,19	62825	414	45208	12507	81359	
			НР - 72%; СП - 8%			2457,57	23,96	17203	168		6027		
9	153	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20,79	10039,55	59,19	208722	1231	163283	32188	260182	
			НР - 72%; СП - 8%;			2126,41	23,96	44208	498		19273		
10	156	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,6	790,00	0,00	5214	0	5214	0	5631	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		417		
11	157	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,02	71924,00	0,00	1438	0	1438	0	1552	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		115		
12	163	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	13,96	10039,55	59,19	140152	826	109641	21614	174707	
			НР - 72%; СП - 8%;			2126,41	23,96	29685	334		12941		
13	167	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,8	790,00	0,00	6952	0	6952	0	7508	Казахстан
			СП - 8%			0,00	0,00	0	0		556		
14	168	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,03	71924,00	0,00	2158	0	2158	0	2332	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		173		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2	Тенге				867976	5507	685231	128923	1076652	
								177238	1823	0	79754		

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №3)

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ

Отопление

15	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	54,37	995,78	20,51	54141	1115	1	38490	100041	
						975,27	7,99	53025	434		7410		
16	2	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	480	3 091,00	0,00	1 483 680	0	1 483 680	0	1 602 374	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	118 694		
17	3	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	16	727,00	0,00	11632	0	11632	0	12563	Казахстан
						0,00	0,00	0	0		931		
18	4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	62	2997,87	115,38	185868	7154	18827	115971	325986	
						2578,82	19,09	159887	1184		24147		
19	5	242-207-1202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	68	4 802,00	0,00	326 536	0	326 536	0	352 659	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	26 123		

20	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	шт.	34	393,68 254,18	0,00 0,00	13 385 8 642	0 0	4 743 -	6 222 1 569	21 176	
21	7	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	138	898,52 898,52	0,00 0,00	123 996 123 996	0 0	0 -	89 277 17 062	230 335	
22	8	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	34	1 601,12 1 541,91	59,21 36,79	54 438 52 425	2 013 1 251	0 -	38 647 7 447	100 532	
23	9	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	м трубопровода	138	3 137,67 731,48	52,82 20,26	432 998 100 944	7 289 2 796	324 765 -	74 693 40 615	548 306	
24	10	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	12,42	708,00 0,00	0,00 0,00	8 793 0	0 0	8 793 -	0 703	9 496	Казахстан
25	11	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	68	138,00 0,00	0,00 0,00	9 384 0	0 0	9 384 -	0 751	10 135	Казахстан
26	12	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	100	757,00 0,00	0,00 0,00	75 700 0	0 0	75 700 -	0 6 056	81 756	Казахстан
27	13	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	1 шт.	68	157,00 0,00	0,00 0,00	10 676 0	0 0	10 676 -	0 854	11 530	Казахстан
28	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	67,2	191,27 74,74	4,67 0,76	12 853 5 023	314 51	7 516 -	3 653 1 320	17 826	
			Вентиляция										
29	15	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 140,13 4 076,60	1 897,42 765,54	6 140 4 077	1 897 766	166 -	3 487 770	10 397	
30	16	580-0000-0000	Щит управления вентиляционный ЩМП	1 шт	1	285 315,09 0,00	0,00 0,00	285 315 0	0 0	0 285 315	0 0	285 315	Казахстан
31	17	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; т.ч.п.3.2:К2трр=1,16;	м2 поверхности воздуховодов	18,84	10 098,70 3 113,82	74,68 30,53	190 260 58 664	1 407 575	130 189 -	42 652 18 633	251 545	
32	18	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; т.ч.п.3.2:К2трр=1,16;	м² поверхности воздуховодов	31,65	10379,76 2466,64	59,19 23,96	328519 78069	1873 758	248577	56755 30822	416096	
33	19	243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	1 м	4	275,00 0,00	0,00 0,00	1 100 0	0 0	1 100 -	0 88	1 188	Казахстан
34	20	1146-0301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 250 мм НР=72%	отверстие	6	4 224,48 2 501,23	1 653,59 1 246,58	25 347 15 007	9 922 7 479	418 -	16 190 3 323	44 860	
35	21	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),	решетка	4	619,72	11,11	2 479	44	29	1 742	4 559	

			площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР=95%			601,54	3,61	2 406	14	-	338		
36	22	291-987-2232	Решетка декоративная 500х300 (кпл)	1 шт	3	18 625,15 0,00	0,00 0,00	55 875 0	0 0	55 875 -	0 4 470	60 345	Казахстан
37	23	291-987-2233	Решетка декоративная 400х300 (кпл)	1 шт	1	17 514,48 0,00	0,00 0,00	17 514 0	0 0	17 514 -	0 1 401	18 915	Казахстан
38	24	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72%	заслонка	50	2 475,67 1 917,14	66,05 20,05	123 784 95 857	3 303 1 003	24 624 -	69 739 15 482	209 005	
39	25	291-871-2642	Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом Д150 (кпл)	1 шт	50	2 708,34 0,00	0,00 0,00	135 417 0	0 0	135 417 -	0 10 833	146 250	Казахстан
40	26	241-217-0205	Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 200 мм	1 шт.	50	1 483,00 0,00	0,00 0,00	74 150 0	0 0	74 150 -	0 5 932	80 082	Казахстан
41	27	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом НР=72%	м2 изолируемой поверхности	32,727	1 970,76 1 256,64	192,16 86,74	64 497 41 126	6 289 2 839	17 082 -	31 655 7 692	103 844	
42	28	234-305-1802	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 10 мм	1 м2	36	2 828,00 0,00	0,00 0,00	101 808 0	0 0	101 808 -	0 8 145	109 953	Казахстан
43	29	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72%	заслонка	1	2 475,67 1 917,14	66,05 20,05	2 476 1 917	66 20	493 -	1 395 310	4 181	
44	30	246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	1 шт.	1	14 480,00 0,00	0,00 0,00	14 480 0	0 0	14 480 -	0 1 158	15 638	Казахстан
45	31	291-987-7653	Решетка вентиляционная круглая Д150 алюминиевая с фланцем	1 шт.	1	2 306,78 0,00	0,00 0,00	2 307 0	0 0	2 307 -	0 185	2 492	Казахстан
46	32	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	6	1 957,00 0,00	0,00 0,00	11 742 0	0 0	11 742 -	0 939	12 681	Казахстан
47	33	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	1 т	0,044	409 769,00 0,00	0,00 0,00	18 030 0	0 0	18 030 -	0 1 442	19 472	Казахстан
48	34	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 300 мл	1 шт.	18	1 980,00 0,00	0,00 0,00	35 640 0	0 0	35 640 -	0 2 851	38 491	Казахстан
49	35	1120-1401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка НР=72%	вентилятор	3	15 420,97 13 854,42	594,77 186,11	46 263 41 563	1 784 558	2 916 -	30 327 6 127	82 717	
50	36	246-401-0509	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч	1 комплект	3	166 048,00 0,00	0,00 0,00	498 144 0	0 0	498 144 -	0 39 852	537 996	Казахстан
51	37	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР=72%	м2	6	10 276,18 10 022,01	44,41 20,05	61 657 60 132	266 120	1 259 -	43 381 8 403	113 441	
52	38	246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	1 шт.	6	9 608,00 0,00	0,00 0,00	57 648 0	0 0	57 648 -	0 4 612	62 260	Казахстан
53	39	1120-1001-0301	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые СР 500*300. Установка НР=72%	пластина	2	1 760,38 1 367,79	85,95 20,05	3 521 2 736	172 40	613 -	1 999 442	5 962	
53	40	246-201-0303	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-	1 шт.	2	61 097,00	0,00	122 194	0	122 194	0	131 970	Казахстан

			30			0,00	0,00	0	0	-	9 776		
55	41	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	1 комплект	1	29 803,00 0,00	0,00 0,00	29 803 0	0 0	29 803 -	0 2 384	32 187	Казахстан
56	42	1120-1801-0101	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка НР=72%	калорифер	2	9 099,79 8 168,41	579,28 186,11	18 200 16 337	1 159 372	704 -	12 030 2 418	32 648	
57	43	291-887-2642	Нагреватель электрический 500х300-15-0,3 (кпл)	1 шт	2	145 242,00 0,00	0,00 0,00	290 484 0	0 0	290 484 -	0 23 239	313 723	Казахстан
58	44	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие). Установка НР=72%	фильтр	2	20 901,09 18 682,06	485,09 117,39	41 802 37 364	970 235	3 468 -	27 071 5 510	74 383	
59	45	291-860-0098	Корпус для фильтра ФЯГ 50-30	1 шт	2	27 852,29 0,00	0,00 0,00	55 705 0	0 0	55 705 -	0 4 456	60 161	Казахстан
60	46	291-860-0099	Кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 50-30	1 шт	2	12 815,47 0,00	0,00 0,00	25 631 0	0 0	25 631 -	0 2 050	27 681	Казахстан
61	47	1120-0501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка НР=72%	заслонка	3	3 402,70 2 893,80	76,46 20,05	10 208 8 681	229 60	1 298 -	6 294 1 320	17 822	
62	48	246-302-0105	Клапан воздушный с механизмом исполнительным ВК 300х500	1 шт.	3	165 350,00 0,00	0,00 0,00	496 050 0	0 0	496 050 -	0 39 684	535 734	Казахстан
63	49	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка под венткороба НР=72%	м3	0,496	30 841,89 19 292,00	11 549,89 5 123,48	15 298 9 569	5 729 2 541	0 -	8 719 1 921	25 938	

		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2	Тенге				6073568 977447	52995 23096	4757811 285315	720389 520690	7314647
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7 523 652
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								86 860
		ИТОГО:	Тенге								7 610 512
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								146 504
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								7 757 016
1,0450539		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге								8 106 500
0,98		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								7 944 370,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								953 324,40
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге								8 897 694,40

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant RAZ" БИН120440003875

Директор _____ Макажанов Н.Е.
KZ17VJE00037430 от 02.05.2018
KZ93VJE00025780 от 03.05.2017

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 1 от 16.01.2024 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 27.05.2024 года
за май месяц 2024 года

Локальная смета №6-1 на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №6-1 на Наружные сети водопровода и канализации											
			РАЗДЕЛ 2. Сеть канализации К1											
			Земляные работы											
1	36	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	10,476		126,80 6,03	120,77 25,93	1328 63	1265 272	0	241 126	1695	
2	37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	0,324		2509,58 2509,58	0,00 0,00	813 813	0 0	0	585 112	1510	
3	38	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	1,728		126,80 6,03	120,77 25,93	219 10	209 45	0	40 21	280	
4	39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	8,901		54,83 0,00	54,83 16,26	488 0	488 145	0	104 47	639	
5	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ уплотненного грунта	8,901		244,50 127,61	116,89 52,95	2176 1136	1040 471	0	1157 267	3600	
6	41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ грунта	1,2		1192,41 1192,41	0,00 0,00	1431 1431	0 0	0	1030 197	2658	
7	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	м³ основания	0,72		10061,19 1579,94	264,25 70,60	7244 1138	190 51	5916	856 648	8748	

8	43	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	6	3279,43 130,68	25,87 10,77	19677 784	155 65	18738	611 1623	21911
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1	Тенге				33376 5375	3347 1049	24654 0	4624 3041	41041
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								41 041
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								492
			ИТОГО:	Тенге								41 533
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								831
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								42 364
1,0450539			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге								44 273
0,98			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								43 387,54
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								5 206,50
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге								48 594,04

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ" БИН120440003875

Директор_____ Макажанов Н.Е.
KZ17VJE00037430 от 02.05.2018
KZ93VJE00025780 от 05.05.2017

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 1 от 16.01.2024 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 27.05.2024 года
за май месяц 2024 года

Локальная смета №6-3 на Выгреб

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
					на единицу изм.	по проекту	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / зарплата маш-ов	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / зарплата маш-ов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №6-3 на Выгреб											
			РАЗДЕЛ 1. Выгреб											
1	1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	59,6		126,80	120,77	7557	7198	0	1371	9642
			НР - 72%; СП - 8%;				6,03	25,93	359	1545		714	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,0675		3011,50	0,00	3215	0	0	2315	5972
			НР - 72%; СП - 8%;				3011,50	0,00	3215	0		442	
3	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	42,26		54,83	54,83	2317	2317	0	495	3037
			НР - 72%; СП - 8%;				0,00	16,26	0	687		225	
4	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,56		1309,64	0,00	13830	0	0	9958	25691
			НР - 72%; СП - 8%;				1309,64	0,00	13830	0		1903	
5	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	42,26		244,50	116,89	10333	4940	0	5494	17093
			НР - 72%; СП - 8%;				127,61	52,95	5393	2238		1266	
6	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	42,26		119,83	102,22	5064	4320	135	1187	6751
			НР - 72%; СП - 8%;				14,41	24,61	609	1040		500	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №6-1	**Тенге**					42316	18775	135	20820	68186
									23406	5510	0	5050	

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №4)

7	1	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР=72%	м3 конструкций колодца	2,881	72 514,84 16 978,98	10 749,32 4 542,62	208 915 48 916	30 969 13 087	129 030 -	44 642 20 285	273 842	
8	2	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	76 336,00 0,00	0,00 0,00	76 336 0	0 0	76 336 -	0 6 107	82 443	Казахстан
9	3	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	3	50 102,00 0,00	0,00 0,00	150 306 0	0 0	150 306 -	0 12 024	162 330	Казахстан
10	4	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	75 071,00 0,00	0,00 0,00	75 071 0	0 0	75 071 -	0 6 006	81 077	Казахстан
11	5	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	1 шт.	1	9 698,00 0,00	0,00 0,00	9 698 0	0 0	9 698 -	0 776	10 474	Казахстан
12	6	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 615,00 0,00	0,00 0,00	5 615 0	0 0	5 615 -	0 449	6 064	Казахстан
			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №4					525941 48916	30969 13087	446056	44642 45647	616230	

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге	**684 416**
	ИТОГО:	Тенге	8 213
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	692 629
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге	13 853
1,0450539	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге	706 482
0,98	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге	738 312
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге	723 545,76
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	86 825,49
			810 371,25

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И о. директора _____ Ханенко А.А.

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Объем работ с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant RAZ" БИН120440003875

Директор _____ Макажанов Н.Е.
KZ17VJE00037430 от 02.05.2018
KZ93VJE00025789 от 05.05.2017

Авторский надзор, выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Тауелсиздик,59 БИН 181240026830

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор: № 1 от 16.01.2024 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 27.05.2024 года
за май месяц 2024 года

Локальная смета №7-1 на Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
					на единицу изм.	по проекту	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / зарплата маш-ов	Всего / зарплата рабочих-стр.	экспл. машин / зарплата маш-ов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №7-1 на Благоустройство территории											
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
1	1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2		54,83	54,83	110	110	0	24	145	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	16,26	0	33		11		
2	2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	2		243,68	243,68	487	487	0	104	637	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	72,25	0	145		47		
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2		244,50	116,89	489	234	0	260	809	
			НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	255	106		60		
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2		119,83	102,22	240	204	7	56	320	
			НР - 72%; СП - 8%				14,41	24,61	29	49		24		
5	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	299,68		66,94	66,94	20061	20061	0	4283	26292	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	19,85	0	5949		1948		
6	6	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	299,68		61,97	61,97	18571	18571	0	3966	24340	
			НР - 72%; СП - 8%				0,00	18,38	0	5508		1803		
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	299,68		54,83	54,83	16431	16431	0	3509	21535	

			НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,26	0	4873		1595		
8	8	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,2	83,27	83,27	17	17	0	4	23	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	24,69	0	5		2		
9	9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	148,26	66,94	66,94	9925	9925	0	2119	13008	
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,85	0	2943		964		
			РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ										
10	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	44,93	2661,11	44,11	119564	1982	65598	38023	170194	
			НР - 72%; СП - 8%			1157,00	18,38	51984	826		12607		
11	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м³	0,71888	43529,00	0,00	31292	0	31292	0	33795	Казахстан
			СП - 8%;			0,00	0,00	0	0		2503		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №7-1	Тенге				217187	68022	96897	52348	291098	
								52268	20437	0	21564		
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №5)										
12	1	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	60	1 554,23	410,66	93 254	24 640	0	57 374	162 678	
						1 143,57	184,53	68 614	11 072	-	12 050		
13	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	337,07	2661,11	44,11	896980	14868	492122	285253	1276812	
						1157,00	18,38	389990	6195		94579		
14	3	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м³	5,39312	43529,00	0,00	234757	0	234757	0	253538	Казахстан
						0,00	0,00	0	0		18781		
15	4	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=72% Коб =0,08	м3 материала	65,2	11 056,34	2 267,19	720 873	147 821	551 632	40 724	822 525	
						328,53	538,97	21 420	35 141	-	60 928		
16	5	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72% Коб =0,1	м3 материала	81,5	8 778,13	1 480,68	715 418	120 675	577 208	33 060	808 356	
						215,15	348,24	17 535	28 382	-	59 878		
17	6	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	815	1 863,63	202,22	1 518 858	164 809	23 211	989 908	2 709 467	
						1 632,93	54,03	1 330 838	44 034	-	200 701		
18	7	291-863-7609	Плитка бетонная тротуарная серая толщиной 80 мм (кпл)	1 м2	815	6 834,92	0,00	5 570 460	0	5 570 460	0	6 016 097	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	445 637		
			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №5					9750600	472813	7449390	1406319	12049473	
								1828397	124824		892554		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12 340 571	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								148 087	
			ИТОГО:	Тенге								12 488 658	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								249 773	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								12 738 431	

1,0450539		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге							13 312 347
0,98		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге							13 046 100,06
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге							1 565 532,01
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**							**14 611 632,07**

Принял (Заказчик):
КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района БИН 181240026830

И.о. директора _____ Ханенко А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant RAZ" БИН120440003875

Директор _____ Макажанов Н.Е.
KZ17VJE00037430 от 02.05.2018
KZ93VJE00025780 от 05.05.2017

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ Ержигитов М.Т.