Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Форма 2в

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Корректировочная лок.смета №2-1-1/1 Ремонтные работы.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Включить по согласованию										
			РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ										
1	118	1110-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок	455		4965,01	95,55	2259080	43476	733674	1080438	3606681
							3256,99	41,05	1481930	18678		267162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2259080	43476	733674	1080438	3606681
									1481930	18678	--	267162	
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
2	122	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	169,75		8040,32	1,10	1364844	187	66414	934796	2483612
							7647,97	0,50	1298243	85		183972	
3	136	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ пола	677		2686,36	19,46	1818666	13174	1408019	290920	2278356
							587,11	9,72	397473	6580		168769	
4	137	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	677		9732,82	84,38	6589119	57125	5790124	554185	7714767
							1095,82	41,11	741870	27831		571462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9772629	70486	7264557	1779901	12476735
									2437586	34496	--	924203	
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
5	150	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2476,95		2196,04	135,65	5439481	335998	1236890	2979771	9092784
							1561,03	109,80	3866593	271969		673532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2							
6	151	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1074,186	862,79 550,35	7,73 2,72	926797 591178	8304 2922	327315	427752 108364	1462912
7	152	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ потолка	860	4374,62 2107,12	25,57 10,33	3762173 1812123	21990 8884	1928060	1311122 405860	5479154
8	153	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	430	1595,81 1146,98	12,09 4,26	686198 493201	5199 1832	187798	356423 83411	1126032
9	154	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	430	1255,53 963,84	8,99 4,18	539878 414451	3865 1797	121562	299697 67166	906741
10	156	1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	2,2482	181865,45 157164,98	24700,47 2306,39	408870 353338	55531 5185	--	258137 53361	720368
11	157	ТПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая Т-24 3,7	шт	96	994,85 --	-- --	95506 --	-- --	--	-- --	95506
12	158	ТПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая Т-24 1,2	шт	550	331,62 --	-- --	182391 --	-- --	--	-- --	182391
13	159	ТПРАЙС-ЛИСТ	Направляющая Т-24 0,6 белая /130мм	шт	550	165,81 --	-- --	91196 --	-- --	--	-- --	91196
14	160	ТПРАЙС-ЛИСТ	Угол 19х19 белый	шт	120	416,65 --	-- --	49998 --	-- --	--	-- --	49998
15	161	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подвес "Универсальный"(в сборе)L=0,50	шт	275	59,52 --	-- --	16368 --	-- --	--	-- --	16368
16	162	ТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез с усеченным конусом 3,8х11мм со сверлом, оцинкованный	кг	7	3361,23 --	-- --	23529 --	-- --	--	-- --	23529
17	163	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	389,46	2426,86 2162,23	264,63 123,51	945165 842102	103063 48102	--	640946 126890	1713001
18	164	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плита потолочная Амстронг 600х600х7	$м^2$	389,46	985,00 --	-- --	383618 --	-- --	--	-- --	383618
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13551168 8372986	533950 340691	3801625 --	6273848 1518584	21343598
			РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование, электроосвещение									
19	174	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	822,10 723,80	5,72 2,43	32884 28952	229 97	3703	20916 4304	58104
20	175	247-102-0166 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	40	16767,00	--	670680	--	670680	--	724334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4							145220
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				703564	229	674383	20916	782438
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				28952	97	--	57958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								38209451
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				12321454				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					648141			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					393962			
			- Накладные расходы	Тенге						13316844		
			- Сметная прибыль	Тенге							9155103	
			Всего по акту								2767907	
			в том числе оборудования									**38 209 451**
			Временные здания и сооружения -2,32 %									**0,00**
			Итого								**2,32%**	**886 459,26**
												39 095 910,26
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**351 863,19**
			Итого									**39 447 773,46**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**788 955,47**
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									**40 236 728,92**
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**43 415 430,51**
			С понижающим коэффициентом к-0,98								**0,98**	**42 547 121,90**
			НДС (12 %)								**12%**	**5 105 654,63**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**47 652 776,53**

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
_____ Федорова О.Р.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
_____ Аитбаев Ж.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдуллин Н.Б.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
_____ Липатов Н.А.