Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Лок.смета №2-1-2 Водопровод и канализация.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №3
приемки выполненных работ за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1										
1	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1		813,30 752,08	41,72 18,94	813 752	42 19	19	555 109	1478
2	2	244-301-0801 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м^3/ч, Tmax 50°** *СП - 8%*	шт.	1		191826,00 --	-- --	191826 --	-- --	191826	-- 15346	207172
3	3	244-302-0503 РСНБ РК 2022	**Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022** *СП - 8%*	шт.	1		19385,00 --	-- --	19385 --	-- --	19385	-- 1551	20936
4	4	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1		3335,38 445,88	-- --	3335 446	-- --	2889	321 293	3949
5	5	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1		2544,80 2062,40	452,45 147,72	2545 2062	453 148	30	1591 331	4467
6	6	242-404-0107 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65** *СП - 8%*	шт.	1		36409,00 --	-- --	36409 --	-- --	36409	-- 2913	39322
7	7	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2		17163,00 --	-- --	34326 --	-- --	34326	-- 2746	37072
8	8	519-101-0101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1		223960,00	--	223960	--		--	223960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--	223960	--	
9	9	241-208-2703 РСНБ РК 2022	**Вентиль шаровый ППР белый Дн=32** *СП - 8%*	шт.	2	141,00 --	-- --	282 --	-- --	282	-- 23	305
10	10	241-208-2702 РСНБ РК 2022	**Вентиль шаровый ППР белый Дн=25** *СП - 8%*	шт.	2	83,00 --	-- --	166 --	-- --	166	-- 13	179
11	11	241-208-2701 РСНБ РК 2022	**Вентиль шаровый ППР белый Дн=20** *СП - 8%*	шт.	19	46,00 --	-- --	874 --	-- --	874	-- 70	944
12	12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2996,38 2559,12	133,59 18,94	2996 2559	134 19	303	1856 388	5240
13	13	242-301-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15/** *СП - 8%*	шт.	1	3753,00 --	-- --	3753 --	-- --	3753	-- 300	4053
14	18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	50	2013,20 1981,33	19,89 0,14	100660 99067	995 7	598	71333 13760	185753
15	19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2174,48 2138,75	24,06 0,23	21745 21388	240 2	117	15401 2972	40117
16	20	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2375,17 2333,66	28,55 0,37	35628 35005	429 6	194	25208 4867	65702
17	21	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм** *СП - 8%*	м	49,5	301,00 --	-- --	14900 --	-- --	14900	-- 1192	16092
18	22	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм** *СП - 8%*	м	9,9	296,00 --	-- --	2930 --	-- --	2930	-- 234	3164
19	23	241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм** *СП - 8%*	м	14,85	435,00 --	-- --	6460 --	-- --	6460	-- 517	6977
20	24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	42	4273,71 820,19	55,17 21,03	179496 34448	2317 883	142731	25439 16395	221329
21	25	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	27	5772,38 983,68	73,80 27,71	155854 26559	1992 748	127303	19661 14041	189557
22	26	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	0,6	24847,10 3694,38	334,26 82,45	14908 2217	200 49	12491	1632 1323	17863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	27	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход д60х2.9-33.7х2.3мм *СП - 8%*	шт.	2	526,00 --	-- --	1052 --	-- --	1052	-- 84	1136
24	28	241-114-0103 РСНБ РК 2022	Переход д33.7х2.3-26.9х2.0мм *СП - 8%*	шт.	2	424,00 --	-- --	848 --	-- --	848	-- 68	916
25	29	245-405-0707 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3/4, DN 20 *СП - 8%*	шт.	26	12983,00 --	-- --	337558 --	-- --	337558	-- 27005	364563
26	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	144	124,69 120,10	1,65 --	17955 17294	238 --	423	12452 2432	32839
27	31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,81	1229,69 1084,60	1,51 0,73	31738 27994	39 19	3705	20169 4153	56060
28	32	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	192	8,00 --	-- --	1536 --	-- --	1536	-- 123	1659
29	33	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	20	12,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
30	34	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	30	17,00 --	-- --	510 --	-- --	510	-- 41	551
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1444688 269791	7079 1900	943858 223960	195618 113309	1753614
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хоз-бытовой канализации К1									
31	42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	130	1154,08 1149,14	1,98 0,65	150030 149388	258 85	384	107621 20612	278262
32	43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1115,09 1101,91	4,85 1,49	20072 19834	87 27	151	14300 2750	37122
33	44	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм *СП - 8%*	м	129,74	490,00 --	-- --	63573 --	-- --	63573	-- 5086	68659
34	45	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм *СП - 8%*	м	17,964	1576,00 --	-- --	28311 --	-- --	28311	-- 2265	30576
35	46	1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	34313,86 4310,11	444,76 117,03	61765 7758	801 211	53206	5738 5400	72903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	47	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	19	94,00 --	--	1786 --	--	1786	-- 143	1929
37	48	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	2	319,00 --	--	638 --	--	638	-- 51	689
38	49	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	39	79,00 --	--	3081 --	--	3081	-- 246	3327
39	50	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	260,00 --	--	1560 --	--	1560	-- 125	1685
40	51	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	147,00 --	--	588 --	--	588	-- 47	635
41	52	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	4	362,00 --	--	1448 --	--	1448	-- 116	1564
42	53	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	21	162,00 --	--	3402 --	--	3402	-- 272	3674
43	54	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	3	488,00 --	--	1464 --	--	1464	-- 117	1581
44	55	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	3	583,00 --	--	1749 --	--	1749	-- 140	1889
45	56	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	6	236,00 --	--	1416 --	--	1416	-- 113	1529
46	57	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	846,00 --	--	846 --	--	846	-- 68	914
47	58	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	260	65,00 --	--	16900 --	--	16900	-- 1352	18252
48	59	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	36	212,00 --	--	7632 --	--	7632	-- 611	8243
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				366261 176980	1146 323	188135 --	127659 39514	533433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												145210
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2287049
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				446771				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8225			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2223			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1131997		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						223960		
			- Накладные расходы	Тенге							323277	
			- Сметная прибыль	Тенге							152823	
			Всего по акту									**2 287 049**
			в том числе оборудования									**223 960,00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**47 863,66**
			Итого									**2 334 912,66**
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**18 998,57**
			Итого									**2 353 911,24**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**42 599,02**
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									**2 396 510,26**
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**2 585 834,57**
			С понижающим коэффициентом к-0,98								**0,98**	**2 534 117,88**
			НДС (12 %)								**12%**	**304 094,15**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 838 212,03**

Принял

Заказчик:

Заместитель руководителя

ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Федоров С.Ю.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"

Абдуллин Н.Б.

Авторский надзор:

ТОО "МПК Проект"

Алтыбаев Ж.С.

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Липатов Н.А.