Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Форма 2в

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Лок.смета №2-1-4 Электрооборудование, электроосвещение.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №6
приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ													
1	35	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1343		356,96 213,98	69,16 18,45	479397 287375	92882 24778	99140	224751 56325	760473
2	36	243-106-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,01		17805465,00 --	-- --	178055 --	-- --	178055	-- 14244	192299
3	37	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,06		2160751,00 --	-- --	129645 --	-- --	129645	-- 10372	140017
4	38	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,12		1496269,00 --	-- --	179552 --	-- --	179552	-- 14364	193916
5	39	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,1		956170,00 --	-- --	95617 --	-- --	95617	-- 7649	103266
6	40	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,853		574495,00 --	-- --	490044 --	-- --	490044	-- 39204	529248
7	41	243-201-4003 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1,5- *СП - 8%*	км	0,2		625914,00 --	-- --	125183 --	-- --	125183	-- 10015	135198
8	42	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная скабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195 *СП - 8%*	шт.	25		2877,00 --	-- --	71925 --	-- --	71925	-- 5754	77679
9	43	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	14		42,00 --	-- --	588 --	-- --	588	-- 47	635
10	44	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1333		481,37	4,64	641666	6185	18915	444049	1172573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			462,54	0,13	616566	173		86858	
11	45	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1153	31,00	--	35743	--	35743	--	38602
			СП - 8%			--	--	--	--		2859	
12	46	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	180	44,00	--	7920	--	7920	--	8554
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
13	47	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	10	598,59	5,45	5986	54	426	3968	10750
			НР - 72%; СП - 8%			550,59	0,51	5506	5		796	
14	48	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	10	143,00	--	1430	--	1430	--	1544
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
15	49	243-902-0805 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,4	16281,00	--	6512	--	6512	--	7033
			СП - 8%			--	--	--	--		521	
16	50	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,7	300,00	--	1710	--	1710	--	1847
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
17	51	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	762,74	30,23	34323	1361	19377	10072	47947
			НР - 72%; СП - 8%			301,88	8,99	13585	405		3552	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2485296	100482	1461782	682840	3421581
								923032	25361	--	253445	
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
18	79	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Указатели световые настенные. Установка	шт.	9	1037,85	24,02	9341	217	77	6577	17191
			НР - 72%; СП - 8%			1005,19	9,73	9047	88		1273	
19	80	248-304-0108 РСНБ РК 2022	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	9	2688,00	--	24192	--	24192	--	26127
			СП - 8%			--	--	--	--		1935	
20	81	247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	26	553,00	--	14378	--	14378	--	15528
			СП - 8%			--	--	--	--		1150	
21	82	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	2	2669,22	117,66	5338	235	309	3521	9568
			НР - 72%; СП - 8%			2396,81	48,63	4794	97		709	
22	83	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15501,00	--	31002	--	31002	--	33482
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
23	84	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник РВО-42	шт.	2	3850,00	--	7700	--	7700	--	8316
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
24	85	247-106-0102 РСНБ РК 2022	ЛАМПА МО-36-60	шт.	2	1107,00	--	2214	--	2214	--	2391
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
25	92	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Кабели сечениемдо 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	4207,5	533,02	3,45	2242682	14516	192409	1467155	4006634
			НР - 72%; СП - 8%			483,84	0,47	2035757	1978		296797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	93	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1880	583,92	4,29	1097770	8065	85973	723781	1967270
			НР - 72%; СП - 8%			533,90	0,81	1003732	1523		145719	
27	94	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,2075	427277,00	--	1797768	--	1797768	--	1941589
			СП - 8%			--	--	--	--		143821	
28	95	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,88	625686,00	--	1176290	--	1176290	--	1270393
			СП - 8%			--	--	--	--		94103	
29	96	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная скабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	75	2877,00	--	215775	--	215775	--	233037
			СП - 8%			--	--	--	--		17262	
30	97	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	60	42,00	--	2520	--	2520	--	2722
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
31	98	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6087,5	481,37	4,64	2930340	28246	86382	2027868	5354870
			НР - 72%; СП - 8%			462,54	0,13	2815712	791		396662	
32	99	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	6087,5	31,00	--	188713	--	188713	--	203810
			СП - 8%			--	--	--	--		15097	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9746023**	**51279**	**3825702**	**4228902**	**15092928**
								5869042	**4477**	**--**	**1118003**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18514509**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6792074				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151761			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29838			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5287486		
			- Накладные расходы	Тенге							4911742	
			- Сметная прибыль	Тенге							1371448	
			Всего по акту									**18 514 509**
			в том числе оборудования									**0,00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**429 536,61**
			Итого									**18 944 045,61**
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**170 496,41**
			Итого								.	**19 114 542,02**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**382 290,84**
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									**19 496 832,86**
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**21 037 082,66**
			С понижающим коэффициентом к-0,98								**0,98**	**20 616 341,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС (12 %)								12%	2 473 960,92
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									23 090 301,92

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
РГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
_____ Федорова О.Ф.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
_____ Алпысбаев Ж.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
_____ Липатов Н.