Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Лок.смета №2-1-6 Пожарная сигнализация

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №11

приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1		6258,78	8,12	6259	8	40	4473	11591
			НР - 72% СП - 8%				6211,22	1,75	6211	2		859	
2	2	248-405-0102 СборСЦ 11.2022	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1		12222,00	--	12222	--	12222	--	13200
			СП - 8%				--	--	--	--		978	
3	3	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		47838,12	2,94	47838	3	415	34142	88539
			НР - 72% СП - 8%				47419,56	--	47420	--		6558	
4	4	248-303-0222 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1		18308,00	--	18308	--	18308	--	19773
			СП - 8%				--	--	--	--		1465	
5	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прибор приемно-контрольный блок питания адресно-аналоговый, устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1		26081,00	3160,56	26081	3160	1955	15713	45137
			НР - 72% СП - 8%				20966,04	857,26	20966	857		3344	
6	6	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1		18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
			СП - 8%				--	--	--	--		1483	
7	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	57		3965,38	2,94	226027	168	3751	159918	416821
			НР - 72% СП - 8%				3896,64	--	222108	--		30876	
8	8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	57		2334,00	--	133038	--	133038	--	143681
			СП - 8%				--	--	--	--		10643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	7	2098,31	--	14688	--	1050	9820	26468
			НР - 72%; СП - 8%			1948,32	--	13638	--		1961	
10	10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	7	1153,00	--	8071	--	8071	--	8717
			СП - 8%			--	--	--	--		646	
11	11	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	15	1104,24	6,14	16564	92	123	11793	30625
			НР - 72%; СП - 8%			1089,96	1,95	16349	29		2268	
12	12	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КН	шт.	15	2265,00	--	33975	--	33975	--	36693
			СП - 8%			--	--	--	--		2718	
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	749	442,69	190,56	331575	142730	42917	141404	510818
			НР - 72%; СП - 8%			194,83	67,38	145928	50468		37839	
14	14	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	565948,00	--	90552	--	90552	--	97796
			СП - 8%			--	--	--	--		7244	
15	15	243-305-0303 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,006	145814,00	--	875	--	875	--	945
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
16	16	243-305-0301 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,58	105729,00	--	61323	--	61323	--	66229
			СП - 8%			--	--	--	--		4906	
17	17	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	166	481,37	4,64	79907	771	2354	55298	146021
			НР - 72%; СП - 8%			462,54	0,13	76782	22		10817	
18	18	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	166	31,00	--	5146	--	5146	--	5558
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
19	19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	580	331,08	2,69	192026	1560	9141	130622	348458
			НР - 72%; СП - 8%			312,63	0,16	181325	93		25810	
20	20	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	580	122,00	--	70760	--	70760	--	76421
			СП - 8%			--	--	--	--		5661	
21	21	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная скабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	2	2877,00	--	5754	--	5754	--	6214
			СП - 8%			--	--	--	--		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					3							14560
22	22	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	1004,62 993,06	-- --	6028 5958	-- --	70	4290 825	11143
23	23	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	203,00 --	-- --	1218 --	-- --	1218	-- 97	1315
24	24	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	13	6798,98 6678,94	2,39 --	88387 86826	31 --	1530	62515 12072	162974
25	25	248-303-0101 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА	шт.	13	15627,00 --	-- --	203151 --	-- --	203151	-- 16252	219403
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2514563
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				823511				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148523			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51471			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						726276		
			- Накладные расходы	Тенге							629988	
			- Сметная прибыль	Тенге							186264	

Всего по акту	2 514 563
в том числе оборудования	0,00
Временные здания и сооружения -2,32 %	2,32% 58 337,86
Итого	2 572 900,86
Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%	0,90% 23 156,11
Итого	2 596 056,97
Непредвиденные работы и затраты 2%	2,00% 51 921,14
Итого - в текущих ценах 2022 г.	2 647 978,11
В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Инф = 1,079)	1,079 2 857 168,38
С понижающим коэффициентом к-0,98	0,98 2 800 025,01
НДС (12 %)	12% 336 003,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3 136 028,01

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
"Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской облас
Федорова О.Ф.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Х.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"
Алнысбаев Ж.С.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Ливатов Н.А.