Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Лок.смета №2-1-5 Слаботочные сети связи

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №12

приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная компьютерная сеть										
1	10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**										
			НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1		36781,41 / 25328,16	8908,70 / 3785,18	36781 / 25328	8909 / 3785	2544	20962 / 4619	62362
2	11	518-101-0203 РСНБ РК 2022 прим.	**Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 20U габариты 600х600х1000мм состоящий в комплекте из: Оптическая полка ODF тип-кросс оптический укомплектованный OK-FDF-IU-8-SC/UPC SM-1шт; коммутатор, маршрутизатор или аналогичное устройство, тип-коммутатор доступа MES2324FB-1шт,коммутатор MES2324B-1шт; SFP+ модуль тип-UF-SM-10G-2 2шт; абонентский VOIP-ШЛЮЗ, тип-TAU-72 IP - 4комплекта; кросс настенный открытый с плинтами на 500 пар, тип-НТЦ ПИК КНО-1/3 в комплектации - 2 комплекта**	шт.	1		4338523,00 / --	-- / --	4338523 / --	-- / --	4338523	-- / --	4338523
3	12	1310-0412-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Шкаф. Монтаж на полу**										
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	1		28441,84 / 20723,04	3950,69 / 1071,58	28442 / 20723	3951 / 1072	3768	15692 / 3531	47665
4	13	245-405-3101 РСНБ РК 2022	**Источник бесперебойного питания**										
			СП - 8%	шт.	1		175733,00 / --	-- / --	175733 / --	-- / --	175733	-- / 14059	189792
5	14	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**										
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	2		2317,33 / 1630,80	686,53 / 311,73	4635 / 3262	1373 / 623	--	2797 / 595	8027

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15	Прайс-лист	Коммутатор на 8 портов TP-Link TL-SG1008	шт	1	10391,07	--	10391	--		--	10391
						--	--	--	--	10391	--	
7	16	Прайс-лист	Коммутатор на 16 портов TP-Link TL-SG1016D	шт	1	12650,00	--	12650	--		--	12650
						--	--	--	--	12650	--	
8	17	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	13	1650,89	--	21462	--	262	15264	39664
			НР - 72%; СП - 8%			1630,80	--	21200	--		2938	
9	18	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	13	829,00	--	10777	--	10777	--	11639
			СП - 8%			--	--	--	--		862	
10	19	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13	42,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
11	20	247-211-0501 РСНБ РК 2022	Патч-корд	шт.	14	405,00	--	5670	--	5670	--	6124
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4645610	14233	199300	54715	4727427
								70513	5480	4361564	27102	
			РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
12	23	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	4730,95	71,83	4731	71	--	3369	8748
			НР - 72%; СП - 8%			4659,12	19,48	4659	19		648	
13	24	248-403-0105 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели DS-7616NI-I2/16P, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	59755,00	--	59755	--	59755	--	64535
			СП - 8%			--	--	--	--		4780	
14	25	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	12	6114,44	6,98	73373	84	--	52768	136233
			НР - 72%; СП - 8%			6107,46	--	73290	--		10091	
15	26	248-402-0106 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели DS-I200	шт.	4	64714,00	--	258856	--	258856	--	279564
			СП - 8%			--	--	--	--		20708	
16	27	248-402-0207 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели DS-I203-I.	шт.	8	40776,00	--	326208	--	326208	--	352305
			СП - 8%			--	--	--	--		26097	
17	28	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	2	2317,33	686,53	4635	1373	--	2797	8027
			НР - 72%; СП - 8%			1630,80	311,73	3262	623		595	
18	29	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	2	112227,00	--	224454	--	224454	--	242410
			СП - 8%			--	--	--	--		17956	
19	30	248-404-0306 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	2	117154,00	--	234308	--	234308	--	253053
			СП - 8%			--	--	--	--		18745	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1186320	1528	1103581	58934	1344875
								81211	642	--	99620	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Электрочасофикация									
20	33	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	шт.	1	6548,47	--	6548	--	23	4698	12146
			НР - 72%; СП - 8%			6525,36	--	6525	--		900	
21	34	Прайс-лист	Часы электрические первичные Standing	шт	1	74092,86	--	74093	--		--	74093
						--	--	--	--	74093	--	
22	35	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	5	3606,14	--	18031	--	125	12893	33397
			НР - 72%; СП - 8%			3581,28	--	17906	--		2474	
23	36	Прайс-лист	Часы электрические вторичные Standing 114R	шт	5	13101,79	--	65509	--		--	65509
						--	--	--	--	65509	--	
24	37	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная скабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	3	2877,00	--	8631	--	8631	--	9321
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				172812	--	8779	17591	194466
								24431	--	139602	4064	
			РАЗДЕЛ 4. Звонковая сигнализация									
25	42	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	5	1817,66	--	9088	--	135	6446	16777
			НР - 72%; СП - 8%			1790,64	--	8953	--		1243	
26	43	Прайс-лист	Электрозвонок МЗМ-1	шт	5	30235,71	--	151179	--	151179	--	163273
			СП - 8%			--	--	--	--		12094	
27	44	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная скабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	3	2877,00	--	8631	--	8631	--	9321
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				168898	--	159945	6446	189371
								8953	--	--	14027	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6456139
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				185108				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15761			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6122			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1471604		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4501166		
			- Накладные расходы	Тенге							137686	
			- Сметная прибыль	Тенге							144813	
			Всего по акту									**6 456 139**
			в том числе оборудования									**4 501 166,00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**45 355,37**
			Итого									**6 501 494,37**
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**18 002,96**

145520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									6 519 497,33
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2,00%	40 366,63
		Итого - в текущих ценах 2022 г.									6 559 863,96
		В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Инвф = 1,079)								1,079	7 078 093,21
		С понижающим коэффициентом к-0,98								0,98	6 936 531,34
		НДС (12 %)								12%	832 383,76
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									7 768 915,11

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской облас
Федорова О.Ф.

Технический надзор:
ТОО "ЭПИК Проект"
Алнысбаев Ж.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Мусаханов Е.Б.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Линатов Н.А.