Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Корректировочная лок.смета №2-1-1/3 Ремонтные работы.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №14

приемки выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
			Первый этаж										
1	38	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Пол в зданиях. Изменение уровня, подсыпка грунта	$м^3$ грунта	14,375		8040,32	1,10	115580	16	5624	79162	210321
			НР - 72%; СП - 8%				7647,97	0,50	109940	7		15579	
2	39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	57,5		564,42	56,93	32454	3273	--	22119	58939
			НР - 72%; СП - 8%				507,49	26,77	29181	1539		4366	
3	40	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,90375		34911,00	--	101373	--	101373	--	109483
			СП - 8%				--	--	--	--		8110	
4	41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	57,5		2463,00	144,12	141623	8287	69822	46629	203312
			НР - 72%; СП - 8%				1104,60	21,70	63514	1248		15060	
5	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,106		26338,82	2619,79	2792	278	4	1893	5059
			НР - 72%; СП - 8%				23677,03	1122,76	2510	119		375	
6	43	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,106		455717,00	--	48306	--	48306	--	52170
			СП - 8%				--	--	--	--		3864	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство (сухая стяжка)	$м^3$ подстилающего слоя	4,025	39802,84	15,75	160206	63	135506	17738	192180
			НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	24637	--		14236	
8	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	119,5	6039,52	34,08	721723	4072	407510	224486	1021905
			НР - 72%; СП - 8%			2595,32	13,76	310141	1644		75696	
9	46	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	113,84	2491,85	21,34	283672	2429	229741	37738	347123
			НР - 72%; СП - 8%			452,41	8,01	51502	912		25713	
			Второй этаж									
10	47	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	28	2686,36	19,46	75218	545	58234	12032	94230
			НР - 72%; СП - 8%			587,11	9,72	16439	272		6980	
11	48	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия досчатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	28	9732,82	84,38	272519	2363	239473	22921	319075
			НР - 72%; СП - 8%			1095,82	41,11	30683	1151		23635	
12	49	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	28	3031,41	44,81	84879	1255	80492	2682	94566
			НР - 72%; СП - 8%			111,87	21,17	3132	593		7005	
13	50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	28	3714,33	75,22	104001	2106	90015	9173	122228
			НР - 72%; СП - 8%			424,29	30,73	11880	860		9054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2144346	24687	1466100	476573	2830591
								653559	8345	--	209673	
						РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ						
14	51	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,6075	4761,13	86,11	31459	569	4249	19360	54885
			НР - 72%; СП - 8%			4031,86	37,64	26641	249		4066	
15	52	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6,6075	55181,00	--	364608	--	364608	--	393777
			СП - 8%			--	--	--	--		29169	
16	53	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,875	4359,11	90,90	21251	443	2522	13306	37322
			НР - 72%; СП - 8%			3750,88	40,09	18286	195		2765	
17	54	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	4,94	72945,00	--	360348	--	360348	--	389176
			СП - 8%			--	--	--	--		28828	
18	55	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	16,319	2927,61	320,68	47776	5233	14756	21846	75192

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1702,71	156,61	27787	2556		5570	
19	56	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный (ДПВ1,96х1,23; ДПВ1,9х1,3; ДПВ1,87х1,38)	м²	7,4614	41639,00	–	310685	–	310685	–	335540
			СП - 8%			–	–	–	–		24855	
20	57	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный (ДПВ2,3х1,2)	м²	2,76	40624,00	–	112122	–	112122	–	121092
			СП - 8%			–	–	–	–		8970	
21	58	223-203-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный (ДПВ1,98х1,03; ДПВ2,06х0,98)	м²	6,0976	38739,00	–	236215	–	236215	–	255112
			СП - 8%			–	–	–	–		18897	
22	59	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	24,1114	2450,54	322,59	59086	7779	15380	28685	94793
			НР - 72%; СП - 8%			1490,06	162,27	35927	3913		7022	
23	60	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный (ДПВ2,23х1,38)	м²	9,2322	40624,00	–	375049	–	375049	–	405053
			СП - 8%			–	–	–	–		30004	
24	61	223-203-0308 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный (ДПВ3,02х1,61)	м²	4,8622	41396,00	–	201276	–	201276	–	217378
			СП - 8%			–	–	–	–		16102	
25	62	223-203-0308 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный (ДПВ3,15х3,18)	м²	10,017	41396,00	–	414664	–	414664	–	447837
			СП - 8%			–	–	–	–		33173	
26	63	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	39,9	2741,47	152,88	109385	6100	25296	58009	180786
			НР - 72%; СП - 8%			1954,60	64,66	77989	2580		13392	
27	64	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м²	39,9	7373,00	–	294183	–	294183	–	317718
			СП - 8%			–	–	–	–		23535	
28	65	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	21	4001,00	–	84021	–	84021	–	90743
			СП - 8%			–	–	–	–		6722	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	66	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	42	527,00	--	22134	--	22134	--	23905
			СП - 8%			--	--	--	--		1771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3044262	20124	2837508	141206	3440309
								186630	9493	--	254841	
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			Лестницы									
30	67	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	6,5	27513,23	7,68	178836	50	161384	12530	206675
			НР - 72%; СП - 8%			2677,29	--	17402	--		15309	
31	68	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20	1184,06	154,95	23681	3099	2072	14238	40953
			НР - 72%; СП - 8%			925,48	63,28	18510	1266		3034	
32	69	241-109-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	20	9043,00	--	180860	--	180860	--	195329
			СП - 8%			--	--	--	--		14469	
33	70	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
			Лестница на кровлю									
34	71	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,5	1184,06	154,95	5328	698	465	3204	9214
			НР - 72%; СП - 8%			925,48	63,28	4165	285		683	
35	72	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02074	1004968,00	--	20843	--	20843	--	22510
			СП - 8%			--	--	--	--		1667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				412710	3847	368786	29972	478096
								40077	1551	--	35415	
			РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦЫ, КОЗЫРЬКИ									
			КОЗЫРЕК (2 шт.)									
36	73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0272	151732,32	36364,61	4127	989	58	2431	7082
			НР - 72%; СП - 8%			113231,93	10887,73	3080	296		525	
37	74	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0272	454094,00	--	12351	--	12351	--	13339
			СП - 8%			--	--	--	--		988	
38	75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	9,36	2046,81	42,54	19158	398	653	13091	34829
			НР - 72%; СП - 8%			1934,46	8,05	18107	75		2580	
			КОЗЫРЕК (1 шт.)									
39	76	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01649	151732,32	36364,61	2502	600	35	1474	4294

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			113231,93	10887,73	1867	180		318	
40	77	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,01649	454094,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
41	78	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1,65	2046,81	42,54	3377	70	115	2308	6139
			НР - 72%; СП - 8%			1934,46	8,05	3192	13		455	
			НАВЕС (1 шт.)									
42	79	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	18,148	43967,37	21798,03	797920	395591	180434	245859	1127282
			НР - 72%; СП - 8%			12226,98	6588,93	221895	119576		83502	
43	80	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм (50х3,5 мм)	м	5,2	1413,00	--	7348	--	7348	--	7936
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
44	81	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05525	151732,32	36364,61	8383	2010	117	4937	14386
			НР - 72%; СП - 8%			113231,93	10887,73	6256	602		1066	
45	82	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,05525	454094,00	--	25089	--	25089	--	27096
			СП - 8%			--	--	--	--		2007	
46	83	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	6,72	2046,81	42,54	13755	286	469	9399	25006
			НР - 72%; СП - 8%			1934,46	8,05	13000	54		1852	
47	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,1	41202,97	2150,44	127729	6667	114310	5875	144292
			НР - 72%; СП - 8%			2178,22	453,80	6752	1407		10688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1029227	406611	348467	285374	1419768
								274149	122203	--	105168	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8168767
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1151415				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					455269			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141592			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5020863		
			- Накладные расходы	Тенге							933125	
			- Сметная прибыль	Тенге							605097	

			Всего по акту									**8 168 767**
			в том числе оборудования									**0,00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**189 515,39**
			Итого									**8 358 282,39**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%									0,90%	75 224,54
			Итого										8 433 506,94
			Непредвиденные работы и затраты 2%									2,00%	168 670,14
			Итого - в текущих ценах 2022 г.										8 602 177,07
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)									1,079	9 281 749,06
			С понижающим коэффициентом к-0,98									0,98	9 096 114,08
			НДС (12 %)									12%	1 091 533,69
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										10 187 647,77

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
_____ Федорова О.Ф.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Карпенко Н.В.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
_____ Алпысбаев Ж.С.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
_____ Динатов Н.А.