Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Лок.смета №2-1-2 Водопровод и канализация.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №16

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1										
			Пожарный кран										
1	14	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5		34354.47	176.41	171772	882	162366	6342	192363
			НР - 72%, СП - 8%				1704.78	56.83	8524	284		14249	
2	15	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5		1343.85	23.34	6719	117	71	4732	12367
			НР - 72%, СП - 8%				1306.11	8.33	6531	42		916	
3	16	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 ИЗК/ИЗБ	шт.	5		23463.00	--	117315	--	117315	--	126700
			СП - 8%				--	--	--	--		9385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					295806	999	279752	11074	331430
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3										
			Оборудование										
4	35	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	9		6034.69	61.36	54312	553	917	38210	99923
			НР - 72%, СП - 8%				5871.36	25.17	52842	227		7402	
5	36	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	7		32550.00	--	227850	--		--	227850
							--	--	--	--	227850	--	
6	37	241-208-2701 РСНБ РК 2022	Вентиль шаровый ППР белый Дн=20	шт.	9		46.00	--	414	--	414	--	447
			СП - 8%				--	--	--	--		33	
			Трубопроводы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	38	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46	2013.20	19.89	92607	915	551	65626	170892
			ПР - 22%, СП - 8%			1981.33	0.14	91141	6		12659	
8	39	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	45.54	157.00	--	7150	--	7150	--	7722
			СП - 8%			--	--	--	--		572	
9	40	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	92	8.00	--	736	--	736	--	795
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
10	41	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	124.69	1.65	5736	76	135	3978	10491
			ПР - 22%, СП - 8%			120.10	--	5525	--		777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				388805	1544	9903	107814	518120
								149508	233	227850	21502	
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1									
			Санитарные приборы									
11	60	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	6	8196.97	271.15	49182	1627	16321	23076	78039
			ПР - 22%, СП - 8%			5205.72	135.98	31234	816		5781	
12	61	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	19691.00	--	118146	--	118146	--	127598
			СП - 8%			--	--	--	--		9452	
13	62	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807.00	--	88842	--	88842	--	95949
			СП - 8%			--	--	--	--		7107	
14	63	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783.00	--	10698	--	10698	--	11554
			СП - 8%			--	--	--	--		856	
15	64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	4247.43	125.81	55217	1636	5563	35156	97603
			ПР - 22%, СП - 8%			3693.69	62.28	48018	810		7230	
16	65	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	13	9913.00	--	128869	--	128869	--	139179
			СП - 8%			--	--	--	--		10310	
17	66	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	13	5326.00	--	69238	--	69238	--	74777
			СП - 8%			--	--	--	--		5539	
18	67	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	13	922.00	--	11986	--	11986	--	12945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СН - 8%			--	--	--	--		959	
19	68	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	13	6577.00	--	85501	--	85501	--	92341
			СН - 8%			--	--	--	--		6840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				617679	3263	535164	58232	729985
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1579536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5806			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2185			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						824821		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						227850		
			- Накладные расходы	Тенге							177120	
			- Сметная прибыль	Тенге							100126	
			Всего по акту									**1 579 536**
			в том числе оборудования									**227 850.00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2.32%**	**31 359.12**
			Итого									**1 610 895.12**
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0.90%**	**12 447.41**
			Итого									**1 623 342.52**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								**2.00%**	**27 909.85**
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									**1 651 252.37**
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Инф = 1,079)								**1.079**	**1 781 701.31**
			С понижающим коэффициентом к-0,98								**0.98**	**1 746 067.28**
			НДС (12 %)								**12%**	**209 528.07**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 955 595.36**

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
_____ Федорова О.Ф.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРТЕН-СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
_____ **Азтлебаев Ж.С.**

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
_____ **Тинатов Н.А.**