Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Корректировочная лок.смета №2-1-1/1 Ремонтные работы.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №19

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА										
1	119	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,11		56285,08	5595,83	118762	11807	84724	18044	147751
			НР - 72%; СП - 8%				10535,87	1341,63	22231	2831		10944	
2	120	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00159		119545,61	4426,24	190	7	--	133	349
			НР - 72%; СП - 8%				115119,37	1351,65	183	2		26	
3	121	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00159		349794,00	--	556	--	556	--	600
			СП - 8%				--	--	--	--		44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					119508	11814	85280	18177	148700
									22414	2833	--	11014	
			РАЗДЕЛ 2. ФАСАД										
4	166	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	107,7		3091,34	7,43	332937	801	251998	57858	422058
			НР - 72%; СП - 8%				744,09	2,03	80138	219		31263	
5	167	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20		2299,64	7,43	45993	149	30962	10744	61276
			НР - 72%; СП - 8%				744,09	2,03	14882	41		4539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					378930	950	282960	68602	483334
									95020	260	--	35802	
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод и канализация. Лок.смета №2-1-2										
			Сеть хоз-питьевого и противопожврного водопровода В1. Трубопроводы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	169	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4273,71	55,17	34190	441	27187	4845	42158
			НР - 72%; СП - 8%			820,19	21,03	6562	168		3123	
7	170	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	124,69	1,65	998	13	24	692	1825
			НР - 72%; СП - 8%			120,10	--	961	--		135	
8	171	245-405-0707 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3/4, DN 20	шт.	14	12983,00	--	181762	--	181762	--	196303
			СП - 8%			--	--	--	--		14541	
			Сеть хоз-бытовой канализации К1. Фасонные части									
9	172	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	260,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
10	173	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	147,00	--	882	--	882	--	953
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				218872	454	210895	5537	242362
								7523	168	--	17953	
			РАЗДЕЛ 4. Наружные сети водопровода									
			Земляные работы									
11	176	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	60	221,94	221,94	13316	13316	--	2212	16770
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	3072		1242	
12	177	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,856	2492,31	--	4626	--	--	3331	8593
			НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	4626	--		636	
13	178	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,8	1301,18	--	10149	--	--	7307	18853
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	10149	--		1397	
14	179	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	51,1	37,92	37,92	1938	1937	--	400	2525
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	555		187	
15	180	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	51,1	245,59	118,76	12550	6069	--	6600	20682
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	6481	2686		1532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42579	21322	--	19850	67423
								21256	6313	--	4994	
			РАЗДЕЛ 5. Наружные сети канализации									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	202	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	14	1503,70 79,38	20,14 8,21	21052 1111	282 115	19659	883 1755	23690
17	203	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,014	768724,81 135741,90	622141,68 132704,38	10762 1900	8710 1858	152	2706 1077	14545
			Канализационные колодцы Д-1500 мм (1 шт.)									
18	204	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	13	221,94 --	221,94 51,20	2885 --	2886 666	--	479 269	3633
19	205	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,1	2492,31 2492,31	-- --	2742 2742	-- --	--	1974 377	5093
20	206	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,83	1301,18 1301,18	-- --	2381 2381	-- --	--	1714 328	4423
21	207	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	10,8	37,92 --	37,92 10,87	410 --	409 117	--	85 40	534
22	208	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	10,8	245,59 126,83	118,76 52,56	2652 1370	1283 568	--	1395 324	4371
23	209	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	1,47	51821,76 17768,87	10467,70 4380,60	76178 26120	15387 6439	34671	23443 7970	107591
24	210	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	20897,00 --	-- --	20897 --	-- --	20897	-- 1672	22569
25	211	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	35446,00 --	-- --	35446 --	-- --	35446	-- 2836	38282
26	212	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	22167,00 --	-- --	44334 --	-- --	44334	-- 3547	47881
27	213	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	6295,00 --	-- --	6295 --	-- --	6295	-- 504	6799
28	214	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	5	785,00 --	-- --	3925 --	-- --	3925	-- 314	4239
29	215	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л *СП - 8%*	комплект	1	5615,00 --	-- --	5615 --	-- --	5615	-- 449	6064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
30	216	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	36244,54	1720,35	10873	516	9789	488	12269
			НР - 22%; СП - 8%			1894,10	363,04	568	109		909	
31	217	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,5	1204,05	29,04	25887	624	16273	6535	35016
			НР - 22%; СП - 8%			418,16	4,00	8990	86		2594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				272334	30097	197056	39702	336999
								45182	9958	--	24965	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1278813
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191395				
			#ИМЯ?	Тенге					64637			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19532			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						776190		
			- Накладные расходы	Тенге							151868	
			- Сметная прибыль	Тенге							94728	
			Всего по акту									**1 278 813**
			в том числе оборудования									**0,00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**29 668,46**
			Итого									**1 308 481,51**
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**11 776,33**
			Итого									**1 320 257,85**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**26 405,16**
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									**1 346 663,00**
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Ипинф = 1,079)								**1,079**	**1 453 049,38**
			С понижающим коэффициентом к-0,98								**0,98**	**1 423 988,39**
			НДС (12 %)								**12%**	**170 878,61**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 594 867,00**

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
Федорова О.Ф.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "СКИЛЛ СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
Алпысбаев Ж.С.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Липатов И.Н.