Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Корректировочная лок.смета №2-1-1/4 Ремонтные работы.

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №20

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Заполнение проемов из ГКЛ										
1	74	1110-0402-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	57		12936,77	94,61	737396	5393	563751	122763	928972
			НР - 72%; СП - 8%				2951,79	39,51	168252	2252		68813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					737396	5393	563751	122763	928972
									168252	2252	--	68813	
			РАЗДЕЛ 2. Перегородки из ПВХ в сан.узлах										
2	75	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	27		12687,16	766,07	342553	20684	219	239943	629096
			НР - 72%; СП - 8%				11912,96	429,79	321650	11604		46600	
3	76	223-203-0902 РСНБ РК 2022	**Перегородки ПВХ**	$м^2$	17,01		35018,00	--	595656	--	595656	--	643308
			СП - 8%				--	--	--	--		47652	
4	77	223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	9,99		40202,00	--	401618	--	401618	--	433747
			СП - 8%				--	--	--	--		32129	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1339827	20684	997493	239943	1706151
									321650	11604	--	126381	
			РАЗДЕЛ 3. ВИТРАЖИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	78	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	21,36	12687,16	766,07	270998	16363	174	189822	497685
			НР - 72%; СП - 8%			11912,96	429,79	254461	9180		36866	
6	79	223-301-0104 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	$м^2$	21,36	89166,00	--	1904586	--	1904586	--	2056953
			СП - 8%			--	--	--	--		152367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2175584	16363	1904760	189822	2554638
								254461	9180	--	189233	
			РАЗДЕЛ 4. Кровля									
7	80	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	41	1365,61	33,67	55990	1381	15826	28265	90995
			НР - 72%; СП - 8%			945,92	11,55	38783	474		6740	
8	81	224-105-0101 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	41	2731,00	--	111971	--	111971	--	120929
			СП - 8%			--	--	--	--		8958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				167961	1381	127797	28265	211924
								38783	474	--	15698	
			РАЗДЕЛ 5. ФАСАД									
9	82	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**$м^2$ поверхности облицовки**	5,94	12909,29	87,49	76669	519	34240	30297	115523
			НР - 72%; СП - 8%			7056,70	28,49	41910	169		8557	
10	83	231-102-0106 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	$м^2$	5,94	13839,00	--	82191	--	82191	--	88766
			СП - 8%			--	--	--	--		6575	
11	84	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	0,59	49780,00	--	29565	--	29565	--	31930
			СП - 8%			--	--	--	--		2365	
			Галерея									
12	85	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	72,83	5491,99	22,45	399982	1635	159658	172097	617846
			НР - 72%; СП - 8%			3277,34	4,60	238689	335		45766	
13	86	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	47,34	19969,00	--	945322	--	945322	--	1020948
			СП - 8%			--	--	--	--		75626	
14	87	231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	$м^2$	37,55	3621,00	--	135983	--	135983	--	146862
			СП - 8%			--	--	--	--		10879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	88	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	42,56	4120,00	--	175343	--	175343	--	189370
			СП - 8%			--	--	--	--		14027	
16	89	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы оконные наружные из ПВХ шириной 100 мм. Устройство	м	37,87	1092,30	6,59	41361	250	12935	20342	66639
			НР - 72%; СП - 8%			744,09	2,03	28176	77		4936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1886416	2404	1575237	222736	2277884
								308775	581	--	168731	

РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода В1

Пожарный кран

17	90	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	10	12892,00	--	128920	--	128920	--	139234
			СП - 8%			--	--	--	--		10314	
18	91	261-301-0325 РСНБ РК 2022	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	50	964,00	--	48200	--	48200	--	52056
			СП - 8%			--	--	--	--		3856	

Водопровод горячего водоснабжения Т3

Оборудование

19	92	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	48523,00	--	97046	--		--	97046
						--	--	--	--	97046	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				274166	--	177120	--	288336
								--	--	97046	14170	

РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование, электроосвещение

Электрооборудование

Заземление

20	93	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	4,5	702,33	24,04	3160	108	1694	1000	4492
			НР - 72%; СП - 8%			301,88	6,62	1358	30		333	

Электроосвещение

Светильники

21	94	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	822,10	5,72	1644	12	184	1046	2905
			НР - 72%; СП - 8%			723,80	2,43	1448	5		215	
22	95	247-102-0166 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	шт.	2	16767,00	--	33534	--	33534	--	36217
			СП - 8%			--	--	--	--		2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				38338	120	35412	2046	43614
								2806	35	--	3231	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8011519
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1094727				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46345			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24126			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5381573		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						97046		
			- Накладные расходы	Тенге							805575	
			- Сметная прибыль	Тенге							586257	
			Всего по акту									8 011 519
			в том числе оборудования									97 046,00
			Временные здания и сооружения -2,32 %								2,32%	183 615,77
			Итого									8 195 134,77
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								0,90%	72 882,80
			Итого									8 268 017,57
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2,00%	163 419,43
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									8 431 437,00
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Инф = 1,079)								1,079	9 097 520,53
			С понижающим коэффициентом к-0,98								0,98	8 915 570,12
			НДС (12 %)								12%	1 069 868,41
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									9 985 438,53

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
_____ Федорова О.Ф.

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
_____ Алыбаев Ж.С.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
_____ Липатов И.А.