Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 01 » август 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)», 091100, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Фёдоровка***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АртОралПроект», рабочий проект № 30/18-ЭС***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» № 73 от 11.11.2019года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжение		III	III	III	III
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4кВ с трансформатором мощностью 160 кВА	Комплект	1	1	1	1
Строительная длина ВЛ-10кВ	м	121,5	121,5	121,5	121,5
Строительная длина ВЛ-0,4кВ	м	85	85	85	85

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Уровень ответственности - II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Проектом предусмотрено устройство фундамента из блоков ФБС по подготовленному грунту основания под комплектную трансформаторную подстанцию заводского изготовления и металлическое ограждение.

Блоки ФБС выполнена по ГОСТ 13579-78 из монолитного железобетона.

Применяемый бетон класса В15 W4.

Под блоками ФБС предусмотрена подготовка из уплотненного грунта основания и уплотненного щебня.

По периметру предусмотрена устройство ограждения и прокатного металла, все металлические изделия покрыты 2 слоями эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-02.

Фундаменты под ограждение приняты из монолитного железобетона. Применяемый бетон класса В15 W4.

Фундаменты мелко заглубленные не армированные.

Электроснабжение

Проект электроснабжения разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №7-32-8/20 от 08.04.2019г и требованиями, действующими на территории Республики Казахстан.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники данного объекта относятся к III категории.

Проектом предусматривается строительство отпайки от существующей ВЛ-10 кВ "Центральная» ПС 110/35/10 кВ "Федоровка" до проектируемого 24 квартирного жилого дома с установкой КТПГ-10/0.4 мощностью 160кВА.

Трансформатор выбран с учётом электроснабжения второго проектируемого 24 квартирного жилого дома

ВЛ-10кВ

Электроснабжение предусматривается от существующей ВЛ-10кВ путем ответвления от промежуточной опоры.

Строительство проектируемой ВЛ-10кВ выполнить по ж/б опорам из стоек марки СВ-105-5 и подвеской сталеалюминиевого провода марки АС-50/8 по изоляторам ШФ-20в и изолирующей подвески. На концевой опоре установить разъединитель РЛНД-10 спривод ПРНЗ.

Заземление ВЛ-10кВ выполнить согласно серии 3.407-150.

Марка провода и опоры приняты по климатическим условиям:

-по толщине стенки гололеда III,

-по ветровому району III.

Строительная длина проектируемой ВЛ-10кВ составляет 121,5м.

Все опоры приняты согласно серии 3.407.1-143 Выпуск-1.

Трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция предусмотрена типа КТПГ-10/0,4кВ тупикового типа с одним трансформатором мощностью 160кВА. Устанавливается на бетонные блоки марки ФБС24.4.6. см.раздел АС.

Выполнить заземление КТП. См лист 24/08-ЭС-5. Электронный учет электроэнергии выполнить согласно ТУ.

ВЛИ-0.4кВ

От проектируемой КТПГ-10/0.4кВ проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,4кВ до ВРУ проектируемого 24 квартирного жилого дома путем подвески провода СИП2-3х50+1х50мм2 на ж/б опорах СВ-зз95.

Провода и опоры приняты по Пособию для проектирования ВЛИ-0,4кВ с арматурой НИЛЕД", разработанные ТОО "Казсельэнергопроект", исходя из климатических условий:

- по толщине стенки гололеда III
- по ветровому району III

Сечения кабеля выбраны по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения в нормальном и аварийном режимах.

Строительно-монтажные работы выполнить в строгом соответствии с ПУЭ РК 2015, СП РК 4.04-106-2013

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***август 2022 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Фёдоровка Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____2022г.

Место печати (при наличии)