Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«1» август 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Калдыгайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Подстёпное Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)», 091119, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Подстёпное***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АртОралПроект», рабочий проект № 21/18-ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» № 135 от 29.10.2020 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжение		III	III	III	III
КТПН 10/0,4кВ	Комплект	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-10кВ	м	300	300	300	300
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	70	70	70	70

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения

Проектом предусмотрено устройство фундаментов и ограждения для КТПГ.
Фундаменты выполнены из сборных железобетонных блоков ФБС в соответствии с ГОСТ 13579-78.
Под бетонные блоки выполнить подготовку щебня толщиной 100 мм по уплотненному грунтовому основанию (К=0,95).
Ограждение запроектировано металлическое из стальной сетки «Рабица» в соответствии с ГОСТ 5336-80*.
Стойки ограждения приняты из металлических уголков в соответствии с ГОСТ 8509-93.
Фундаменты под стойки ограждения монолитное из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе.
По верх ограждения предусмотрена колючая проволока в соответствии с ГОСТ 285-69*.
Все металлические элементы покрыть эмалью ПФ -133 по ГОСТ 926-82* за 2 раза по грунтовке ГФ -021 по ГОСТ 25129-82*.

Электротехнические решения

Проект электроснабжения разработан на основании:
1. Задания на проектирование ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» от 09.07.2018г;
- СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;
- СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий».
Данным проектом предусмотрено электроснабжение 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Подстепное.
Категория объекта по надежности электроснабжения - III.
Точка подключения - ближайшие опоры существующей ВЛ-10кВ РП «Подстепное» яч. №12.
Расчетная мощность объекта - 50,02кВт.
Проектом предусмотрена установка трансформаторной подстанции типа КТПГ-10/0,4кВ тупикового типа с одним трансформатором мощностью 100кВА, установленной на бетонные блоки марки ФБС 24.4.6.
Путем ответвления от промежуточной опоры существующей ВЛ-10кВ РП «Подстепное», яч. №12 предусмотрено строительство воздушной линии ВЛ-10кВ до проектируемой КТПНГ-10/0,4кВ.
Строительство проектируемой ВЛ-10кВ выполнено по ж/б опорам из стоек марки СВ-105 и подвеской сталеалюминиевого провода марки АС-50/8 по изоляторам ШФ-20в и изолирующей подвески. На концевой опоре установлен разъединитель РЛНД-10 с приводом ПРНЗ. Заземление ВЛ-10кВ выполнено согласно серии 3.407-150.
От проектируемой КТПГ-10/0,4кВ проектом предусмотрена прокладка кабелей марки АВБбШв-1кВ сечением 4х70мм2 в траншее на глубине 0,7м до ВРУ-0,4кВ проектируемого 24- квартирного жилого дома. Сечение кабелей выбрано по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения в нормальном и аварийном режимах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2021 года***;
месяц, год
окончание работ ***август 2022 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***1,5 месяца***;
фактически ***1,5 месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Пуш Пуш.мсо ТОО „Зап. Каз. РЭК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с. Подстёпное Теректинского района ЗКО (Электроснабжение)»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ____» _____**2022г.**

Место печати (при наличии)