Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group»,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 030640012565

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общебразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"

Договор субподряда №17/03-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/03-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общебразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"	3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00
К оплате:	3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00

К оплате : Три миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын.

Генподрядчик :

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "NamysStroi-Group" ЮИН 030640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Цена региона Павлодарская область Актогайский район

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

Стройка: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания КГУ "Прииртышская общеобразовательная школа им.Т.П.Праслова" отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области"**

Договор субподряда №17/03-04 от 17 апреля 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель месяц 2024 г.(26.04.2024 г.)

Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-02-02)

Основание: №02-02-02

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Устройсво перегородок												
1	1	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=72%**	м2 перегородок (за вычетом	19,2	1 698,39	35,78	32 609	687	0	23 189	60 262	
						1 662,61	14,86	31 922	285	-	4 464		
2	2	1110-0404-0201	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР=72%**	м2 стен (за вычетом проемов)	28	865,48	18,95	24 233	530	0	17 225	44 775	
						846,53	7,87	23 703	220	-	3 317		
	Итого по разделу 1					**105 037,00**							
	Раздел 3 Полы 2 -го этажа												
3	12	1111-0101-0201	**Слои подстилающие грунтом. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	34,2	5 469,05	1 333,88	187 042	45 619	0	115 129	326 345	
						4 135,17	540,30	141 423	18 478	-	24 174		
4	13	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%**	м3 подстилающего слоя	17,1	6 821,04	2 340,12	116 640	40 016	0	67 365	198 725	
						4 480,92	990,55	76 624	16 938	-	14 720		
5	14	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	342	52,79	0,80	18 054	273	0	12 891	33 421	
						51,99	0,36	17 781	123	-	2 476		
6	15	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,342	20 382,60	1 869,00	6 971	639	0	4 758	12 667	
						18 513,60	807,74	6 332	276	-	938		
7	16	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	342	499,25	32,89	170 744	11 248	1	119 550	313 518	
						466,36	19,14	159 495	6 546	-	23 224		
8	17	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать**	м2 стяжки	342	22,79	11,26	7 794	3 851	0	4 398	13 167	

			на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;			11,53	6,33	3 943	2 165	-	975	
9	18	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	236	1 617,05	183,20	381 624	43 235	0	257 381	690 125
						1 433,85	80,87	338 389	19 085	-	51 120	
		Итого по разделу 3				**1 587 968,00**						
		Раздел 9 Кровля АС-17,АС-22										
		9.1 Кровля скатная										
10	156	1112-0101-0705	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72%**	м2 кровли	214	1 542,51	30,08	330 097	6 437	0	233 927	609 146
						1 512,43	5,79	323 660	1 239	-	45 122	
11	158	1110-0102-0205	**Устройство карнизов НР=72%**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	12	2 191,13	36,12	26 294	433	1	18 760	48 658
						2 155,01	16,21	25 860	195	-	3 604	
12	159	1115-0109-0502	**Фасады вентилируемые (карниз). Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72%**	м2 поверхности облицовки	12	1 780,11	10,91	21 361	131	0	15 304	39 598
						1 769,20	2,19	21 230	26	-	2 933	
		9.2 Разрез 1-1 АС-10										
13	172	1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	220	125,49	16,81	27 608	3 698	0	17 875	49 122
						108,68	4,17	23 910	917	-	3 639	
14	173	1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%**	м2 утепляемого покрытия	220	784,53	70,01	172 597	15 402	1	115 790	311 458
						714,52	16,48	157 194	3 626	-	23 071	
15	174	1112-0101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=72%**	м2 утепляемого покрытия	220	621,50	68,32	136 730	15 030	0	90 235	245 122
						553,18	16,48	121 700	3 626	-	18 157	
16	176	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 (50)мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	220	442,62	136,20	97 376	29 964	0	54 071	163 563
						306,42	34,94	67 412	7 687	-	12 116	
17	177	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;**	м2 стяжки	220	110,46	70,74	24 301	15 563	0	9 287	36 275
						39,72	18,91	8 738	4 160	-	2 687	
18	178	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	0,22	20 382,60	1 869,00	4 484	411	0	3 061	8 149
						18 513,60	807,74	4 073	178	-	604	
19	180	1112-0101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72%**	м2 кровли	220	150,39	10,87	33 086	2 391	1	22 592	60 132
						139,52	3,11	30 694	684	-	4 454	
		Итого по разделу 9				**1 571 223,00**						
		Итого по акту				**3 264 228,00**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 584 083,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			235 558,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			86 454,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			4,00							
		- накладные расходы, тенге			1 202 788,00							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			241 795,00							
Всего					**3 264 228**							
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%					39 171							

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2%)	72 675
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**67 521**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**3 443 595**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г.-100% (Иинф=1,045)	**3 598 557**
Итого в текущих ценах с учетом понижающего коэффициента К=0,8684036	**3 125 000,00**
НДС 12%	375 000,00
Итого по акту	**3 500 000,00**

Генподрядчик

ТОО "NamysStroy" БИН170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Субподрядчик

ТОО "NamysStroi-Group" БИН000640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.