Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

Договор № 17/07-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/07-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00

К оплате: Один миллион тенге 00 тиын

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор субподряда №17/07-04 от 17 апреля 2024 г..

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.04.2024 года

Локальная смета №2-1-1

на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы										
			Внутренняя отделка										
1	**46**	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**18**	**2108,78**	**213,92**	**37959**	**3851**	**1**	**25847**	**68910**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1894,86**	**99,58**	**34107**	**1792**		**5104**		
			Сцена										
2	**88**	**1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м³ древесины**	**1,22775**	**34508,54**	**1753,58**	**42368**	**2153**	**0**	**29632**	**77760**	
			НР - 72%; СП - 8%;			**32754,96**	**766,51**	**40215**	**941**		**5760**		
3	**89**	**1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м³ древесины**	**0,1112**	**28193,42**	**1981,39**	**3135**	**220**	**0**	**2167**	**5726**	
			НР - 72%; СП - 8%			**26212,03**	**855,69**	**2915**	**95**		**424**		
4	**90**	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины**	**2,09495**	**3360,87**	**63,50**	**7041**	**133**	**0**	**5016**	**13022**	
			НР - 72%; СП - 8%;			**3297,37**	**27,66**	**6908**	**58**		**965**		

5	91	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	25	1095,14 1062,02	33,12 16,57	27379 26551	828 414	0	19415 3744	50538
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**117882** **110696**	**7185** **3300**	**1**	**82077** **15997**	**215956**
			Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы									
			РАЗДЕЛ . ДОБАВИТЬ									
			Покрытие									
6	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1:К1мат=0,77; К3мат=0,9;	м3 кладки	3,67	14 200,36 9 725,35	4 475,01 1 081,18	52 115 35 692	16 423 3 968	0 -	28 555 6 454	87 124
7	3	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%т.ч.п.3.1:К1мат=0,9;т.ч.п.3.1:К3мат=0,77 ;	м3 кладки	1,35	17 048,64 13 008,84	4 039,80 847,19	23 016 17 562	5 454 1 144	0 -	13 468 2 919	39 403
8	5	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=72%	м2 поверхности	4,4	188,77 182,17	6,60 1,64	831 802	29 7	0 -	582 113	1 526
			Внутренняя отделка									
9	14	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72%	м2 поверхности	90	591,05 591,05	0,00 0,00	53 195 53 195	0 0	0 -	38 300 7 320	98 815
10	16	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	1 473,93 1 367,99	105,94 88,50	132 654 123 119	9 535 7 965	0 -	94 380 18 163	245 197
11	17	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%	м2	90	814,65 799,32	15,33 9,53	73 319 71 939	1 380 858	0 -	52 414 10 059	135 792
12	24	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%	м2 стен (за вычетом проемов)	32	1 483,81 1 463,42	20,39 8,33	47 482 46 829	652 267	1 -	33 909 6 511	87 902
13	25	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	27	1 864,81 1 844,40	20,41 8,33	50 350 49 799	551 225	0 -	36 017 6 909	93 276
			Сцена									
14	45	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=72%	м³ древесины	0,756	28193,42 26212,03	1981,39 855,69	21314 19816	1498 647	0	14733 2884	38931
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОБАВИТЬ КОРРЕКТИРОВКА №1	**Тенге**				**454276**	**35522**	**1**	**312358**	**827966**

					418753	15081		61332	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				572158	42707	2	394435	1043922
					529449	18381		77329	

Всего по акту	**1 043 922**
Временные здания и сооружения (1,2%)	12 527
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**21 129**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**1 077 578**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**1 126 127**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,792856528	**892 857,14**
НДС 12%	107 142,86
Итого по акту с НДС	**1 000 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)