Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 3

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 9 ИЮЛЯ 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
АТАМЕКЕН	2-1-1						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3.	М3 ГРУНТА		20953	93,39	1956840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	548542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,57	200335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	2705717
2	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.63 КЗТР=1,81, КЭМ=1,81	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ИЗ-ПОД ВОДЫ, ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ ДО 2 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,81 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,81	М3 ГРУНТА		1350	169,04	228200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47,4	63984
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,31	23375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,75	315559

3	11-040701-0201 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ. ОТКАЧКА ВОДЫ	ЧАС ОТКАЧКИ		280	2968,72	831240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1607,54	450112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		366,1	102508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4942,36	1383860
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		280	1371,68	384070
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	251427
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	50840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2451,2	686337
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ	М3 ГРУНТА		48930	31,76	1554006
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,21	401651
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,2	156453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,17	2112110
6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.	М3 ГРУНТА		48930	135,88	6648443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,12	1718369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,68	669345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,68	9036158
7	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРАМИ «ДРАГЛАЙН» ИЛИ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (ПОД КОЛОДЦЫ)	М3		34	93,39	3175
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,57	325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	4391

8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/(ПОД КОЛОДЦЫ), ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3		6	1371,68	8230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		897,96	5388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,57	1089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2451,2	14707
9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		48930	22,26	1089156
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,75	281505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,24	109653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,25	1480314
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		3400	655,88	2229980
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	1459834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	295185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	3984999
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(КОЛОДЦЫ)	М3 ГРУНТА		16	22,26	356
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,75	92
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,24	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,25	484
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(КОЛОДЦЫ)	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		16	120,07	1921
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,81	973
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,47	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,35	3126

			ЛИШНИЙ ГРУНТ- 24 М3				
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М.В ОТВАЛ	М3 ГРУНТА		24	31,76	762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,21	197
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,2	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,17	1036
14	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА.	М3 ГРУНТА		24	135,88	3261
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,12	843
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13,68	328
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				184,68	4432
			ВОДОПРОВОД				
15	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	1463,61	2927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		784,17	1568
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		179,82	360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,6	4855
16	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		4	872,95	3492
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		486,15	1945
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		108,73	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1467,83	5871
17	23-040102-1006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 110, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 31 КГ	ШТ.		2	57861,03	115722
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2314,44	4629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4814,04	9628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64989,51	129979

18	23-040102- 1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 11 КГ	ШТ.		4	38289,76	153159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1531,59	6126
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3185,71	12743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43007,06	172028
19	11-220801- 0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0216	943050,94	20370
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		295559,57	6384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99088,84	2140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1337699,35	28894
20	23-020101- 0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	ШТ.		4	3562,27	14249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		142,49	570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		296,38	1186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4001,14	16005
21	23-020101- 0153 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,6 КГ	ШТ.		4	319,19	1277
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12,77	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,56	106
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				358,51	1434

22	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		14	705,97	9884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		408,61	5721
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,17	1248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1203,75	16852
23	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		8	1715,07	13721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,6	549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,69	1142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1926,37	15411
24	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		6	1715,07	10290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,6	412
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		142,69	856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1926,37	11558
25	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ		6	363,6	2182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,41	1304
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		46,48	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				627,5	3765
26	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		6	875,81	5255

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		35,03	210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72,87	437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				983,71	5902
27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015 0101	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ, ВТУЛКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		11	858,64	9445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		359,72	3957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,47	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1315,82	14474
28	23-020302-8009 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,351 КГ	ШТ.		8	683,8	5470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,35	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,89	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768,04	6144
29	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	ШТ.		1	1462,42	1462
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		58,5	58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		121,67	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1642,59	1643
30	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,76 КГ	ШТ.		2	684,32	1369

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,37	55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56,94	114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768,63	1537
31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		3,11	226898,68	705652
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	390157
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	87665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380539,28	1183474
32	13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА	М		3110	41,27	128331
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,24	34980
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,2	13068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56,71	176380
33	23-060901 0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ	КМ		3,11	10457,1	32522
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		418,28	1301
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		870,03	2706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11745,41	36529
34	11-270401-0102 РСНБ	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ М3 МАТЕРИАЛА		1,5	925,2	1388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		193,29	290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,48	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1207,97	1812
35	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т	М3		1,83	2090,71	3826

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			83,63	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		173,95	318
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2348,29	4297
36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В 7,5. УСТРОЙСТВО	М3			0,06	26703,86	1602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			1616,41	97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		2265,62	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					30585,9	1835
37	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ МАРКИ В 12,5	М3 ЗАДЕЛКИ			0,3	92941,14	27882
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			27032,64	8110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		9597,9	2879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					129571,69	38872
38	11-460303-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРМ	М3 ЗАДЕЛКИ			0,01	80644,83	806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			26540,79	265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		8574,85	86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					115760,47	1158
			%		-		26540,79	265
39	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ	КГ			4	547,44	2190
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			21,9	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		45,55	182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					614,88	2460

40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М3 ГРУНТА		4	655,88	2624
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	1717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		86,82	347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	4688
41	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		20	49,07	981
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,13	643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,5	130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,7	1754
42	11-110101-	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦА	М3	-	-	-	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,6	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2799,4	5599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2470,09	4940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33346,23	66692
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		85	731,66	62191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,57	10588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,5	5822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,73	78602
44	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ, ДИАМЕТР 200 ММ.	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0016	726879,21	1163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		319314,32	511
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83695,48	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1129889,01	1808
45	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ			1,6	5219,72	8352

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		208,79	334
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		434,28	695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5862,79	9380
46	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		7,21	29625,79	213602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7102,07	51206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2938,23	21185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39666,09	285993
47	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА КИРПИЧНАЯ ГОРЛОВИНЫ	М3		0,35	28021,77	9808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3596,23	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2529,44	885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34147,44	11952
48	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		4	10020,09	40080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		400,8	1603
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		833,67	3335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11254,57	45018
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
49	11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,003	123907,6	372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41248,34	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13212,48	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				178368,42	535

С.КАЛМАКШАБЫН 6 - 1 - 2

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
50	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА		33	93,39	3082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	864
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	9,57	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	4262
51	11-010205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА		2	1276,38	2553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		835,57	1671
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	168,96	338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2280,9	4562
52	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА		8	655,88	5247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		429,36	3435
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	86,82	695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1172,06	9376
53	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ВЫЕМКИ ПОД ФУНДАМЕНТ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(ПОД ФУНДАМЕНТ)	М3 ГРУНТА		17	22,26	378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,75	98
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2,24	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,25	514
54	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		19	120,07	2281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,81	1155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	14,47	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,35	3712

55	11-010105-0310 РСНБ РК 2015	-ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ(ОБСЫПКА БАШНИ И КОЛОДЦЕВ)	М3	182	159,91	29103	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	40,76	7419	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	16,05	2922	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			216,73	39444	
56	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА БАШНИ И КОЛОДЦЕВ ВРУЧНУЮ	М3 ГРУНТА	8	655,88	5247	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	429,36	3435	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	86,82	695	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1172,06	9376	
57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	209	120,07	25095	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	60,81	12710	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14,47	3024	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195,35	40829	
58	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА РАСТИТЕЛЬНЫМ ГРУНТОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	34	597,17	20304	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	390,93	13292	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	79,05	2688	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1067,15	36283	
59	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	185	49,07	9079	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	32,13	5943	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6,5	1202	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			87,7	16224	
60	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО	КОЛОДЕЦ М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,16	925,2	148	

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		193,29	31
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		89,48	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1207,97	193
61	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-79 1,6 Т	М3		0,1952	2090,71	408
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4		83,63	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		83,63	16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		173,95	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2348,29	458
62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		17	731,66	12438
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,57	2118
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,5	1164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,73	15720
63	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		1,52	29625,79	45031
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7102,07	10795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2938,23	4466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39666,09	60292
64	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		1	10020,09	10020
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		400,8	401
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		833,67	834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11254,57	11255

65	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА КРЫШКИ ДЕРЕВЯННОЙ	ШТ			1	891,1	891
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			355,71	356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		99,74	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1346,55	1347
66	21-070602-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ 17 КГ	М2			0,584	4424,76	2584
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			176,99	103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		368,14	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4969,89	2902
67	21-130209-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ 1 КГ	КГ			0,093	355,91	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			14,24	1
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		29,61	3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					399,76	37
68	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ТРУБОПРОВОД ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН			3	1463,61	4391
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			784,17	2353
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		179,82	539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2427,6	7283
69	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН			1	872,95	873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			486,15	486
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		108,73	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1467,83	1468

70	23-040102-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 100, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 18,9 КГ	ШТ.		3	46340,35	139021
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1853,61	5561
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3855,52	11567
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				52049,48	156148
71	23-040102-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ МОДЕЛИ 6000, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 50, ТИПА FAF ГОСТ 5762-2002 9 КГ	ШТ.		1	24764,1	24764
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		990,56	991
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2060,37	2060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27815,04	27815
72	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50-100 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,02836	943050,94	26745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		295559,57	8382
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99088,84	2810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1337699,35	37937
73	23-020101-3540 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК СВАРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 114 ММ Х 4,5 ММ - 57 ММ Х 3,5 ММ, ПРИМ. 1 КГ	ШТ.		1	7559,92	7560
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,4	302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		628,99	629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8491,3	8491
74	23-020101-3540 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КРЕСТ СВАРНОЙ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 114 ММ Х 4,5 ММ-114 ММ Х 4,5 ММ/57 ММ Х 3,5 ММ, ПРИМ. 1 КГ	ШТ.		1	7559,92	7560

	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			302,4	302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		628,99	629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					8491,3	8491
75	23-020101-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 2,9 КГ	ШТ.			1	1215,48	1215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			48,62	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		101,13	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1365,23	1365
76	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 1,5 КГ	ШТ.			5	711,47	3557
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			28,46	142
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		59,19	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					799,12	3996
77	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ			6	705,97	4236
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			408,61	2452
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		89,17	535
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1203,75	7222
78	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 4,73 КГ	ШТ.			6	2107,25	12644