Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Итальянская Вилла",РК, г.Алматы, пр-т Аль-Фараби, 140 а., тел.: 3158877 3158874 3158870**	**100340004945**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, ул.Попова, уг.ул.Бальзака, 19/19А, тел.: 2608262 2608373**	**090640005996**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда № И. В. 18-14 от 16.06.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
59	31.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство административных и многопрофильных зданий с объектами бытового обслуживания, расположенных на закрепленном земельном участке западнее реки Есентай, южнее проспекта Аль-Фараби,		Тг.	1	14 974 620,00	14 974 620,00	1 604 423,57	14 974 620,00
			Итого	1	x	14 974 620,00	1 604 423,57	14 974 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Авторский надзор: _____

Заказчик: **ТОО "Итальянская вилла"**

Подрядчик: **ТОО " Отау-Құрмет "**

Стройка: **Строительство административных и многопрофильных зданий с объектами бытового обслуживания, расположенных на закрепленном земельном участке западнее реки Есентай, южнее проспекта Аль-Фараби, Бостандыкский район, г. Алматы**

Объект: **Строительство блоков 1,2,3,4**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код заказчика	код подрячика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименоание	код
			И.В. 18-14	16.06.2014г				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выплненных работ								Налог на добавленную стоимость 12% тыс. тенге	
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце тенге	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (всметных, базисных ценах2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце ( )	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 974 620									
акт выполненных работ		13 370 196							1 604 424	14 974 620
Итого к оплате:										14 974 620

Заказчик: _____ (должность, ФИО, подпись)

М.П.

Подрядчик: _____ / Токенбаев Т.С. (должность, ФИО, подпись)

М.П.

Авторский надзор: _____

Стройка : **Строительство административных и многопрофильных зданий с объектами бытового обслуживания, расположенных на закрепленном земельном участке западнее реки Есентай, южнее проспекта Аль-Фараби, Бостандыкский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство блоков 1,2,3,4**

Акт

выполненных работ по строительно-отделочным работам по блоку 1 пятна 1 и 2 за июль 2014 года

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм.	Количество	Работы		Материалы		Накладные расходы
				Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружные работы							
	РАЗДЕЛ 1. Гидроизоляция фундаментов							
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	699,20	169	117 955			117 955
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	тн	1 188,64	1 058	1 258 057			1 258 057
	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом грунт 4-ой группы	м3	69,92	5 053	353 337			353 337
	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	699,20	16	11 138			11 138
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	699,20	104	72 927			72 927
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	тн	1 188,64	496	589 565			589 565
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	699,20	11	7 971			7 971
	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	м2	139,84	1	130			130
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	699,20	114	79 639			79 639
	Полив водой уплотняемого грунта	м3	699,20	55	38 316			38 316
1	Демонтаж гидроизоляции горизонтальной цементной фундаментов	м2	48,6	770	37 431			37 431
2	Демонтаж гидроизоляции боковой обмазочной битумной	м2	162	845	136 876			136 876
3	Демонтаж гидроизоляции боковой оклеечной ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б	м2	194,4	948	184 348			184 348
4	Демонтаж защиты гидроизоляции профилированной мембраной толщ.8мм	м2	194,4	601	116 772			116 772
5	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	48,6	963	46 789	0	0	46 789
6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	162	1 056	171 095	0	0	171 095
7	Гидроизоляция боковая оклеечная ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б по выравненной поверхности бетона фундамента и цокольных стен	м2	194,4	1 185	230 436	0	0	230 436

8	Мастика Технониколь №27	кг	680,4	0	0	553	376 453	376 453
9	Защита гидроизоляции профилированной мембраной толщ.8мм	м2	194,4	751	145 966	0	0	145 966
10	Мембрана PLANTER sTAndArd	м2	233,28		0	668	155 885	155 885
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				3 598 749		532 339	4 131 087
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	6%						247 865
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							**4 378 952**
	РАЗДЕЛ 2. Тепло-гидроизоляция стен подвала							
1	Демонтаж гидроизоляции боковой оклеечной ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б	м2	718,12	602	432 011			432 011
2	Теплоизоляция изделиями из пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт толщ 50мм цокольных стен	м3	35,906	52 128	1 871 709			1 871 709
3	Защита гидроизоляции профилированной мембраной толщ.8мм	м2	718,12	602	432 011			432 011
4	Нанесение грунтовки по бетонной стене подвального этажа	м2	718,12	50	35 561	0	0	35 561
5	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ	л	251,342	0	0	417	104 747	104 747
6	Гидроизоляция боковая оклеечная ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б по выравненной поверхности бетона подвальных стен	м2	718,12	752	540 013	0	0	540 013
7	Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б	м2	861,744	0	0	2 012	1 733 736	1 733 736
8	Мастика Технониколь №27	кг	2513,42	0	0	553	1 390 631	1 390 631
9	Теплоизоляция изделиями из пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт толщ 50мм цокольных стен	м3	35,906	65 160	2 339 636	0	0	2 339 636
10	Защита гидроизоляции профилированной мембраной толщ.8мм	м2	718,12	752	540 013	0	0	540 013
11	Мембрана PLANTER sTAndArd	м2	861,744	0	0	668	575 846	575 846
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				6 190 954		3 804 959	9 995 913
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	6%						599 755
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							**10 595 668**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:							**14 974 620**
	НДС в том числе:	12%						1 604 424

ЗАКАЗЧИК:

Итальянская Вилла

Авторский надзор:

ПОДРЯДЧИК:

Отау-Курмет