Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области,Актау 14 мкр., 1 зд.** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 76/21 от 13.09.2021г

Номер документа	Дата составления
66	31.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к школе в 34 микрорайоне г.Актау			раб	1	226 448 560,20	226 448 560,20
				Итого	1	x	226 448 560,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Тажибаева Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2021

М.П.

Заказчик : ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес: "***СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ в 34 микрорайоне г.Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№76/21	**13.09.2021**				
		Допсоглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	**226 448 560,20**	**202 186 214,46**							**24 262 345,74**	**226 448 560,20**
в том числе:										
за октябрь 2021 г.		**202 186 214,46**							**24 262 345,74**	**226 448 560,20**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "УСАиГ" _____ **Манкешова А.Ж.**

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Ондасын Строй»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ в 34 микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№76/21**
дата **13.09.2021**

Номер документа	Дата составления
1	25.10.2021

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ										
			Смета: 2-1-1 Общестроительные работы раздел КЖ.										
			Раздел: 128. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0343 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1.2, Кэм=1.2	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2(объем грунта выше отметки низа щебеночной подготовки)	243,0705	260,05	260,05	0	63210	63211	0	9472	0	0
				м3 грунта	0	54,12	0	0	13155	0	72	0,02	4
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,3295	2203,3	0	0	9539	0	0	6868	1,42	6
				м3 грунта	2203,3	0	0	9539	0	0	72	0	0
3	3	Е11-010102-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	358,1	157,52	151,88	0,26	56408	54388	93	9370	0	1
				м3 грунта	5,38	30,96	0	1927	11087	0	72	0,02	7
4	4	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	12175,4	28		28	340911		340911			
				т·км									
5	5	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1297,1	49,44	49,44	0	64129	64128	0	21144	0	0
				м3 грунта	0	22,64	0	0	29366	0	72	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1227,94	45,77	45,77	0	56203	56203	0	18531	0	0
				м3 грунта	0	20,96	0	0	25738	0	72	0,01	11
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1297,1	213,17	91,24	0	276503	118347	0	161062	0,11	140
				м3 уплотненного грунта	121,93	50,53	0	158155	65542	0	72	0,03	34
8	8	С1261-101-0127	Смеси песчано-гравийные ПГС	691,6	0		0	0		0			
				м3									
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	570	999,75	21,17	576,63	569858	12066	328679	215115	0,21	121
				м2 поверхности	401,95	3,85	0	229112	2194	0	93	0	1
			Итого по разделу: 128. Земляные работы					**1436761**					
			Раздел: 129. Фундаменты										
10	10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	7,2	6324,32	2055,32	3012,64	45535	14798	21691	15574	0,85	6
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	9045	7701	0	93	0,54	4
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	7,2	22320,28	1209,96	19289,17	160706	8712	138882	14219	1,35	10
				м3	1821,15	349	0	13112	2513	0	91	0,18	1
12	12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,43465	28260,06	1528,26	287,95	97063	5249	989	84370	14,94	51
				т	26443,8	550	0	90825	1889	0	91	0,2	1
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,64529	277977		277977	457353		457353			
				т									
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,5506	275482		275482	151680		151680			
				т									
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1,23876	264048		264048	327092		327092			
				т									
16	16	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	37,8	34001,95	2197,81	25662,54	1285274	83077	970044	231902	3,6	136
				м3	6141,6	600,13	0	232152	22685	0	91	0,31	12
17	17	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	27,6	6324,32	2055,32	3012,72	174551	56726	83151	59701	0,85	23
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	34674	29520	0	93	0,54	15
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	27,6	22320,28	1209,96	19289,17	616040	33394	532381	54505	1,35	37
				м3	1821,15	349	0	50264	9632	0	91	0,18	5
19	19	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	15,27539	21720,06	1088,62	287,98	331782	16629	4399	289285	12,62	193
				т	20343,44	467,5	0	310754	7141	0	91	0,17	3
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,14545	277977		277977	40432		40432			
				т									
21	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	5,50623	275482		275482	1516867		1516867			
				т									
22	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	9,62371	264048		264048	2541121		2541121			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	145,65	35227,62	1764,32	25806,3	5130903	256973	3758688	1083901	4,75	692
				м3	7657	520,82	0	1115242	75857	0	91	0,27	39
24	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,19667	28260,06	1528,26	288,11	90338	4885	921	78524	14,94	48
				т	26443,8	550	0	84532	1758	0	91	0,2	1
25	25	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1,90744	264048		264048	503656		503656			
				т									
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,28923	275482		275482	355160		355160			
				т									
			Итого по разделу: 129. Фундаменты					**13825554**					
			Раздел: 130. Колонны										
27	27	Е11-061905-0105 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	19,170244	73342,44	28919,16	2496	1405992	554387	47849	870781	23,28	446
				т	41927,28	7988,75	0	803756	153146	0	91	4,15	80
28	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	19,170244	28260,06	1528,26	288	541752	29297	5521	470905	14,94	286
				т	26443,8	550	0	506934	10544	0	91	0,2	4
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,53274	277977		277977	426066		426066			
				т									
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	17,637504	264048		264048	4657148		4657148			
				т									
31	31	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	693,76	2222,86	1004,47	497,64	1542131	696861	345243	627231	0,43	299
				м2	720,75	272,77	0	500028	189237	0	91	0,14	98
32	32	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	62,24	30266,22	3934,46	22746,43	1883770	244881	1415738	264003	2,1	131
				м3	3585,33	1075,88	0	223151	66963	0	91	0,56	35
33	33	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	693,76	560,56	383,24	0	388894	265876	0	178790	0,11	76
				м2	177,32	105,88	0	123018	73455	0	91	0,06	38
			Итого по разделу: 130. Колонны					**10845754**					
			Раздел: 131. Диафрагмы жесткости										
34	34	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	12,2357	48824,72	1826,06	1480,42	597405	22343	18114	512181	26,19	320
				т	45518,22	481,25	0	556947	5888	0	91	0,25	3
35	35	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Арматурные стержни (поз.11)	0,018464	495826,61	2792,61	0	9155	52	0	8308	289	5
				т	493034	1399,75	0	9103	26	0	91	0,62	0
36	36	Е11-460302-0402 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75	16	1449,26	554,73	0	23188	8876	0	16093	0,47	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие	894,53	302,85	0	14312	4846	0	84	0,09	1
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,31436	277977		277977	87385		87385			
				т									
38	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	11,939804	275482		275482	3289201		3289201			
				т									
39	39	С1217-103-0202	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	2	16603		16603	33206		33206			
				шт.									
40	40	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	101,4	31211,63	5271,17	22722,03	3164859	534497	2304014	429985	1,85	188
				м3	3218,43	1441,44	0	326349	146162	0	91	0,75	76
41	41	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	507	5047,41	1969,53	1121,85	2559037	998552	568778	1153088	1,11	560
				м2	1956,03	543,24	0	991707	275423	0	91	0,28	143
42	42	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	507	2897,67	1411,05	0	1469119	715403	0	865729	0,84	426
				м2	1486,62	389,81	0	753716	197634	0	91	0,2	103
			Итого по разделу: 131. Диафрагмы жесткости					**11232555**					
			Раздел: 132. Монолитные стены										
43	43	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	2,35367	48824,72	1826,06	1480,24	114917	4298	3484	98523	26,19	62
				т	45518,22	481,25	0	107135	1133	0	91	0,25	1
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0742	277977		277977	20626		20626			
				т									
45	45	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	2,27947	275482		275482	627953		627953			
				т									
46	46	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	17,76	32460,08	5271,17	23970,5	576491	93616	425716	75311	1,85	33
				м3	3218,43	1441,44	0	57159	25600	0	91	0,75	13
47	47	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	88,8	5047,41	1969,53	1121,85	448210	174895	99620	201961	1,11	98
				м2	1956,03	543,24	0	173695	48240	0	91	0,28	25
48	48	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	88,8	2897,67	1411,05	0	257313	125301	0	151631	0,84	75
				м2	1486,62	389,81	0	132012	34615	0	91	0,2	18
49	49	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	2,351	48824,72	1826,06	1480,65	114787	4293	3481	98412	26,19	62
				т	45518,22	481,25	0	107013	1131	0	91	0,25	1
50	50	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Арматурные стержни (поз.10)	0,004112	495826,61	2792,61	0	2039	12	0	1850	289	1
				т	493034	1399,75	0	2027	6	0	91	0,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-460302-0402 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75	8	1449,26	554,73	0	11594	4438	0	8046	0,47	4
				отверстие	894,53	302,85	0	7156	2423	0	84	0,09	1
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,07274	277977		277977	20220		20220			
				т									
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	2,282372	275482		275482	628752		628752			
				т									
54	54	С1217-103-0202	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	1	16603		16603	16603		16603			
				шт.									
55	55	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	17,3	32460,08	5271,17	23970,46	561559	91191	414689	73360	1,85	32
				м3	3218,43	1441,44	0	55679	24937	0	91	0,75	13
56	56	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	86,5	5047,41	1969,53	1121,85	436601	170364	97040	196730	1,11	96
				м2	1956,03	543,24	0	169197	46990	0	91	0,28	24
57	57	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	86,5	2897,67	1411,05	0	250648	122056	0	147703	0,84	73
				м2	1486,62	389,81	0	128593	33719	0	91	0,2	18
58	58	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	0,52347	48824,72	1826,06	1480,51	25558	956	775	21912	26,19	14
				т	45518,22	481,25	0	23827	252	0	91	0,25	0
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Арматурные стержни (поз.10)	0,004112	495826,61	2792,61	0	2039	12	0	1850	289	1
				т	493034	1399,75	0	2027	6	0	91	0,62	0
60	60	Е11-460302-0402 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75	8	1449,26	554,73	0	11594	4438	0	8046	0,47	4
				отверстие	894,53	302,85	0	7156	2423	0	84	0,09	1
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	0,01837	277977		277977	5106		5106			
				т									
62	62	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	0,509212	275482		275482	140279		140279			
				т									
63	63	С1217-103-0202	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	1	16603		16603	16603		16603			
				шт.									
64	64	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	4,64	32460,08	5271,17	23970,47	150615	24458	111223	19676	1,85	9
				м3	3218,43	1441,44	0	14934	6688	0	91	0,75	3
65	65	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	23,2	5047,41	1969,53	1121,85	117100	45693	26027	52765	1,11	26
				м2	1956,03	543,24	0	45380	12603	0	91	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	23,2	2897,67	1411,05	0	67226	32737	0	39615	0,84	19
				м2	1486,62	389,81	0	34490	9044	0	91	0,2	5
67	67	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	0,40386	48824,72	1826,06	1480,71	19718	737	598	16905	26,19	11
				т	45518,22	481,25	0	18383	194	0	91	0,25	0
68	68	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Арматурные стержни (поз.10)	0,004112	495826,61	2792,61	0	2039	12	0	1850	289	1
				т	493034	1399,75	0	2027	6	0	91	0,62	0
69	69	Е11-460302-0402 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75	8	1449,26	554,73	0	11594	4438	0	8046	0,47	4
				отверстие	894,53	302,85	0	7156	2423	0	84	0,09	1
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	0,01837	277977		277977	5106		5106			
				т									
71	71	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	0,389602	275482		275482	107328		107328			
				т									
72	72	С1217-103-0202	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл	1	16603		16603	16603		16603			
				шт.									
73	73	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	4,64	32460,08	5271,17	23970,47	150615	24458	111223	19676	1,85	9
				м3	3218,43	1441,44	0	14934	6688	0	91	0,75	3
74	74	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	23,2	5047,41	1969,53	1121,85	117100	45693	26027	52765	1,11	26
				м2	1956,03	543,24	0	45380	12603	0	91	0,28	7
75	75	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	23,2	2897,67	1411,05	0	67226	32737	0	39615	0,84	19
				м2	1486,62	389,81	0	34490	9044	0	91	0,2	5
76	76	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	0,10618	48824,72	1826,06	1478,62	5184	194	157	4445	26,19	3
				т	45518,22	481,25	0	4833	51	0	91	0,25	0
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8мм	0,00588	277977		277977	1635		1635			
				т									
78	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	0,1003	275482		275482	27631		27631			
				т									
79	79	Е11-061904-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	1,32	32460,08	5271,17	23970,45	42847	6958	31641	5597	1,85	2
				м3	3218,43	1441,44	0	4248	1903	0	91	0,75	1
80	80	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	6,6	5047,41	1969,53	1121,82	33313	12999	7404	15011	1,11	7
				м2	1956,03	543,24	0	12910	3585	0	91	0,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	6,6	2897,67	1411,05	0	19125	9313	0	11270	0,84	6
				м2	1486,62	389,81	0	9812	2573	0	91	0,2	1
			Итого по разделу: 132. Монолитные стены					**5251498**					
			Раздел: 133. Перекрытия										
82	82	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	22,69682	37258,35	1261,8	7174	845646	28638	162827	602461	17,88	406
				т	28822,56	346,5	0	654180	7864	0	91	0,18	4
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,54387	277977		277977	429160		429160			
				т									
84	84	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	16,73645	275482		275482	4610591		4610591			
				т									
85	85	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	4,4165	264048		264048	1166168		1166168			
				т									
86	86	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	170,1	27189,47	2842,72	22796,51	4624929	483546	3877686	360284	0,91	155
				м3	1550,24	777,31	0	263696	132220	0	91	0,4	69
87	87	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	850,5	3091,7	66,24	950,11	2629491	56337	808069	1620236	1,22	1035
				м2 перекрытия	2075,35	18,1	0	1765085	15394	0	91	0,01	8
88	88	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	850,5	1252,22	33,45	0	1065013	28450	0	950424	0,71	608
				м2 перекрытия	1218,77	9,24	0	1036564	7859	0	91	0	4
89	89	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	7,5561	36496,77	6344,9	8593,85	275773	47943	64936	159617	11,97	90
				т	21557,97	1655,5	0	162894	12509	0	91	0,86	6
90	90	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	7,5561	28260,06	1528,26	287,98	213536	11548	2176	185611	14,94	113
				т	26443,8	550	0	199812	4156	0	91	0,2	2
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1,65758	277977		277977	460769		460769			
				т									
92	92	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	5,89851	264048		264048	1557490		1557490			
				т									
93	93	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	112,338	5805,43	2330,98	1043,57	652170	261858	117233	314328	1,42	160
				м2	2430,88	643,91	0	273080	72336	0	91	0,33	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	112,338	3013,94	1755,94	0	338580	197259	0	178193	0,78	88
				м2	1258	485,1	0	141321	54495	0	91	0,25	28
95	95	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	21,52	27131,26	2477,39	22730,25	583865	53314	489155	50937	1,09	23
				м3	1923,64	677,41	0	41397	14578	0	91	0,35	8
96	96	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	22,61613	37258,35	1261,8	7173,99	842640	28537	162248	600319	17,88	404
				т	28822,56	346,5	0	651855	7836	0	91	0,18	4
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,66418	277977		277977	462604		462604			
				т									
98	98	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	18,03585	275482		275482	4968552		4968552			
				т									
99	99	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	2,9161	264048		264048	769990		769990			
				т									
100	100	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	850,5	3091,7	66,24	950,11	2629491	56337	808069	1620236	1,22	1035
				м2 перекрытия	2075,35	18,1	0	1765085	15394	0	91	0,01	8
101	101	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	850,5	1252,22	33,45	0	1065013	28450	0	950424	0,71	608
				м2 перекрытия	1218,77	9,24	0	1036564	7859	0	91	0	4
102	102	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	170,1	27189,47	2842,72	22796,51	4624929	483546	3877686	360284	0,91	155
				м3	1550,24	777,31	0	263696	132220	0	91	0,4	69
103	103	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	10,53366	36496,77	6344,9	8593,88	384445	66835	90525	222516	11,97	126
				т	21557,97	1655,5	0	227084	17438	0	91	0,86	9
104	104	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	10,53366	28260,06	1528,26	288,03	297682	16099	3034	258753	14,94	157
				т	26443,8	550	0	278550	5794	0	91	0,2	2
105	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	2,31755	277977		277977	644226		644226			
				т									
106	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	8,21611	264048		264048	2169447		2169447			
				т									
107	107	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	156,906	5805,43	2330,98	1043,57	910907	365744	163742	439032	1,42	224
				м2	2430,88	643,91	0	381420	101033	0	91	0,33	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	156,906	3013,94	1755,94	0	472905	275517	0	248888	0,78	122
				м2	1258	485,1	0	197388	76115	0	91	0,25	40
109	109	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	29,98	27131,26	2477,39	22730,22	813395	74272	681452	70961	1,09	33
				м3	1923,64	677,41	0	57671	20309	0	91	0,35	11
110	110	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	22,61613	37258,35	1261,8	7173,99	842640	28537	162248	600319	17,88	404
				т	28822,56	346,5	0	651855	7836	0	91	0,18	4
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,66418	277977		277977	462604		462604			
				т									
112	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	18,03585	275482		275482	4968552		4968552			
				т									
113	113	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	2,9161	264048		264048	769990		769990			
				т									
114	114	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	850,5	3091,7	66,24	950,11	2629491	56337	808069	1620236	1,22	1035
				м2 перекрытия	2075,35	18,1	0	1765085	15394	0	91	0,01	8
115	115	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	850,5	1252,22	33,45	0	1065013	28450	0	950424	0,71	608
				м2 перекрытия	1218,77	9,24	0	1036564	7859	0	91	0	4
116	116	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	170,1	27189,47	2842,72	22796,51	4624929	483546	3877686	360284	0,91	155
				м3	1550,24	777,31	0	263696	132220	0	91	0,4	69
117	117	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	10,53366	36496,77	6344,9	8593,88	384445	66835	90525	222516	11,97	126
				т	21557,97	1655,5	0	227084	17438	0	91	0,86	9
118	118	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	10,53366	28260,06	1528,26	288,03	297682	16099	3034	258753	14,94	157
				т	26443,8	550	0	278550	5794	0	91	0,2	2
119	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	2,31755	277977		277977	644226		644226			
				т									
120	120	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	8,21611	264048		264048	2169447		2169447			
				т									
121	121	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	156,906	5805,43	2330,98	1043,57	910907	365744	163742	439032	1,42	224
				м2	2430,88	643,91	0	381420	101033	0	91	0,33	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	156,906	3013,94	1755,94	0	472905	275517	0	248888	0,78	122
				м2	1258	485,1	0	197388	76115	0	91	0,25	40
123	123	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	29,98	27131,26	2477,39	22730,22	813395	74272	681452	70961	1,09	33
				м3	1923,64	677,41	0	57671	20309	0	91	0,35	11
124	124	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	21,22615	37258,35	1261,8	7173,98	790851	26783	152276	563424	17,88	380
				т	28822,56	346,5	0	611792	7355	0	91	0,18	4
125	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,72489	277977		277977	479480		479480			
				т									
126	126	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	16,61541	275482		275482	4577246		4577246			
				т									
127	127	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	2,88585	264048		264048	762003		762003			
				т									
128	128	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	886,5	3091,7	66,24	950,11	2740792	58722	842273	1688818	1,22	1078
				м2 перекрытия	2075,35	18,1	0	1839798	16046	0	91	0,01	8
129	129	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	886,5	1252,22	33,45	0	1110093	29653	0	990654	0,71	633
				м2 перекрытия	1218,77	9,24	0	1080440	8191	0	91	0	4
130	130	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	177,3	27189,47	2842,72	22796,51	4820693	504014	4041821	375534	0,91	161
				м3	1550,24	777,31	0	274858	137817	0	91	0,4	72
131	131	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	10,53366	36496,77	6344,9	8593,88	384445	66835	90525	222516	11,97	126
				т	21557,97	1655,5	0	227084	17438	0	91	0,86	9
132	132	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	10,53366	28260,06	1528,26	288,03	297682	16099	3034	258753	14,94	157
				т	26443,8	550	0	278550	5794	0	91	0,2	2
133	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	2,31755	277977		277977	644226		644226			
				т									
134	134	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	8,21611	264048		264048	2169447		2169447			
				т									
135	135	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	156,906	5805,43	2330,98	1043,57	910907	365744	163742	439032	1,42	224
				м2	2430,88	643,91	0	381420	101033	0	91	0,33	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	156,906	3013,94	1755,94	0	472905	275517	0	248888	0,78	122
				м2	1258	485,1	0	197388	76115	0	91	0,25	40
137	137	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	29,98	27131,26	2477,39	22730,22	813395	74272	681452	70961	1,09	33
				м3	1923,64	677,41	0	57671	20309	0	91	0,35	11
138	138	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	21,3114	37258,35	1261,8	7174	794028	26890	152888	565686	17,88	381
				т	28822,56	346,5	0	614249	7384	0	91	0,18	4
139	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,66418	277977		277977	462604		462604			
				т									
140	140	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	16,76137	275482		275482	4617456		4617456			
				т									
141	141	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	2,88585	264048		264048	762003		762003			
				т									
142	142	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	890	3091,7	66,24	950,11	2751613	58954	845598	1695485	1,22	1083
				м2 перекрытия	2075,35	18,1	0	1847062	16109	0	91	0,01	8
143	143	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	890	1252,22	33,45	0	1114476	29771	0	994565	0,71	636
				м2 перекрытия	1218,77	9,24	0	1084705	8224	0	91	0	4
144	144	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	178	27189,47	2842,72	22796,51	4839726	506004	4057779	377017	0,91	162
				м3	1550,24	777,31	0	275943	138361	0	91	0,4	72
145	145	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	10,53366	36496,77	6344,9	8593,88	384445	66835	90525	222516	11,97	126
				т	21557,97	1655,5	0	227084	17438	0	91	0,86	9
146	146	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	10,53366	28260,06	1528,26	288,03	297682	16099	3034	258753	14,94	157
				т	26443,8	550	0	278550	5794	0	91	0,2	2
147	147	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	2,31755	277977		277977	644226		644226			
				т									
148	148	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	8,21611	264048		264048	2169447		2169447			
				т									
149	149	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	156,906	5805,43	2330,98	1043,57	910907	365744	163742	439032	1,42	224
				м2	2430,88	643,91	0	381420	101033	0	91	0,33	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	156,906	3013,94	1755,94	0	472905	275517	0	248888	0,78	122
				м2	1258	485,1	0	197388	76115	0	91	0,25	40
151	151	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	29,98	27131,26	2477,39	22730,22	813395	74272	681452	70961	1,09	33
				м3	1923,64	677,41	0	57671	20309	0	91	0,35	11
			Итого по разделу: 133. Перекрытия					**103574708**					
			Раздел: 134. Конструкции лестничных маршей.										
152	152	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	29,82	12307,68	175,94	5264,25	367015	5247	156980	187612	4,1	122
				м3 бетона	6867,5	46,2	0	204789	1378	0	91	0,02	1
153	153	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	29,82	3733,86	164,44	0	111344	4904	0	98093	2,13	64
				м3 бетона	3569,42	45,43	0	106440	1355	0	91	0,02	1
154	154	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	29,82	46532,79	8788,08	25657,91	1387608	262061	765119	393339	6,59	197
				м3 бетона	12086,8	2408,18	0	360428	71812	0	91	1,25	37
155	155	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,18016	277977		277977	50080		50080			
				т									
156	156	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,8855	275482		275482	519421		519421			
				т									
157	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1,23884	264048		264048	327113		327113			
				т									
158	158	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	0,12684	277157		277157	35155		35155			
				т									
			Итого по разделу: 134. Конструкции лестничных маршей.					**2797736**					
			Раздел: 135. Работы разные										
159	159	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	60	2828,64	1437,7	29,17	169718	86262	1750	125852	0,81	49
				шт. сборных конструкций	1361,77	415,8	0	81706	24948	0	118	0,22	13
160	160	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ 16-2 под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	0,728	67974		67974	49485		49485			
				м3									
161	161	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ 13-1 под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,66	92481		92481	61037		61037			
				м3									
162	162	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая 2ПБ 19-3 под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	0,066	63687		63687	4203		4203			
				м3									
163	163	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,0106	6324,32	2055,32	3013,06	6391	2077	3045	2186	0,85	1
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	1270	1081	0	93	0,54	1
164	164	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,09105	21547,7	1726,74	32,95	1962	158	3	1711	11,6	1
				т	19789,6	863,5	0	1802	79	0	91	0,38	0
165	165	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,09105	275482		275482	25083		25083			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,02	26061,42	1871,61	21303,92	26583	1909	21730	3200	1,79	2
				м3	2885,48	562,1	0	2943	573	0	91	0,29	0
167	167	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Грунт под крыльцо	2,7	1139	0	0	3075	0	0	2214	0,89	2
				м3 грунта	1139	0	0	3075	0	0	72	0	0
168	168	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,189	6324,32	2055,32	3012,62	7520	2444	3582	2572	0,85	1
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	1494	1272	0	93	0,54	1
169	169	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,28642	21547,7	1726,74	31,42	6172	494	9	5383	11,6	3
				т	19789,6	863,5	0	5668	247	0	91	0,38	0
170	170	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0101	277977		277977	2808		2808			
				т									
171	171	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,27632	275482		275482	76121		76121			
				т									
172	172	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,66	26061,42	1871,61	21304,37	95385	6850	77974	11483	1,79	7
				м3	2885,48	562,1	0	10561	2057	0	91	0,29	1
173	173	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00976	1007941,33	1632,33	655840,16	9838	16	6401	3120	198	2
				т	350460	816,75	0	3420	8	0	91	0,36	0
174	174	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркас крыльца. Монтаж	0,21	120398,95	24084,22	1676,19	25284	5058	352	14926	56,5	12
				т конструкций	94637,5	8371,13	0	19874	1758	0	69	3,61	1
175	175	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	0,124	319202		319202	39581		39581			
				т									
176	176	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,053	273545		273545	14498		14498			
				т									
177	177	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	0,033	325307		325307	10735		10735			
				т									
178	178	С1243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	0,026	144399		144399	3754		3754			
				1000 шт.									
179	179	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	9	6249,21	37,31	4788,78	56243	336	43099	11889	0,8	7
				м2 кровли	1423,08	12,79	0	12808	115	0	92	0,01	0
180	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,688	111,16	2,76	43,96	743	19	294	299	0,03	0
				м2	64,49	0,38	0	431	3	0	69	0	0
181	181	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,688	181,5	3,97	102,12	1214	26	683	352	0,04	0
				м2	75,4	0,77	0	504	5	0	69	0	0
182	182	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,011	6324,32	2055,32	3012,86	6394	2078	3046	2187	0,85	1
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	1270	1081	0	93	0,54	1
183	183	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,09105	21547,7	1726,74	32,95	1962	158	3	1711	11,6	1
				т	19789,6	863,5	0	1802	79	0	91	0,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	184	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,09105	275482		275482	25083		25083			
				т									
185	185	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,02	26061,42	1871,61	21303,92	26583	1909	21730	3200	1,79	2
				м3	2885,48	562,1	0	2943	573	0	91	0,29	0
186	186	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Грунт под крыльцо	3,57	1139	0	0	4066	0	0	2928	0,89	3
				м3 грунта	1139	0	0	4066	0	0	72	0	0
187	187	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,276	6324,32	2055,32	3012,54	8070	2623	3844	2760	0,85	1
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	1603	1365	0	93	0,54	1
188	188	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,30851	21547,7	1726,74	32,41	6648	532	10	5798	11,6	4
				т	19789,6	863,5	0	6105	266	0	91	0,38	0
189	189	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0108	277977		277977	3002		3002			
				т									
190	190	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,29771	275482		275482	82014		82014			
				т									
191	191	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,96	26061,42	1871,61	21304,29	103203	7412	84365	12424	1,79	7
				м3	2885,48	562,1	0	11427	2226	0	91	0,29	1
192	192	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00976	1007941,33	1632,33	655840,16	9838	16	6401	3120	198	2
				т	350460	816,75	0	3420	8	0	91	0,36	0
193	193	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркас крыльца. Монтаж	0,21729	120398,95	24084,22	1675,18	26161	5233	364	15444	56,5	12
				т конструкций	94637,5	8371,13	0	20564	1819	0	69	3,61	1
194	194	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	0,12444	319202		319202	39721		39721			
				т									
195	195	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,0577	273545		273545	15784		15784			
				т									
196	196	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	0,03659	325307		325307	11903		11903			
				т									
197	197	С1243-907-5109	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х100	0,026	144399		144399	3754		3754			
				1000 шт.									
198	198	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	10	6249,21	37,31	4788,8	62492	373	47888	13210	0,8	8
				м2 кровли	1423,08	12,79	0	14231	128	0	92	0,01	0
199	199	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,958	111,16	2,76	43,98	773	20	306	311	0,03	0
				м2	64,49	0,38	0	449	3	0	69	0	0
200	200	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,958	181,5	3,97	102,18	1263	27	711	366	0,04	0
				м2	75,4	0,77	0	525	5	0	69	0	0
201	201	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Грунт под крыльцо	34,8894	1139	0	0	39739	0	0	28612	0,89	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта	1139	0	0	39739	0	0	72	0	0
202	202	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	6,6456	6324,32	2055,32	3012,67	42029	13659	20021	14375	0,85	6
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	8349	7108	0	93	0,54	4
203	203	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,8023	21547,7	1726,74	31,16	17288	1386	25	15079	11,6	9
				т	19789,6	863,5	0	15877	693	0	91	0,38	0
204	204	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,7832	275482		275482	215758		215758			
				т									
205	205	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0191	275482		275482	5262		5262			
				т									
206	206	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	12,31	26061,42	1871,61	21304,31	320816	23039	262256	38620	1,79	22
				м3	2885,48	562,1	0	35520	6919	0	91	0,29	4
207	207	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01464	1007941,33	1632,33	655874,32	14756	24	9602	4680	198	3
				т	350460	816,75	0	5131	12	0	91	0,36	0
208	208	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,42824	29847,46	14553,81	5074,26	12782	6232	2173	4517	5,88	3
				т конструкций	10219,44	5066,08	0	4376	2169	0	69	2,21	1
209	209	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	0,42824	319202		319202	136695		136695			
				т									
210	210	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1,2816	39598,33	11584,6	4396,07	50749	14847	5634	24674	14,1	18
				т конструкций	23617,5	4284,92	0	30268	5492	0	69	1,6	2
211	211	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	1,2816	426861		426861	547065		547065			
				т									
212	212	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркас крыльца. Монтаж	0,34691	120398,95	24084,22	1677,67	41768	8355	582	24657	56,5	20
				т конструкций	94637,5	8371,13	0	32831	2904	0	69	3,61	1
213	213	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,33779	273545		273545	92401		92401			
				т									
214	214	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	0,00912	340919		340919	3109		3109			
				т									
215	215	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	0,15	48888,41	1739,64	13333,33	7333	261	2000	4678	22,1	3
				м3 древесины в конструкции	33813	836	0	5072	125	0	90	0,37	0
216	216	С1215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,15	71209		71209	10681		10681			
				м3									
217	217	Е11-120101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	20	6249,21	37,31	4788,8	124984	746	95776	26420	0,8	16
				м2 кровли	1423,08	12,79	0	28462	256	0	92	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	218	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	76,076	111,16	2,76	43,9	8457	210	3340	3405	0,03	2
				м2	64,49	0,38	0	4906	29	0	69	0	0
219	219	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	76,076	181,5	3,97	102,13	13808	302	7770	3998	0,04	3
				м2	75,4	0,77	0	5736	59	0	69	0	0
220	220	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	0,486	4994,92	2055,32	1683,13	2428	999	818	1051	0,85	0
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	611	520	0	93	0,54	0
221	221	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,26	22320,28	1209,96	19288,46	5803	315	5015	513	1,35	0
				м3	1821,15	349	0	473	91	0	91	0,18	0
222	222	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,47	26061,42	1871,61	21304,26	12249	879	10013	1475	1,79	1
				м3	2885,48	562,1	0	1356	264	0	91	0,29	0
223	223	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,19042	296003		296003	56365		56365			
				т									
224	224	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0224	760141,33	1632,33	655848,21	17027	36	14691	2109	58	1
				т	102660	816,75	0	2300	18	0	91	0,36	0
225	225	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,568	999,75	21,17	576,53	1568	33	904	592	0,21	0
				м2 поверхности	401,95	3,85	0	630	6	0	93	0	0
226	226	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,3	6324,32	2055,32	3013,33	1897	617	904	649	0,85	0
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	377	321	0	93	0,54	0
227	227	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	0,48	53344,35	6388,05	23675	25605	3066	11364	11418	12,49	6
				м3	23281,36	2858,11	0	11175	1372	0	91	1,25	1
228	228	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,021	296003		296003	6216		6216			
				т									
229	229	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0378	760141,33	1632,33	655846,56	28733	62	24791	3559	58	2
				т	102660	816,75	0	3881	31	0	91	0,36	0
230	230	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,04	999,75	21,17	576,59	5039	106	2906	1902	0,21	1
				м2 поверхности	401,95	3,85	0	2026	19	0	93	0	0
231	231	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышка). Изготовление	0,033	260438,05	12689,92	5212,12	8594	419	172	5576	126	4
				т конструкций	242550	2337,5	0	8004	77	0	69	1	0
232	232	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	0,032823	310488		310488	10191		10191			
				т									
233	233	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0096906	277977		277977	2694		2694			
				т									
234	234	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	0,0162552	271941		271941	4420		4420			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	235	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,3	111,16	2,76	43,97	700	17	277	282	0,03	0
				м2	64,49	0,38	0	406	2	0	69	0	0
236	236	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,3	181,5	3,97	102,06	1143	25	643	331	0,04	0
				м2	75,4	0,77	0	475	5	0	69	0	0
			Итого по разделу: 135. Работы разные					**3032300**					
			ИТОГО:					**151996865**	**13227277**				**19810**
								33673334	**3730990**				**1918**
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы раздел АР.										
			Раздел: 136. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	147,44	10483,97	2928,64	1443,37	1545757	431799	212810	954207	3,72	548
				м3 кладки	6111,96	847	0	901147	124882	0	93	0,44	65
2	2	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	135,6448	20925		20925	2838367		2838367			
				м3									
3	3	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,90814	104373,07	7493,59	8319,2	94785	6806	7555	97026	42,7	39
				т стальных элементов	88559,8	1982,75	0	80425	1801	0	118	1,03	1
4	4	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	0,38532	301324		301324	116106		116106			
				т									
5	5	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,52282	275482		275482	144027		144027			
				т									
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/расход дан на л.АР-29	1,4455	394869,21	2647,81	296002,77	570783	3828	427872	130745	56,4	82
				т металлических изделий	96218,4	1039,5	0	139084	1503	0	93	0,54	1
7	7	Е11-080401-0403 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	1287,25	1989,55	219,65	194	2561048	282744	249726	1962619	1,03	1326
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1575,9	63,52	0	2028577	81766	0	93	0,03	42
8	8	С1213-304-0103	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 120 х 188 мм, серый	17557	99		99	1738143		1738143			
				шт.									
9	9	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,33954	104373,07	7493,59	8320,08	35439	2544	2825	36277	42,7	14
				т стальных элементов	88559,8	1982,75	0	30070	673	0	118	1,03	0
10	10	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	0,13776	301324		301324	41510		41510			
				т									
11	11	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	0,19578	277157		277157	54262		54262			
				т									
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/расход дан на л.АР-268	1,6099	394869,21	2647,81	296002,86	635700	4262	476535	145615	56,4	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т металлических изделий	96218,4	1039,5	0	154902	1673	0	93	0,54	1
13	13	Е11-080201-0701	Рядовые перемычки. Армирование кладки	0,025201	98866,21	2647,81	0	2492	67	0	2279	56,4	1
				т металлических изделий	96218,4	1039,5	0	2425	26	0	93	0,54	0
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,025201	275482		275482	6942		6942			
				т									
15	15	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,13	36946,18	1754,81	26384,96	41749	1983	29815	9814	5,16	6
				м3 кладки	8806,03	533,03	0	9951	602	0	93	0,28	0
16	16	Е11-060301-0801 Изм. и доп. вып. 16	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки (п.7)	69,6	2979,61	62,27	2377,84	207381	4334	165498	36255	0,3	21
				м	539,5	32,92	0	37549	2291	0	91	0,02	1
17	17	Е11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	58	1679,79	37,29	292,97	97428	2163	16992	72791	0,72	42
				м деформационных швов	1349,54	14,6	0	78273	847	0	92	0,01	0
18	18	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0448272	384947		384947	17256		17256			
				т									
19	19	С1261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций	48	266		266	12768		12768			
				м									
20	20	С1261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	51,04	716		716	36545		36545			
				кг									
21	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	2,75	37794,12	1754,81	26757,45	103934	4826	73583	25102	5,44	15
				м3 кладки	9281,83	533,03	0	25525	1466	0	93	0,28	1
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,029176	394869,21	2647,81	295996,71	11521	77	8636	2639	56,4	2
				т металлических изделий	96218,4	1039,5	0	2807	30	0	93	0,54	0
			Итого по разделу: 136. Стены и перегородки					**10913944**					
			Раздел: 137. Отделочные работы										
			Раздел: 138. Полы										
			Раздел: 139. Проемы										
			Раздел: 140. Наружная отделка фасада										
			Раздел: 141. Кровля										
			ИТОГО:					**10913943**	**745433**				**2187**
								3490735	**217560**				**113**
			Итого по стройке:					**162910808**					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**37356045**					
			На металломонтажные работы					**89794**					
			Всего накладных расходов:					**37445839**					
			Итого с накладными					**200356647**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Сметная прибыль, 8%					**16028531,76**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**216385178,8**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными, 1,2 %					**218981800,9**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %					**220246420,8**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**224651349,2**					
			Итого в текущих ценах, к = 0,9					**202186214,5**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**24262345,74**					
			Итого с НДС					**226 448 560,20**					
			Всего:					**226 448 560,20**					

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "УСАиГ" _____ **Манкешова А.Ж.**

Авторский надзор: ГИП ТОО "Caspian Project" _____ **Аликанов Н.**

Технический надзор: ТОО "Аймереке" _____ **Оразбай А.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**