Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района.Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 07.06.2024г

Номер документа	Дата составления
8	17.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области			Одна услуга	1	40 249 642,88	40 249 642,88	4 312 461,74
				Итого	1	x	40 249 642,88	4 312 461,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. руководителя / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23	07.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"	40 249 642,88	35 937 181,14							4 312 461,74	40 249 642,88

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Ақнұр-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Ақмұл НГ"

_____ **С. Жетеров**
идентификационный номер, № аттестата, подпись, дата)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №23 от 07.06.2024г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-01-01. Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20579267**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			867277
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*423655*
			машины и механизмы	тенге			627597
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*188176*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3444253
			оборудование	тенге			15640140
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	217		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10 кВ**				**4266726**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			502263
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*245940*
			машины и механизмы	тенге			379081
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112459*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3201666
			оборудование	тенге			183716
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	131		
			1.1 Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1**	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,446**	**608 078**	**271203**
2	**2**	**243-701-0601** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35**	**км**	**0,446**	**435 162**	**194082**
			1.2 Оборудование на напряжение выше 1000 В				
3	**3**	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**62 414**	**62414**
4	**4**	**515-201-0503** *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10**	**шт.**	**1**	**183 716**	**183716**
			1.3 Железобетонные элементы				

5	5	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 091	118182
6	6	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	91 140	273420
7	7	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28 673	143365
8	8	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,65	37 515	24385
9	9	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	18	83 727	1507086
10	10	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,65	57 413	37318
			1.4 Стальные конструкции				
11	11	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0763	1 510 113	115222
12	12	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/Заземляющий проводник ЗП1 3304.1-1473.8.54	т	0,01305	1 173 745	15317
13	13	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	3 799	37990
14	14	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647	8235
15	15	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
16	16	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
17	17	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864	33728
18	18	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	2534
19	19	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
20	20	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	21 541	107705
21	21	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	32 790	163950
22	22	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	12 290	98320
23	23	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	2 243	22430
24	24	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
25	25	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
			1.5 Линейная арматура				
26	26	252-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	6	1 717	10302
27	27	252-207-2102 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	25	505	12625
28	28	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	25	67	1675

29	29	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б**	**шт.**	**30**	**3 187**	**95610**
30	30	261-404-0623 *РСНБ РК 2022*	**Зажим петлевой типа ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**15**	**990**	**14850**
31	31	252-201-0692 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПТР-7-1**	**шт.**	**36**	**6 622**	**238392**
32	32	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**18**	**649**	**11682**
33	33	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W/ПФ 70В**	**шт.**	**60**	**4 842**	**290520**
34	34	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**3**	**1 306**	**3918**
35	35	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Серьга типа СРС-7-16А/СРС-7-17**	**шт.**	**3**	**1 206**	**3618**
36	36	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	**шт.**	**30**	**1 818**	**54540**
37	37	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	**шт.**	**25**	**2 884**	**72100**
			1.6 Стандартные изделия				
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00072**	**1 510 113**	**1087**
		Раздел 2.	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**				**16312541**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			365014
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*177715*
			машины и механизмы	тенге			248516
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*75717*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			242587
			оборудование	тенге			15456424
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	87		
39	39	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,37**	**510**	**4269**
40	40	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**31**	**828**	**25668**
41	41	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**31**	**509**	**15779**
42	42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**2,79**	**4 949**	**13808**
43	43	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**95**	**1 140**	**108300**
44	44	243-125-1808 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (ок)-1/АПвБШп 4х50**	**км**	**0,095**	**2 142 038**	**203494**
45	45	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**5,58**	**98**	**547**
46	46	1308-0301-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Дизель -генератор. Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**173 244**	**173244**
47	47	1308-0301-0125 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1**	**24 456**	**24456**
48	48	515-103-0148 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**шт.**	**1**	**8 710 498**	**8710498**
49	49	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**286 552**	**286552**

50	50	515-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**3 572 643**	**3572643**
51	51	515-101-0309 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**3 173 283**	**3173283**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**20 579 267**
Оборудования	**Тенге**	**15 640 140**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**4 939 127**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	464 278
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**5 403 405**
Сметная прибыль 5%	Тенге	270 170
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	631 306
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**6 304 882**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**21 945 022**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**23 590 898**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	471 818
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**23 119 080,25**
НДС 12%	Тенге	2 774 289,63
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**25 893 369,88**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**

М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "Асыл НГ"

_____ **С. Жетеров**

М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №23 от 07.06.2024г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-02-01. Наружные сети телефонизации

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3300443**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1068097
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*522944*
			машины и механизмы	тенге			104718
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30236*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2127628
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	221		
			Монтаж промежуточной опоры П1ДБ				
1	1	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**7**	**2 522**	**17654**
2	2	1134-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**7**	**21 173**	**148211**
3	3	215-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м**	**$м^3$**	**1,204**	**122 773**	**147819**
4	4	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**7**	**12 290**	**86030**
5	5	225-204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-1 /ПР-45**	**шт.**	**7**	**117 259**	**820813**
			Монтаж угловой анкерной опоры УАДБ				
6	6	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**шт.**	**4**	**2 522**	**10088**
7	7	1134-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры деревянные полуанкерные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**4**	**205 698**	**822792**
8	8	1134-0203-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры**	**подпора**	**4**	**33 676**	**134704**
9	9	215-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м**	**$м^3$**	**1,984**	**122 773**	**243582**
10	10	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**4**	**12 290**	**49160**
11	11	225-204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-1 /ПР-45**	**шт.**	**4**	**117 259**	**469036**
			Кабельно-проводниковая продукция				

12	12	1134-0205-0107 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 25**	**км провода**	**0,415**	**286 775**	**119012**
13	13	243-301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв 5х2х0,4-315**	**км**	**0,456**	**292 954**	**133587**
14	14	252-207-2332 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT16.12 для деревянных опор**	**шт.**	**55**	**1 781**	**97955**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**3300443**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 300 443**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	310 242
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**3 610 685**
Сметная прибыль 5%	Тенге	180 534
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	108 321
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**3 899 539**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**3 899 539**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**4 192 005**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	83 840
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**4 108 165**
НДС 12%	Тенге	492 980
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**4 601 145**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "Асыл НГ"

_____ **С. Жетеров**
М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №23 от 07.06.2024г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-03-01. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5270153**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1970590
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*953816*
			машины и механизмы	тенге			1409181
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*414078*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1832168
			перевозки	тенге			58216
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	585		
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 270,44	510	647924
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	39,297	9 558	375601
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	43,51	4 156	180828
4	4	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	м^3	1 194,69	77	91991
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	м^3	40,63	67	2722
6	6	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м^3	44,693	4 374	195487
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	1 235,32	657	811605
8	8	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	71,54	845	60451
9	9	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	625,975	93	58216
			Трубопроводы и арматура				
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	12,285	657	8071

11	11	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	11,38	10 872	123723
12	12	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,222	1 234 143	273980
13	13	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	224,22	228	51122
14	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,222	275 677	61200
15	15	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 998	5998
16	16	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	59 546	59546
17	17	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7 567	15134
18	18	242-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	65 085	130170
19	19	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 377	13377
20	20	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711
21	21	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	5	5 311	26555
22	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	10	2 704	27040
23	23	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	4 366	30562
24	24	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
25	25	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	12	1 867	22404
26	26	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02351	4 302 503	101152
27	27	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	9	4 737	42633
28	28	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	543	2172
29	29	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 578	3156
30	30	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
31	31	241-208-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	318	636
32	32	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	1	3 465	3465
33	33	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,4	6 715	2686
34	34	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка указателя на стене	шт.	1	3 104	3104
35	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	5 382	5382
36	36	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	16 037	16037
37	37	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного. Упор бетонный	$м^3$	0,24	49 351	11844
			Переход через дорогу в футляре				

38	38	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм. Футляр	км	0,0128	4 396 556	56276
39	39	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	12,8	25 333	324262
40	40	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0128	3 550 790	45450
41	41	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	12,8	5 923	75814
42	42	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,3125*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	22 844	22844
			Колодцы диам 1500мм /2 шт/				
43	43	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,675	83 454	306693
44	44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	37 889	75778
45	45	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	29 950	89850
46	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31 285	93855
47	47	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	21 489	42978
48	48	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12 011	24022
49	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4 265	21325
50	50	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	18 835,55	37671
51	51	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785	1570
52	52	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711	73422
53	53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0406	1 145 627	46512
54	54	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	10,7	1 714	18340
55	55	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	10,7	1 020	10914
56	56	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,76398	25 452	19445
			Колодцы диам 1000мм /1 шт/				
57	57	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,14	83 454	95138
58	58	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 987	19987
59	59	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 537	33074
60	60	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19 331	38662
61	61	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 011	12011
62	62	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 265	12795
63	63	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	10	785	7850
64	64	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711

65	65	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**5,35**	**1 714**	**9170**
66	66	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**м^2**	**5,35**	**1 020**	**5457**
67	67	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,38199**	**25 452**	**9722**
			Восстановление покрытия дороги типа "Щ"				
68	68	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**27,378**	**1 714**	**46926**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**5270153**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**5 270 153**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	495 394
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**5 765 547**
Сметная прибыль 5%	Тенге	288 277
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	172 966
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**6 226 791**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**6 226 791**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**6 693 801**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	133 876
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**6 559 925**
НДС 12%	Тенге	787 191
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**7 347 115**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**

м.п.

Технадзор:
Директор
ТОО "Асыл НГ"

_____ **С. Жетеров**

м.п.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**

м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аянур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акнұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с. Новобратское Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №23 от 07.06.2024г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-04-01. Наружные сети водоотведения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1727290**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			396586
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*192206*
			машины и механизмы	тенге			292495
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*80358*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1033474
			перевозки	тенге			4736
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	118		
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	214,91	510	109604
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	6,45	9 558	61649
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	21,98	4 156	91349
4	4	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	м^3	187,12	77	14408
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	187,12	657	122938
6	6	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	5,82	845	4918
7	7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	50,925	93	4736
			Трубопроводы и арматура				
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	16,0623	657	10553
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0178	1 495 577	26621

10	10	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	17,978	1 545	27776
11	11	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	34	514	17476
12	12	241-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	34,272	3 135	107443
13	13	241-211-1007 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	6	1 063	6378
14	14	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	12	411	4932
15	15	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0055	1 495 577	8226
16	16	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	5,555	1 545	8582
17	17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 737	9474
18	18	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	353	706
			Колодцы				
19	19	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,27	131 523	167034
20	20	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	19 987	39974
21	21	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 537	33074
22	22	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 331	19331
23	23	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12 011	24022
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4 265	21325
25	25	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 811	12811
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0226	1 145 627	25891
27	27	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711	73422
28	28	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	10,7	1 714	18340
29	29	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	10,7	1 020	10914
30	30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,76398	25 452	19445
31	31	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки	$м^2$	0,58	5 771	3347
			Биосток 3				
32	32	1318-0101-0130 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, Монтаж на открытой площадке	шт.	1	85 328	85328
33	33	Перечень *ОМИ п. 1*	Емкость для стоков "Биосток-3" (в комплекте 2 пластиковых резервуара 1000л и 500л, встроенный биофильтр, винтовые крышки, акватоннель- 1 шт, входной и выходной патрубки	комплект	1	356 156,25	356156
34	34	Перечень *ОМИ п. 2*	Удлиняющая горловина, диаметр 500 мм, высота 1000 мм	шт	2	44 910,71	89821

35	35	**Перечень** *ОМП п. 3*	**Доставка до с. Новобратское Буландынского района**	**услуга**	**1**	**89 285,71**	**89286**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1727290**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 727 290**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	162 365
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 889 655**
Сметная прибыль 5%	Тенге	94 483
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	56 690
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**2 040 828**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**2 040 828**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**2 193 890**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	43 878
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**2 150 012**
НДС 12%	Тенге	258 001
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 408 013**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландынского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарыя**

М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "Асыл НГ"

_____ **С. Жетеров**

М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.