Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук, ул.Сейфуллина, 38** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 04.06.2021г. к Договору № 17 от 26.03.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000020	24.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области"			работа	1	62 877 895,00	62 877 895,00	6 736 917,32
				Итого	1	x	62 877 895,00	6 736 917,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

М.П.

Эту. Алихан Ойл

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	26.03.2021 г.				
		доп соглашение №1	04.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	291 128 925	56 140 978	259 936 540	56 140 978	0				31 192 385	291 128 925
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		56 140 978	56 140 978	56 140 978					6 736 917	62 877 895
Акт №16		27 659 405	27 659 405	27 659 405					3 319 128	30 978 533
Акт №17		12 323 497	12 323 497	12 323 497					1 478 820	13 802 317
Акт №18		15 487 868	15 487 868	15 487 868					1 858 544	17 346 412
Акт №19		670 208	670 208	670 208					80 425	750 633

Всего к оплате: 62 877 895 (Шестьдесят два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель Кульшанаев Н.Ш. БИН 100240014651
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СпецСтройСогласование" Директор Биманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" Болеков Т.Ж.
KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Іодрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

:тройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

)бъект : Наружные сети водопровода

Іоговор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от

АКТ № 16

выполненных работ

за июнь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета № 6-4-1

Проектируемый водопровод В1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11060,967	200,33	190,27	2215799	2104625	–	435036	2862902
						10,05	44,58	111174	493043	–	212067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	348	1864,63	–	648892	–	–	467202	1205382
						1864,63	–	648892	–	–	89288	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10081	34,2	34,2	344756	344756	–	87285	466604
						–	12,03	–	121229	–	34563	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	342	810,65	–	277242	–	–	199614	515004
						810,65	–	277242	–	–	38148	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10081	152,14	73,08	1533684	736720	–	811597	2532903
						79,06	32,76	796964	330254	–	187622	
6	6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	205	268,48	258,87	55039	53069	19	11300	71646
						9,52	67,04	1951	13744	–	5307	
7	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	369	205		75645		–	–	81697
						–		–		–	6052	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	205	20,25	17,25	4151	3537	19	1393	5988
						2,9	6,54	595	1340	–	444	
		1.2 Круглый котлован под колодцы										
9	9	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1821	200,33	190,28	364794	346491	–	71621	471328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						10,05	44,57	18303	81171	–	34913	
10	10	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21,7	1553,87	–	33719	–	–	24278	62637
						1553,87	–	33719	–	–	4640	
11	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1824	34,2	34,2	62378	62378	–	15793	84425
						–	12,03	–	21935	–	6254	
12	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18,4	810,65	–	14916	–	–	10740	27708
						810,65	–	14916	–	–	2052	
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1824	152,14	73,08	277496	133298	–	146845	458288
						79,06	32,76	144198	59754	–	33947	
14	14	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	325	268,49	258,88	87258	84135	30	17914	113586
						9,52	67,04	3093	21788	–	8414	
15	15	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	585	205		119925		–	–	129519
						–		–		–	9594	
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	325	20,25	17,25	6580	5607	30	2208	9491
						2,9	6,54	943	2124	–	703	
		Раздел 2 Трубопровод										
17	17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	178	2998,83	155,05	533792	27599	332077	180072	770973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						978,18	43,68	174116	7775	–	57109	
18	26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	339650	103984	1018950	311952	15582	769349	1931363
						230472	28568	691416	85704	–	143064	
19	31	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	31	1954,68	78,97	60595	2448	10147	48669	118005
						1548,39	37,45	48000	1161	–	8741	
20	33	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	42971		257826		257826	–	278452
						–		–		–	20626	
21	35	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	28	2632,11	175,71	73699	4920	15526	54746	138721
						1901,89	73,07	53253	2046	–	10276	
22	40	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,35	986397,14	501131,43	345239	175396	6551	210226	599902
						466548,57	140162,86	163292	49057	–	44437	
23	45	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1286		14146		14146	–	15278
						–		–		–	1132	
24	46	2302-0303-3510	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 под вантуз	шт.	1	6078		6078		6078	–	6564
						–		–		–	486	
25	47	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	60796	53	60796	53	58885	1864	67673
						1858	25	1858	25	–	5013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	48	2302-0303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 40x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861		861		861	–	930
						–		–		–	69	
27	49	2302-0303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 50x40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	861		861		861	–	930
						–		–		–	69	
28	50	2302-0303-5413	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	861		5166		5166	–	5579
						–		–		–	413	
29	51	2302-0303-5426	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1306		7836		7836	–	8463
						–		–		–	627	
30	52	2302-0303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133	–	1224
						–		–		–	91	
31	53	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	1263		8841		8841	–	9548
						–		–		–	707	
32	54	2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	956		7648		7648	–	8260
						–		–		–	612	
33	55	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	8553		1231632		1231632	–	1330163
						–		–		–	98531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	56	2302-0301-1908	Фланец компрессионный присоединительный DN 90x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6920		41520		41520	–	44842
						–		–		–	3322	
35	57	2302-0301-1904	Фланец компрессионный присоединительный DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4445		22225		22225	–	24003
						–		–		–	1778	
36	58	2302-0301-1903	Фланец компрессионный присоединительный DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4445		4445		4445	–	4801
						–		–		–	356	
37	59	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	667		667		667	–	720
						–		–		–	53	
38	60	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	831		4155		4155	–	4487
						–		–		–	332	
39	61	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1148		6888		6888	–	7439
						–		–		–	551	
40	62	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	279	1607		448353		448353	–	484221
						–		–		–	35868	
41	63	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0078	434358,97	145769,23	3388	1137	1	2544	6407
						288461,54	41025,64	2250	320	–	475	
42	64	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,8	2305		17979		17979	–	19417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	1438	
43	65	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,2 НР = 99 % К=0,200;	футляр	7,8	30096,03	3257,95	234749	25412	139100	70017	329147
						9004,74	62,44	70237	487	–	24381	
44	66	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1128	523262,41	188430,85	59024	21255	88	43259	110466
						334051,42	53324,47	37681	6015	–	8183	
45	67	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112,8	4471		504329		504329	–	544675
						–		–		–	40346	
46	68	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,281 НР = 99 % К=0,281;	футляр	158,484	30096,07	3258,04	4769745	516348	2826291	1422625	6687760
						9004,73	62,4	1427106	9889	–	495390	
47	69	2302-0301-1710	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	434		9982		9982	–	10781
						–		–		–	799	
48	70	2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	543		10317		10317	–	11142
						–		–		–	825	
49	71	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	600	828		496800		496800	–	536544
						–		–		–	39744	
50	72	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2219		44380		44380	–	47930
						–		–		–	3550	
51	73	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	922		23050		23050	–	24894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–		–		–	1844	
		Раздел 3 Устройство колодцев ф1500мм -174шт										
52	74	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=174,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	52,374	21506,38	8960,11	1126375	469277	153157	681263	1952249
						9621,97	3517,07	503941	184203	–	144611	
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-6шт										
53	84	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3	41743,67	9071,33	125231	27214	48477	59539	199552
						16513,33	3533,33	49540	10600	–	14782	
		Раздел 5 Устройство колодцев ф2000-110шт										
54	93	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=110,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	59,95	21506,37	8960,13	1289307	537160	175310	779807	2234643
						9621,97	3517,05	576837	210847	–	165529	

Итого	**27 677 256**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 851 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 994 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 714 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 958 408
- перевозка грузов, тенге	195 570
- накладные расходы, тенге	6 626 806
в т.ч. зарплата, тенге	596 413
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 050 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**27 677 256**
			Временные здания и сооружения			**2%**		**553 545**				
			Итого с временными									**28 230 801**
			Зимние удорожания			**3,1185%**		**880 378**				
			Итого с зимними удорожаниямн									**29 111 179**
			Непредвиденные работы и			**2 %**		**582 224**				
			Итого сметная стоимость									**29 693 403**
			в том числе на 2019 год - 30%			**30,00%**						**8 908 021**
			в том числе на 2020 год - 70%			**70,00%**						**20 785 382**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1,00**						**8 908 021**
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05			**1,05**						**21 824 651**
			Всего :									**30 732 672**
			Итого по договорной цене									**27 659 405**
			НДС			**12 %**		**3 319 128**				
			Итого с НДС									**30 978 533**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер.

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"
Директор _____ **Биманов А.А**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с. Мартук,ул.С.Сейфуллина 38
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение№1 от

АКТ № 17

выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-2

Подводки к границам потребителей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы
1.1 Траншея под трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11800	200,33	190,28	2363847	2245245	–	464103	3054186
						10,05	44,58	118602	525985	–	226236	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	350	1864,63	–	652621	–	–	469887	1212309
						1864,63	–	652621	–	–	89801	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11800	34,2	34,2	403543	403543	–	102169	546169
						–	12,03	–	141901	–	40457	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	335	810,65	–	271567	–	–	195528	504463
						810,65	–	271567	–	–	37368	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11800	152,14	73,08	1795205	862344	–	949989	2964810
						79,06	32,76	932861	386568	–	219616	
6	6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	143	268,48	258,87	38393	37019	13	7883	49978
						9,52	67,04	1361	9587	–	3702	
7	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	266	205		54530		–	–	58892
						–		–		–	4362	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	143	20,24	17,25	2895	2467	13	971	4175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2,9	6,53	415	934	–	309	
		Раздел 2 Трубопровод										
9	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	136	2998,83	155,05	407841	21087	253722	137582	589057
						978,18	43,68	133032	5940	–	43634	
10	10	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,4	279620	72644,58	671088	174347	3483	535250	1302845
						205524,17	19749,58	493258	47399	–	96507	
11	13	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,131	434236,64	145641,22	56885	19079	13	42718	107571
						288496,18	40885,5	37793	5356	–	7968	
12	18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	480	2071,89	87,92	994509	42202	142984	799007	1936997
						1686,09	12,48	809323	5990	–	143481	

Итого	**12 331 452**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 450 833	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 807 333	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 129 660	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400 228	
- перевозка грузов, тенге	54 530	
- накладные расходы, тенге	3 705 087	
в т.ч. зарплата, тенге	333 458	
- сметная прибыль (8 %), тенге	913 441	
Всего		**12 331 452**
Временные здания и сооружения	**2%**	**246 629**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**12 578 081**
			Зимние удорожания			**3,12%**		**392 247**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 970 328**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**259 407**				
			Итого сметная стоимость									**13 229 735**
			в том числе на 2019 год - 30%									**3 968 921**
			в том числе иа 2020 год - 70%									**9 260 814**
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1									**3 968 921**
			Итого в текущих ценах иа 2020 год- 70 % К=1,05									**9 723 854**
			Всего :									**13 692 775**
			Итого по договориой цене									**12 323 497**
			НДС			**12 %**		**1 478 820**				
			Итого с НДС									**13 802 317**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО" Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJE0012677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Переход водопровода через автодорогу на участке км 44+16

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г., доп.соглашение №1 от

АКТ № 18
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-6-1
Переход через автодорогу на участке ПК44+260м

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	224,361	200,32	190,27	44945	42690	–	8824	58071
						10,05	44,58	2255	10001	–	4302	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,019	1864,65	–	13088	–	–	9423	24312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1864,65	–	13088	–	–	1801	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	224,439	34,2	34,2	7675	7675	–	1943	10387
						–	12,03	–	2699	–	769	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,941	810,69	–	5627	–	–	4051	10452
						810,69	–	5627	–	–	774	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	224,439	152,13	73,08	34145	16402	–	18069	56391
						79,05	32,76	17743	7353	–	4177	
6	6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,58	268,6	258,91	693	668	–	143	903
						9,69	67,05	25	173	–	67	
7	7	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,644	205		952		–	–	1028
						–		–		–	76	
8	8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2,58	20,16	17,44	52	45	–	17	75
						2,71	6,59	7	17	–	6	
9	9	1101-0105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	250	1168,78	92,43	292196	23108	–	197999	529411
						1076,35	23,64	269088	5911	–	39216	

1.2 Круглый котлован под колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	234,7	200,33	190,28	47017	44658	–	9231	60748
						10,05	44,58	2359	10462	–	4500	
11	11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,543	1553,68	–	3951	–	–	2845	7340
						1553,68	–	3951	–	–	544	
12	12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	234,244	34,2	34,2	8011	8011	–	2028	10842
						–	12,03	–	2817	–	803	
13	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,366	810,65	–	1918	–	–	1381	3563
						810,65	–	1918	–	–	264	
14	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	234,244	152,14	73,08	35637	17119	–	18858	58855
						79,05	32,76	18518	7674	–	4360	
15	15	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,06	268,52	258,91	4581	4417	2	940	5963
						9,5	67,06	162	1144	–	442	
16	16	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	30,708	205		6295		–	–	6799
						–		–		–	504	
17	17	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,06	20,28	17,23	346	294	2	117	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2,93	6,57	50	112	–	37	
		1.3 Котлован под прямоугольный колодец										
18	18	1101-0101-0314										
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	140,67	200,33	190,28	28180	26766	–	5532	36409
						10,05	44,57	1414	6270	–	2697	
19	19	1101-0205-0302										
			Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,39	1553,83	–	9929	–	–	7149	18444
						1553,83	–	9929	–	–	1366	
20	20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	142,65	34,2	34,2	4878	4878	–	1235	6602
						–	12,02	–	1715	–	489	
21	21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,41	810,66	–	3575	–	–	2574	6641
						810,66	–	3575	–	–	492	
22	22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	142,65	152,13	73,08	21702	10425	–	11484	35841
						79,05	32,76	11277	4673	–	2655	
23	23	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,06	268,48	258,87	17736	17101	6	3642	23088
						9,52	67,05	629	4429	–	1710	
24	24	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	118,908	205		24376		–	–	26326
						–		–		–	1950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	66,06	20,25	17,26	1338	1140	6	449	1930
						2,91	6,54	192	432	–	143	
		Раздел 2 Трубопровод										
26	26	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,98	2998,99	155,05	5938	307	3694	2003	8576
						978,28	43,43	1937	86	–	635	
27	27	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03	449366,67	147166,67	13481	4415	411	9782	25124
						288500	40866,67	8655	1226	–	1861	
28	30	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 377х7мм мм НР = 91 %	м кожуха	152	33244,71	21482,85	5053196	3265393	269159	2064469	7687078
						9991,08	4934,23	1518644	750003	–	569413	
29	31	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	153,52	20181		3098187		3098187	–	3346042
						–		–		–	247855	
30	32	1122-1401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	152	1475,91	7,87	224339	1196	52986	168812	424603
						1119,45	2,37	170157	360	–	31452	
31	33	2302-1104-2106	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	4	1253		5012		5012	–	5413
						–		–		–	401	
32	34	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,152	5230782,89	735861,84	795079	111851	626708	83894	949291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						371842,11	185664,47	56520	28221	–	70318	
33	35	1122-0801-0201	Установка опорно-направляющих колец ОНК-168 НР = 99 %	шт.	60	1375,37	900,52	82522	54031	–	42274	134780
						474,85	236,83	28491	14210	–	9984	
34	36	2302-1103-1107	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 168 (стоимость за комплект)	шт.	30	4429		132870		132870	–	143500
						–		–		–	10630	
35	37	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1910	79	3820	158	654	3052	7422
						1504	37,5	3008	75	–	550	
36	38	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1954,8	79	9774	395	1637	7850	19034
						1548,4	37,4	7742	187	–	1410	
37	39	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2867,2	184,2	14336	921	2346	11391	27785
						2213,8	87,4	11069	437	–	2058	
38	40	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна. PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42971		85942		85942	–	92817
						–		–		–	6875	
39	41	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна. PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	57294		286470		286470	–	309388
						–		–		–	22918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	42	2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	91315		456575		456575	–	493101
						–		–		–	36526	
41	43	2302-0302-3113	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7961		15922		15922	–	17196
						–		–		–	1274	
42	44	2302-0302-5932	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3342		6684		6684	–	7219
						–		–		–	535	
43	45	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	8553		102636		102636	–	110847
						–		–		–	8211	
44	46	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	8553		85530		85530	–	92372
						–		–		–	6842	
45	47	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1607		19284		19284	–	20827
						–		–		–	1543	
46	48	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3520		35200		35200	–	38016
						–		–		–	2816	
47	49	2302-0302-4733	Крест полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8920		17840		17840	–	19267
						–		–		–	1427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	51	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	522500	188125	836	301	1	613	1565
						333750	53125	534	85	–	116	
49	52	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	558333,33	211666,67	670	254	1	483	1245
						345833,33	60833,33	415	73	–	92	
50	53	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	4471		7154		7154	–	7726
						–		–		–	572	
51	54	2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	5566		6679		6679	–	7213
						–		–		–	534	
52	55	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,281 к ф225 НР = 99 % К=0,281;	футляр	2,248	30096,98	3258,45	67658	7325	40090	20179	94864
						9004,89	62,28	20243	140	–	7027	
53	56	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью к=0,313 к ф250 НР = 99 % К=0,313;	футляр	1,878	30095,85	3257,72	56520	6118	33491	16858	79248
						9004,79	62,3	16911	117	–	5870	
		Раздел 3 Устройство колодца ф1500мм -2шт										
54	57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,16	21506,65	8960,13	67961	28314	9242	41104	117790
						9621,84	3517,09	30405	11114	–	8725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	68	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,78142	853,42	19,95	25416	594	17063	7285	35317
						260,53	2,48	7759	74	–	2616	
		Раздел 4 Устройство колодцев ф1000-2шт										
56	69	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,59	41743,24	9071,43	108115	23495	41851	51401	172277
						16513,13	3533,2	42769	9151	–	12761	

Итого		**15 497 864**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 287 066	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 730 465	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		881 441	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 461 335	
- перевозка грузов, тенге		31 623	
- накладные расходы, тенге		2 839 384	
в т.ч. зарплата, тенге		255 544	
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 147 991	
ИТОГО:			**15 497 864**
Временные здания и сооружения	**2%**	**309 957**	
Итого с временными			**15 807 821**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**492 967**	
Итого с зимними удорожаниями			**16 300 788**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**326 016**	
Итого сметная стоимость			**16 626 804**
в том числе на 2019 год - 30%	**30,00%**		**4 988 041**
в том числе на 2020 год - 70%	**70,00%**		**11 638 763**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			**1,00**						**4 988 041**
		Итого в текущих ценах на			**1,05**						**12 220 701**
		Всего :									**17 208 742**
		Итого по договорной цене									**15 487 868**
		НДС			**12 %**		**1 858 544**				
		Итого с НДС									**17 346 412**

дал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
ИН 041140007085

иректор _____ **Кожаев З.И.**
должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ" Мартукский районный отдел
БИН 100240014651

Руководитель _____ **Кульшанаев Н.Ш.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ **Болеков Т.Ж.** (KZ 17VJE0032677 от 23.11.2017 г.)
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласование"
Директор _____ **Биманов А.А**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область,Мартукский район, с.
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района
(наименование , адрес)

Объект : Резервуар для воды ж/бетонный на V=100м3

Договор о государственных закупках № 17 от 26.03.2021г.,доп.соглашение №1 от 04.06.2021г.

АКТ № 19
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-5-1
Резервуар для воды ж/бетонный на 100м3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1-1101-0101-0314		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	176	200,32	190,27	35257	33488	–	6922	45553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						10,05	44,57	1769	7845	–	3374	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,3	1553,82	–	19112	–	–	13761	35503
						1553,82	–	19112	–	–	2630	
		Раздел 2 Монолитные ж/б конструкции днища										
3	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2389	217344		269267		269267	–	290808
						–		–		–	21541	
4	18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00715	222453		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
		Раздел 3 Пространственный каркас днища Кп-1										
5	19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,06564	18769,04	1340,65	1232	88	19	1045	2459
						17138,94	350,4	1125	23	–	182	
6	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06228	217344		13536		13536	–	14619
						–		–		–	1083	
7	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	222453		747		747	–	807
						–		–		–	60	

Раздел 5 Монолитные ж/б конструкции стен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07798	217344		234292		234292	–	253035
						–		–		–	18743	
9	25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	222453		24203		24203	–	26139
						–		–		–	1936	
		Итого						**670 641**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						22 006				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						33 576				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						7 868				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						543 655				
		- накладные расходы, тенге						21 728				
		в т.ч. зарплата, тенге						1 955				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						49 676				
		Всего										**670 641**
		Временные здания и сооружения				**2%**		**13 413**				
		Итого с временными										**684 054**
		Зимние удорожания				**3,1185%**		**21 332**				
		Итого с зимними удорожаниями										**705 386**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**				**14 108**		
		Итого сметная стоимость										**719 494**
		в том числе на 2019 год - 30%										**215 848**
		в том числе на 2020 год - 70%										**503 646**
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1										**215 848**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05										**528 828**
		Всего :										**744 676**
		Итого по договорной цене										**670 208**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**80 425**				
			Итого с НДС									**750 633**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Болеков Т.Ж.

аттестат № KZ17VJB0032677

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Мартукский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительстваг" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кульшанаев Н.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"СпецСтройСогласованиет"

Директор **Биманов А.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)