Приложение № 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-3КС

Заказчик Государственное учреждение" Мангистауский районный отдел строительства. "

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак - 1,2 в селе Шетпе Мангистауского района. "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

			код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					Договор № 022	от 17 мая 2024г				
					Доп.соглаш. № 22/2	от 07 ноябрь 2024г				
наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	354 391 343,96		354 391 343,96		0,00				42 526 961,28	396 918 305,24
в том числе за отчетный месяц		274 725 274,72	274 725 274,72		0,00				32 967 032,97	307 692 307,69
Удержано 30% аванс		82 417 582,42							9 890 109,89	92 307 692,31
удержано 5% за текущий месяц 2024г		13 736 263,73							1 648 351,65	15 384 615,38
Всего к оплате :		178 571 428,57							21 428 571,43	200 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства ."
Руководитель:
Жанбуршиев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С.

Приложение № 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развити
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-2в

Заказчик : Государственное учреждение " Мангистауский районный отдел строительства."
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»
Договор: № 22 от 17 мая 2024г . Доп.соглашение № 22/2 от 07 ноября 2024г
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак - 1,2 в селе Шетпе Мангистауского района.

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2024 г.

по объекту :"Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак -1,2 в селе Шетпе Мангистауского района. "

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ Смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Стены и перегородки										
1	20	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М 35 20	$м^3$	66,9144		18 228	--	1219716	--	1219716	--	1317293
			СП - 8%				--	--	--	--		97577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1219716	--	1219716	--	1317293
									--	--	--	97577	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					1219716				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1219716				
			Сметная прибыль	тенге					97577				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1317293				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1317293				
			РАЗДЕЛ 2.Павильон над скважиной (8шт) Смета № 02-02-01 Общестроительные работы										
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	15	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М 35 14	$м^3$	180,9472		18 228	--	3298306	--	3298306	--	3562170
			СП - 8%				--	--	--	--		263864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3298306	--	3298306	--	3562170
									--	--	--	263864	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					3298306				

			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				3562170				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3562170				
			РАЗДЕЛ 3. Резервуар на 1000 м^3 (2шт) Смета № 02-04-01									
			СТЕНЫ И ДНИЩА									
3	13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	24,6842	51 662,8	1 753,22	1275255	43277	38137	1105065	2570745
			НР - 91%; СП - 8%			48 364,58	831,14	1193841	20516		190426	
4	14	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,8906	39 405,67	1 701,85	192717	8323	7556	164622	385926
			НР - 91%; СП - 8%			36 158,82	831,14	176838	4065		28587	
5	15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (сетки С-1,С-3,С-4,С-5)	т	24,6842	326 357	--	8055861	--	8055861	--	8700330
			СП - 8%			--	--	--	--		644469	
6	16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (сетка С-2)	т	4,8906	307 164	--	1502216	--	1502216	--	1622393
			СП - 8%			--	--	--	--		120177	
7	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (детали)	т	7,94088	326 357	--	2591562	--	2591562	--	2798887
			СП - 8%			--	--	--	--		207325	
			ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНЫЕ									
8	32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм32	т	6,89984	51 662,8	1 753,22	356465	12097	10660	308893	718586
			НР - 91%; СП - 8%			48 364,58	831,14	333708	5735		53229	
9	33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм33	т	8,34296	326 357	--	2722783	--	2722783	--	2940606
			СП - 8%			--	--	--	--		217823	
10	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм34	т	1,3537	348 324	--	471526	--	471526	--	509248
			СП - 8%			--	--	--	--		37722	
11	35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм35	т	0,256	307 164	--	78634	--	78634	--	84925

			СП - 8%				--	--	--	--	6291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				17247019	63697	15478935	1578580	20331646
								1704387	30316	--	1506049	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				17247019				
			Материалы	тенге				56353				
			Всего заработная плата	тенге					1734703			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				15422582				
			Накладные расходы	тенге				1578580				
			Сметная прибыль	тенге				1506049				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20331648				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20331648				
			РАЗДЕЛ 4.Операторная Смета № 03-01-01 Общестроительные работы									
12	18	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М 35 18	$м^3$	23,0594	18 228	--	420327	--	420327	--	453953
			СП - 8%			--	--	--	--		33626	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				420327	--	420327	--	453953
								--	--	--	33626	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				420327				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				420327				
			Сметная прибыль	тенге				33626				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				453953				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				453953				
			РАЗДЕЛ 5.Смета № 02-02-05 Бурение эксплуатационных скважин (4 шт)									
13	1	1104-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы 1	м бурения	160	6 438,86	3 916,13	1030218	626581	18219	583008	1742284
			НР - 85%; СП - 8%			2 408,86	1 877,96	385418	300474		129058	
14	2	1104-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы 2	м бурения	240	23 333,59	13 598,63	5600062	3263671	77449	3201966	9506190
			НР - 85%; СП - 8%			9 412,26	6 283,65	2258942	1508076		704162	
15	3	1104-0201-0202 Р ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9 3	м закрепленной скважины	120	6 914,84	3 207,26	829781	384871	5032	501045	1437293
			НР - 85%; СП - 8%			3 665,65	1 246,56	439878	149587		106466	

16	4	1104-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг 4 *НР - 85%: СП - 8%*	колонна	4	911 833,31 468 901,68	442 931,63 214 204,54	3647333 1875607	1771726 856818	--	2322561 477592	6447486
17	5	1104-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т 5 *НР - 85%: СП - 8%*	м спуска или подъема труб	400	3 170,6 1 526,5	1 586,12 574,95	1268240 610600	634448 229980	23192	714493 158619	2141352
18	6	1104-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Сварка 6 *НР - 85%: СП - 8%*	сварка	40	3 612,69 2 328,04	1 023 34,23	144508 93122	40920 1369	10466	80317 17986	242811
19	7	1104-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные наружным диаметром 168 мм. Резка щелей для фильтрации 7 *НР - 85%: СП - 8%*	резка	80	676,26 471,9	128,76 68,45	54101 37752	10301 5476	6048	36744 7268	98112
20	8	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения 8 *НР - 85%: СП - 8%*	сутки откачки	4	294 182,51 160 436,64	133 745,87 55 173,46	1176730 641747	534984 220694	--	733074 152784	2062589
21	9	1104-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Оголовок. Устройство 9 *НР - 85%: СП - 8%*	скважина	4	16 272,14 13 936,78	941,81 518,26	65089 55747	3767 2073	5575	49147 9139	123375
22	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную 10 *НР - 72%: СП - 8%*	$м^3$ грунта	18	4 260,26 4 260,26	-- --	76685 76685	-- --	--	55213 10552	142450
23	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка -для водоотведения 11 *НР - 99%: СП - 8%*	км трубопровода	0,2	1 345 807,12 1 013 688	214 544,78 106 393,52	269161 202738	42909 21279	23514	221776 39275	530212
24	12	411-103-0220 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км 12 *СП - 8%*	т·км	4 609,008	23 --	-- --	106007 --	-- --		-- 8481	114488
25	13	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка 13 *СП - 8%*	т	25,6056	1 290 --	-- --	33031 --	-- --		-- 2642	35673

26	14	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка 14	т	25,6056	1 290	--	33031	--		--	35673
			СП - 8%			--	--	--	--		2642	
27	15	241-110-0102 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм 15	м	412	26 678	--	10991336	--	10991336	--	11870643
			СП - 8%			--	--	--	--		879307	
28	16	241-110-0107 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм 16	м	120	42 621	--	5114520	--	5114520	--	5523682
			СП - 8%			--	--	--	--		409162	
29	17	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 17	т	7,2	29 499	--	212393	--	212393	--	229384
			СП - 8%			--	--	--	--		16991	
30	18	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм 18	м	200	5 249	--	1049800	--	1049800	--	1133784
			СП - 8%			--	--	--	--		83984	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				31702026	7314178	17537544	8499344	43417481
								6678236	3295826	--	3216110	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				31702026				
		Материалы		тенге				169494				
		Всего заработная плата		тенге					9974062			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				17368049				
		Транспортные расходы		тенге				172070				
			Накладные расходы	тенге				8499344				
			Сметная прибыль	тенге				3216110				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				43417480				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				43417480				

РАЗДЕЛ 6. Смета № 04-01-01 Электроснабжение

ВЛ-10 кВ ОТ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО КТПН-10/0,4 кВ

31	24	225-204-0310 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013 24	шт.	105	66 433	--	6975465	--	6975465	--	7533502
			СП - 8%			--	--	--	--		558037	
32	25	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013 25	шт.	8	233 486	--	1867888	--	1867888	--	2017319
			СП - 8%			--	--	--	--		149431	

33	27	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 27	$м^3$	1,364	65 475	--	89308	--	89308	--	96453
			СП - 8%			--	--	--	--		7145	
34	30	252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 30	шт.	56,785	26 424	--	1500487	--	1500487	--	1620526
			СП - 8%			--	--	--	--		120039	
35	52	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 52	км	13,557	333 336	--	4519036	--	4519036	--	4880559
			СП - 8%			--	--	--	--		361523	
		ВЛ-0,4 кВ										
36	99	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 99	км	5,976	333 336	--	1992016	--	1992016	--	2151377
			СП - 8%			--	--	--	--		159361	
			ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
37	113	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3 113	шт.	57	51 190	--	2917830	--	2917830	--	3151256
			СП - 8%			--	--	--	--		233426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				19862030	--	19862030	--	21450992
								--	--	--	1588962	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19862030				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				19862030				
			Сметная прибыль	тенге				1588962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21450992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				21450992				

РАЗДЕЛ 7. Смета № 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации

ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1

Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

38	1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4 120,948	359,8	359,8	1482717	1482717	--	361213	1991444
			НР - 72%; СП - 8%			--	121,74	--	501684		147514	

39	2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	127,452	12 240,13	--	1560029	--	--	1123221	2897910
			НР - 72%; СП - 8%			12 240,13	--	1560029	--		214660	
40	3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3 666	52,89	52,89	193895	193895	--	55879	269756
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,17	--	77609		19982	
41	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы и обсыпка над трубой из мягкого грунта. Устройство	$м^3$ основания	582,4	2 989,32	307,62	1740980	179158	--	1615272	3624752
			НР - 99%; СП - 8%			2 681,7	119,79	1561822	69766		268500	
42	5	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	27 504,738	359,8	359,8	9896205	9896205	--	2410867	13291638
			НР - 72%; СП - 8%			--	121,74	--	3348427		984566	
43	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	850,662	3 917,22	--	3332230	--	--	2399206	6189951
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--	3332230	--		458515	
44	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23 392,65	46,41	46,41	1085653	1085652	--	312938	1510478
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,58	--	434635		111887	
45	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4 962,75	2 024,88	--	10048973	--	--	7235261	18666972
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--	10048973	--		1382739	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				16503054				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12837627			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					4432121			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								48442902

Подраздел 2. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

46	9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4 510,72	176,06	9021	352	1814	6990	17291

			НР - 99%; СП - 8%			3 427,42	102,68	6855	205		1281	
47	10	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896	--	83792	--	83792	--	90495
			СП - 8%			--	--	--	--		6703	
48	11	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612	--	10448	--	10448	--	11284
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				6855				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					352			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					205			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						96054		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								119071
			Подраздел 3. ТРУБЫ									
49	12	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,16	2 040 701,79	1 348 630,57	10530021	6958933	--	5949050	17797397
			НР - 99%; СП - 8%			692 071,22	472 491,14	3571087	2438054		1318326	
50	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,67	864 684,65	329 543,91	3173393	1209426	--	2457496	6081360
			НР - 99%; СП - 8%			535 140,74	141 240,41	1963967	518352		450471	
51	14	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	824 927,55	309 936,48	4125	1550	--	3237	7951
			НР - 99%; СП - 8%			514 991,07	138 992,21	2575	695		589	
52	17	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5,05	829	--	4186	--	4186	--	4521
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				5537629				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8169909			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2957101			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						4186		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								23891229

Подраздел 4. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

53	24	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	5 968,2	532,86	113396	10124	--	102599	233275
			НР - 99%; СП - 8%			5 435,34	19,17	103271	364		17280	
54	25	241-208-0413 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	19 822	--	118932	--	118932	--	128447
			СП - 8%			--	--	--	--		9515	
55	26	241-208-0216 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	7	15 570	--	108990	--	108990	--	117709
			СП - 8%			--	--	--	--		8719	
56	27	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	8 406	--	16812	--	16812	--	18157
			СП - 8%			--	--	--	--		1345	
57	28	241-209-0439 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110x225 мм	шт.	2	28 854	--	57708	--	57708	--	62325
			СП - 8%			--	--	--	--		4617	
58	29	241-209-0436 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x63x225 мм	шт.	2	16 452	--	32904	--	32904	--	35536
			СП - 8%			--	--	--	--		2632	
59	30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2 875,57	271,32	51760	4884	--	46451	106067
			НР - 99%; СП - 8%			2 604,25	2,4	46876	43		7857	
60	31	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	2 716	--	43456	--	43456	--	46932
			СП - 8%			--	--	--	--		3476	
61	32	241-210-0206 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм	шт.	2	1 683	--	3366	--	3366	--	3635
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
62	33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2 665,46	171,62	10662	687	--	9878	22184
			НР - 99%; СП - 8%			2 493,84	0,68	9975	3		1643	
63	34	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	797	--	3188	--	3188	--	3443
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
64	35	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 340	--	9360	--	9360	--	10109

			СП - 8%				--	--	--	--		749	
65	36	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,002	3 546 999,14	1 267 161,45	7094	2534	776	4904	12958
			НР - 99%; СП - 8%			1 892 217,6	584 691,81	3784	1169		960	
66	37	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /Футляр/37	км трубопровода	0,0004	1 340 595,48	213 446,54	536	86	45	444	1058
			НР - 99%; СП - 8%			1 013 688	106 393,52	405	43		78	
67	38	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм 38	м	2	15 564	--	31128	--	31128	--	33618
			СП - 8%			--	--	--	--		2490	
68	39	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм 39	м	0,4	4 330	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				164311				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18315			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					1622			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						428396		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								837324
			Подраздел 5. КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ Ду-2000 мм (14шт)									
69	40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 40	$м^2$ покрытия	37,1	3 937,86	304,16	146095	11285	109223	28527	188592
			НР - 94%; СП - 8%			689,69	128,32	25587	4761		13970	
70	41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих 41	$м^3$	17,07	50 197,56	18 079,65	856872	308620	97931	608801	1582927
			НР - 99%; СП - 8%			26 380,83	9 644,38	450321	164630		117254	
71	42	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 42	шт.	7	51 588	--	361116	--	361116	--	390005
			СП - 8%			--	--	--	--		28889	
72	43	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 43	шт.	4	28 511	--	114044	--	114044	--	123168
			СП - 8%			--	--	--	--		9124	
73	44	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 44	шт.	13	40 071	--	520923	--	520923	--	562597
			СП - 8%			--	--	--	--		41674	

74	45	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 45	шт.	7	42 292	--	296044	--	296044	--	319728
			СП - 8%			--	--	--	--		23684	
75	46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 46	шт.	7	3 751	--	26257	--	26257	--	28358
			СП - 8%			--	--	--	--		2101	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				475908				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					319905			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					169391			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1525539		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								3195375
			Подраздел 6. ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 325х6,0 мм, L-12 м (8шт)									
76	52	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	3 546 999,14	1 267 161,45	340512	121647	37212	235405	621991
			НР - 99%; СП - 8%			1 892 217,6	584 691,81	181653	56130		46073	
77	53	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	96	26 189	--	2514144	--	2514144	--	2715276
			СП - 8%			--	--	--	--		201132	
78	54	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футеровки	35,52	9 664,36	844,52	343278	29997	258324	63018	438799
			НР - 91%; СП - 8%			1 547,21	402,4	54957	14293		32504	
79	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	96	3 461,96	14,32	332348	1375	53658	275095	656039
			НР - 99%; СП - 8%			2 888,7	5,82	277315	559		48595	
80	56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	14 898,24	2 351,35	119186	18811	67779	32820	164167
			НР - 99%; СП - 8%			4 074,46	69,52	32596	556		12160	
81	57	1122-0601-0908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент 57	км трубопровода	0,096	4 636 831,01	1 103 946,31	445136	105979	316279	77551	564502
			НР - 99%; СП - 8%			238 312,36	577 674,75	22878	55457		41815	

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				569399				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					277809			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					126995			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3247396		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге								5160772

Подраздел 7. ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 325х6,0 мм, L-8 м (4шт)

82	58	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка 58	км трубопровода	0,032	3 546 999,14	1 267 161,45	113504	40549	12404	78468	207330
			НР - 99%; СП - 8%			1 892 217,6	584 691,81	60551	18710		15358	
83	59	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	32	26 189	--	838048	--	838048	--	905092
			СП - 8%			--	--	--	--		67044	
84	60	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футеровки	11,84	9 664,36	844,52	114426	9999	86108	21006	146266
			НР - 91%; СП - 8%			1 547,21	402,4	18319	4764		10835	
85	61	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	3 461,96	14,32	110783	458	17887	91698	218680
			НР - 99%; СП - 8%			2 888,7	5,82	92438	186		16198	
86	62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	14 898,24	2 351,35	59593	9405	33890	16410	82083
			НР - 99%; СП - 8%			4 074,46	69,52	16298	278		6080	
87	63	1122-0601-0908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент 63	км трубопровода	0,032	4 636 831,01	1 103 946,31	148379	35327	105426	25850	188168
			НР - 99%; СП - 8%			238 312,36	577 674,75	7626	18486		13938	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				195232				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					95738			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					42424			

			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1093762		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге								1747618

Подраздел 8. ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 426х6,0 мм, L-8 м (2шт)

88	64	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	4 616 559,86	1 709 049,14	73865	27345	6753	51887	135812
			НР - 99%: СП - 8%			2 485 412,8	790 256,17	39767	12644		10060	
89	65	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	16	34 900	--	558400	--	558400	--	603072
			СП - 8%			--	--	--	--		44672	
90	66	1125-0119-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	$м^2$ футеровки	12	9 664,36	844,52	115972	10134	87271	21290	148243
			НР - 91%: СП - 8%			1 547,21	402,4	18567	4829		10981	
91	67	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	3 950,68	16,66	63211	267	13768	48799	120970
			НР - 99%: СП - 8%			3 073,53	7,19	49176	115		8961	
92	68	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	21 187,87	3 082,07	42376	6164	22211	14041	60931
			НР - 99%: СП - 8%			7 000,39	91,13	14001	182		4513	
93	69	1122-0601-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,016	6 135 478,82	1 510 286,43	98168	24165	69503	15915	123209
			НР - 99%: СП - 8%			281 229,52	723 497,5	4500	11576		9127	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				126011				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					68075			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					29346			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						757908		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге								1192238

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1

Подраздел 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

94	70	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 70 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	945,5851	359,8 --	359,8 121,74	340222 --	340222 115116	--	82883 33848	456954
95	71	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 71 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	29,2449	3 917,22 3 917,22	-- --	114559 114559	-- --	--	82482 15763	212805
96	72	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 72 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	748,53	46,41 --	46,41 18,58	34739 --	34740 13908	--	10014 3580	48333
97	73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками 73 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	748,53	376,26 216,66	159,6 89,84	281642 162177	119465 67248	--	165186 35746	482574
98	74	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 74 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	83,17	2 024,88 2 024,88	-- --	168409 168409	-- --	--	121255 23173	312837
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				445145				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					494427			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					196272			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге								1513501

Подраздел 10. ТРУБЫ

99	84	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм 84 *СП - 8%*	м	121	15 259 --	-- --	1846339 --	-- --	1846339	-- 147707	1994046
100	85	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм 85 *СП - 8%*	м	202	9 436 --	-- --	1906072 --	-- --	1906072	-- 152486	2058558
101	86	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм 86 *СП - 8%*	м	30,3	2 466 --	-- --	74720 --	-- --	74720	-- 5978	80698

102	87	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм87	м	13,13	228	--	2994	--	2994	--	3233
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						3830125		
		Сметная прибыль		тенге							306410	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге								4136535
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				57289068	22282157	10983365	26263307	90236567
								24023544	7955477	--	6684190	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				57289068				
		Материалы		тенге				1398263				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9585103				
			Накладные расходы	тенге				26263307				
			Сметная прибыль	тенге				6684190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				90236565				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				90236565				

РАЗДЕЛ 8. Уборная на 1 очко Смета № 03-02-01 Уборная на 1 очко

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

103	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	20,0305	336,99	336,99	6750	6750	--	1701	9127
			НР - 72%; СП - 8%			--	117,92	--	2362		676	
104	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,6195	3 917,22	--	2427	--	--	1747	4508
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--	2427	--		334	
105	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,396	67,22	67,22	632	631	--	187	884
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,59	--	259		65	
106	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	9,396	376,26	159,6	3535	1499	--	2074	6057
			НР - 72%; СП - 8%			216,66	89,84	2036	844		449	

107	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,044	2 024,88 2 024,88	-- --	2114 2114	-- --	--	1522 291	3927
			ФУНДАМЕНТЫ									
108	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	4,2	7 875,73 1 379,39	608,32 256,64	33078 5793	2555 1078	24730	6459 3163	42700
109	7	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	5,36	41 658,59 26 767,9	4 249,12 1 461,11	223290 143476	22776 7832	57038	137690 28878	389858
110		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	5,4404	33 012 --	-- --	179598 --	-- --	179598	-- 14368	193966
111	8	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,036	360 429 --	-- --	12975 --	-- --	12975	-- 1038	14013
112	9	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,52	71 911,91 45 573,22	3 101,24 1 080,62	37394 23698	1613 562	12083	22077 4758	64228
113		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,5278	33 012 --	-- --	17424 --	-- --	17424	-- 1394	18818
114	10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05568	51 662,8 48 364,58	1 753,22 831,14	2877 2693	97 46	87	2493 430	5799
115	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05568	326 357 --	-- --	18172 --	-- --	18172	-- 1454	19626
116	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	3,15	3 937,86 689,69	304,16 128,32	12404 2173	958 404	9273	2422 1186	16012

117	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /Днище/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,315	6 831,39 3 236,22	1 843,19 620,52	2152 1019	580 195	553	1106 261	3518
118		212-101-1708 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,3213	31 123 --	-- --	10000 --	-- --	10000	-- 800	10800
119	14	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм *СП - 8%*	м	3,75	2 993 --	-- --	11224 --	-- --	11224	-- 898	12122
120	15	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны металлические. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01031	71 597,13 41 983,03	17 381,8 7 617,99	738 433	180 79	125	353 87	1178
121	16	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П *СП - 8%*	т	0,01031	484 072 --	-- --	4991 --	-- --	4991	-- 399	5390
122	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	17,28	4 260,65 714,57	32,93 6,85	73624 12348	569 118	60707	11594 6817	92035
		СТЕНЫ										
123	18	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	1,67	14 073,31 10 208,02	3 853,99 1 300,6	23502 17047	6436 2172	19	17874 3310	44686
124		212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 *СП - 8%*	$м^3$	0,1169	29 769 --	-- --	3480 --	-- --	3480	-- 278	3758
125		212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 *СП - 8%*	$м^3$	0,0668	29 769 --	-- --	1989 --	-- --	1989	-- 159	2148
126	19	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 *СП - 8%*	$м^3$	1,67	18 228 --	-- --	30441 --	-- --	30441	-- 2435	32876
127	20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1 167,13	404,67	4669	1618	1291	2722	7982

			НР - 118%; СП - 8%			440,08	136,56	1760	546		591	
128	21	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,088	141 194	--	12425	--	12425	--	13419
			СП - 8%			--	--	--	--		994	
			ПРОЕМЫ									
129	22	1108-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	$м^2$ проемов	0,4	18 883,54	256,89	7553	102	5801	1572	9855
			НР - 93%; СП - 8%			4 125,8	100,97	1650	40		730	
130	23	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$ проемов	1,89	6 492	1 233,75	12270	2332	4518	5675	19381
			НР - 90%; СП - 8%			2 867,82	468,6	5420	886		1436	
131	24	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	11 629	--	21979	--	21979	--	23737
			СП - 8%			--	--	--	--		1758	
132	25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00281	144 890,3	3 932,38	407	11	21	261	722
			НР - 69%; СП - 8%			133 518,32	1 236,99	375	3		53	
133	26	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,00281	1 114 735	--	3132	--	3132	--	3383
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
134	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,08	190,04	3,44	15	--	6	6	23
			НР - 69%; СП - 8%			112,44	0,67	9	--		2	
135	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,08	159,4	2,6	13	--	8	4	18
			НР - 69%; СП - 8%			65,72	0,67	5	--		1	
			ПОЛЫ									
136	29	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2,56	916,68	52,22	2347	133	11	2157	4864
			НР - 94%; СП - 8%			860,5	35,69	2203	91		360	
137		212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,052224	31 769	--	1659	--	1659	--	1792
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
			КРОВЛЯ									

138	.30	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,035	55 058,73	2 708,07	1927	95	649	1112	3282
			НР - 90%; СП - 8%			33 809,36	1 486,34	1183	52		243	
139		215-204-0501 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03675	106 146	--	3901	--	3901	--	4213
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
140	31	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,054	286 209,94	2 626,71	15455	142	7965	6682	23908
			НР - 90%; СП - 8%			136 078,8	1 403,22	7348	76		1771	
141	32	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	5,8	3 923,2	40,71	22755	236	8946	12596	38179
			НР - 92%; СП - 8%			2 340,25	20,39	13573	118		2828	
142	33	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,67	2 465	--	16442	--	16442	--	17757
			СП - 8%			--	--	--	--		1315	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
					СТЕНЫ							
143	34	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,24	2 565,56	167,45	36534	2385	5590	24551	65971
			НР - 80%; СП - 8%			2 005,58	149,5	28559	2129		4887	
144	35	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,24	284,2	1,55	4047	23	646	2713	7301
			НР - 80%; СП - 8%			237,23	0,95	3378	14		541	
145		261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0712	170	--	12	--	12	--	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				882353	51721	549911	269350	1243834
								280720	19906	--	92135	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				881208				
		Материалы		тенге				199917				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				349844				
			Накладные расходы	тенге				268736				

			Сметная прибыль	тенге				91995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1241939				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				1145				
		Материалы		тенге				147				
		Всего заработная плата		тенге					890			
			Накладные расходы	тенге				614				
			Сметная прибыль	тенге				140				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1899				
			Сметная заработная плата	тенге					890			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1243838				

РАЗДЕЛ 9.Смета № 07-01-01 Вертикальная планировка

146	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 198	174,66	174,66	209243	209242	--	60302	291108
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,91	--	83752		21564	
147	2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	1 198	70,23	70,23	84136	84136	--	24247	117053
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,11	--	33676		8671	
148	3	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 317	166,71	156,88	219557	206611	342	61323	303350
			НР - 72%; СП - 8%			9,57	55,1	12604	72567		22470	
149	4	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 159,88	120	--	259186	--		--	279921
			СП - 8%			--	--	--	--		20735	
150	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	1 317	43,15	36,58	56829	48176	66	20131	83117
			НР - 72%; СП - 8%			6,52	14,71	8587	19373		6157	
151	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 515	187,49	187,49	471537	471538	--	136752	656952
			НР - 72%; СП - 8%			--	75,52	--	189933		48663	
152	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 515	12,84	12,84	32293	32292	--	10159	45848
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,61	--	14109		3396	

153	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 515	154,17	118,4	387738	297776	28420	119929	548281
			НР - 72%; СП - 8%			24,47	41,76	61542	105026		40613	
154	9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	8 649	3,91	3,91	33818	33818	--	10026	47351
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,61	--	13925		3507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1754337	1383589	28828	442869	2372981
								82733	532361	--	175776	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1754337				
		Материалы		тенге				28828				
		Всего заработная плата		тенге					615094			
		Транспортные расходы		тенге				259186				
			Накладные расходы	тенге				442869				
			Сметная прибыль	тенге				175776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2372982				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2372982				

РАЗДЕЛ 10. Генеральный план Смета № 07-01-03 Ограждение павильона (8шт), ограждение территории

ОГРАЖДЕНИЕ ПАВИЛЬОНА (8шт)

155	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	499,2784	395,39	395,39	197410	197410	--	49738	266920
			НР - 72%; СП - 8%			--	138,36	--	69080		19772	
156	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	15,4416	3 917,22	--	60488	--	--	43551	112363
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--	60488	--		8323	
157	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	281,448	67,22	67,22	18919	18919	--	5591	26471
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,59	--	7765		1961	

158	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	281,448	376,26	159,6	105898	44919	--	62110	181449
			НР - 72%; СП - 8%			216,66	89,84	60979	25285		13441	
159	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	31,272	2 024,88	--	63322	--	--	45592	117627
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--	63322	--		8713	
160	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	463,6	7 875,73	608,32	3651188	282017	2729686	712956	4713275
			НР - 94%; СП - 8%			1 379,39	256,64	639485	118978		349132	
161	7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /под ограждения/	$м^3$	247,68	13 499,3	2 266,31	3343507	561319	741741	2032516	5806104
			НР - 91%; СП - 8%			8 238,24	779,58	2040447	193086		430082	
162		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	251,3952	33 012	--	8299058	--	8299058	--	8962983
			СП - 8%			--	--	--	--		663925	
163	8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /под стойки/	$м^3$	5,12	21 213,18	1 955,77	108611	10014	26715	68605	191393
			НР - 91%; СП - 8%			14 039,48	685,11	71882	3508		14177	
164		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5,2224	33 012	--	172402	--	172402	--	186194
			СП - 8%			--	--	--	--		13792	
165	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 210,72	4 260,65	32,93	5158454	39869	4253441	812297	6448411
			НР - 93%; СП - 8%			714,57	6,85	865144	8293		477660	
166	10	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	342,48	14 073,31	3 853,99	4819827	1319914	3870	3665569	9164228
			НР - 93%; СП - 8%			10 208,02	1 300,6	3496043	445429		678832	
167		212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	23,9736	29 769	--	713670	--	713670	--	770764
			СП - 8%			--	--	--	--		57094	
168		212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	13,6992	29 769	--	407811	--	407811	--	440436
			СП - 8%			--	--	--	--		32625	

169	11	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 *СП - 8%*	$м^3$	335,6304	18 228 --	-- --	6117871 --	-- --	6117871	-- 489430	6607301
			ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
170	21	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	234,2259	395,39 --	395,39 138,36	92611 --	92610 32407	--	23333 9276	125220
171	22	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	7,2441	3 917,22 3 917,22	-- --	28377 28377	-- --	--	20431 3905	52713
172	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	131,274	67,22 --	67,22 27,59	8824 --	8824 3622	--	2608 915	12346
173	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	131,274	376,26 216,66	159,6 89,84	49393 28442	20952 11794	--	28970 6269	84632
174	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	14,586	2 024,88 2 024,88	-- --	29535 29535	-- --	--	21265 4064	54864
175	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	218,06	7 875,73 1 379,39	608,32 256,64	1717382 300790	132650 55963	1283942	335348 164218	2216948
176	27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /под ограждения/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	120,24	13 499,3 8 238,24	2 266,31 779,58	1623156 990566	272501 93737	360089	986715 208790	2818661
177		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	122,0436	33 012 --	-- --	4028903 --	-- --	4028903	-- 322312	4351215

178	29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /под стойки/ *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,78	21 213,18 14 039,48	1 955,77 685,11	16546 10951	1525 534	4070	10452 2160	29157
179		212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,7956	33 012 --	-- --	26264 --	-- --	26264	-- 2101	28365
180	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	583,4	4 260,65 714,57	32,93 6,85	2485663 416880	19211 3996	2049572	391415 230166	3107244
181	32	1108-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	131,53	14 073,31 10 208,02	3 853,99 1 300,6	1851062 1342661	506915 171068	1486	1407768 260706	3519536
182	33	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 *СП - 8%*	$м^3$	9,2071	29 769 --	-- --	274086 --	-- --	274086	-- 21927	296013
183	34	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 *СП - 8%*	$м^3$	5,2612	29 769 --	-- --	156621 --	-- --	156621	-- 12530	169151
184	35	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35 *СП - 8%*	$м^3$	128,8994	18 228 --	-- --	2349578 --	-- --	2349578	-- 187966	2537544
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				47976437 10445992	3529569 1244545	34000876 --	10726830 4696264	63399528
		Стоимость общестроительных работ		тенге				47976437				
		Материалы		тенге				11454612				
		Всего заработная плата		тенге					11690537			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				22546264				
			Накладные расходы	тенге				10726830				
			Сметная прибыль	тенге				4696264				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				63399531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4375
			Сметная заработная плата	тенге					11690537			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				63399531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4375
			Сметная заработная плата	тенге					11690537			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								247786428
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				43215612				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34624880			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					13078418			

- Материалов, изделий и конструкций	тенге							103379835	
- Перевозка грузов	тенге					431255			
- Накладные расходы	тенге								47780280
- Сметная прибыль	тенге								18354553
	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
ИТОГО по смете	Тенге	247 786 428,16	0,00		247 786 428,16				
Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	7 185 806,42	0,00	0,00	7 185 806,42				
ИТОГО:	Тенге	254 972 234,58	0,00	0,00	254 972 234,58				
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%	Тенге	688 425,03	0,00	0,00	688 425,03				
ИТОГО	Тенге	255 660 659,61	0,00	0,00	255 660 659,61				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	5 113 213,19	0,00	0,00	5 113 213,19				
ИТОГО:	Тенге	260 773 872,80	0,00	0,00	260 773 872,80				
Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	274 725 274,72	0,00	0,00	274 725 274,72				
НДС (12%)	Тенге			32 967 032,97	32 967 032,97				
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	274 725 274,72	0,00	32 967 032,97	307 692 307,69				
удержание аванса 30%					92307692,31				
удержано 5% за текущий месяц 2024г					15384615,38				
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					200000000,00				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства "
Руководитель:
_____Жанбуршиев Н.К.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Инженер
_____Сулейменов С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр "
ГИП:
_____Панаев Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Альянс LTD»

Директор:
_____Керелбаев А.С.