Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма №КС-3

**Заказчик Государственное учреждение" Мангистауский районный отдел строительства. "**

**Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"**

**Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района. "**

## СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| | | | код | код | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Договор № 023 | от 17 мая 2024г | | | | |
| | | | | | Доп.соглашен. № 23/2 | от 13 ноября 2024г | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | | | | |
| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР | в отчетном месяце | оборудование | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты на приобретение материалов | др.дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | всего с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по стройке:** | **387 678 880,64** | | **387 678 880,64** | | **0,00** | | | | **46 521 465,68** | **434 200 346,32** |
| **в том числе за отчетный месяц** | | **274 725 274,73** | | **274 725 274,73** | **0,00** | | | | **32 967 032,97** | **307 692 307,70** |
| **Удержано 30% аванс** | | **82 417 582,42** | | | | | | | **9 890 109,89** | **92 307 692,31** |
| **удержано 5% за текуший месяц 2024г** | | **13 736 263,74** | | | | | | | **1 648 351,65** | **15 384 615,39** |
| **Всего к оплате** | | **178 571 428,57** | | | | | | | **21 428 571,43** | **200 000 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Мангистауский районный отдел строительства ."**
**Руководитель:**
**Жанбуршиев Н.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО"Альянс LTD"**
**Директор:**
**Керелбаев А.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
каз Министра индустрии и инфраструктурного разви
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-2а

**Заказчик : Государственное учреждение " Мангистауский районный отдел строительства."**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»**
**Договор: № 23 от 17 мая 2024г . Доп.соглашение № 23/2 от 13 ноября 2024г**
**Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района. "**

**А К Т № 2**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2024 г.**
**по обьекту : "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района. "**

| № п/п | № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Смета №02-01-01 Водоснабжение села Тущыкудык** | | | | | | | | | | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ 1 | м$^3$ грунта | | 16037,0294 | 319,61 | 319,61 | 5125595 | 5125595 | -- | 1171826 | 6801144 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 101,49 | -- | 1627598 | | 503723 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 2 | м$^3$ грунта | | 621,2106 | 4260,90 | -- | 2646916 | -- | -- | 1905781 | 4916913 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4260,90 | -- | 2646916 | -- | | 364216 | |
| | 3 | 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи. Водоотлив 3 | $м^3$ грунта | | 110,25 | 2314,08 | 2314,08 | 255127 | 255127 | -- | 136235 | 422671 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 1716,23 | -- | 189214 | | 31309 | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 4 | $м^3$ грунта | | 12296,763 | 40,93 | 40,93 | 503307 | 503307 | -- | 137109 | 691693 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 15,49 | -- | 190477 | | 51278 | |
| 5 | 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 5 | $м^3$ грунта | | 1366,307 | 1687,09 | -- | 2305083 | -- | -- | 1659653 | 4281911 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1687,09 | -- | 2305083 | -- | | 317175 | |
| 6 | 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство 6 | $м^3$ основания | | 679,8 | 2516,72 | 282,68 | 1710866 | 192166 | -- | 1570712 | 3544103 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 2234,04 | 99,85 | 1518700 | 67878 | | 262525 | |
| | | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею 7 | км трубопровода | | 7 | 2153416,87 | 1451859,97 | 15073918 | 10163020 | -- | 8030827 | 24953124 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 701556,90 | 457292,54 | 4910898 | 3201048 | | 1848380 | |
| 8 | 8 | 1122-0501-0423 РСНБ РК 202 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею 8 | км трубопровода | | 0,01 | 710338,54 | 281148,76 | 7103 | 2811 | -- | 5396 | 13499 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 429189,78 | 115846,57 | 4292 | 1158 | | 1000 | |
| 9 | 9 | 241-201-0621 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм 9 | м | | 10848,8 | 15724,00 | -- | 170586531 | -- | 170586531 | -- | 184233453 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | 13646922 | |
| 10 | 10 | 241-201-0610 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм 10 | м | 10,1 | 829,00 | -- | 8373 | -- | 8373 | -- | 9043 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 670 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 198222819 | 16242026 | 170594904 | 14617539 | 229867554 |
| | | | | | | | | 11385889 | 5277373 | -- | 17027198 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 198222819 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 16663262 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 170594904 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 14617539 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 17027142 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 229867500 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6488 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 16663262 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 229867500 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6488 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 16663262 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 229867500 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 11385889 | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 16242026 | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 5277373 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 170594904 | | |
| | | | - Материалов. изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 14617539 | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 17027198 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | СМР | Оборуд | Прочие | Всего |
| ИТОГО по смете | Тенге | 229 867 499,85 | 0,00 | | 229 867 499,85 |
| Временные здания и сооружения 2,6% | Тенге | 5 976 555,00 | 0,00 | 0,00 | 5 976 555,00 |
| ИТОГО: | Тенге | 235 844 054,85 | 0,00 | 0,00 | 235 844 054,85 |
| Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0.2% | Тенге | 471 688,11 | 0,00 | 0,00 | 471 688,11 |
| ИТОГО | Тенге | 236 315 742,96 | 0,00 | 0,00 | 236 315 742,96 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 4 726 314,86 | 0,00 | 0,00 | 4 726 314,86 |
| ИТОГО: | Тенге | 241 042 057,81 | 0,00 | 0,00 | 241 042 057,81 |
| Стоимость выполненных работ в текущих ценах | Тенге | 274 725 274,73 | 0,00 | 0,00 | 274 725 274,73 |
| НДС (12%) | Тенге | | | 32 967 032,97 | 32 967 032,97 |
| ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС | Тенге | 274 725 274,73 | 0,00 | 32 967 032,97 | 307 692 307,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| удержание аванса 30% | | | | | 92307692.31 | | | | |
| удержано 5% за текущий месяц 2024г | | | | | 15384615.39 | | | | |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС : | | | | | 200000000.00 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Мангистауский" районный отдел строительства**
**Руководитель:**
_____ **Жанбуршиев Н.К.**

**Технадзор:**
**ТОО "Альянс Консалтинг ЛТД"**
**Инженер**
_____ **Сулейменов С.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Проектный центр**
**ГИП:**
_____ **Панаев Б.Ш.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Альянс LTD»**

**Директор:**
_____ **Керелбаев А.С.**