Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Блочно-модульная котельная

Объект номер - 6-1-5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Блочно-модульную котельную

Основание: 15/12-19/01-2015-10-КЖ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5								
		Монтаж модульной котельной								
1	**Прайс**	**Блочно-модульная котельнаяв комплекте с трубой**	**0,31677**	**19176481,48**	--	**6074534**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6074534**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**6074534**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**6074534**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6074534**				
		Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442	**6074534,00**	**18376601,62**						
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	**18376601,62**	**367532,03**	**18744133,65**					
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12 %**	**2249296,04**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**20 993 429,69**				
		Итого по договору (скидка 11,10%)				**18 663 398,90**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2017 Г.

по объекту: "Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Орынбор и №227 (проектное наименование) в г.Астане"

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	Объекты энергетического хозяйства		302 626 348,00						
	1. Распределительный пункт РПК-2Т-20/0,4-2/2500кВа	23,62	183 238 635					100,00	183 238 635
1.1.	Общестроительные работы	2,61	22 012 202	-		96,76	21 298 848,70	3,24	713 353,27
1.2.	Электрооборудование	17,38	146 813 633	-		97,45	143 068 444,01	2,55	3 745 188,99
1.3.	Автоматическая система контроля учета электроэнергии	0,29	2 449 350	-		100,00	2 449 350,00	0,00	0,00
1.4.	Телемеханика	1,10	9 290 934					100,00	9 290 934
1.5.	ОВСПД	0,28	2 367 742					100,00	2 367 742
1.6.	Охранная сигнализация	0,04	304 774					100,00	304 774
	Итого	23,62	183 238 635,00	-	-	91,038	166 816 642,71	8,96	16 421 992,29
	2. Наружные сети электроснабжения	14,13	119 387 713			-	-	100,00	119 387 713,00
	Итого	14,13	119 387 713	-		-		100,00	119 387 713,00
V	Объекты транспортного хозяйства и связи		1 042 945,00						
	3. Наружные сети связи	0,13	1 042 945,00	-				100,00	1 042 945,00
	Итого	0,13	1 042 945,00	-				100,00	1 042 945,00
VI	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации,		299 826 712,76						
	4. Наружные сети водоснабжения и канализации	8,66	73 162 868,00					100,00	73 162 868,00
	Итого	8,66	73 162 868,00	-		-	-	100,00	73 162 868,00
	5. Тепловые сети	13,42	113 401 052,00					100,00	113 401 052,00
	Итого	13,42	113 401 052,00	-	-	-	-	100,00	113 401 052,00
	6. Газопровод	0,09	718 357,00					100,00	718 357,00
	Итого	0,09	718 357,00	-	-	-	-	100,000	718 357,00
	7. Групповая газовая установка V-3x20м3	5,84	299 826 712,76	2,68	8 030 703,86	2,68	8 030 703,86	97,32	291 796 008,90
	Итого	5,84	299 826 712,76	2,7	8 030 703,86	2,678	8 030 703,86	97,322	291 796 008,90
	8. Блочно-модульная котельная	7,48	63 221 707,76	-		93,19	58 913 398,90	6,81	4 308 308,85
	Итого	7,48	63 221 707,76	-	-	93,185	58 913 398,90	6,81	4308308,85
VII	Благоустройство и озеленение территории		241 294 512,00						
	9. Вертикальная планировка	2,04	17 272 555,50	-		52,37	9 046 435,48	47,63	8226120,02
	Итого	2,04	17 272 555,50	-	-	52,37	9 046 435,48	47,63	8 226 120,02
	10. Покрытия проездов и тротуаров	22,31	188 482 335,00					100,00	188 482 335,00
	Итого	22,31	188 482 335,00	-	-	-	-	100,00	188 482 335,00

	11. Озеленение	3,39	28 615 037,00			-	-	100,00	28 615 037,00
	Итого	**3,39**	**28 615 037,00**	-	-	-	-	**100,00**	**28 615 037,00**
	12. Малые архитектурные формы	0,82	6 924 585,00			-	-	100,00	6 924 585,00
	Итого	**0,82**	**6 924 585,00**	-	-	-	-	**100,00**	**6 924 585,00**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,00**	**844 790 517,76**	**1,0**	**8 030 703,86**	**239,28**	**242 807 180,96**	**71,26**	**601 983 336,81**

ЗАКАЗЧИК:_____ **ГЕНПОДРЯДЧИК:**_____

расшифровка берілді Шаншова АТ шын

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Тепловые сети

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на тепловые сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	5377,68	23,36	22,08	125618	118735	35671	0,01	48
		м3		1,28	5,56	6883	29891	97	0,02	104
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	166,32	537,30	--	89364	--	100981	3,55	591
		м3		537,30	--	89364	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(во временный отвал)**	5544	9,24	9,24	51253	51253	16141	--	--
		м3		--	3,00	--	16640	97	0,01	64
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	149,688	134,10	--	20073	--	22683	0,97	145
		м3		134,10	--	20073	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	4839,912	6,48	6,48	31360	31360	9876	--	--
		м3		--	2,10	--	10182	97	0,01	39
6	Е0101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4839,912	3,20	3,20	15485	15485	4877	--	--
		м3		--	1,04	--	5028	97	--	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			4839,912	**21,55**	**4,52**	**104281**	**21857**	**79951**	**0,11**	**523**
		м3		**17,03**	**--**	**82424**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**437435**	**238691**			**1307**
			Тенге			**198744**	**61741**			**226**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**437435**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**260485**			
		Накладные расходы -	Тенге			**270180**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**40527**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42457**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**750072**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1668**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301012**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**750072**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1668**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301012**			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
		ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
8	**С130806-350 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 44 мм, 273х8**								
			5,6	**12500,00**	**--**	**70000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С130806-349 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 41 мм, 219х6**								
			673	**7470,00**	**--**	**5027310**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**С130806-348 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 49 мм, 159х5**								
			416	**4710,00**	**--**	**1959360**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С130806-347 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 62 мм, 133х5**								
			556,51	**3530,00**	**--**	**1964480**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130806-683Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	2	48672,00	--	97344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС	Отвод нестандартный L1-1000 L2-1200 Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ	2	19308,11	--	38616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-550Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	20	27173,00	--	543460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-549Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	16171,00	--	97026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-548Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	12699,00	--	101592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст273х7/219х6-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 55х7	1	16651,85	--	16652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС	Тройниковое ответвление L-1840 Ст273х7/219х6-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 55х7	1	19308,11	--	19308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5/133х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 13х4,5	2	23180,36	--	46361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС	Тройниковое ответвление L-1430 159х4,5/133х4,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 13х4,5	2	23836,17	--	47672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6/133х4,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 43х6	2	28883,66	--	57767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС	Тройниковое ответвление L-1635 Ст219х6/133х4,5-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 43х6	2	31026,39	--	62053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6/89х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 65х6	2	23202,79	--	46406	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС	Тройниковое ответвление L-1605 Ст219х6/89х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 65х6	2	25072,22	--	50144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст133х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 38х4,5	3	11980,65	--	35942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС	Тройниковое ответвление L-1325 Ст133х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 38х4,5	3	12405,06	--	37215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС	Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 51х4,5	2	13525,42	--	27051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС	Тройниковое ответвление L-1380 159х4,5/57х3,5-1-ППУ-ПЭ с накладкой 51х4,5	2	13474,95	--	26950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС	Кран шаровый с МЗИ с удлиненным штоком, Ст89х4-2-ППУ-ПЭ, А-1270мм	4	96775,21	--	387101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС	Кран шаровый с МЗИ с удлиненным штоком, Ст57х3,5-1-ППУ-ПЭ, А-940мм	2	58674,00	--	117348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС	Кран шаровый с МЗИ с удлиненным штоком, Ст57х3,5-1-ППУ-ПЭ, А-500мм	4	47724,28	--	190897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС	Кран шаровый с МЗИ с удлиненным штоком, Ст57х3,5-1-ППУ-ПЭ, А-640мм	4	48904,84	--	195619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником вертикальным выходом штока с редуктором, Ст219х6-32-2-1-ППУ-ПЭ, А-280мм	2	236348,79	--	472698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом, Ст159х4,5-76-1-ППУ-ПЭ, А-440мм	2	218286,17	--	436572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом, Ст133х4,5-76-1-ППУ-ПЭ, А-240мм	6	140250,93	--	841506	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом, Ст133х4,5-76-1-ППУ-ПЭ, А-440мм	2	141465,44	--	282931	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом, Ст159х4,5-32-1-ППУ-ПЭ, А-380мм	2	235463,37	--	470927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом, Ст133х4,5-76-1-ППУ-ПЭ, А-130мм	2	138273,49	--	276547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС	Кран шаровый с воздушником и удлиненным штоком с ручным приводом, Ст133х4,5-32-1-ППУ-ПЭ, А-330мм	2	139175,14	--	278350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС	Переход L-780 мм Ст273х7/219х6-1/2-ППУ-ПЭ-У	2	6292,40	--	12585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС	Переход L-750 мм Ст159х4,5/133х4,5-1-ППУ-ПЭ-У	4	9488,19	--	37953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС	Переход L-780 мм Ст219х6/159х4,5-2/1-ППУ-ПЭ-У	4	14329,09	--	57316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС	Элемент неподвижной опоры, Ст219х6-750х40-2-ППУ-ПЭ	2	34711,52	--	69423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14500482	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14500482				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14500482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			870029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15370511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15370511				

РАЗДЕЛ 3.Конструкции железобетонные

Плиты

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Блочно-модульная котельная

Объект номер - 6-1-5

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Блочно-модульную котельную

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5								
		Котельная								
		Дымовая труба								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	19,012	27,84	26,18	529	498	163	0,01	--
		м3		1,66	7,20	32	137	97	0,03	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,588	262,72	--	154	--	175	1,85	1
		м3		262,72	--	154	--	113	--	--
3	С010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	34,3	98,12	--	3366	--	673	0,41	14
		т		19,62	--	673	--	100	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	19,6	3,75	3,24	74	64	30	--	--
		м3		0,48	1,12	9	22	97	--	--
5	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	17,169	3,35	3,35	58	58	19	--	--
		м3		--	1,16	--	20	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17,169	1,48	1,48	25	25	9	--	--
		м3		--	0,51	--	9	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,531	134,10	--	71	--	80	0,97	1
		м3		134,10	--	71	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,169	21,55	4,52	370	78	284	0,11	2
		м3		17,03	--	292	--	97	--	--
		Фундаменты								
		Фм-1								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	6092,95	66,01	4265	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
10	Е0106-2-1	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	13,1	7439,95	152,15	97463	1993	9518	3,90	51
		м3		634,50	57,49	8312	753	105	0,28	4
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,362	70,00	--	935	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,362	200,00	--	2672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,362	232,00	--	3100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1172	65900,00	--	7723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1964	61200,00	--	12020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,12888	126994,77	680,89	16367	88	784	33,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		5535,00	256,50	713	33	105	1,26	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21	245,44	3,82	5154	80	961	0,21	4
		м2		37,35	1,44	784	30	118	0,01	--
		Монтаж трубы								
18	Е0109-61-4	Монтаж трубы	4,05	24382,00	9149,12	98747	37054	49103	63,90	259
		т		11902,50	1568,93	48205	6354	90	7,58	31
		Монтаж модульной котельной								
19	Е0134-52-1	Устройство зданий полносборных высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3	112,4	2894,26	532,73	325315	59879	189492	7,70	865
		м3		1395,00	137,61	156798	15467	110	0,48	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			578410	99862			1203
			Тенге			216182	22843			89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154348				
	Материалы -		Тенге			26466				
	Всего заработная плата -		Тенге				12200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19743				
	Местные материалы -		Тенге			91339				
	Транспортные расходы -		Тенге			3366				
		Накладные расходы -	Тенге			12859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				14129			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			424062				
	Материалы -		Тенге			122126				
	Всего заработная плата -		Тенге				226825			
		Накладные расходы -	Тенге			238595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			702417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				262614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			879656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1418
		Сметная заработная плата -	Тенге				276743			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					879656		879656		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		879656	10 555,87	890211,87					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			1 583,38	890211,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		**890211,87**	**27 013,48**	**917225,35**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**890211,87**	**8 902,12**	**926127,47**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**890211,87**	**3 560,85**	**929688,32**					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		**929688,32**	**2 812 481,06**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**2812481,06**	**56 249,62**	**2868730,68**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**344 247,68**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**3 212 978,37**				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					**2 856 374,48**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

расшифровка верна Шаяхметова А.Т.

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Тепловые сети

Объект номер - 6-1-2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на тепловые сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2								
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы								
1	Е0124-1-5	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С** км	0,2755	179423,47	73762,47	49431	20322	43737	550,00	152
				98325,00	23793,75	27089	6555	130	119,64	33
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
2	СПРАЙС	**Комплект изоляции стыков Ф273/400-ПЭ с муфтой термоусаживаемой МФЛ-1000 Ф273 мм** шт	8	6847,27	--	54778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС	**Комплект изоляции стыков Ф219/355-ПЭ с муфтой термоусаживаемой МФЛ-1000 Ф219 мм** шт	136	9137,56	--	1242708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС	**Комплект изоляции стыков Ф159/250-ПЭ с муфтой термоусаживаемой МФЛ-1000 Ф159 мм** шт	70	5120,69	--	358449	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС	**Комплект изоляции стыков Ф133/225-ПЭ с муфтой термоусаживаемой МФЛ-1000 Ф133 мм** шт	126	4213,14	--	530855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС	**Комплект изоляции стыков Ф89/180-ПЭ с муфтой термоусаживаемой МФЛ-1000 Ф89 мм** шт	8	3101,93	--	24815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	СПРАЙС	**Комплект изоляции стыков Ф57/140-ПЭ с муфтой термоусаживаемой МФЛ-1000 Ф57 мм** шт	16	2477,71	--	39643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПРАЙС	Стоимость мата полиэтиленового размером 2000х1400х45	31	2508,70	--	77770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС	Комплект Т-образных ключей	1	2213,56	--	2214	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2380663	20322			152
			Тенге			27089	6555			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2380663				
		Материалы -	Тенге			1936				
		Всего заработная плата -	Тенге				33644			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2331232				
		Местные материалы -	Тенге			85				
		Накладные расходы -	Тенге			43737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2569864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				40204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2569864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				40204			
		РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные								
		Плиты								
10	Е0107-37-1	Укладка плит	65,558	1728,42	674,27	113312	44204	31177	1,54	101
		м3		256,50	83,19	16816	5454	140	0,30	20
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	52,044	21400,00	--	1113742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ 1350х700 L-266,3м								
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	19,67957	65900,00	--	1296884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,90542	52102,00	--	47174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ 1600х800 L-191,5м								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	42,13	6092,95	66,01	256696	2781	9762	1,35	57
		м3		195,75	24,93	8247	1050	105	0,12	5
15	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ монолитного канала при толщине до 150 мм В15 W6	155,115	10387,16	1327,03	1611205	205843	422444	12,49	1937
		м3		2137,50	456,24	331558	70770	105	1,72	266
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	157,441725	200,00	--	31488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	157,441725	232,00	--	36526	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	157,441725	70,00	--	11021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,64135	65900,00	--	1096665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,75068	52102,00	--	39112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	383	245,44	3,82	94004	1463	17531	0,21	81
		м2		37,35	1,44	14305	552	118	0,01	3
		Смотровой колодец СК1,2,3 /3 шт/								
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0183	41200,00	--	754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,59	11008,00	--	17503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,288	26484,00	--	7627	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,87	4001,25	--	3481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,06	27300,00	--	1638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип С, ГОСТ 3634-99	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Смотровой колодец СК4,5,6 /3 шт/								
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0183	41200,00	--	754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,59	11008,00	--	17503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,288	26484,00	--	7627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,87	4001,25	--	3481	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,06	27300,00	--	1638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип С, ГОСТ 3634-99	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец ДК-1,ДК-2,ДК-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1692	133700,00	--	22622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец ДК-4,ДК-5,ДК-6								
36	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1692	133700,00	--	22622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора НО-1								
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03108	65900,00	--	2048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16362	68800,00	--	11257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6073584	254291			2176
			Тенге			370926	77825			294
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6028340				
	Материалы -		Тенге			227016				
	Всего заработная плата -		Тенге				448751			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2699848				
	Местные материалы -		Тенге			2476259				
		Накладные расходы -	Тенге			480914				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6899809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2711
		Сметная заработная плата -	Тенге				520888			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45244				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6947768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2711
		Сметная заработная плата -	Тенге				520888			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8454247**	**274612**			**2328**
			Тенге			**398014**	**84380**			**327**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8409003				
	Материалы -		Тенге			228952				
	Всего заработная плата -		Тенге				482395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5031080				
	Местные материалы -		Тенге			2476344				
		Накладные расходы -	Тенге			524651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9469673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2917
		Сметная заработная плата -	Тенге				561093			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45244				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47959				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9517632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2917
		Сметная заработная плата -	Тенге				561093			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9517632		9517632		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		9517632	114 211,58	9631843,58					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			17 131,74	9631843,58					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		9631843,58	292 278,29	9924121,88					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		9631843,58	96 318,44	10020440,31					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		9631843,58	38 527,37	10058967,69					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		10058967,69	30 430 258,83						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		30430258,83	608 605,18	31038864,01					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3 724 663,68						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					34 763 527,69				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					30 905 173,38				

Заказчик _____ Генподрядчик _____

расчеты верны Шаимова