Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Покрытия проездов и тротуаров

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

на покрытия проездов и тротуаров

Основание: 15/12-19/01-2015-ГП
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1 - 11192 м2)								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	474,587483	540,76	68,13	256639	32334	21550	0,14	68
		м3		21,38	12,76	10147	6056	133	0,04	21
2	Е0127-26-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	4745,78483	160,79	34,56	763059	164017	90835	0,04	189
		м2		6,01	8,38	28522	39775	133	0,03	137
3	Е0127-26-3 к=3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15 см**	14237,3545	11,32	1,37	161201	19469	9487	--	9
		м2		0,10	0,40	1424	5709	133	--	19
4	Е0127-26-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	4745,78483	160,79	34,56	763059	164017	90835	0,04	189
		м2		6,01	8,38	28522	39775	133	0,03	137
5	Е0127-26-3 к=4	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8 см**	18983,13934	-11,32	-1,37	-214935	-25959	-12649	--	-12
		м2		-0,10	-0,40	-1898	-7612	133	--	-25
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	39,10708	40097,59	339,59	1568100	13280	7331	0,58	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	5512	133	0,58	23
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4746	503,67	15,35	2390425	72858	69434	0,03	159
		м2		5,94	5,06	28191	24015	133	0,02	84
8	Е0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	28476	60,11	--	1711635	--	379	--	3
		м2		0,01	--	285	--	133	--	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4746	604,12	15,35	2867160	72858	69434	0,03	159
		м2		5,94	5,06	28191	24015	133	0,02	84
10	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	9492	72,62	--	689309	--	126	--	1
		м2		0,01	--	95	--	133	--	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	304	461,73	6,63	140367	2016	44652	0,70	212
		м		108,68	1,76	33039	534	133	0,01	2
12	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	13,072	11721,00	--	153217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11249236	514891			1000
			Тенге			156517	137779			480
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11249236				
	Материалы -		Тенге			1591543				
	Всего заработная плата -		Тенге				294296			
	Местные материалы -		Тенге			8986284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			391414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58712			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12339089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				353008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12339089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				353008			
		РАЗДЕЛ 2.Брусчатое покрытие по тротуарам(тип 2 - 2239 м2)								
13	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70**	1119,5	160,34	34,29	179497	38388	22044	0,04	45
		м2		6,01	8,79	6728	9846	133	0,03	34
14	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 13 см**	1119,5	11,31	1,37	12663	1531	746	--	1
		м2		0,10	0,40	112	449	133	--	1
15	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10**	1119,5	239,80	34,29	268455	38388	22044	0,04	45
		м2		6,01	8,79	6728	9846	133	0,03	34
16	Е0127-26-3 к=10	**Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 5-10, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 2 см**	11195	-17,84	-1,37	-199670	-15309	-7459	--	-7
		м2		-0,10	-0,40	-1120	-4489	133	--	-15
17	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	55,975	540,76	68,13	30269	3814	2542	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1197	714	133	0,04	2
18	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1119,5	179,83	21,26	201323	23801	225991	0,95	1061
		м2		156,15	7,97	174810	8922	123	0,04	44
19	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Брусчатка, толщина 80 мм**	1119,5	756,00	--	846342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий**								
		м	348	461,73	6,63	160684	2307	51115	0,70	243
				108,68	1,76	37821	611	133	0,01	2
21	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые М-300**								
		м3	5,568	11721,00	--	65263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1564825	92920			1395
			Тенге			226276	25900			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1564825				
	Материалы -		Тенге			7246				
	Всего заработная плата -		Тенге				252176			
	Местные материалы -		Тенге			1238383				
		Накладные расходы -	Тенге			317021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1994757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1656
		Сметная заработная плата -	Тенге				299729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1994757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1656
		Сметная заработная плата -	Тенге				299729			
		РАЗДЕЛ 3.Брусчатое покрытие по тротуарам(тип 3 - 2372 м2)								
22	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70**								
		м2	599,26208	160,34	34,29	96084	20549	11800	0,04	24
				6,01	8,79	3602	5270	133	0,03	18
23	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 13 см**								
		м2	599,26208	11,31	1,37	6778	819	399	--	--
				0,10	0,40	60	240	133	--	1
24	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10**								
		м2	599,26208	239,80	34,29	143703	20549	11800	0,04	24
				6,01	8,79	3602	5270	133	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-26-3 к=10	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 5-10, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 2 см	5992,6208	-17,84	-1,37	-106882	-8195	-3993	--	-4
		м2		-0,10	-0,40	-599	-2403	133	--	-8
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,963104	540,76	68,13	16203	2041	1361	0,14	4
		м3		21,38	12,76	641	382	133	0,04	1
27	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	599,26208	179,83	21,26	107767	12740	120972	0,95	568
		м2		156,15	7,97	93575	4776	123	0,04	23
28	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка, толщина 80 мм	599,26208	756,00	--	453042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	643	461,73	6,63	296895	4264	94444	0,70	449
		м		108,68	1,76	69881	1130	133	0,01	4
30	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	10,288	11721,00	--	120586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1134175	52768			1066
			Тенге			170760	14666			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1134175				
	Материалы -		Тенге			12420				
	Всего заработная плата -		Тенге				185427			
	Местные материалы -		Тенге			898227				
		Накладные расходы -	Тенге			236783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1453215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				220944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1453215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				220944			
		РАЗДЕЛ 4.Песчаное покрытие площадок (тип 4 - 564 м2)								
31	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий**								
		м	35	461,73	6,63	16161	232	5141	0,70	24
				108,68	1,76	3804	61	133	0,01	--
32	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые М-300**								
		м3	0,53725	11721,00	--	6297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22458	232			24
			Тенге			3804	61			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22458				
		Материалы -	Тенге			655				
		Всего заработная плата -	Тенге				3865			
		Местные материалы -	Тенге			17767				
		Накладные расходы -	Тенге			5141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4636			
		РАЗДЕЛ 5.В границах благоустройства								
		Асфальтобетонное покрытие по проездам (тип 1 - 2850 м2)								
33	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
			157,877745	540,76	68,13	85374	10756	7169	0,14	23
		м3		21,38	12,76	3375	2015	133	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1578,77745	160,79	34,56	253846	54564	30218	0,04	63
		м2		6,01	8,38	9488	13232	133	0,03	46
35	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15 см	4736,33235	11,32	1,37	53627	6477	3156	--	3
		м2		0,10	0,40	474	1899	133	--	6
36	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1578,77745	160,79	34,56	253846	54564	30218	0,04	63
		м2		6,01	8,38	9488	13232	133	0,03	46
37	Е0127-26-3 к=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8 см	6315,1098	-11,32	-1,37	-71502	-8636	-4208	--	-4
		м2		-0,10	-0,40	-632	-2532	133	--	-8
38	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,0091262	40097,59	339,59	521635	4418	2439	0,58	8
		т		--	140,94	--	1834	133	0,58	8
39	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1578,77745	503,67	15,35	795185	24237	23098	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9378	7989	133	0,02	28
40	Е0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	9472,6647	60,11	--	569383	--	126	--	1
		м2		0,01	--	95	--	133	--	--
41	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	307,5549	604,12	15,35	185801	4721	4500	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1827	1556	133	0,02	5
42	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	3157,5549	72,62	--	229302	--	42	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,01	--	32	--	133	--	--
43	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	515,18001	461,73	6,63	237876	3416	75670	0,70	360
		м		108,68	1,76	55990	905	133	0,01	3
44	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	22,1527404	11721,00	--	259652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Брусчатое покрытие(тип 2 - 1069 м2)								
45	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70	592,180033	160,34	34,29	94948	20306	11660	0,04	24
		м2		6,01	8,79	3559	5208	133	0,03	18
46	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 40-70, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 13 см	592,180033	11,31	1,37	6698	810	395	--	--
		м2		0,10	0,40	59	237	133	--	1
47	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10	592,180033	239,80	34,29	142004	20306	11660	0,04	24
		м2		6,01	8,79	3559	5208	133	0,03	18
48	Е0127-26-3 к=10	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 5-10, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 2 см	5921,80033	-17,84	-1,37	-105619	-8098	-3946	--	-4
		м2		-0,10	-0,40	-592	-2375	133	--	-8
49	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,6090017	540,76	68,13	16011	2017	1344	0,14	4
		м3		21,38	12,76	633	378	133	0,04	1
50	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	592,180033	179,83	21,26	106494	12590	119542	0,95	561
		м2		156,15	7,97	92469	4720	123	0,04	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка, толщина 80 мм	592,180033	756,00	--	447688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	1551,0796	461,73	6,63	716187	10285	227824	0,70	1083
		м		108,68	1,76	168571	2725	133	0,01	9
53	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300	24,8172736	11721,00	--	290883	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5089319	212732			2271
			Тенге			357774	56231			202
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5089319				
		Материалы -	Тенге			562466				
		Всего заработная плата -	Тенге				414004			
		Местные материалы -	Тенге			3956347				
		Накладные расходы -	Тенге			540907				270
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				81136			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			337814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5968040				2744
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				495140			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5968040				2744
		Сметная заработная плата -	Тенге				495140			5757
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19060013	873544			842
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			915131	234637			
		Сметная заработная плата -	Тенге			19060013				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2174329				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1149769			
		Материалы -	Тенге			15097009				
		Всего заработная плата -	Тенге			1491265				
		Местные материалы -	Тенге							746
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21784355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7345
		Сметная заработная плата -	Тенге				1373458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21784355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7345
		Сметная заработная плата -	Тенге				1373458			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					21784355		21784355		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		21784355	261 412,26	22045767,26					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			39 211,84	22045767,26					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		22045767,26	668 978,81	22714746,07					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		22045767,26	220 457,67	22935203,74					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		22045767,26	88 183,07	23023386,81					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		23023386,81	69 650 051,72						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		69650051,72	1 393 001,03	71043052,76					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	8 525 166,33						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					79 568 219,09				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					70 737 056,05				

Представитель технического надзора
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU""

Объемы и расценки проверены по смете
Зам. дир. по г. Актобе Мачинов

Генподрядчик
ТОО "Казбайлык Астана"

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астана, расположенный по улице с проектным названием Е10

Наименование объекта - Озеленение и благоустройство территории

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Озеленение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3								
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАД ПАРКИНГОМ, S=300+300+547,4м2, ТИП-550ММ								
1	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	1147,4	19,01	--	21812	--	12152	0,05	60
		м2		8,21	--	9420	--	129	--	--
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДО ГРАНИЦЫ УЧАСТКА, ОТКОСЫ, S=2594+2400м2								
2	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	4994	244,28	--	1219934	--	375455	0,40	1998
		м2		58,28	--	291050	--	129	--	--
3	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до толщины 20см**	4994	69,97	--	349430	--	51345	0,05	273
		м2		7,97	--	39802	--	129	--	--
4	Е0108-3-1	**Дренажный слой из песка крупнозернистого Т=10см**	499,4	666,20	97,07	332700	48477	87510	0,78	390
		м3		112,50	36,00	56183	17978	118	0,18	90
5	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	4994	19,01	--	94936	--	52891	0,05	262
		м2		8,21	--	41001	--	129	--	--
6	Е0147-11-7	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%**	25	404,62	--	10116	--	8330	1,79	45
		яма		258,30	--	6458	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-3-3 прим	Устройство гравийного дренажно-экранирующего слоя толщиной 0,3м	5,888	3967,77	100,89	23362	594	1126	0,85	5
		м3		123,75	38,25	729	225	118	0,18	1
8	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	25	1032,19	286,81	25805	7170	24002	3,88	97
		шт		674,55	69,71	16864	1743	129	0,29	7
9	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	25	3760,00	--	94000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	15	104,18	--	1563	--	2016	0,75	11
		м2		104,18	--	1563	--	129	--	--
11	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	15	316,04	--	4741	--	1317	0,47	7
		м2		68,04	--	1021	--	129	--	--
12	Е0147-28-2 К=4	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	15	279,60	--	4194	--	611	0,22	3
		м2		31,60	--	474	--	129	--	--
13	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	15	1533,88	--	23008	--	4056	1,35	20
		м2		209,63	--	3144	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2205601	56241			3171
			Тенге			467708	19946			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2205601				
	Материалы -		Тенге			4580				
	Всего заработная плата -		Тенге				487654			
	Местные материалы -		Тенге			1677072				
		Накладные расходы -	Тенге			620811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2995996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3580
		Сметная заработная плата -	Тенге				580775			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2995996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3580
		Сметная заработная плата -	Тенге				580775			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2 995 996				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1%		2995996	32955,96	3028951,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			4943,39	3028951,96					
	Итого с зимними удорожаниями 1,785%		3028951,96	54066,79	3083018,75					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		3028951,96	30289,52	3113308,27					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		3028951,96	12115,81	3125424,08					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,7367742		3125424,08	8553579,95						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		8553579,95	171071,60	8724651,55					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1046958,19						
	Итого по смете					9 771 609,74				
	Итого по договору (скидка 11,12%)					8 685 176,68				

Заказчик _____ Технадзор 1 категории

Генподрядчик _____