Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление строительства города Астаны",Республика Казахстан, г.Астана, район "Сарыарка" проспект Сарыарка 3/1	991040001460
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район «САРЫАРКА» жилой массив Өндіріс,, Жанажол, 19, тел.: 87172515981	060940004614
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №16/25 от 09.08.2016г

Номер документа	Дата составления
81	22.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Орынбор и №227 (проектное наименование) в г.Астане (инженерные сети и благоустройство)			работа	1	35 078 099.38	35 078 099.38
				Итого	1	x	35 078 099.38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамаходжаев Б.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Орынбор и №227 (проектное наименование) в г.Астане" (Инженерные сети и благоустройство).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		16/25	09.08.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**441 637 707,02**								**47 318 325,75**	
за отчетный период		**31 319 731,59**							**3 758 367,79**	**35 078 099,38**

Заказчик:

м.п. _____ 2017 года

Подрядчик:

м.п. _____ 2017 года

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астана"
Генподрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2017 Г.

по объекту: "Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Орынбор и №227 (проектное наименование) в г.Астане" (Инженерные сети и благоустройство).

№ п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
IV	**Объекты энергетического хозяйства**		**302 626 348,00**						
	1. Распределительный пункт РПК-2Т-20/0,4-2/2500кВа	23,62	183 238 635					100,00	183 238 635
1.1.	Общестроительные работы	2,61	22 012 202	-		96,76	21 298 848,70	3,24	713 353,27
1.2.	Электрооборудование	17,38	146 813 633	2,41	3 537 490,55	99,86	146 605 934,56	0,14	207 698,44
1.3.	Автоматическая система контроля учета электроэнергии	0,29	2 449 350	-		100,00	2 449 350,00	0,00	0,00
1.4.	Телемеханика	1,10	9 290 934	0,00%		100,00	9 290 934,00	0,00	0,00
1.5.	ОВСПД	0,28	2 367 742	0,00%		100,00	2 367 742,00	0,00	0,00
1.6.	Охранная сигнализация	0,04	304 774			100,00	304 774,00	0,00	0,00
	Итого	**23,62**	**183 238 635,00**	**1,93%**	**3 537 490,55**	**99,497**	**182 317 583,26**	**0,50**	**921 051,74**
	2. Наружные сети электроснабжения	14,13	129 280 667	19,28%	24 919 714,89	96,83	125 186 198,16	3,17	4 094 468,38
	Итого	**14,13**	**129 280 667**	**19,28%**	**24 919 714,89**	**96,833**	**125 186 198,16**	**3,17**	**4 094 468,38**
V	**Объекты транспортного хозяйства и связи**		**1 042 945,00**						
	3. Наружные сети связи	0,13	1 042 945,00	43,17	450 272,47		450 272,47	56,83	592 672,53
	Итого	**0,13**	**1 042 945,00**	**43,2**	**450 272,47**		**450 272,47**	**56,83**	**592 672,53**
VI	**Наружные сети и сооружения водоснабжения,**		**299 826 712,76**						
	4. Наружные сети водоснабжения и канализации	8,66	63 269 914,46	2,62%	1 655 569,81	100,00	63 269 914,46	-	-
	Итого	**8,66**	**63 269 914,46**	**2,62%**	**1 655 569,81**	**100,00**	**63 269 914,46**	**-**	**-**
	5. Тепловые сети	13,42	113 401 052,00	0,14%	161 071,60	99,22	112 518 242,13	0,78	882 809,87
	Итого	**13,42**	**113 401 052,00**		**161 071,60**	**99,22**	**112 518 242,13**	**0,78**	**882 809,87**
	6. Газопровод	0,09	718 357,00	1,00		1,00	718 357,00	0,00	0,00
	Итого	**0,09**	**718 357,00**	-	-	**100,000**	**718 357,00**	**-**	**0,00**

	7. Групповая газовая установка V-3х20м3	5,84	49 322 728,00	8,83	4 353 980,06	99,91	49 276 289,02	0,09	46 438,98
	Итого	**5,84**	**49 322 728,00**	**8,83**	**4 353 980,06**	**99,91**	**49 276 289,02**	**0,09**	**46 438,98**
	8. Блочно-модульная котельная	7,48	63 221 707,76	-		100,00	63 221 707,75	0,00	0,00
	Итого	**7,48**	**63 221 707,76**	-	-	**100,00**	**63 221 707,75**	**0,00**	**0,00**
VII	**Благоустройство и озеленение территории**		**241 294 512,00**						
	9. Вертикальная планировка	2,04	17 272 555,50	-		52,37	9 046 435,48	47,63	8 226 120,02
	Итого	**2,04**	**17 272 555,50**	-	-	**52,37**	**9 046 435,48**	**47,63**	**8 226 120,02**
	10. Покрытия проездов и тротуаров	22,31	188 482 335,00					100,00	188 482 335,00
	Итого	**22,31**	**188 482 335,00**	-	-	-	-	**100,00**	**188 482 335,00**
	11. Озеленение	3,39	28 615 037,00			-	-	100,00	28 615 037,00
	Итого	**3,39**	**28 615 037,00**	-	-	-	-	**100,00**	**28 615 037,00**
	12. Малые архитектурные формы	0,82	6 924 585,00			-	-	100,00	6 924 585,00
	Итого	**0,82**	**6 924 585,00**	-	-	-	-	**100,00**	**6 924 585,00**
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100,00**	**844 790 517,76**	**4,2**	**35 078 099.38**	**747,83**	**606 004 999,73**	**28,27**	**238 785 518,03**

ЗАКАЗЧИК:_____

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____

расценки верны

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье -2020"(лот №1). Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Орынбор и №227

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 6-1-1										
РАЗДЕЛ 1.Сети водоснабжения В-1										
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	222,72055	23,36	22,08	5203	4917	1477	0,01	2
		м3		1,28	5,56	285	1238	97	0,02	4
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	12,09445	537,30	--	6498	--	7343	3,55	43
		м3		537,30	--	6498	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	161,765	9,24	9,24	1495	1495	471	--	--
		м3		--	3,00	--	486	97	0,01	2
4	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	2,294	122,18	--	280	--	317	0,89	2
		м3		122,18	--	280	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	3,506	5,55	5,55	19	19	6	--	--
		м3		--	1,80	--	6	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3,506	3,11	3,11	11	11	3	--	--
		м3		--	1,01	--	4	97	--	--
7	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	30,4	410,00	--	12464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,869	134,10	--	787	--	889	0,97	6
		м3		134,10	--	787	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	274,431	6,48	6,48	1778	1778	560	--	--
		м3		--	2,10	--	577	97	0,01	2
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	274,431	3,20	3,20	878	878	277	--	--
		м3		--	1,04	--	285	97	--	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	213,879	21,55	4,52	4608	966	3533	0,11	23
		м3		17,03	--	3642	--	97	--	--
		Трубопроводы								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,229	58881,69	25695,31	13484	5884	11875	194,00	44
		км		33075,00	6813,45	7574	1560	130	26,38	6
13	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	231,29	468,00	--	108244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,08	78245,00	36133,62	6260	2891	5352	247,00	20
		км		41850,00	9612,90	3348	769	130	37,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80,8	982,00	--	79346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,229	8287,75	--	1898	--	2391	51,50	12
		км		8032,50	--	1839	--	130	--	--
17	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,1167	10216,13	--	1192	--	1461	61,80	7
		км		9630,00	--	1124	--	130	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
18	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,09	16092,98	2104,76	49727	6504	11995	13,90	43
		м3		2362,50	623,48	7300	1927	130	2,48	8
19	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС20.6 - 19шт)	1,18	8498,60	--	10028	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС20.9- 20 шт)	1,78	7726,00	--	13752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1527,00	--	4581	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН20- 10шт)	0,59	27300,00	--	16107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПП20-2- 10 шт)	0,48	27300,00	--	13104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-773	Скобы ходовые	37	221,00	--	8177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	15,6	198,90	12,52	3103	195	880	0,24	4
		м2		38,03	4,39	593	69	133	0,02	--
26	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,6	478,36	--	7462	--	514	0,14	2
		м2		24,75	--	386	--	133	--	--
27	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	2	7728,46	912,71	15457	1825	5505	8,83	18
		врезка		1773,00	344,25	3546	688	130	1,68	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			426145	27365			226
			Тенге			37204	7609			30
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			238555				
Материалы -			Тенге			38258				
Всего заработная плата -			Тенге				44813			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			48377				
Местные материалы -			Тенге			87351				
		Накладные расходы -	Тенге			54849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17604				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			311009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53040			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			187589				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			187589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11255				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			198845				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			509853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53040			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			426145	27365			226
			Тенге			37204	7609			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238555				
	Материалы -		Тенге			38258				
	Всего заработная плата -		Тенге				44813			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48377				
	Местные материалы -		Тенге			87351				
		Накладные расходы -	Тенге			54849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53040			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187589				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11255				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			198845				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			509853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53040			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				53040			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					509853		509853		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		**509853**	**6 118,24**	**515971,24**					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			**917,74**	**515971,24**					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		**515971,24**	**15 657,15**	**531628,38**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**515971,24**	**5 159,71**	**536788,10**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**515971,24**	**2 063,88**	**538851,98**					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		**538851,98**	**1 630 128,04**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**1630128,0**	**32 602,56**	**1662730,60**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**199 527,67**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1 862 258,27**				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					**1 655 569,81**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

расценки верен

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Тепловые сети

Объект номер - 6-1-2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на тепловые сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 6-1-2										
РАЗДЕЛ 1.ОДК										
1	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	84	27,70	2,10	2327	176	1612	0,10	8
		м		19,70	0,50	1655	42	95	--	--
2	СПРАЙС	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ**	4	8389,38	--	33558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ**	2	4649,94	--	9300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			45184	176			8
			Тенге			1655	42			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			45184				
Материалы -			Тенге			496				
Всего заработная плата -			Тенге				1697			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			42857				
		Накладные расходы -	Тенге			1612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			49604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			45184	176			8
			Тенге			1655	42			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45184				
	Материалы -		Тенге			496				
	Всего заработная плата -		Тенге				1697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42857				
		Накладные расходы -	Тенге			1612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			49604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1939			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					49604		49604		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		**49604**	**595,25**	**50199,25**					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			**89,29**	**50199,25**					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		**50199,25**	**1 523,30**	**51722,54**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**50199,25**	**501,99**	**52224,54**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**50199,25**	**200,80**	**52425,33**					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		**52425,33**	**158 596,44**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**158596,44**	**3 171,93**	**161768,37**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**19 412,20**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**181 180,57**				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					**161 071,60**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Групповая газовая установка V-3х20м3 Объект номер - 6-1-4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на групповую газовую установку V-3х20м3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 6-1-4										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	108	225,58	0,34	24363	37	5485	0,27	29
		м2		39,24	0,13	4238	14	129	--	--
2	E0127-63-15	**Посев многолетних трав**	108	32,70	--	3531	--	2653	0,13	14
		м2		18,47	--	1995	--	133	--	--
		Ограда и калитка								
		Секция ограды ОМ1-13шт								
3	E0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	3,952	402,75	--	1592	--	1799	2,80	11
		м3		402,75	--	1592	--	113	--	--
4	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	3,952	7987,56	95,97	31567	379	3353	4,90	19
		м3		771,75	36,25	3050	143	105	0,18	1
5	E0109-17-1	**Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм**	0,50518	4646,85	2285,57	2347	1155	999	9,35	5
		т		1579,50	617,13	798	312	90	2,34	1
6	C12021-97	**Стоимость м/к из труб**	0,5253872	105100,00	--	55218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0109-35-1	**Монтаж секции ограды ОМ-1**	6,048432	17937,36	627,68	108493	3796	77837	86,50	523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14197,50	101,25	85873	612	90	0,49	3
8	С12021-267	Стоимость м/к ограды ОМ-1	6,2903698	133700,00	--	841022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	393,21672	20,36	0,02	8005	8	1472	0,02	8
		м2		4,16	--	1636	--	90	--	--
		Калитка К-1 1шт., ОМ2-1 шт								
10	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб диаметром 108х3 мм, L-2500мм	0,01943	4646,85	2285,57	90	44	38	9,35	--
		т		1579,50	617,13	31	12	90	2,34	--
11	С12021-97	Стоимость м/к из труб	0,0202072	105100,00	--	2124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-35-1	Монтаж секции калитки	0,065051	17937,36	627,68	1167	41	837	86,50	6
		т		14197,50	101,25	924	7	90	0,49	--
13	С12021-267	Стоимость м/к калитки	0,067653	133700,00	--	9045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,06886	20,36	0,02	103	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	21	--	90	--	--
		Запрещающие знаки								
15	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--
16	С11011-59	Болты строительныес гайками и шайбами	0,002368	149300,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0134-60-1	Установка знака	4,5216	127,06	0,76	575	3	621	0,74	3
		м2		124,65	0,29	564	1	110	--	--
18	С11011-8482 Изм. и доп. вып. 20	Знак со светоотражающей пленкой	4	4033,00	--	16132	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Молниезащита								
19	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	76	107,30	3,50	8155	266	2368	0,18	14
		м		32,40	0,40	2462	30	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0133-18-1	Трос грозозащитный напряжением 35-350 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км								
		км линии	0,01	9317,52	4193,14	93	42	59	26,50	--
				4567,50	1094,79	46	11	105	4,21	--
21	С11011-180	Трос 4,3-Г-Н-С-1372(40)								
		10 м	1	1210,00	--	1210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х60 мм								
		шт	1	54,22	--	54	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-3021 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные ТВ-6								
		шт.	2	769,00	--	1538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
		м	0,3	88,90	3,10	27	1	8	0,16	--
				27,90	0,30	8	--	95	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1117128	5777			635
			Тенге			103555	1144			5
Стоимость монтажных работ -			Тенге			9813				
Материалы -			Тенге			5449				
Всего заработная плата -			Тенге				2558			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1538				
		Накладные расходы -	Тенге			2436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			12983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2923			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87485				
Материалы -			Тенге			10296				
Всего заработная плата -			Тенге				13253			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17750				
Местные материалы -			Тенге			45917				
		Накладные расходы -	Тенге			15402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6173				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			109061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				15564			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1019829				
	Материалы -		Тенге			19436				
	Всего заработная плата -		Тенге				88888			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			907410				
		Накладные расходы -	Тенге			79999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65990				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1165818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				100887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1287862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				119374			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование								
25	**Е0106-40-1**	**Испытание емкостей**	**60**	**24,60**	**0,69**	**1476**	**41**	**754**	**0,08**	**5**
		м3		**11,70**	**0,27**	**702**	**16**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1476**	**41**			**5**
			Тенге			**702**	**16**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1476				
	Материалы -		Тенге			358				
	Всего заработная плата -		Тенге				718			
	Местные материалы -		Тенге			375				
		Накладные расходы -	Тенге			754				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				831			
		РАЗДЕЛ 3.Обвязка резервуаров								
26	**Е0125-51-1**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм**	**14,0174**	**2327,99**	**1344,74**	**32632**	**18850**	**15139**	**1,95**	**27**
		стык		**391,50**	**508,50**	**5488**	**7128**	**120**	**3,25**	**46**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**32632**	**18850**			**27**
			Тенге			**5488**	**7128**			**46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32632				
	Материалы -		Тенге			8295				
	Всего заработная плата -		Тенге				12616			
		Накладные расходы -	Тенге			15139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14886			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1151236	24668			667
			Тенге			109744	8288			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9813				
	Материалы -		Тенге			5449				
	Всего заработная плата -		Тенге				2558			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1538				
		Накладные расходы -	Тенге			2436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2923			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121594				
	Материалы -		Тенге			18948				
	Всего заработная плата -		Тенге				26587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17750				
	Местные материалы -		Тенге			46292				
		Накладные расходы -	Тенге			31295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				31282			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1019829				
	Материалы -		Тенге			19436				
	Всего заработная плата -		Тенге				88888			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			907410				
		Накладные расходы -	Тенге			79999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1165818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				100887			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1340863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата -	Тенге				135092			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1340863		1340863		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		1340863	16 090,36	1356953,36					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			2 413,55	1356953,36					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		1356953,4	41 176,75	1398130,11					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		1356953,4	13 569,53	1411699,64					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		1356953,4	5 427,81	1417127,45					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		1417127,5	4 287 075,62						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		4287075,6	85 741,51	4372817,14					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	524 738,06						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 897 555,19				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					4 353 980,06				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Распределительный пункт РПК-2Т-20/0,4-2/2500кВа

Объект номер - 4-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на электрооборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 4-1-2										
1	Ц0108-572-7	**Блок управления шкафного исполнения (шкаф управления оперативным током), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1500х400 мм**	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
2	Ц0108-571-1	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения**	18,4	12291,00	1016,00	226154	18694	64396	19,00	350
		м		3443,00	241,00	63351	4434	95	1,40	26
3	Ц0108-86-1	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А**	11	7410,00	2137,00	81510	23507	55604	28,00	308
		шт		4860,00	460,99	53460	5071	95	2,67	29
4	Ц0108-79-1	**Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9**	2	3272,70	77,70	6545	155	3904	13,00	26
		шт		2041,00	13,50	4082	27	95	0,08	--
5	Прайс	**Шинный мост /стоимость учтена в стоимости РП/**	2	0,30	--	1	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия								
6	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	374	23,20	2,10	8677	785	5969	0,10	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,50	0,30	6171	112	95	--	1
7	Ц0111-350-1	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
8	Прайс	Устройство регулирования температуры Climasys СС/стоимость учтена в стоимости РП/	1	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-416-8	Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока, шинопровод на ток до 4000 А, установленный на конструкциях по стенам и колоннам	2	1388,00	231,00	2776	462	1068	2,79	6
		м		513,00	49,10	1026	98	95	0,28	1
10	Прайс	Шинопровод промышленный 5000А/стоимость учтена в стоимости РП/	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
12	75-6-11 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	1	21328,00	--	21328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	6	763,40	5,40	4580	32	3581	2,00	12
		шт		626,00	2,30	3756	14	95	0,01	--
16	СПрайс-лист	Электроконвектор ЭВУБ-1	6	2830,40	--	16982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	9	169,86	57,56	1529	518	1193	0,55	5
		шт		86,85	35,93	782	323	108	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	9	871,00	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	9	49,00	--	441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	3	244,37	65,36	733	196	603	0,95	3
		шт		151,65	34,45	455	103	108	0,16	--
21	С151702-9	Светильники тип KN -118L	3	2330,00	--	6990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	--	145	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
23	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток не утопленного типа при открытой проводке	4	29,13	--	117	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
25	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220УЗ	4	105,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	11	578,10	31,10	6359	342	4291	2,09	23
		шт		403,00	7,60	4433	84	95	0,04	--
27	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509,00	--	2036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,007	22300,00	--	156	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-172-2	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	24	3076,60	1,60	73838	38	67716	14,00	336
		оконцев.		2970,00	--	71280	--	95	--	--
30	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	24	13100,00	--	314400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
31	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Скоба двухлапковая К144	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С151803-68	Держатель заземления	40	45,00	--	1800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	75	107,30	3,50	8048	263	2337	0,18	14
		м		32,40	0,40	2430	30	95	--	--
34	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	95	88,90	3,10	8446	295	2545	0,16	15
		м		27,90	0,30	2651	28	95	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			815102	45720			1144
			Тенге			215578	10424			60
Стоимость оборудования -			Тенге			21329				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			21329				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			793773				
Материалы -			Тенге			174889				
Всего заработная плата -			Тенге				226002			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			357587				
		Накладные расходы -	Тенге			214938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60523				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1069234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				258243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1090562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				258243			
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.						1069233		1090562	21329	
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%			1069233	12 830,80	1082063,80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			**1 924,62**	**1082063,80**					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		**1082063,8**	**32 835,23**	**1114899,02**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**1082063,8**	**10 820,64**	**1125719,66**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**1082063,8**	**4 328,26**	**1130047,92**					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		**1151376,9**	**3 483 130,54**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**3483130,5**	**69 662,61**	**3552793,15**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**426 335,18**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**3 979 128,33**				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					**3 537 490,55**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

расценки верны

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Объект номер - 4-2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 4-2-1и										
РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ										
УКЛАДКА КАБЕЛЯ										
1	Ц0108-145-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 13 кг	2903	48,90	19,50	141957	56609	77220	0,14	406
		м		23,40	4,60	67930	13354	95	0,03	77
2	Ц0108-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	987	91,20	25,70	90014	25366	61416	0,38	375
		м		59,20	6,30	58430	6218	95	0,04	36
3	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	12	3905,10	2517,00	46861	30204	21808	8,00	96
		шт		1355,00	557,99	16260	6696	95	3,24	39
4	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	4	15600,00	--	62400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-167-9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	24	2550,20	20,20	61205	485	46227	11,00	264
		шт		2023,00	4,50	48552	108	95	0,03	1
6	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	8	23100,00	--	184800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные диам. 2000 мм/10 шт/								
7	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	5	10028,00	--	50140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные диам. 1000 мм/2 шт/								
8	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	**Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013**	1	10028,00	--	10028	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Канал								
9	Ц0108-399-3	**Провод в коробах, провод, сечение до 70 мм2**	10	18,20	8,50	182	85	107	0,05	1
		м		8,90	2,40	89	24	95	0,01	--
10	С151607-49	**Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2**	0,00237	459500,00	--	1089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-569-1	**Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4**	2	4368,00	--	8736	--	5204	15,00	30
		муфта		2655,00	--	5310	--	98	--	--
12	С151610-29	**Муфта соединительная для оптиковолоконного кабеля**	2	14200,00	--	28400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			685812	112748			1172
			Тенге			196572	26400			153
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			625644				
		Материалы -	Тенге			39635				
		Всего заработная плата -	Тенге				222972			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276689				
		Накладные расходы -	Тенге			211982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			887884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1431
		Сметная заработная плата -	Тенге				254769			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60168				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3610				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			951662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1431
		Сметная заработная плата -	Тенге				254769			
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-0,4кВ								
		Земляные работы								
13	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный**	20,257	410,00	--	8305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УКЛАДКА КАБЕЛЯ								
14	Ц0108-146-5	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг**	400	113,20	42,70	45280	17080	18924	0,25	100
		м		40,50	9,30	16200	3720	95	0,05	22
15	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	2690	44,00	10,60	118360	28514	79987	0,18	484
		м		29,00	2,30	78010	6187	95	0,01	36
16	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	40	93,40	32,30	3736	1292	1455	0,20	8
		м		31,30	7,00	1252	280	95	0,04	2
17	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	250	31,50	7,50	7875	1875	5082	0,12	30
		м		19,80	1,60	4950	400	95	0,01	2
18	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	40	82,30	24,80	3292	992	1277	0,16	6
		м		28,40	5,20	1136	208	95	0,03	1
19	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	411	27,50	4,00	11303	1644	7809	0,12	49
		м		19,30	0,70	7932	288	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151601-443 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х120 мм2	1,42596	1484200,00	--	2116410	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-442 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБл, число жил и сечение 4х95 мм2	1,64424	1244600,00	--	2046421	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-9966 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,2958	213458,00	--	63141	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-9958 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,46002	102182,00	--	47006	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-9959 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,0408	124975,00	--	5099	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-9958 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,0408	102182,00	--	4169	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	40	2815,00	1781,00	112600	71240	53276	6,00	240
		шт		1008,00	393,99	40320	15760	95	2,29	91
27	С151610-20	Муфты концевые для силовых кабелей эпоксидные сеч.120 мм2	12	8550,00	--	102600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151610-20	Муфты концевые для силовых кабелей эпоксидные сеч.95 мм2	28	8550,00	--	239400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
			10	2021,10	1245,00	20211	12450	9794	4,00	40
		шт		756,00	275,00	7560	2750	95	1,59	16
30	С151610-18	Муфты концевые для силовых кабелей эпоксидные сеч.35 мм2								
			4	5380,00	--	21520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151610-18	Муфты концевые для силовых кабелей эпоксидные сеч.10 мм2								
			4	5380,00	--	21520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151610-18	Муфты концевые для силовых кабелей эпоксидные сеч.16 мм2								
			2	5380,00	--	10760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2								
			11	2177,10	10,10	23948	111	17444	9,00	99
		шт		1667,00	2,30	18337	25	95	0,01	--
34	С151610-31	Муфты соединительные для сеч. 120мм2								
			5	19100,00	--	95500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151610-30	Муфты соединительные для сеч. 95мм2								
			6	15100,00	--	90600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
			1,44	621603,38	--	895109	--	32931	133,00	192
		кан.-км		20790,00	--	29938	--	110	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			6114164	135198			1248
			Тенге			205635	29618			172
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5210750				
Материалы -			Тенге			35709				
Всего заработная плата -			Тенге				205315			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4864146				
		Накладные расходы -	Тенге			195049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324348				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5730147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				234572			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			903414				
Материалы -			Тенге			865171				
Всего заработная плата -			Тенге				29938			
Местные материалы -			Тенге			8305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**32931**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4940**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**992526**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34877**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6722674**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1534**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269450**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6799977**	**247946**			**2420**
			Тенге			**402206**	**56018**			**325**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5836394**				
	Материалы -		Тенге			**75345**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**428287**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5140835**				
		Накладные расходы -	Тенге			**407032**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**204**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**61055**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**374606**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6618031**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**489341**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**903414**				
	Материалы -		Тенге			**865171**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29938**			
	Местные материалы -		Тенге			**8305**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32931**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4940**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**992526**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34877**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**60168**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**60168**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3610**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**63778**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7674336**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2965**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**524219**			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**7674336**		**7674336**		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		**7674336**	**92 092,03**	**7766428,03**					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			**13 813,80**	**7766428,03**					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		**7766428,03**	**235 672,26**	**8002100,29**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**7766428,03**	**77 664,28**	**8079764,57**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**7766428,03**	**31 065,71**	**8110830,28**					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		**8110830,28**	**24 536 778,77**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**##########**	**490 735,58**	**25027514,35**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**3 003 301,72**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**28 030 816,07**				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					**24 919 714,89**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

расценки верил

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье-2020" Лот№1. Строительство многокьартирных жилых комплексов со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улицы Орынбор и N227

Наименование объекта - Наружные сети связи

Объект номер - 5-1-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 5-1-1										
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-1/**	2,76	22400,00	--	61824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С11041-56	**Консоли одноместные**	6	411,00	--	2466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С11041-55	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1200**	12	530,00	--	6360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С131104-37 Изм. и доп. вып. 20	**Люк из композитного материала**	6	10028,00	--	60168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			130818	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8826				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9356				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			121992				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			60168				
Местные материалы -			Тенге			61824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7320				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			129312				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			138667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**130818**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**8826**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8826**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**530**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**9356**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**121992**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**60168**				
		Местные материалы -	Тенге			**61824**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7320**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**129312**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**138667**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**138667**		**138667**		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%		**138667**	**1 664,00**	**140331,00**					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			**249,60**	**140331,00**					
	Итого с зимними удорожаниями 1,7*1,05*1,7%		**140331,00**	**4 258,34**	**144589,35**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**140331,00**	**1 403,31**	**145992,66**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		**140331,00**	**561,32**	**146553,98**					
	Итого в текущих ценах 2017,2018,2019 г. К=3,02518705442		**146553,98**	**443 353,21**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		**443353,21**	**8 867,06**	**452220,27**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**54 266,43**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**506 486,71**				
	Итого по договору (скидка 11,10%)					**450 272,47**				

Заказчик _____

Генподрядчик _____

расценки верны