Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" 12 **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал» г.Талдыкорган ул. Чкалова 1в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председатель Сәбидоллаев Нұрсұлтан Сәбидоллаұлы**
по объекту **Реконструкция перегораживающий дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области**
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области», в лице руководителя Нурашева Сапара Сейлхановича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1) субподрядными организациями **ТОО «SMK AMANAT» ГСЛ 22009404 от 18.05.2022г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директор – Бекбауов Р.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гидротехник Жоба» №0235-01**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Гидротехник Жоба» 21021414 от 29.06.2021г, ГУ «Управление строительства Алматинской области» №83 -нк от 31.10.2022г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая протяженность	м	108,5		108,5	
Шахтный водвыпуск-водосброс	м	34		34	
Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	34		34	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16		40,16	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06		15,06	
Смотровой колодец	шт	1		1	
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		1	
Затворы ПС 80*80	комплект	1		0	
Затворы ГС 80*80*100	комплект	0		2	
Затворы ПС 60*60	комплект	1		1	
Затворы ПС 100*100	комплект	1		1	
Люк чугунный Тип Л(А15)	комплект	1		1	
Люк чугунный Тип Т(А250)	комплект	1		1	

Дамба имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность восстанавливаемой дамбы	м	108,5	108,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Пруд Узынбулак предназначен для накопления талых и дождевых вод с дальнейшей подачей на орошаемые участки, площадью 40-50 га для полива земель крестьянских хозяйств. Капитальный ремонт дает возможность довести орошаемую площадь до 100 га. Для обеспечения водопользователей необходимым количеством воды проектом предусматривается:

восстановление размытого участка дамбы и восстановление гребня и откосов дамбы привозным грунтом (суглинком) до проектных размеров и отметок, длиной 108,5 м;

крепление верхового откоса дамбы геобетоном;

механизированная очистка чаши пруда экскаватором с погрузкой на автосамосвалы;

так как, разрушен донный водовыпуск и отсутствует катастрофический водосброс проектом принят совмещенный шахтный водовыпуск -водосброс, длиной 34 м. В верхней части шахты на отметке НПУ равный 1500 м паводковые воды поступают в шахту и через донный водовыпуск-водосброс сбрасываются в русло реки, в нижнем бьефе дамбы. Трубы водовыпуска-водосброса приняты из железобетонных труб ТБ80.50-3, диаметром 800 мм. Сама шахта принята квадратного сечения размером 2,1х2,6м из монолитного железобетона, толщиной стенки 30 см. Проектом предусмотрен подходной служебный мостик от гребня дамбы до шахты, длиной 6,5м из металлического проката. В головной части шахтного водовыпуска-водосброса предусмотрен входной оголовок, а в нижнем бьефе гаситель из монолитного железобетона. Проектом предусмотрен трубчатый водовыпуск из стальных труб диаметром 400 мм, для подачи воды из пруда в магистральный канал, длиной 36 м. Регулирование воды производится задвижками диаметром 400мм. В нижнем бьефе предусмотрены водораспределительные сооружения, распределяющие воду в магистральный канал и в сбросной канал;

проектом предусмотрена механизированная очистка канала и восстановление разрушенных участков канала, протяженностью 0,389 км.

Монтаж труб водовыпуска-водосброса произведен согласно требованиям.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2022г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 год**;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **1 месяц 20 дней**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «СК Гранд Канал»»**
считает объект: **Реконструкция перегораживающий дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области**
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ПК «СК Гранд Канал» Председатель **Сэбидоллаева Нурсултана Сэбидоллаулы** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)