Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» октября 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары", Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с.Келлеровка, ул.Механизаторская, здание 2***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Касенова Т.З.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово"" км 168-169,2"***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"в лице заместителя руководителя Бейсенова К.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ЖОЛ " заказ №224***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" 14 октября 2020года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Глава I. Подготовительные работы					
Восстановление и закрепление трассы	км	1,578	1,578	1,578	1,578
Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной Н=0,5м, с перемещением на среднее расстояние 25 м с полосы отвода и придорожной полосы	м3	26 595	26 595	26 595	26 595
Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной Н=0,15м, с перемещением на среднее расстояние 25 м с откосов насыпи и на уширение зем.полотна	м3	1 631	1 631	1 631	1 631
Разборка дорожной одежды					
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 15 см с транспортировкой на строительную площадку для повторного использования на укрепление обочин	м2	5 584	5 584	5 584	5 584
Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку для повторного использования на укрепление обочин	м2	659	659	659	659
Разборка основания из дресвянистого песка с погрузкой и транспортировкой для устройства объездной дороги	м3	1 165	1 165	1 165	1 165
Устройство объездной дороги в нулевых отметках					
Укладка металлической трубы электросварной прямошовной на основание из песка отсева дробления	м	43	43	43	43
Разработка грунта IV группы с погрузкой, транспортировкой, для устройства примыканий, с уплотнением и поливом водой	м3	752,00	752,00	752,00	752,00
Устройство покрытия серповидного профиля толщиной Н=15 см	км	1,466	1,466	1,466	1,466
Разборка покрытия временной объездной дороги с погрузкой и транспортировкой для устройства присыпных обочин	м3	1 946,0	1 946,0	1 946,0	1 946,0
Разборка объездной дороги (примыканий) с погрузкой и транспортировкой для устройства присыпных обочин и земляного полотна	м3	730,0	730,0	730,0	730,0

Демонтаж металлической трубы с погрузкой, транспотировкой и разгрузкой	м	43,0	43,0	43,0	43,0
Глава II. Земляные работы					
2.1. Основная дорога КТ-68 (ПК0+00 - ПК10+80)					
Рыхление грунта существующих откосов насыпи на глубину Н= 0,3 м для уширения земляного полотна, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	2 773,5	2 773,5	2 773,5	2 773,5
Доуплонение существующего земляного полотна и основания под уширяемым земляным полотном, с поливом водой	м3	6 084,6	6 084,6	6 084,6	6 084,6
Разработка грунта IV группы с погрузкой, транспортировкой, для устройства земляного полотна (уширение), с уплотнением и поливом водой	м3	12 295,0	12 295,0	12 295,0	12 295,0
Уплотнение грунта присыпных обочин с поливом водой	м3	2 072,0	2 072,0	2 072,0	2 072,0
Планировка верха и откосов насыпи в грунтах III группы	м2	33 480,0	33 480,0	33 480,0	33 480,0
Надвижка плодородного слоя на откосы насыпи с планировкой механизированным способом, в грунтах I группы	м2	16 114,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00
Планировка верха и откосов присыпных обочин в грунтах III группы	м2	8 165,00	8 165,00	8 165,00	8 165,00
Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с прикаткой	га	1,61	1,61	1,61	1,61
2.2. Примыкания					
2.2.1. Примыкание на ПК 0+73					
Рыхление грунта существующих откосов насыпи на глубину Н= 0,3 м для уширения земляного полотна, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	116,0	116,0	116,0	116,0
Доуплонение существующего земляного полотна и основания под уширяемым земляным полотном, с поливом водой	м3	160,0	160,0	160,0	160,0
Разработка грунта IV группы с погрузкой, транспортировкой, для устройства земляного полотна (уширение), с уплотнением и поливом водой	м3	154,0	154,0	154,0	154,0
Уплотнение грунта присыпных обочин с	м3	53,0	53,0	53,0	53,0

поливом водой					
Планировка верха и откосов насыпи в грунтах III группы	м2	1 088,0	1 088,0	1 088,0	1 088,0
Надвижка плодородного слоя на откосы насыпи с планировкой механизированным способом, в грунтах I группы	м2	771,00	771,00	771,00	771,00
Планировка верха и откосов присыпных обочин в грунтах III группы	м2	201,00	201,00	201,00	201,00
Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом и прикатка	га	0,077	0,077	0,077	0,077
2.2.2. Примыкание на ПК 10+48,5					
Разборка существующей насыпи земляного полотна (ПК 11+53) с погрузкой и транспортировкой для устройства земляного полотна (примыкание на ПК 10+48,5), грунт 2 группы, с уплотнением и поливом водой	м3	531,0	531,0	531,0	531,0
Доуплонение основания под земляное полотно, с поливом водой	м3	570,0	570,0	570,0	570,0
Уплотнение грунта присыпных обочин с поливом водой	м3	60,0	60,0	60,0	60,0
Планировка верха и откосов насыпи в грунтах II группы	м2	2 380,0	2 380,0	2 380,0	2 380,0
Надвижка плодородного слоя на откосы насыпи с планировкой механизированным способом, в грунтах I группы	м2	881,00	881,00	881,00	881,00
Планировка верха и откосов присыпных обочин в грунтах III группы	м2	238,00	238,00	238,00	238,00
Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом и прикатка	га	0,088	0,088	0,088	0,088
2.2.3. Примыкание а/д КТ-68 к а/д А-13 тип 3-Л-2 с переходно-скоростными полосами					
Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы толщиной 15 см с откосов существующей насыпи и под уширение земляного полотна (переходно-скоростные полосы)	м3	1 578,0	1 578,0	1 578,0	1 578,0
Рыхление грунта существующих откосов насыпи на глубину Н= 0,3 м для уширения земляного полотна, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	1 189,0	1 189,0	1 189,0	1 189,0

Доуплонение основания под уширение земляного полотна, с поливом водой	м3	1 968,0	1 968,0	1 968,0	1 968,0
Разработка обочин и присыпных обочин при перемещении до 10 м в основание насыпи (уширение), с уплотнением и поливом водой	м3	972,0	972,0	972,0	972,0
Разработка грунта IV группы с погрузкой, транспортировкой, в насыпь, с уплотнением и поливом водой	м3	5 282,0	5 282,0	5 282,0	5 282,0
Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах III группы	м2	8 573,0	8 573,0	8 573,0	8 573,0
Уплотнение грунта присыпных обочин с поливом водой (грунт от разборки объездной дороги)	м3	303,0	303,0	303,0	303,0
Разработка грунта IV группы с погрузкой, транспортировкой, (для устройства присыпных обочин), с уплотнением и поливом водой	м3	483,0	483,0	483,0	483,0
Надвижка плодородного слоя на откосы насыпи с планировкой механизированным способом, в грунтах I группы	м2	5 622,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00
Планировка верха и откосов присыпных обочин в грунтах III группы	м2	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом и прикатка	га	0,562	0,562	0,562	0,562
Глава III. Дорожная одежда					
3.1.Основная дорога (ПК0+00-ПК10+69,5)					
Устройство дополнительного слоя основания из песка (отсева дробления), толщиной Н= 15 см	м3	1 769,5	1 769,5	1 769,5	1 769,5
Устройство основания из фракционного щебня устраиваемого по способу заклинки толщиной Н=12 см	м2	10 096,1	10 096,1	10 096,1	10 096,1
Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2	тн	7,564	7,564	7,564	7,564
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н=12 см	м2	9 197,70	9 197,70	9 197,70	9 197,70
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	2,567	2,567	2,567	2,567
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I толщиной слоя Н=7 см	м2	8 556,0	8 556,0	8 556,0	8 556,0

Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	2,567	2,567	2,567	2,567
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I толщиной слоя Н=5 см	м2	8 556,0	8 556,0	8 556,0	8 556,0
Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия, толщиной 12 см	м2	4 604,50	4 604,50	4 604,50	4 604,50
3.2. Примыкания					
3.2.1. Примыкание справа (ПК 0+73)					
Устройство дополнительного слоя основания из песка (отсева дробления), толщиной Н= 15 см	м3	53,3	53,3	53,3	53,3
Устройство основания из фракционного щебня устраиваемого по способу заклинки толщиной Н=12 см	м2	303,3	303,3	303,3	303,3
Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2	тн	0,227	0,227	0,227	0,227
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н=12 см	м2	276,00	276,00	276,00	276,00
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	0,077	0,077	0,077	0,077
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I толщиной слоя Н=7 см	м2	257,0	257,0	257,0	257,0
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	0,077	0,077	0,077	0,077
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I толщиной слоя Н=5 см	м2	257,0	257,0	257,0	257,0
Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия, толщиной 12 см	м2	125,50	125,50	125,50	125,50
Устройство покрытия серповидного профиля толщиной Н=20 см из щебня М800 фракции 20-40 мм	м2	208,00	208,00	208,00	208,00
3.2.2. Примыкание справа (ПК 10+48,5)					
Устройство дополнительного слоя основания из песка (отсева дробления), толщиной Н= 15 см	м3	53,7	53,7	53,7	53,7
Устройство основания из фракционного щебня устраиваемого по способу заклинки	м2	307,4	307,4	307,4	307,4

толщиной Н=12 см					
Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2	тн	0,231	0,231	0,231	0,231
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н=12 см	м2	280,90	280,90	280,90	280,90
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	0,0786	0,0786	0,0786	0,0786
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I толщиной слоя Н=7 см	м2	262,0	262,0	262,0	262,0
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	0,0786	0,0786	0,0786	0,0786
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I толщиной слоя Н=5 см	м2	262,0	262,0	262,0	262,0
Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия, толщиной 12 см	м2	121,60	121,60	121,60	121,60
Устройство покрытия серповидного профиля толщиной Н=20 см из щебня М800 фракции 20-40 мм	м2	576,00	576,00	576,00	576,00
3.2.3. Примыкание 3-Л-2 (ПК 11+74) (КТ-68 к А-13)					
Устройство дополнительного слоя основания из песка (отсева дробления), толщиной Н= 15 см	м3	833,0	833,0	833,0	833,0
Устройство основания из фракционного щебня устраиваемого по способу заклинки толщиной Н=12 см	м2	4 897,4	4 897,4	4 897,4	4 897,4
Розлив вяжущих материалов 0,8 л/м2	тн	3,721	3,721	3,721	3,721
Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной Н=12 см	м2	4 553,00	4 553,00	4 553,00	4 553,00
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	1,292	1,292	1,292	1,292
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I толщиной слоя Н=7 см	м2	4 307,0	4 307,0	4 307,0	4 307,0
Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2	тн	1,49	1,49	1,49	1,49
Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип А марки I толщиной слоя Н=5 см	м2	4 966,0	4 966,0	4 966,0	4 966,0

Укрепление обочин материалом от разборки асфальтобетонного покрытия, толщиной 12 см	м2	2 190,80	2 190,80	2 190,80	2 190,80
Искусственные сооружения					
Водопропускная труба на примыкание Д=0,5 м ПК 0+73	шт	1	1	1	1
Водопропускная труба на примыкание Д=0,75 м ПК 10+48,5	шт	1	1	1	1
Водопропускная труба на основной дороги Д=1 м ПК 10+86	шт	1	1	1	1
Обустройство дороги					
Демонтаж дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	17	17	17	17
Демонтаж дорожных знаков на стойке РМГ-1 с погрузкой и транспортировкой	шт	1	1	1	1
Устройство присыпных берм под дорожные знаки	м3	297	297	297	297
Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	31	31	31	31
Установка дорожных знаков на стойках РМГ-1	шт	2	2	2	2
Установка сигнальных столбиков	шт	78	78	78	78
Устройство дорожной разметки					
Разметка краской сплошной линией 1.1, шириной 0,15м	км линии	4,058	4,058	4,058	4,058
Разметка краской прерывистой линией 1.5 при соотношении штриха и промежутка 1:3, шириной 0,15м	км линии	0,795	0,795	0,795	0,795
Разметка краской прерывистой линией 1.6 при соотношении штриха и промежутка 3:1, шириной 0,15м	км линии	0,430	0,430	0,430	0,430
Разметка краской прерывистой линией 1.8 при соотношении штриха и промежутка 1:3, шириной 0,2м	км линии	0,420	0,420	0,420	0,420
Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочие символы 1.13, 1.18, 1.19	м2	39,03	39,03	39,03	39,03
Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочие символы 1.1, 1.16.2, 1.16.1, 1.16.3	м2	282,86	282,86	282,86	282,86

Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочие символы 1.7	м2	10,5	10,5	10,5	10,5
Рекультивация земель					
Планировка площади механизированным способом, грунт I группы	м2	53 190	53 190	53 190	53 190
Перемещение растительного грунта I группы на среднее расстояние до 25 м	м3	26 595	26 595	26 595	26 595
Разравнивание растительного грунта I группы	м2	53 190	53 190	53 190	53 190

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2021 года;***
(месяц, год)

окончание работ ***октябрь 2021 года***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***6 месяцев***;
фактически ***4 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово"" км 168-169,2"***
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Касенов Ташмагамбет Загибуллинович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.