Заказчик: ГУ "Аппарат акима Улкен Нарынского сельского округа района Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области",
Восточно-Казахстанская область , район Улкен Нарын, с.Улкен Нарын,Аблайхана, 96
БИН 980840003144, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070106KSN1817020, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК тел.87234121641

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, район Улкен Нарын, с.Улкен Нарын, Таулы №1 БИН/ИИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 , АО "Банк "Bank RBK" , Тел.: 8 (7232)401204

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №42 от 2024-10-30

Наименование объекта: Текущий ремонт улицы Панфилова в селе Улкен Нарын район Улкен Нарын ВКО

СПРАВКА от 13.11.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	52 270 535	52 270 535
	Итого	52 270 535	52 270 535
	НДС 12%	6 272 464	6 272 464
	Итого	**58 543 000**	**58 543 000**
	Удержание 5%		
	Всего к оплате	**58 543 000**	**58 543 000**

Работу сдал Исполнитель:
Руководитель ТОО "ЭЛХОН"

ТОО "ЭЛХОН" ЖШС

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Улкен Нарынского сельского округа района Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области"

Д.М.Маратбеков

Scanned with ACE Scanner

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Улкен Нарынского сельского округа района Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области", Восточно-Казахстанская область , район Улкен Нарын, с.Улкен Нарын,Аблайхана, 96

БИН 980840003144, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ60070106KSN1817020, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК тел.87234121641

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, район Улкен Нарын, с.Улкен Нарын, Таулы №1 БИН/ИИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 , АО "Банк "Bank RBK" , Тел.: 8 (7232)401204

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №42 от 2024-10-30

Наименование объекта: Текущий ремонт улицы Панфилова в селе Улкен Нарын район Улкен Нарын ВКО

Акт №1 от 13.11. 2024г
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**46 308 337**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 959 274**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**960 490**
		машины и механизмы	Тенге			**6 014 951**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 037 927**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**38 334 112**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**657**

Scanned with ACE Scanner

		Раздел 1. Ямочный ремонт, ИТОГО:	тенге			**1 828 750**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**163 800**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**80 850**
		машины и механизмы	Тенге			**403 200**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**104 650**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 261 750**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**70**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 828 750**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**163 800**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**80 850**
		машины и механизмы	Тенге			**403 200**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**104 650**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 261 750**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**70**
1	**1220-0201-0509 Кклим = 1,12**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением фрезы, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2**	**м2**	**350**	**5225**	**1 828 750**
		из них:				
1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,101136	4624	468
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,101136	2282	231
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,099232	0	0
1.3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,119	28230	3 359
1.4	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0012	204308	245

Scanned with ACE Scanner

1.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,004032	10907	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004032	3374	14
1.6	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,001792	8467	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001792	2823	5
1.7	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,007056	9971	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007056	2823	20
1.8	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0112	13354	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	3374	38
1.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00448	167	1
1.10	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,004704	61335	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004704	4819	23
1.11	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,001904	10694	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001904	3374	6
1.12	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,051968	7932	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051968	2823	147
1.13	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016576	9114	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016576	2823	47

Scanned with ACE Scanner

1.14	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,001792	83	0
		Раздел 2. Устройство покрытия из горячей а/б смеси толщиной 5 см, ИТОГО:	тенге			**42 683 210**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 550 554**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**759 520**
		машины и механизмы	Тенге			**4 901 951**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**767 917**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**36 230 705**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**482**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**42 683 210**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 550 554**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**759 520**
		машины и механизмы	Тенге			**4 901 951**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**767 917**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**36 230 705**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**482**
2	**7101-0901-0101 Кклим = 1,12**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**3,104**	**21293**	**66 093**
		из них:				
2.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,064	5206	5 539
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,064	2549	2 712
2.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,8288	19008	15 754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8288	4032	3 342

Scanned with ACE Scanner

3	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4932**	**217207**	**541 541**
		из них:				
3.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	204308	210 437
3.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	20843	6 770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,6496	6748	2 192
4	**1220-0303-0101** **Кклим = 1,12**	**Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т**	**219,05108**	**37083**	**8 123 071**
		из них:				
4.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,335888	5832	1 959
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,335888	2878	967
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,321888	0	0
4.3	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,01	28230	28 512
4.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	961398	48
4.5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,064512	13354	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,064512	3374	218
4.6	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,209216	16917	3 539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,209216	4032	844
4.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0392	52292	2 050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0392	4032	158
4.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00896	12679	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00896	2823	25
5	**7101-0602-0301** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**8560**	**508**	**4 348 480**

Scanned with ACE Scanner

		из них:				
5.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,02016	5394	109
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,02016	2641	53
5.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	204308	2
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	36	0
5.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000112	1528	0
5.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0000448	10907	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000448	3374	0
5.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,001344	8619	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	2823	4
5.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004256	25025	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004256	3374	14
5.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006384	22618	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006384	4032	26
5.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000336	167	0
5.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	52292	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4032	9
5.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	12679	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	2823	3
		неучтенные ресурсы				

Scanned with ACE Scanner

5.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	835,456	28230	23 584 923
6	**7101-0602-0401** **Кклим = 1,12 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**17120**	**10**	**171 200**
		из них:				
6.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,001568	6101	10
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,001568	2987	5
6.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	204308	0
6.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0002016	167	0
		неучтенные ресурсы				
6.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	207,152	28230	5 847 901
		Раздел 3. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			**1 796 377**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**244 920**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**120 120**
		машины и механизмы	Тенге			**709 800**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**165 360**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**841 657**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**105**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 796 377**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**244 920**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**120 120**
		машины и механизмы	Тенге			**709 800**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**165 360**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**841 657**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**

Scanned with ACE Scanner

		нормативная трудоемкость	чел.-ч			105
7	**7101-0701-0111 Кклим = 1,12**	**Укрепление обочин ПГС, толщина 5 см**	**м2**	**1560**	**612**	**954 720**
		из них:				
7.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,035504	4428	157
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,035504	2168	77
7.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	36	0
7.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0043904	21683	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0043904	4032	18
7.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0091616	12022	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091616	2823	26
7.5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,016352	13354	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016352	3374	55
7.6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,001008	18657	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	4032	4
7.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0010192	12679	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0010192	2823	3
		неучтенные ресурсы				
7.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	96,72	8702	841 657

Scanned with ACE Scanner

Всего	46 308 337
Итого по акту	46 308 337
Сметная прибыль (5)%	2 315 417
Итого	48 623 754
Всего по акту с К-1,075	52 270 535
Всего по акту с учетом Кдог=1	52 270 535
НДС (12%)	6 272 464
Всего по акту с учетом НДС(12%)	58 543 000

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима Улкен Нарынского сельского округа района Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.М.Маратбеков**

Scanned with ACE Scanner