98760

Заказчик **Онгарбаев Абдимуталип Сапаркулович**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО «Capital Stroi Company»**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор **ТОО «Алғабас Үміт KZ»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство спортивного комплекса, по улице К. Турсынбайулы, участок, 167 , 167 А, жилой массив Бадам, г.Шымкент" (I-очередь)**
(наименование, адрес)

Договор **№21 от 25.08.2022 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2022	01.09.2022	27.09.2022

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты/АС-112-126/										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,2371491		17277,70 1278,45	1111,53 244,94	176874 13088	11379 2507	152407	14192 15285	206351
2	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/кл.В15 W4 и сульфатостойкий/** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	67,9692255		22188,57 3251,46	1359,04 307,72	1508140 220999	92373 20915	1194768	220142 138263	1866545
3	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм./Из бетона кл.В12,5,W4 и сульфатостойкий/ Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	144,6310728		26476,36 6961,92	2244,13 498,52	3829304 1006910	324571 72101	2497823	981900 384896	5196100
4	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/Сетка С-8 по С-11/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3461897		20391,27 19091,28	1011,99 328,10	7059 6609	350 114	100	6118 1054	14231
5	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2331541		247045,00	--	57600	--	57600	--	62208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	
6	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1126781	264576,00	--	29812	--	29812	--	32197
		СП - 8%			--	--	--	--		2385	
7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25/Ан-4, Ан-5/ мм	т	0,2117062	20223,20	1379,72	4281	292	61	3649	8565
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3928	82		634	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1730787	221796,00	--	38388	--	38388	--	41459
		СП - 8%			--	--	--	--		3071	
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0386275	228894,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
10	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Укладка арматуры над отверстиями	т	0,0374056	15334,38	1406,22	574	53	1	494	1153
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	520	23		85	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0374056	221796,00	--	8296	--	8296	--	8960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
12	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз	т	0,0743465	76699,53	17803,72	5702	1324	109	4353	10860
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	4269	515		804	
13	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8831805	2027,00	--	18006	--	18006	--	19447
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
14	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5789879	1061,00	--	2736	--	2736	--	2955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
15	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021492	1053759,95	7347,17	2265	16	1516	734	3239
		НР - 99%; СП - 8%			341280,00	3695,95	733	8		240	
		Фундамент ФМ-1 /4шт/ (АС-115)									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,3266718	17277,70	1111,53	5644	363	4863	453	6585
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	418	80		488	
17	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,1648429	27614,79	1945,71	32167	2266	21548	8067	43453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	8353	513		3219	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0244932	247045,00	--	6051	--	6051	--	6535
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
19	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,0149796	43996,13	5195,96	659	78	6	548	1303
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	575	27		97	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0149796	20223,20	1379,72	303	21	4	258	606
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	278	6		45	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128376	212819,00	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021384	228894,00	--	489	--	489	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Фундамент ФМ-2 /2шт/ (АС-116)									
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,315926	17277,70	1111,53	5458	351	4703	438	6368
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	404	77		472	
24	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,139053	27614,79	1945,71	31455	2216	21071	7889	42491
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	8168	501		3147	
25	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0235404	247045,00	--	5816	--	5816	--	6281
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
26	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1. Установка при бетонировании	т	0,0334695	43996,13	5195,96	1473	174	15	1224	2912
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	1284	61		216	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0334695	20223,20	1379,72	677	46	10	577	1354
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	621	13		100	
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296326	212819,00	--	6306	--	6306	--	6811
		СП - 8%			--	--	--	--		505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038362	228894,00	--	878	--	878	--	948
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Фундамент ФМ-2-1 /4шт/ (АС-117)									
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,315926	17277,70	1111,53	5458	351	4703	438	6368
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	404	77		472	
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,139053	27614,79	1945,71	31455	2216	21071	7889	42491
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	8168	501		3147	
32	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0235404	247045,00	--	5816	--	5816	--	6281
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
33	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,0256681	43996,13	5195,96	1129	133	11	939	2234
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	985	47		165	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0256681	20223,20	1379,72	519	35	8	442	1038
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	476	10		77	
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023529	212819,00	--	5007	--	5007	--	5408
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021384	228894,00	--	489	--	489	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Фундамент ФМ-2-2 /8шт/ (АС-118)									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,315926	17277,70	1111,53	5458	351	4703	438	6368
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	404	77		472	
38	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,139053	27614,79	1945,71	31455	2216	21071	7889	42491
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	8168	501		3147	
39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0235404	247045,00	--	5816	--	5816	--	6281
		СП - 8%			--	--	--	--		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0149796	43996,13 38377,80	5195,96 1813,27	659 575	78 27	6	548 97	1303
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0149796	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	303 278	21 6	4	258 45	606
42	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0128376	212819,00 --	-- --	2732 --	-- --	2732	-- 219	2951
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021384	228894,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	529
		Фундамент ФМ-3 /8шт/ (АС-119)									
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4842766	17277,70 1278,45	1111,53 244,94	8367 619	538 119	7210	671 723	9762
45	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,7128778	27614,79 7170,54	1945,71 440,18	47301 12282	3333 754	31686	11863 4733	63897
46	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0358838	247045,00 --	-- --	8865 --	-- --	8865	-- 709	9574
47	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0149796	43996,13 38377,80	5195,96 1813,27	659 575	78 27	6	548 97	1303
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0149796	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	303 278	21 6	4	258 45	606
49	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0128376	212819,00 --	-- --	2732 --	-- --	2732	-- 219	2951
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021384	228894,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	529
		Фундамент ФМ-4 /2шт/ (АС-120)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,6089277	17277,70	1111,53	10521	677	9066	844	12274
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	778	149		909	
52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	2,2673602	27614,79	1945,71	62613	4412	41943	15703	84581
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	16258	998		6265	
53	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0494664	247045,00	--	12220	--	12220	--	13198
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
54	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-1,Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,0484492	43996,13	5195,96	2132	252	21	1772	4216
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	1859	88		312	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0484492	20223,20	1379,72	980	67	14	835	1960
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	899	19		145	
56	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0424702	212819,00	--	9038	--	9038	--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059747	228894,00	--	1368	--	1368	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Фундамент ФМ-4-1 /2шт/ (АС-121)									
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,6089277	17277,70	1111,53	10521	677	9066	844	12274
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	778	149		909	
59	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	2,2673602	27614,79	1945,71	62613	4412	41943	15703	84581
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	16258	998		6265	
60	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0494664	247045,00	--	12220	--	12220	--	13198
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
61	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2,Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,0406477	43996,13	5195,96	1788	211	17	1487	3537
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	1560	74		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0406477	20223,20	1379,72	822	56	12	701	1644
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	754	16		122	
63	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0363666	212819,00	--	7740	--	7740	--	8359
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042768	228894,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Фундамент ФМ-5 /2шт/ (АС-122)									
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,4155036	17277,70	1111,53	7179	462	6186	576	8375
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	531	102		620	
66	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,523752	27614,79	1945,71	42078	2965	28187	10553	56842
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	10926	671		4210	
67	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03362	247045,00	--	8306	--	8306	--	8970
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
68	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,0299592	43996,13	5195,96	1318	156	12	1096	2607
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	1150	54		193	
69	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0299592	20223,20	1379,72	606	41	9	516	1212
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	556	12		90	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128376	212819,00	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021384	228894,00	--	489	--	489	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Фундамент ФМ-6 /2шт/ (АС-123)									
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,1833947	17277,70	1111,53	3169	204	2731	254	3697
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	234	45		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	0,4749636	27614,79	1945,71	13116	924	8786	3289	17718
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	3406	209		1312	
74	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0120281	247045,00	--	2971	--	2971	--	3209
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
75	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-3. Установка при бетонировании	т	0,0149796	43996,13	5195,96	659	78	6	548	1303
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	575	27		97	
76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0149796	20223,20	1379,72	303	21	4	258	606
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	278	6		45	
77	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128376	212819,00	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021384	228894,00	--	489	--	489	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		Фундамент ФМ-7 /2шт/ (АС-124)									
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,3789679	17277,70	1111,53	6548	421	5643	525	7639
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	484	93		566	
80	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В15 W4 и сульфатостойкий/. Устройство	м3	1,3647144	27614,79	1945,71	37686	2655	25245	9452	50909
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	9786	601		3771	
81	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0286841	247045,00	--	7086	--	7086	--	7653
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
82	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов Ан-2. Установка при бетонировании	т	0,0256681	43996,13	5195,96	1129	133	11	939	2234
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	985	47		165	
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0256681	20223,20	1379,72	519	35	8	442	1038
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	476	10		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0235576	212819,00	–	5014	–	5014	–	5415
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021384	228894,00	–	489	–	489	–	529
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
86	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	84,5908023	866,66	11,00	73312	930	35835	34414	116343
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	36547	457		8618	
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	333,47746	875,56	19,75	291979	6587	191294	88349	410754
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	94098	901		30426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6668955	471620	4687787	1472317	8792577
							1509546	105420	–	651299	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6648212				
		Материалы	Тенге				4395525				
		Всего заработная плата	Тенге					1614966			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				271521				
		Накладные расходы	Тенге				1472319				
		Сметная прибыль	Тенге				649642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8770173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1614966			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20743				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20743				
		Сметная прибыль	Тенге				1659				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8792575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1362
		Сметная заработная плата	Тенге					1614966			
		РАЗДЕЛ 2. Техподполья/АС-14/									
		Полы/АС-14/									
88	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	334,9818696	239,42	31,91	80200	10690	44599	27160	115949
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	24911	3983		8589	
89	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	26,7985496	20334,25	8,16	544928	219	442899	95701	691880
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	101810	–		51250	
90	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	м2 покрытия	334,9818696	1037,46	96,88	347529	32453	196203	123247	508438
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	118873	12241		37662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	334,9818696	-187,15	-8,72	-62692	-2919	-52924	-7792	-76122
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-6849	-1440		-5639	
		Металлические двери Д-1 2шт./(АС-14)									
92	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,0947855	2948,80	48,85	9126	151	1653	5095	15359
		НР - 69%; СП - 8%			2365,88	20,32	7322	63		1138	
93	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,0947855	40518,00	--	125395	--	125395	--	135426
		СП - 8%			--	--	--	--		10032	
		Окны									
94	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2./ОК-1/ Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,644747	3294,72	169,66	2124	109	967	991	3365
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	1048	53		249	
95	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,644747	13924,00	--	8977	--	8977	--	9696
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
		Вентиляционная решетка ВР-1(6 шт)/АС-15/									
96	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0073329	59392,39	2726,64	436	20	30	269	761
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	386	4		56	
97	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0067054	762986,00	--	5116	--	5116	--	5525
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
98	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,2578988	622,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 За 2 раза	м2	0,2126547	159,23	3,44	34	1	22	8	45
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	11	--		3	
		Вентиляционная решетка ВР-2(4 шт)/АС-15/									
100	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0034186	59392,39	2726,64	203	9	14	125	355
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	180	2		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0032094	762986,00	--	2449	--	2449	--	2645
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
102	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0859663	622,00	--	53	--	53	--	58
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 3а 2 раза	м2	0,0955658	159,23	3,44	15	--	10	4	20
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	5	--		1	
		Вход в техподполье /АС-17/									
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2865542	17128,78	1111,53	4908	319	4223	397	5730
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	366	70		424	
105	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3./Ступенки Бетон кл.В12,5/ Устройство	м3	6,9919227	21377,96	642,30	149473	4491	113521	30117	193957
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	31461	1635		14367	
106	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные./Полы из бетона кл.В12,5/ Устройство	м3 подстилающего слоя	0,1805292	21251,23	8,16	3836	1	3149	645	4840
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	686	--		358	
107	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0075006	15303,02	1406,22	115	11	--	99	231
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	104	5		17	
108	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0075006	308407,00	--	2313	--	2313	--	2498
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
109	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	14,6500839	4425,08	75,21	64828	1102	45464	17644	89069
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	18262	508		6598	
110	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением./Ограждение МО-1,МО-2,Ст-1,Ст-2/ Монтаж	т конструкций	0,0779642	74672,66	26763,56	5822	2087	786	2493	8980
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2949	663		665	
111	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0192421	497846,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СП - 8%			--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,058715	553075,00	--	32474	--	32474	--	35072
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
113	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг./ЗД-1/ Установка	т	0,0032381	902007,64	1328,64	2921	4	2121	726	3939
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	796	2		292	
114	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,2609629	908,30	1,05	2054	2	302	1401	3731
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1750	1		276	
		Навес /АС-17/									
115	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,0659075	98054,27	1428,29	6463	94	4805	1443	8538
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	1564	39		632	
116	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0659075	8850,03	58,03	583	4	520	55	689
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	59	2		51	
117	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,877301	5225,63	100,83	35938	693	21686	12652	52477
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	13559	193		3887	
118	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,877301	308,26	2,69	2120	19	1866	219	2526
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	235	8		187	
119	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка/	м3	0,0537289	25051,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
120	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0027509	764602,52	7187,72	2103	20	1912	206	2494
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	171	4		185	
		Приямок/АС-20/									
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,2292434	17277,70	1111,53	3961	255	3413	318	4621
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	293	56		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5.W4 на сульфатостойком/	м3	1,5187373	39556,86	5558,33	60076	8442	26804	25368	92280
		НР - 91%; СП - 8%			16349,41	2006,01	24830	3047		6836	
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0170142	308407,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		Навес/АС-20/									
124	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,0078802	98054,27	1428,29	773	11	575	172	1021
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	187	5		76	
125	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0078802	8850,03	58,03	70	--	63	7	82
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	7	--		6	
126	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,0058795	5225,63	100,83	10482	202	6325	3690	15306
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	3955	56		1134	
127	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2,0058795	308,26	2,69	618	5	545	64	737
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	68	2		55	
128	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/Обрешетка/	м3	0,0107458	25051,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг./+Шарнир/ Установка	т стальных элементов	0,0188338	764602,52	7187,72	14400	135	13094	1413	17078
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1171	26		1265	
		Монолитные перемычки /Отверстий подпольных каналов/ (2,9 п.м.)/АС-67/									
130	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,0311628	41942,61	4446,62	1307	139	697	454	1902
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	471	28		141	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003698	221796,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003781	228894,00	--	87	--	87	--	93
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1489042	58769	1079630	344391	1980108
							350643	21255	--	146673	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1298443				
		Материалы	Тенге				882863				
		Всего заработная плата	Тенге					360329			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19274				
		Накладные расходы	Тенге				336408				
		Сметная прибыль	Тенге				130788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1765639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					360329			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				190599				
		Материалы	Тенге				2481				
		Всего заработная плата	Тенге					11569			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175013				
		Накладные расходы	Тенге				7983				
		Сметная прибыль	Тенге				15887				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				214468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1980107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					371898			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
133	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	149,3592173	21661,91	2138,50	3235407	319405	2206982	725070	4277314
		НР - 93%; СП - 8%			4747,08	472,85	709020	70625		316838	
134	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м./Кирпич М100 на р-ре М50/ Кладка	м3 кладки	81,1593157	22096,29	2444,00	1793320	198353	1199237	408817	2378308
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	395730	43858		176171	
135	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	446,2893273	-295,87	--	-132043	--	--	-122800	-275231
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-132043	--		-20387	
136	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	51,7301985	21924,45	2444,00	1134156	126429	764382	252309	1497383
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	243345	27955		110917	
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции./Сетка Сг-1/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,5983753	69824,69	2257,49	41781	1351	--	38006	86171
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	40431	437		6383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5983753	308407,00	--	184543	--	184543	--	199307
		СП - 8%			--	--	--	--		14763	
		УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН (10,16п.м.)(АС-29)									
139	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	7,2784769	183,32	13,15	1334	96	298	1149	2681
		НР - 118%; СП - 8%			129,14	4,59	940	33		199	
140	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,2911391	37252,00	--	10846	--	10846	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
141	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СТЫКИ СТЕН ИЗ ОЦИН.СТ.толщ. 0,8мм/ Устройство	м2 покрытия	3,6392384	3077,32	14,14	11199	51	7147	3693	16083
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	4001	13		1191	
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.100 мм/АС-48/									
142	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	26,174936	1783,06	63,09	46672	1651	39342	5734	56598
		НР - 91%; СП - 8%			216,95	23,78	5679	623		4192	
143	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА С-2(797п.м.),С-2/1(664,5п.м)	т металлических изделий	0,3402742	69824,69	2257,49	23760	768	--	21613	49002
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	22991	248		3630	
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3402742	308407,00	--	104943	--	104943	--	113338
		СП - 8%			--	--	--	--		8395	
145	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2733753	15334,38	1406,22	4192	384	9	3608	8424
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	3799	166		624	
146	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2733753	247045,00	--	67536	--	67536	--	72939
		СП - 8%			--	--	--	--		5403	
147	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании	т	0,0456481	43725,15	2192,58	1996	100	19	1738	4032
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	1877	33		299	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0446423	221796,00	--	9901	--	9901	--	10694
		СП - 8%			--	--	--	--		792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010058	228894,00	--	230	--	230	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
150	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=88шт),(ИМ-1=77шт),(ИМ-2=1шт) отверст	отверстие	118,9199965	406,29	171,10	48316	20347	--	31321	86008
		НР - 84%; СП - 8%			235,19	78,36	27969	9318		6371	
151	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,0021492	94295,50	672,52	203	1	81	102	329
		НР - 84%; СП - 8%			56208,04	324,24	121	1		24	
152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1	т	0,0374598	764602,52	7187,72	28642	269	26044	2810	33968
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	2329	52		2516	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1 и СТЕРЖЕНЬ	т	0,0815734	221796,00	--	18093	--	18093	--	19540
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
154	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	104,6997439	866,66	11,00	90739	1151	44353	42594	144000
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	45235	566		10667	
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.200 мм//АС-50/									
155	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100/200 мм	м2	4,31479	1783,06	63,09	7694	272	6486	945	9330
		НР - 91%; СП - 8%			216,95	23,78	936	103		691	
156	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	4,31479	244,08	61,96	1053	267	188	636	1824
		НР - 91%; СП - 8%			138,55	23,43	598	101		135	
157	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА С-2(43,1п.м.),С-2/1(197,82п.м)	т металлических изделий	0,0600619	69824,69	2257,49	4194	136	--	3815	8649
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	4058	44		641	
158	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0600619	308407,00	--	18524	--	18524	--	20005
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
159	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0425327	15334,38	1406,22	652	60	1	561	1311
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	591	26		97	
160	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0425327	247045,00	--	10507	--	10507	--	11348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
161	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции./Арматурные выпуски/ Установка при бетонировании**	т	0,0070263	43725,15	2192,58	307	15	3	267	621
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	289	5		46	
162	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066137	221796,00	--	1467	--	1467	--	1584
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
163	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0004126	228894,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
164	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	**Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=6+24шт) отверст**	отверстие	21,4915656	406,29	171,10	8732	3677	--	5660	15544
		НР - 84%; СП - 8%			235,19	78,36	5055	1684		1151	
165	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15**	м3	0,0021492	94295,50	672,52	203	1	81	102	329
		НР - 84%; СП - 8%			56208,04	324,24	121	1		24	
166	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1**	т	0,0136758	764602,52	7187,72	10457	98	9509	1026	12401
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	850	19		919	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1 и СТЕРЖЕНЬ**	т	0,0129064	221796,00	--	2863	--	2863	--	3092
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
168	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2**	м2	17,25916	866,66	11,00	14958	190	7311	7021	23738
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	7457	93		1758	
		Узлы и детали возводимых пеноблочных перегородках толщ.300 мм//АС-51/									
169	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки=СЕТКА С-2(43,1п.м.)	т металлических изделий	0,0107449	69824,69	2257,49	750	24	--	682	1547
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	726	8		115	
170	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0107449	308407,00	--	3314	--	3314	--	3579
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
171	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=1шт) отверст	отверстие	0,7163855	406,29	171,10	291	123	--	189	518
		НР - 84%; СП - 8%			235,19	78,36	168	56		38	
172	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,0021492	94295,50	672,52	203	1	81	102	329
		НР - 84%; СП - 8%			56208,04	324,24	121	1		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1 *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,0124866	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	9547 776	90 17	8681	937 839	11323
174	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ПЕТЛЯ П-1 и СТЕРЖЕНЬ *СП - 8%*	т	0,0218841	221796,00 --	-- --	4854 --	-- --	4854	-- 388	5242
175	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2 *НР - 93%; СП - 8%*	м2	3,0876216	866,66 432,04	11,00 5,40	2676 1334	34 17	1308	1256 315	4247
176	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	77,727829	8642,48 4289,16	2688,40 594,44	671761 333387	208963 46205	129411	353020 81983	1106764
177	С121-030301-0503 2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 *СП - 8%*	м3	77,727829	17340,00 --	-- --	1347801 --	-- --	1347801	-- 107824	1455625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8848666	884311	6236470	1791983	11491902
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1727888	202306	--	851251	
	Материалы		Тенге				8848666				
	Всего заработная плата		Тенге				4406489				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1930194			
	Местные материалы		Тенге				437714				
		Накладные расходы	Тенге				1392264				
		Сметная прибыль	Тенге				1791983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				851252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11491901				
		Сметная заработная плата	Тенге								1745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1930194			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11491901				
		Сметная заработная плата	Тенге								1745
								1930194			

РАЗДЕЛ 4. Монолитные перемычки (АС-42)

ПРМ-1(13 шт),ПРМ-2(3 шт),ПРМ-3(20 шт),ПРМ-4(1 шт),ПРМ-5(1 шт),ПРМ-6(1 шт),ПРМ-7(5 шт),ПРМ-8(3 шт),ПРМ-9(1 шт),ПРМ-10(1 шт)

178	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,0821131	41942,61 15104,30	4446,62 911,98	255100 91866	27045 5547	136189	88646 27500	371245
179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3992273	221796,00 --	-- --	88547 --	-- --	88547	-- 7084	95631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1913752	228894,00	--	43805	--	43805	--	47309
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
		Монолитные сердечники МС-1(12 п.м.),МС-2(168,8 п.м.),МС-3(224,5 п.м.),МС-4(28,2 п.м.) /АС-43/									
181	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В15/ Устройство	м3	9,95038	30447,21	5252,15	302961	52261	170544	82902	416732
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	80156	10944		30869	
182	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5515423	221796,00	--	122330	--	122330	--	132116
		СП - 8%			--	--	--	--		9786	
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1146882	228894,00	--	26251	--	26251	--	28352
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				838994	79306	587666	171548	1091385
							172022	16491	--	80843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				838994				
	Материалы		Тенге				306733				
	Всего заработная плата		Тенге					188513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280933				
		Накладные расходы	Тенге				171547				
		Сметная прибыль	Тенге				80843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1091384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					188513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1091384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					188513			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-64)									
		Монолитная рама Рм-1 /1шт/ (АС-64)									
184	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	4,2481661	33123,76	5252,15	140715	22312	84181	35394	190198
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	34222	4673		14089	
185	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	5,7740673	48050,40	6373,18	277446	36799	144779	94094	401263
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	95868	7532		29723	
186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2091155	212819,00	--	257323	--	257323	--	277909
		СП - 8%			--	--	--	--		20586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3941983	228894,00	--	90230	--	90230	--	97448
		СП - 8%			--	--	--	--		7218	
188	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 С-1	т	0,1485497	264576,00	--	39303	--	39303	--	42447
		СП - 8%			--	--	--	--		3144	
189	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216635	221796,00	--	4805	--	4805	--	5189
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
190	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200588	902007,64	1328,64	18093	27	13133	4499	24400
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4933	11		1807	
191	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0046565	902007,64	1328,64	4200	6	3049	1044	5664
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1145	3		420	
		Монолитная рама Рм-2 /2шт/ (АС-66)									
192	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м./Из бетона кл.В25/ Устройство	м3	3,4028312	33123,76	5252,15	112715	17872	67431	28351	152350
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	27412	3743		11285	
193	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона кл.В25	м3	3,8469902	48050,40	6373,18	184849	24518	96459	62690	267343
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	63872	5018		19803	
194	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3213015	212819,00	--	281198	--	281198	--	303694
		СП - 8%			--	--	--	--		22496	
195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795623	228894,00	--	63990	--	63990	--	69109
		СП - 8%			--	--	--	--		5119	
196	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 С-1	т	0,0990331	264576,00	--	26202	--	26202	--	28298
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
197	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216635	221796,00	--	4805	--	4805	--	5189