Заказчик **Онгарбаев Абдимуталип Сапаркулович**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО «Capital Stroi Company»**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор **ТОО «Алғабас Үміт KZ»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство спортивного комплекса,. по улице К. Турсынбайулы, участок 167 ,167 А, жилой массив Бадам, г.Шымкент" (I-очередь)**
(наименование. адрес)

Договор **№21 от 25.08.2022 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.10.2022	01.10.2022	17.10.2022

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы/АС-29/										
		На Отм.+0.000										
1	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НА ШИРИНУ 1м ОТ СТЕНЫ ТОЛЩ.0,2м (АС-29) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	16,0470357		16743,80 3890,64	1632,06 568,35	268688 62433	26190 9120	180065	67260 26876	362825
		ПО ТИПУ-352 площ.=79,64м2										
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,5642354		20334,25 3799,08	8,16 --	92810 17340	37 --	75433	16300 8729	117839
3	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	57,0529429		712,67 349,95	29,75 14,36	40660 19966	1697 819	18997	19538 4816	65013
4	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	57,0529429		3947,72 1246,56	75,21 34,66	225229 71120	4291 1977	149818	68711 23515	317456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПО ТИПУ-86 площ.=7,10м2									
5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,0863372	712,67 349,95	29,75 14,36	3625 1780	151 73	1694	1742 429	5796
6	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поля	5,0863372	919,59 364,18	11,19 5,55	4677 1852	57 28	2768	1768 516	6961
7	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,0863372	4994,76 679,73	48,59 23,46	25405 3457	247 119	21701	3362 2301	31068
8	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5,0863372	812,29 580,01	3,47 1,71	4132 2950	18 9	1164	2367 520	7019
		ПО ТИПУ-352 площ.=328,84м2									
9	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	18,8460972	20334,25 3799,08	8,16 --	383221 71598	154 --	311469	67302 36042	486565
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	235,5762147	712,67 349,95	29,75 14,36	167887 82439	7008 3384	78440	80674 19885	268446
11	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	235,5762147	3947,72 1246,56	75,21 34,66	929990 293660	17718 8165	618612	283715 97096	1310802
		ПО ТИПУ-754 площ.=50,36м2									
12	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,886174	20334,25 3799,08	8,16 --	58688 10965	24 --	47699	10307 5520	74515
13	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	36,0771748	1037,46 354,86	96,88 36,54	37429 12802	3495 1318	21132	13274 4056	54758
14	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	36,0771748	-187,15 -20,45	-8,72 -4,30	-6752 -738	-314 -155	-5700	-839 -607	-8198
15	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	37,8824664	169,21	1,10	6410	42	1045	5023	12347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					140,50	0,54	5323	20		915	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ПО ТИПУ-110 площ.=569,72м2									
16	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	408,139159	239,42	31,91	97715	13024	54340	33091	141271
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	30351	4852		10465	
17	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,6511327	8511,62	1732,04	277914	56553	116296	121567	431439
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	105065	24261		31958	
18	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	408,139159	1602,75	19,65	654145	8019	439788	197171	919421
		НР - 94%; СП - 8%			505,56	8,38	206338	3419		68105	
19	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	408,139159	4994,76	48,59	2038557	19833	1741299	269778	2493002
		НР - 94%; СП - 8%			679,73	23,46	277425	9574		184667	
20	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	408,139159	812,29	3,47	331526	1415	93385	189940	563183
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	236726	699		41717	
21	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	442,1531436	543,75	2,29	240420	1011	200862	36599	299181
		НР - 94%; СП - 8%			87,18	0,88	38547	389		22162	
		2 Этаж(АС-30)									
		ПО ТИПУ-352 площ.=65,48м2									
22	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7527139	8511,62	1732,04	31942	6500	13367	13972	49587
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	12075	2788		3673	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,9089239	712,67	29,75	33430	1395	15619	16064	53454
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	16416	674		3960	
24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	46,9089239	3947,72	75,21	185184	3528	123181	56495	261012
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	58475	1626		19334	
		ПО ТИПУ-86 площ.=280,35м2									
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200,8386808	712,67	29,75	143131	5975	66873	68778	228861
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	70283	2885		16953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	200,8386808	919,59 364,18	11,19 5,55	184689 73142	2247 1114	109300	69801 20359	274849
27	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	200,8386808	4994,76 679,73	48,59 23,46	1003141 136516	9760 4711	856865	132754 90872	1226766
28	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	200,8386808	812,29 580,01	3,47 1,71	163138 116489	697 344	45952	93467 20528	277133
		ПО ТИПУ-352 площ.=104,86м2									
29	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	6,0096149	8511,62 3217,80	1732,04 743,05	51152 19338	10409 4465	21405	22375 5882	79409
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	75,1201857	712,67 349,95	29,75 14,36	53536 26288	2235 1079	25013	25725 6341	85602
31	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	75,1201857	4425,08 1246,56	75,21 34,66	332413 93642	5650 2604	233121	90471 33831	456715
32	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	214,8941647	543,75 87,18	2,29 0,88	116848 18734	491 189	97623	17788 10771	145407
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8180980 2192798	209557 90552	5778626 –	2096340 822187	11099504
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8180980				
		Материалы	Тенге				5778625				
		Всего заработная плата	Тенге					2283350			
		Накладные расходы	Тенге				2096338				
		Сметная прибыль	Тенге				822185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11099504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					2283350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11099504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					2283350			

РАЗДЕЛ 2. Проемы/АС-33/

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
33	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2./ОК-1,ОК-2,ОК-6/ Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	69,8690799	2257,99 960,20	173,08 83,52	157763 67089	12093 5835	78581	65631 17872	241266
34	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	69,8690799	19660,00 –	– –	1373626 –	– –	1373626	– 109890	1483516
35	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2./ОК-3/ Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,473605	2482,49 1071,57	172,12 82,39	3658 1579	254 121	1825	1530 415	5604
36	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,473605	23624,00 –	– –	34812 –	– –	34812	– 2785	37597
37	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2./ОК-4,ОК-5/ Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,2882095	3294,72 1625,47	169,66 82,39	10834 5345	558 271	4931	5054 1271	17159
38	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,2882095	13924,00 –	– –	45785 –	– –	45785	– 3663	49448
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	25,5749631	1207,25 239,66	5,01 2,48	30875 6129	128 63	24618	5573 2916	39365
40	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	25,5749631	2102,00 –	– –	53759 –	– –	53759	– 4301	58059
41	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов *НР - 72%; СП - 8%*	м	48,4992998	1023,17 295,42	2,16 1,08	49623 14328	105 53	35190	10354 4798	64775
42	Прайс лист	Москитные сетки	м2	25,5033245	625,00	–	15940	–	15940	–	17215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
		СП - 8%			–	–	–	–		1275	
		Двери наружные(АС-33)									
43	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,7698432	2948,80 2365,88	48,85 20,32	19963 16017	331 138	3615	11146 2489	33598
		НР - 69%; СП - 8%									
44	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,7698432	21753,00 –	– –	147264 –	– –	147264	– 11781	159046
		СП - 8%									
45	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,5347203	2679,41 2201,00	51,50 21,64	12150 9981	234 98	1935	6955 1528	20633
		НР - 69%; СП - 8%									
46	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,5347203	33944,00 –	– –	153927 –	– –	153927	– 12314	166241
		СП - 8%									
		Двери внутренние(АС-33)									
47	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,0205781	2219,28 1048,51	424,73 115,24	15581 7361	2982 809	5238	7353 1835	24769
		НР - 90%; СП - 8%									
48	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,5073493	5378,00 –	– –	13485 –	– –	13485	– 1079	14563
		СП - 8%									
49	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,5132288	4158,00 –	– –	18766 –	– –	18766	– 1501	20267
		СП - 8%									
50	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,3315636	2764,33 1136,34	550,21 143,34	23031 9467	4584 1194	8980	9596 2610	35237
		НР - 90%; СП - 8%									
51	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8840939	7440,00 –	– –	14018 –	– –	14018	– 1121	15139
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
52	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	6,4474697	4459,00 –	– –	28749 –	– –	28749	– 2300	31049
53	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	46,6653528	4020,62 1403,00	107,21 52,69	187623 65471	5003 2459	117149	61137 19901	268662
54	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	30,9478545	4459,00 –	– –	137996 –	– –	137996	– 11040	149036
55	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	11,9493105	5643,00 –	– –	67430 –	– –	67430	– 5394	72824
56	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3,7681878	7440,00 –	– –	28035 –	– –	28035	– 2243	30278
		Витраж Втр-1 /3000Нх1200/ 1шт.(АС-33)									
57	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке /витраж/. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,7551445	7479,77 6991,92	482,86 232,00	13128 12272	847 407	9	8749 1750	23627
58	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	1,3611325	33209,00 –	– –	45202 –	– –	45202	– 3616	48818
59	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,3682963	13924,00 –	– –	19052 –	– –	19052	– 1524	20576
		Экран из металлопластика/АС-36/									
60	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,610583	7479,77 6991,92	482,86 232,00	27006 25245	1743 838	18	17997 3600	48604
61	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,7079373	24235,00	–	65627	–	65627	–	70877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5250	
62	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0009026	2819601,00	–	2545	–	2545	–	2749
		СП - 8%			–	–	–	–		204	
63	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0030948	2819601,00	–	8726	–	8726	–	9424
		СП - 8%			–	–	–	–		698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2825980	28862	2556833	211075	3280021
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				240284	12286	–	242964	
		Материалы	Тенге				2452542				
		Всего заработная плата	Тенге				276513				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					187575			
		Накладные расходы	Тенге				1973553				
		Сметная прибыль	Тенге				166229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2828273				156
		Сметная заработная плата	Тенге					187575			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				373439				
		Материалы	Тенге				5578				
		Всего заработная плата	Тенге					64995			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				301191				
		Накладные расходы	Тенге				44846				
		Сметная прибыль	Тенге				33463				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				451748				50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64995			
		Сметная заработная плата	Тенге				3280020				206
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					252570			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-30)									
		Потолок/1-этаж/									
64	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности	354,4030811	388,04	2,44	137522	866	5486	105289	262236
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	131170	441		19425	
65	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	354,4030811	1245,13	7,60	441279	2695	152397	229639	724592
		НР - 80%; СП - 8%			807,52	2,43	286187	862		53673	
66	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	354,4030811	750,27	4,84	265898	1716	52320	170167	470950
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	211862	846		34885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
67	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	699,0919745	438,10 332,51	4,89 2,49	306272 232458	3416 1739	70398	187358 39490	533120
68	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	741,1079853	1465,09 968,66	81,31 62,66	1085787 717882	60258 46436	307647	611454 135779	1833020
69	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС" НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1403,68579	1422,96 742,20	12,26 3,87	1997388 1041820	17211 5431	938357	837800 226815	3062004
70	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1403,68579	615,31 475,80	4,57 2,25	863696 667874	6412 3152	189410	536829 112042	1512567
71	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	263,9766023	3246,87 1488,36	34,89 16,91	857098 392892	9209 4465	454997	317886 93999	1268983
72	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА/ НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	9,1697347	5147,87 1488,36	34,89 16,91	47205 13648	320 155	33237	11042 4660	62907
73	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	30,5180232	831,63 581,26	3,25 1,60	25380 17739	99 49	7542	14230 3169	42779
74	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/Низ маршей и площадок/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,7428431	1465,09 968,66	81,31 62,66	14274 9438	792 610	4044	8038 1785	24097
75	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	9,7428431	103,98 95,50	0,77 0,38	1013 930	8 4	75	747 141	1901
		Потолок/2-этаж/ (АС-32)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
76	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/ НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	322,8677905	388,04 370,12	2,44 1,24	125285 119499	789 402	4997	95920 17696	238901
77	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС" НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	322,8677905	1245,13 807,52	7,60 2,43	402013 260721	2455 785	138837	209205 48898	660116
78	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	322,8677905	750,27 597,80	4,84 2,39	242238 193010	1564 771	47664	155025 31781	429044
		Стены									
79	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	544,5891092	438,10 332,51	4,89 2,49	238584 181084	2661 1355	54839	145951 30763	415298
80	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	290,5229842	1465,09 968,66	81,31 62,66	425641 281418	23622 18203	120601	239697 53227	718565
81	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС" НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	835,1120934	1422,96 742,20	12,26 3,87	1188331 619823	10239 3231	558269	498443 134942	1821716
82	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	835,1120934	615,31 475,80	4,57 2,25	513849 397346	3815 1881	112688	319382 66659	899890
83	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	76,1517809	3246,87 1488,36	34,89 16,91	247255 113341	2657 1288	131257	91703 27117	366075
84	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА/ НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	4,7782914	5147,87 1488,36	34,89 16,91	24598 7112	167 81	17319	5754 2428	32780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,942346	3157,94 2301,94	45,75 23,30	107188 78133	1553 791	27502	63139 13626	183953
86	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	33,942346	660,19 475,80	4,57 2,25	22408 16150	155 76	6103	12981 2831	38220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9580202 5991536	152676 93065	3435986 –	4867679 1155831	15603714
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9580202				
		Материалы	Тенге				3435990				
		Всего заработная плата	Тенге					6084601			
		Накладные расходы	Тенге				4867681				
		Сметная прибыль	Тенге				1155831				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15603713				4809
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6084601			
		Сметная заработная плата	Тенге				15603713				4809
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6084601			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод									
87	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2292,67 1663,75	605,75 170,45	22927 16638	6058 1704	231	17975 3272	44174
88	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	9,74	758,00 –	– –	7383 –	– –	7383	– 591	7974
89	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	4239,50 998,33	69,42 24,49	84790 19967	1388 490	63435	20047 8387	113224
90	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	140	2877,76 761,48	39,73 14,73	402887 106607	5563 2062	290717	106496 40751	550133
91	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	2648,05 1664,43	23,66 0,26	105922 66577	947 10	38398	65256 13694	184872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	2734,91 1525,41	20,02 0,16	191444 106779	1402 11	83263	104655 23688	319786
93	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	39,6	217,00 –	– –	8593 –	– –	8593	– 687	9281
94	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	69,3	139,00 –	– –	9633 –	– –	9633	– 771	10403
95	С123-010501-1702 2301-0501-1702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	247,5	191,00 –	– –	47273 –	– –	47273	– 3782	51054
96	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	500	87,38 85,67	1,31 –	43691 42836	653 –	202	41979 6854	92523
97	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	87,38 85,67	1,31 –	2621 2570	39 –	12	2519 411	5551
98	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,5	60194,20 58246,50	– –	30097 29123	– –	974	28832 4714	63643
99	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	62622,37 58246,50	– –	1879 1747	– –	132	1730 289	3897
100	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	4	21481,26 405,30	– –	85925 1621	– –	84304	1589 7001	94515
101	С123-040905-0906 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	8403,00 –	– –	33612 –	– –	33612	– 2689	36301
102	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	18	1259,00 –	– –	22662 –	– –	22662	– 1813	24475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	80	818,00 –	– –	65440 –	– –	65440	– 5235	70675
104	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79	96,23 45,25	2,44 0,27	172 81	4 –	87	56 18	247
105	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	1,79	125,39 19,87	3,14 0,41	224 36	6 1	182	25 20	269
106	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	36,4	908,30 773,91	1,05 0,52	33062 28170	38 19	4854	22551 4449	60063
107	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	3,8	27106,96 23763,20	1139,72 540,40	103006 90300	4331 2054	8375	70189 13856	187051
108	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	3,8	10651,00 –	– –	40474 –	– –	40474	– 3238	43712
109	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,04	22196,60 5541,90	1168,75 270,43	888 222	47 11	619	212 88	1187
110	С123-021201-0601 2302-1201-0601 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 20х16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	476,00 –	– –	952 –	– –	952	– 76	1028
111	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	29,4	537,00 –	– –	15788 –	– –	15788	– 1263	17051
		Водомерный узел №1									
112	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик(водомер)	1	4782,36 1596,98	126,73 27,02	4782 1597	127 27	3058	1592 510	6884
113	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40 СП - 8%	шт.	1	39084,00 –	– –	39084 –	– –	39084	– 3127	42211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	4046,10 3229,20	295,32 59,83	8092 6458	591 120	1043	6446 1163	15702
115	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	18431,00 –	– –	36862 –	– –	36862	– 2949	39811
116	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1978,00 –	– –	7912 –	– –	7912	– 633	8545
117	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2865,64 439,68	– –	2866 440	– –	2426	431 264	3560
118	С123-051206-1506 2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	1	62356,00 –	– –	62356 –	– –	62356	– 4988	67344
119	С123-040905-1804 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	91,00 –	– –	91 –	– –	91	– 7	98
120	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм./Футляр/ Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	5224,32 998,33	69,42 24,49	3657 699	49 17	2909	702 349	4707
121	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	674,00 –	– –	674 –	– –	674	– 54	728
122	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	23452,00 1827,92	417,92 117,48	23452 1828	418 117	21206	1906 2029	27387
123	С123-041013-0503 2304-1013-0503 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 80, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	57992,00 –	– –	57992 –	– –	57992	– 4639	62631
124	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	8	18347,54 1215,90	119,08 40,53	146780 9727	953 324	136100	9850 12530	169161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	4046,10 3229,20	295,32 59,83	20231 16146	1477 299	2608	16116 2908	39255
126	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	18431,00 –	– –	73724 –	– –	73724	– 5898	79622
127	С123-040101-1502 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	34561,00 –	– –	34561 –	– –	34561	– 2765	37326
128	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1978,00 –	– –	7912 –	– –	7912	– 633	8545
129	С123-041001-0502 2304-1001-0502 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	24587,00 –	– –	49174 –	– –	49174	– 3934	53108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1941546	24087	1367287	521154	2659714
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				550169	7267	–	197017	
		Материалы	Тенге				209803				
		Всего заработная плата	Тенге				15224				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					151764			
		Накладные расходы	Тенге				40474				
		Сметная прибыль	Тенге				123595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				360070				124
		Сметная заработная плата	Тенге					151764			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1731743				
		Материалы	Тенге				729915				
		Всего заработная плата	Тенге					405672			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				581677				
		Сдача и испытание	Тенге				78				
		Накладные расходы	Тенге				397559				
		Сметная прибыль	Тенге				170344				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2299646				293
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					405672			
		Сметная заработная плата	Тенге				2659715				417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					557436			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. Водопровод горячей воды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	270	2922,49 1413,15	16,64 0,10	789073 381549	4493 27	403031	373944 93041	1256059
131	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	2734,91 1525,41	20,02 0,16	191444 106779	1402 11	83263	104655 23688	319786
132	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	2733,35 1992,73	32,23 0,59	54667 39855	645 12	14167	39069 7499	101235
133	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	2204,19 1623,82	561,33 157,38	66126 48715	16840 4721	571	52367 9479	127972
134	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	267,3	150,00 --	-- --	40095 --	-- --	40095	-- 3208	43303
135	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	69,3	220,00 --	-- --	15246 --	-- --	15246	-- 1220	16466
136	С123-010602-0206 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	19,8	971,00 --	-- --	19226 --	-- --	19226	-- 1538	20764
137	С123-010602-0207 2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	28,38	1540,00 --	-- --	43705 --	-- --	43705	-- 3496	47202
138	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	360	87,38 85,67	1,31 --	31457 30842	470 --	145	30225 4935	66616
139	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	87,38 85,67	1,31 --	2621 2570	39 --	12	2519 411	5551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,39	60194,20 58246,50	– –	23476 22716	– –	760	22489 3677	49642
141	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	2280,00 –	– –	4560 –	– –	4560	– 365	4925
142	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6	1259,00 –	– –	7554 –	– –	7554	– 604	8158
143	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	25	818,00 –	– –	20450 –	– –	20450	– 1636	22086
144	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	25,3	537,00 –	– –	13586 –	– –	13586	– 1087	14673
145	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	5,4	27106,96 23763,20	1139,72 540,40	146378 128321	6154 2918	11903	99742 19690	265809
146	С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	5,4	10651,00 –	– –	57515 –	– –	57515	– 4601	62117
147	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	14237,05 824,11	27,79 13,51	56948 3296	111 54	53541	3283 4819	65050
148	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	75	4063,00 945,70	0,15 –	304725 70928	11 –	233786	69509 29939	404173
149	С123-030102-3321 2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	54	4625,00 –	– –	249750 –	– –	249750	– 19980	269730
150	С123-030102-3326 2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	4	8824,00 –	– –	35296 –	– –	35296	– 2824	38120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С123-030102-3328 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	17	8702,00 –	– –	147934 –	– –	147934	– 11835	159769
152	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	582,14 536,69	27,49 13,51	1164 1073	55 27	36	1078 179	2422
153	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВ-15И DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	3194,00 –	– –	3194 –	– –	3194	– 256	3450
154	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые СВ-32И DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	28142,00 –	– –	28142 –	– –	28142	– 2251	30393
155	С123-040502-0803 2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4945,00 –	– –	9890 –	– –	9890	– 791	10681
156	С123-040502-0804 2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	7128,00 –	– –	14256 –	– –	14256	– 1140	15396
157	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1097,00 –	– –	4388 –	– –	4388	– 351	4739
158	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1379,00 –	– –	5516 –	– –	5516	– 441	5957
159	С123-041001-0501 2304-1001-0501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	19666,00 –	– –	19666 –	– –	19666	– 1573	21239
160	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 40, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	31329,00 –	– –	31329 –	– –	31329	– 2506	33835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм./Гильзы/ Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	23,1	1964,26 401,25	18,33 7,16	45374 9269	423 165	35682	9246 4370	58990
162	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм./Гильзы/ Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,3	1855,26 401,25	18,33 7,16	6122 1324	60 24	4738	1321 595	8039
163	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./Гильзы/ Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30,6	3431,64 903,31	47,67 17,22	105008 27641	1459 527	75908	27605 10609	143222
164	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм./Гильзы/ Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11,4	5208,16 998,33	69,42 24,49	59373 11381	791 279	47201	11427 5664	76464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2655255 886259	32954 8766	1736042 –	848479 280298	3784033
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				227369				
		Материалы	Тенге				12661				
		Всего заработная плата	Тенге					153956			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57515				
		Накладные расходы	Тенге				122231				
		Сметная прибыль	Тенге				27968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				377568				124
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153956			
		Сметная заработная плата	Тенге				2427886				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				952082				
		Материалы	Тенге					741069			
		Всего заработная плата	Тенге				713783				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				726248				
		Накладные расходы	Тенге				252331				
		Сметная прибыль	Тенге				3406465				544
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					741069			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3784032				668
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					895025			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Канализация									
165	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	370	1713,80 786,24	3,38 1,06	634105 290909	1252 393	341944	285476 73566	993147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	115	1128,97 819,94	1,39 0,46	129832 94293	159 53	35380	92459 17783	240074
		Фасонные части									
167	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	10	553,00 –	– –	5530 –	– –	5530	– 442	5972
168	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационный ПВХ 90°, DN 100 *СП - 8%*	шт.	10	278,00 –	– –	2780 –	– –	2780	– 222	3002
169	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационный ПВХ 90°, DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	131,00 –	– –	262 –	– –	262	– 21	283
170	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	7	300,00 –	– –	2100 –	– –	2100	– 168	2268
171	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	9	278,00 –	– –	2502 –	– –	2502	– 200	2702
172	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Колено канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	4	131,00 –	– –	524 –	– –	524	– 42	566
173	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	4	466,00 –	– –	1864 –	– –	1864	– 149	2013
174	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	4	131,00 –	– –	524 –	– –	524	– 42	566
175	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	6	176,00 –	– –	1056 –	– –	1056	– 84	1140
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				781078 385201	1412 446	394466 –	377935 92719	1251733
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				781078				
	Материалы		Тенге				377323				