Подрядчик **ТОО "Темір-2001"**

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство пяти 30-ти квартирного жилого дома в районе жилого комплекса "Жансая" г. Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) новое**

наименование, адрес

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	165,126	35,46	30,77	5856	5081	1564	0,01	2
		м3		1,42	8,34	234	1378	97	0,03	5
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	8,19	218,93	--	1793	--	2026	1,54	13
		м3		218,93	--	1793	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	36,526	134,10	--	4898	--	5535	0,97	36
		м3		134,10	--	4898	--	113	--	--

4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,526	21,55	4,52	787	165	603	0,11	4
		м3		17,03	--	622	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк бетон В15 F50 (АС-7)	28,256	9218,32	353,46	260473	9987	21318	3,60	102
		м3		585,00	133,52	16530	3773	105	0,65	18
		Ростверк (под крыльца -3 шт)								
6	Е0105-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	6,72	5970,64	4212,26	40123	28306	11516	4,03	27
		м3		724,50	765,72	4869	5146	115	2,22	15
7	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	72	1990,00	--	143280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	24	400,95	187,20	9623	4493	7825	1,21	29
		1свая		213,75	69,75	5130	1674	115	0,34	8
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под ростверк толщ 100 мм	30	1278,21	49,10	38346	1473	3618	0,26	8
		м2		79,66	18,40	2390	552	123	0,04	1
		Плиты ПСБ								
10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ростверк бетон В15 F50	6,93	9218,32	353,46	63883	2449	5228	3,60	25
		м3		585,00	133,52	4054	925	105	0,65	5

11	Спл	Плиты ПСБ	6,24	2125,50	--	13263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Подземная часть								
12	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20,08	1124,93	34,37	22589	690	4783	1,21	24
		м2		189,00	12,87	3795	258	118	0,06	1
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,93	7952,95	--	7396	--	649	3,66	3
		м3		567,00	--	527	--	123	--	--
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,09	1932,27	100,89	2106	110	208	0,85	1
		м3		123,75	38,25	135	42	118	0,18	--
15	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	104,06	66,43	2081	1329	1336	0,15	3
		шт		23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
		Перегородки								
16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	45,62	919,01	34,37	41925	1568	10867	1,21	55
		м2		189,00	12,87	8622	587	118	0,06	3
		Сборные железобетонные перекрытия								

17	**Е0107-45-6**	**Укладка панелей перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны**	**20**	**1426,81**	**373,54**	**28536**	**7471**	**16823**	**2,66**	**53**
		шт		**465,75**	**135,07**	**9315**	**2701**	**140**	**0,61**	**12**
18	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**20**	**807,92**	**200,77**	**16158**	**4015**	**10371**	**1,74**	**35**
		шт		**299,25**	**71,15**	**5985**	**1423**	**140**	**0,31**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**703117**	**67138**			**419**
			Тенге			**69376**	**18936**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**703117**				
	Материалы -		Тенге			**68485**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**88313**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13263**				
	Местные материалы -		Тенге			**581718**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104271**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15641**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**855831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103953**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**855831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103953**			
		Итого с временными, 1,1 %				**865 245**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,142%				**883 779**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**884 125**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**892 777**				
		Итого в текущих ценахна 2013 год к = 2,234				**1 994 464**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**39 889**				

		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 034 354**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**244 122**				
		Итого с НДС				**2 278 476**				
		Скидка субподрядчика - 15%				**341 771**				
		Всего:				**1 936 705**				

Сдал :

Субподрядчик

ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор Мухамадиев А.К.

Принял:

Генподрядчик
ТОО "Темір-2001"

Директор Темирбеков К.Ж.