Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«10» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДамуСтройСервис», Республика Казахстан Жамбылская область город Тараз, ул Ниеткалиева 93/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Махатова Д.Т.** по объекту: **«Капитальный ремонт здания детского сада №17**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации **«Специальный туберкулезный» в г. Тараз Жамбылской области».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГККП «Ясли сад №17 «Специальный туберкулезный» Отдела образования акимата города Тараз»** в лице **заведующей Жумабековой Р.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствуют;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «Тараз-Технопроект» лицензия ГСЛ №000010 от 11.03.2005 г., ГСЛ №18003292 от 15.02.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГККП «Детский сад №17 «Специальный туберкулезный» Отдела образования акимата города Тараз»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В соответствии с проектом на капитальный ремонт здания существующей школы выполнены следующие виды работ:

1) ремонт фасада;
2) ремонт отделки внутренних стен;
3) замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей;
4) замена деревянных подоконных досок на подоконные доски из ПВХ профилей;
5) замена внутренних деревянных дверных блоков на дверные блоки;

6) замена деревянных, керамических, линолеумных полов;
7) замена рулонную совмещенную кровлю на кровли из профнастила с деревянными конструкциями;
8) замена ограждения лестниц.
9) замена крыльца и пандуса.

Защита строительных конструкций от коррозии.

Все металлические изделия и конструкции окрашены масляными красками по грунтовке железным суриком на 2 раза. Все деревянные конструкции окрашены масляной краской на 2 раза, деревянные конструкции полов и кровли обработаны антисептиками и антипиренами. Произведена замена асфальтобетонного покрытия дорожек, площадок и проездов. Также произведено устройство бордюрного камня тротуаров и площадок.

Теплоснабжение.

Обеспечения нужд систем отопления предусмотрено от тепловых сетей через существующий элеваторный узел. Параметры теплоносителя 95-70°С. Все стальные трубы окрашены масляной краской в два слоя по слою грунтовки. Трубопроводы проложены с уклоном 0,002 в сторону помещения бойлерной. В помещении бойлерной установлен трап диаметром 100 мм и выполнен уклон пола в сторону трапа. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок проложены в гильзах. Зазоры и отверстия в местах пропуска трубопроводов через конструкцию заделаны герметиком.

Отопление.

Система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой трубопроводов в конструкции пола. Нагревательные приборы – радиаторы биметаллические секционные типа Теплотерм 500/80. Регулирование теплоотдачи приборов производится с помощью термостатических прямых (проходных) клапанов с термостатической жидкостной головкой диаметром 15 мм. Выпуск воздуха от системы производится ручными воздухо-отводчиками диаметрами 15 мм, установленные в верхней пробке отопительных приборов. Трубопроводы системы отопления приняты из стальных электросварных прямошовных труб диаметрами 25х2,0 мм, 9х3,0 мм. В качестве запорно-регулирующей арматуры установлены шаровые краны диаметрами 15 мм, 80 мм, и чугунные вентили диаметрами 15 мм для спуска воды из системы.

Горячее водоснабжение по открытой схеме от существующего узла управления. Трубопроводы системы отопления прокложенные в конструкции пола изолированы вспененным каучуком толщиной 13 мм с алюминиевым покрытием типа Kflex Alu Clad. Антикоррозийное покрытие – масляной краской в два слоя по грунтовке ГФ-021. Неизолированные стальные трубопроводы и отопительные приборы окрашены масляной краской за 2 раза. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов. Зазоры и отверстия в местах пропуска трубопроводов через конструкцию заделаны герметичными материалами. После монтажа трубопроводы отопления произведены работы по промывке и испытанию.

Вентиляция.

Система вентиляция в здании предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Механическая приточная вентиляция системой П1 предусмотрена для помещений прачечной с установкой малогабаритной приточной установки производительностью 800 м³/час, давлением 280 Па, мощностью двигателя 0,49 кВт. Вытяжные системы с механическим побуждением системами В1 и В2 предусмотрены для прачечной и кухни с установкой центробежных вентиляторов производительностью 1040-6330 м³/час, давлением 400-990 Па, мощностью двигателей 1,1-5 кВт.

В остальных помещениях - естественные системы вытяжной вентиляции, поступление приточного воздуха осуществляется путем периодического проветривания за счет открывания окон. В качестве воздухораспределителей приняты однорядные нерегулируемые и регулируемые приточно-вытяжные решетки. Для предотвращения передачи вибрации

работающего вентиляционного оборудования воздуховодам произведено присоединение оборудования к воздуховодам через гибкие вставки, для предотвращения распространения шума по системам предусмотрена установка шумоглушителей. Воздуховоды выполнены из тонколистовой стали толщиной стали 0,5-0,7 мм. Воздуховоды вытяжных систем выведены выше конька здания на 1,5 м и для защиты шахт от атмосферных осадков установлены зонты-козырьки.

Водопровод.

Предусмотрено объеденный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Магистральная сеть водопровода проложена из полипропилена, (для раздельной сети противопожарного водопровода, а также объединенной сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода (магистрали) применены только стальные трубы) магистральная сеть заменена на стальные трубы. Трубопроводы систем хозяйственно питьевого водоснабжения, кроме магистрального диаметром 50 мм в хорошем состоянии и замене не подлежат. Трубопроводы для подсоединения к новым санитарным приборам выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм.

Горячее водоснабжение.

Система внутреннего горячего водоснабжения Т3, Т4 предусмотрена от существующего теплового узла. Система в хорошем состоянии и замене не подлежит. Трубопроводы для подсоединения к новым санитарным приборам выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм. Трубы горячего водоснабжения изолированы теплоизоляционными матами «isover» KIM-AL, перед изоляцией трубы окрашены краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021. Диаметр труб систем холодного, горячего водоснабжения принят согласно существующего диаметра.

Канализация.

Сброс сточных вод предусмотрен в существующую наружную канализацию, внутриплощадочную сеть. Сеть внутренней канализации выполнено из пластмассовых канализационных труб диаметром 110 ÷50 мм.

Электротехническая часть.

При капитальном ремонте произведены следующие виды работ:

1) замена электроприборы;

2) замена лампы накаливания;

3) устройство наружного освещения территории детского сада;

Наружное электроосвещение.

Для электроосвещения территории детского сада принят светильник NTV134H70, установленный на цилиндрическую силовую опору освещения ОС-5,0-2,0. Управление наружным освещением осуществляется от зщика типа ЯУО. Кабельная линия наружного освещения выполнено кабелем алюминевыми жилами марки АВБбШв-0,66 и на всем протяжении защищены от механических повреждений путем покрытия сигнальной лентой. При пересечении с инженерными коммуникациями и подъездными путями кабельные линии проложены в полиэтиленовой трубе.

Силовое электрооборудовании.

Предусмотрено подключение сантехнического оборудования и установка распределительного щита навесного исполнения типа ЩРН. Произведена замена необходимого количества светильников, выключателей и розеток. Для распределения электроэнергии к сантехническим электроприемникам произведена установка распределительного щита навесного исполнения типа ЩРН, установленного в эл. щитовой. Подключение сантехнического оборудования произведена ящиками управления марки Я5110. Распределительные и групповые сети выполнены кабелями марки ВВГ, проложенными скрыто в полиэтиленовых и винипластовых трубах в несгораемом слое подготовки пола, в бороздах и штрабах. Электрические сети предусмотрены с защитным заземляющим проводником РЕ.

Пожарная сигнализация.

Предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация во всех помещениях, подлежащих защите.
Сигнализация о пожаре обеспечена применением тепловых извещателей типа ИП103-5/1-А3 и С2000-ИП-02-02, извещателей дымовых типа ИП212-45, извещателей пожарных ручных типа ИПР-3СУ. В качестве прибора приемно-контрольного пожарной сигнализации принят концентратор 24-х лучевой типа «Гранд Магистр-24» (существующий).
Питание прибора предусмотрено от существующего распределительного устройства.
Абонентские шлейфы между этажами выполнены кабелем связи марки ТППэп10х2х0,5 мм2, проложенным в винипластовой трубе. Подключение извещателей в шлейфы предусмотрено проводом связи марки ТРП-1х2х0,5 мм2, проложенным в кабельканале.
Оповещение о пожаре.
Для эвакуации предусмотрена установка светозвуковых табло типа Блик-СЭУ и прибора речевого оповещения «Рокот-2». В разделе «ЭО» предусмотрены указатели выхода и направления движения ЛВО14 «Контур». Сети оповещения выполнено проводом марки ППВ сечением 3х2,5 мм2, ПТПЖ-2х1,2 мм2 проложенным в короб кабель-канале на этажах, между этажами в винипластовой трубе. Подключение устройств пожарной сигнализации выполнено по скелетной схеме.
Охранная сигнализация.
Предусмотреа охранная сигнализация кабинета заведующей. В охраняемом помещении предусмотрен монтаж датчиков открывания дверей и окон типа ИО 102-15 и датчиков разбития стекла типа Glasstrek. Этажную разводку сетей выполнить телефонным проводом марки ТРП-1х2х0,5, проложенным в короб кабель-канале.
Сигнал о проникновении выводится на сирену типа «LD-96R». В качестве прибора приемно-контрольного принят концентратор 2-х лучевой типа «Гранд Магистр-2».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«15» июня 2018г.**;
месяц, год
окончание работ **«10 » октября 2018г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц**: 123 календарных дня;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**
фактически, месяц 118 **календарных дня**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания детского сада №17 «Специальный туберкулезный» в г. Тараз Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и

принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Махатов Д.Т. _____ **«10» октября 2018г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпи0сь, дата М.П.