Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		68	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце июль 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка	**20 795 753,57**	20 795 753,57	-	-	0	0	0	0	2 495 490,43	**23 291 244,00**
Удержание аванса 30%										**6 987 373,20**
Удержание резерва 5%										**1 164 562,20**
Итого к оплате										**15 139 308,60**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы. Локальная смета С01-01										
1	1	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Демонтаж	шт.сборных конструкций	30	1266,25	840,23	37987	25206	0	23282	66171	
						426,02	231,68	12780	6950		4902		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	28,8	117		3370			270	3640	
3	3	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	144	59		8496			680	9176	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы. Локальная смета С01-01									78987	
			Раздел: 2. ФАП. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
4	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	226,28	438,16	438,16	99147	99146	0	13480	121637	
						0	82,74	0	18722		9010		
5	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,1133	364,17	364,17	17886	17886	0	2431	21942	
						0	68,76	0	3377		1625		
6	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6967	3675,36	0	13587	0	0	9782	25239	
						3675,36	0	13587	0		1870		
7	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	49,1133	21,98	21,98	1080	1079	0	334	1527	
						0	9,45	0	464		113		
8	5	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92	96,34	10408	4731	0	5776	17479	
						115,58	47,75	5677	2345		1295		
9	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	104,45115	4017,52	1074,85	419635	112269	211717	134321	598272	
						915,72	467,04	95648	48783		44316		
10	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	59,1934305	16,14	16,14	955	956	0	296	1351	
						0	6,94	0	411		100		
11	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,1934305	177,7	80,93	10519	4790	0	5834	17661	
						96,77	40,11	5728	2374		1308		
12	11	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		4,4554195	903,58	0	4026	0	0	2899	7479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3 грунта	903,58	0	4026	0		554	126414	Казахстан	
14	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м3	63,64885	1839		117050		117050	9364		
				м2 изолируемой поверхности	199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	
15	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА,толщиной 0,55 мм			44,13	0,31	8786	62		1378		
16	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м2	219,01	647		141699		141699	11336	153035	
17	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	58,18	27177,87	1777,22	1581208	103399	1344612	144833	1864124	
						2289,41	446,18	133198	25959		138083		
18	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	392348		32306		32306	2584	34890	
19	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	3,18766	386515		1232078		1232078	98566	1330644	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ФАП. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01	т	0,2472	628040,13	2503,13	155252	619	57830	88340	263079	
						391595	1111,11	96802	275		19487		
			Раздел: 3. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
20	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,46782	28044,49	12080,31	41164	17731	3807	17276	63115	
21	2	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж.Марка стали С345,С345К,С345Т1,применен коэффициент к затратам труда - 1,08,к времени эксплуатации машин - 1,08,к расходу материалов - 1,08			13370,5	3687,32	19625	5412		4675		
22	3	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	0,265	30288,04	13046,73	8026	3457	742	3369	12307	
						14440,14	3982,31	3827	1055		912		
23	4	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,73282	3477,98	552,78	6027	958	495	3158	9920	
						2639,8	1,53	4574	3		735		
24	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т	1,73282	832837		1443157		1443157	115453	1558610	Казахстан
25	6	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	2,81411	33635,11	10758,23	94653	30275	11645	42991	148655	
						18738,9	3401,47	52733	9572		11011		
26	7	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,81411	15184,47	2080,05	42731	5854	5128	21916	69819	
						11282,25	4,58	31749	13		5172		
			Итого по разделу: 3. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02	т	2,81411	812316		2285947		2285947	182876	2468823	Казахстан
			Раздел: 4. Гараж.Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										
27	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16	438,16	25501	25500	0	3467	31285	
						0	82,74	0	4815		2317		
28	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17	364,17	11617	11616	0	1579	14252	
						0	68,76	0	2193		1056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36	0	8825	0	0	6354	16393	
						3675,36	0	8825	0		1214		
30	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98	21,98	701	701	0	217	991	
						0	9,45	0	301		73		
31	5	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,899	211,92	96,34	6760	3073	0	3751	11352	
						115,58	47,75	3687	1523		841		
32	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52	1074,85	96683	25866	48779	30947	137840	
						915,72	467,04	22037	11239		10210		
33	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14	16,14	311	311	0	96	440	
						0	6,94	0	134		33		
34	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7	80,93	3427	1560	0	1900	5753	
						96,77	40,11	1866	773		426		
35	11	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58	0	1311	0	0	944	2435	
						903,58	0	1311	0		180		
36	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131		41181	Казахстан
											3050		
37	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77	0,64	2382	34	0	2222	4972	
						44,13	0,31	2348	16		368		
38	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА,толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862		40891	
											3029		
39	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	13,4	27177,87	1777,22	364183	23815	309691	33358	429344	
						2289,41	446,18	30678	5979		31803		
40	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	392348		7941		7941		8576	
											635		
41	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	386515		317615		317615		343024	Казахстан
											25409		
42	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13	2503,13	82801	330	30843	47115	140309	
						391595	1111,11	51628	146		10393		
			Итого по разделу: 4. Гараж.Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01									1229038	
			Раздел: 5. Гараж. Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02										
43	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,87163	28044,49	12080,31	24444	10530	2261	10259	37479	
						13370,5	3687,32	11654	3214		2776		
44	2	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,87163	3477,98	552,78	3032	481	249	1589	4991	
						2639,8	1,53	2301	1		370		
45	3	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,87163	832837		725926		725926		784000	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Гараж. Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02								58074		
												826470	
			Раздел: 6. Благоустройство. Локальная смета С07-01										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	42	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м		46,6666667	151601	625	7074713	29167	5852747	841027	8549007	
				секция		25560	174	1192800	8120		633267		
			Итого по разделу: 6. Благоустройство. Локальная смета С07-01									8549007	
			ИТОГО:					16651474	561468	14260258	1513460	19618133	
								1817875	164231		1453199		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		294272				19912403	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		525687				20438090	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		408762				20846852	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									21890267	
			Конкурсная скидка к=0,95									20795754	
			НДС			12 %		2495490,438					
			Итого с НДС									23291244	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140019813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836