Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
170740004625

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
001040002266

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №11-02-6-239 от 13.06.2024 года

Номер документа	Дата составления
23	15.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области» (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)			раб	1	125 242 895,00	125 242 895,00
				Итого	1	x	125 242 895,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Аймагамбетов Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области» (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	001040002266			11-02-6-239	13.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области» (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)	125 242 895,00	125 242 895,00	111 824 013,00				13 418 882,00	125 242 895,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Дома №10 - 19

№	Дом №	Сумма
1	10	10 911 567,00
2	11	10 911 567,00
3	12	10 911 567,00
4	13	10 911 567,00
5	14	10 911 567,00
6	15	16 962 719,00
7	16	16 962 719,00
8	17	16 287 308,00
9	18	10 236 157,00
10	19	10 236 157,00
	Итого:	125 242 895,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Дом №10

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	5 541 676
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 911 567,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	м^3	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	24,7722	38 570	955464	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	9,43	46 776	441098	
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м^3	12,34	27 786	342879	
7	7	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	12,0932	38 570	466435	

		Раздел 2.	**Проемы (АР л.9)**					
			Окна					
			ОК-1					
8	53	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**11,088**	**6 971**	**77294**	
9	54	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**11,088**	**43 663**	**484135**	
			ОК-2					
10	55	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**0,2916**	**10 913**	**3182**	
11	56	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**0,2916**	**49 937**	**14562**	
		Раздел 3.	**Разные работы**					
			Цоколь (АР л.11)					
12	86	**6112-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	**м²**	**23,28**	**12 308**	**286530**	
13	87	**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**23,6292**	**3 988**	**94233**	
14	88	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0084**	**492 144**	**4134**	
15	89	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,11979**	**449 673**	**53866**	
16	90	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,21049**	**334 129**	**70331**	
17	91	**1126-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	**м²**	**23,28**	**3 673**	**85507**	
18	92	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м³**	**2,37456**	**37 118**	**88139**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4752058**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1702696	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*849217*	
			машины и механизмы	тенге			118419	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2930942	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	358			
			Итого по акту				4752058	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**5 051 438**
Сметная прибыль 5%			**252 572**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**101 029**
ИТОГО			**353 601**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**5 405 038**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**1459360**	**1 513 065**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**3945678**	**4 165 452**
ИТОГО			**5 678 517**
Учетная скидка 0,871341087703729%	**0,871341087**		**4 947 925**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**593 751**
Итого к оплате			**5 541 676**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекканов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Кисленко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2
за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
			Заземление					
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**552344**	
			из тех:					
			затраты на труд рабочих	тенге			299009	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145538*	
			машины и механизмы	тенге			6891	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1462*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			246444	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
			Итого по акту				**552344**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		169625	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		458616	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004623

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт "Агропромпроект"»
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №10
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	67,77	430	29141	
2	2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	50,22	276	13861	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтф=1,2*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	7,53	7 126	53659	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	44	3 683	162052	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	3,4	16 735	56899	
6	6	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	48	6 027	289296	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м^3	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
					Армопояс			
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м^2 поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	153	4 236	648108	
					ФМ-1			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	8700
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4052406**	
			из нее:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			

Итого по акту			4052406
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**4 307 708**
Сметная прибыль 5%			**215 385**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**86 154**
ИТОГО			**301 540**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**4 609 247**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1244497	**1 290 294**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3364750	**3 552 167**
ИТОГО			**4 842 461**
Учетная скидка 0,871341087703729%	0,871341087		**4 219 435**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**506 332**
Итого к оплате			**4 725 768**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Мукашов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г
Дом №11

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	5 541 676
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 911 567,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	**6105-0101-1103** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	**м^3**	**30,21**	**37 376**	**1129129**	
2	2	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**24,7722**	**38 570**	**955464**	
3	3	**234-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**м^3**	**9,43**	**46 776**	**441098**	
4	4	**6105-0201-0301** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	**м^3**	**1,92**	**43 418**	**83363**	
5	5	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,7296**	**98 379**	**71777**	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	**6105-0101-1102** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	**м^3**	**12,34**	**27 786**	**342879**	
7	7	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**12,0932**	**38 570**	**466435**	

Раздел 2.	**Проемы (АР л.9)**						
		Окна					
		ОК-1					
8	53	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**11,088**	**6 971**	**77294**
9	54	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**11,088**	**43 663**	**484135**
		ОК-2					
10	55	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**0,2916**	**10 913**	**3182**
11	56	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**0,2916**	**49 937**	**14562**
Раздел 3.	**Разные работы**						
		Цоколь (АР л.11)					
12	86	**6112-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (поколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	**м²**	**23,28**	**12 308**	**286530**
13	87	**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**23,6292**	**3 988**	**94233**
14	88	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0084**	**492 144**	**4134**
15	89	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,11979**	**449 673**	**53866**
16	90	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,21049**	**334 129**	**70331**
17	91	**1126-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	**м²**	**23,28**	**3 673**	**85507**
18	92	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м³**	**2,37456**	**37 118**	**88139**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**4752058**
		во них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			1702696
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*849217*
		машины и механизмы		тенге			118419
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*25820*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			2930942
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	358		
		Итого по акту					**4752058**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**5 051 438**
Сметная прибыль 5%			**252 572**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**101 029**
ИТОГО			**353 601**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**5 405 038**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1459360	**1 513 065**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3945678	**4 165 452**
ИТОГО			**5 678 517**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**4 947 925**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**593 751**
Итого к оплате			**5 541 676**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко Э.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Аломинстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
			Заземление					
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				552344	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			299009	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145538*	
			машины и механизмы	тенге			6891	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1462*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			246444	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
			Итого по акту				552344	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		169625	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		458616	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №11
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	67,77	430	29141	
2	2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	50,22	276	13861	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	7,53	7 126	53659	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	44	3 683	162052	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	3,4	16 735	56899	
6	6	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	48	6 027	289296	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	8700
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	$м^3$	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
					Армопояс			
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	153	4 236	648108	
					ФМ-1			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,09329	546 704	51002	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4052406**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			

Итого по акту			**4052406**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**4 307 708**
Сметная прибыль 5%			**215 385**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**86 154**
ИТОГО			**301 540**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**4 609 247**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1244497	**1 290 294**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3364750	**3 552 167**
ИТОГО			**4 842 461**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**4 219 435**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**506 332**
Итого к оплате			**4 725 768**

Сдал (Подрялчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ Приходько С.Г.
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ Сабитов Д.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А.Ю.
Приказ №35 от 12.06.2024

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г
Дом №12

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	5 541 676
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 911 567,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	**6105-0101-1103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	**м^3**	**30,21**	**37 376**	**1129129**	
2	2	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**24,7722**	**38 570**	**955464**	
3	3	**234-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**м^3**	**9,43**	**46 776**	**441098**	
4	4	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	**м^3**	**1,92**	**43 418**	**83363**	
5	5	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,7296**	**98 379**	**71777**	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	**6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	**м^3**	**12,34**	**27 786**	**342879**	
7	7	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**12,0932**	**38 570**	**466435**	

			Раздел 2. Проемы (АР л.9)					
			Окна					
			ОК-1					
8	53	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**11,088**	**6 971**	**77294**	
9	54	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**11,088**	**43 663**	**484135**	
			ОК-2					
10	55	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**0,2916**	**10 913**	**3182**	
11	56	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**0,2916**	**49 937**	**14562**	
			Раздел 3. Разные работы					
			Цоколь (АР л.11)					
12	86	**6112-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм**	**м²**	**23,28**	**12 308**	**286530**	
13	87	**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**23,6292**	**3 988**	**94233**	
14	88	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0084**	**492 144**	**4134**	
15	89	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,11979**	**449 673**	**53866**	
16	90	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,21049**	**334 129**	**70331**	
17	91	**1126-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	**м²**	**23,28**	**3 673**	**85507**	
18	92	**234-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м³**	**2,37456**	**37 118**	**88139**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4752058**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1702696	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*849217*	
			машины и механизмы	тенге			118419	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2930942	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	358			
			Итого по акту				**4752058**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**5 051 438**
Сметная прибыль 5%			**252 572**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**101 029**
ИТОГО			**353 601**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**5 405 038**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**1459360**	**1 513 065**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**3945678**	**4 165 452**
ИТОГО			**5 678 517**
Учетная скидка 0,871341087703729%	**0,871341087**		**4 947 925**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**593 751**
Итого к оплате			**5 541 676**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Д.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740003625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
		Заземление						
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					552344	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			299009	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*145538*	
		машины и механизмы		тенге			6891	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*1462*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			246444	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	58			
		Итого по акту					552344	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		169625	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		458616	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Участная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №10**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа	м^3	67,77	430	29141	
2	2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	50,22	276	13861	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	7,53	7 126	53659	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	44	3 683	162052	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	3,4	16 735	56899	
6	6	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	48	6 027	289296	

	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	27,266	57 440	1566159
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	$м^3$	1	20 870	20870
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	41 669	42294
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173
					Армопояс		
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,955	66 370	196123
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,999325	45 218	135623
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	17,8	3 350	59630
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	153	4 236	648108
					ФМ-1		
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,05	21 094	1055
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,5	40 070	20035
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,5	44 849	22424
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134
		Раздел 3. Стены					
		Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009
		Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4052406	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			

Итого по акту		4052406
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		4 307 708
Сметная прибыль 5%		215 385
Непредвиденные работы и затраты-2%		86 154
ИТОГО		301 540
ИТОГО СТОИМОСТЬ		4 609 247
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368	1244497	1 290 294
в том числе III квартал 2024 года, доли - 73%, К=1,0557	3364750	3 552 167
ИТОГО		4 842 461
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087	4 219 435
Налог на добавленную стоимость - 12 %		506 332
Итого к оплате		4 725 768

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов К.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004629

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Дом №13

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	5 541 676
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 911 567,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект: **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиция по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	м^3	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м^3	24,7722	38 570	955464	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	м^3	9,43	46 776	441098	
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	м^3	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	м^3	12,34	27 786	342879	
7	7	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м^3	12,0932	38 570	466435	

		Раздел 2.	**Проемы (АР л.9)**					
			Окна					
			ОК-1					
8	53	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	11,088	6 971	77294	
9	54	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	11,088	43 663	484135	
			ОК-2					
10	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,2916	10 913	3182	
11	56	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,2916	49 937	14562	
		Раздел 3.	**Разные работы**					
			Цоколь (АР л.11)					
12	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (поколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м²	23,28	12 308	286530	
13	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	23,6292	3 988	94233	
14	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
15	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
16	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
17	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	23,28	3 673	85507	
18	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2,37456	37 118	88139	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4752058	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1702696	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*849217*	
			машины и механизмы	тенге			118419	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2930942	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	358			
			Итого по акту				4752058	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**5 051 438**
Сметная прибыль 5%			**252 572**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**101 029**
ИТОГО			**353 601**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**5 405 038**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**1459360**	**1 513 065**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**3945678**	**4 165 452**
ИТОГО			**5 678 517**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**4 947 925**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**593 751**
Итого к оплате			**5 541 676**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740003625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект"
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
			Заземление					
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**552344**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			299009	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145538*	
			машины и механизмы	тенге			6891	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1462*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			246444	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
			Итого по акту				552344	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		169625	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		458616	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиция по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**50,22**	**276**	**13861**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кэтир=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**16 735**	**56899**	
6	6	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**48**	**6 027**	**289296**	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м^3	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
					Армопояс			
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м^2 поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	153	4 236	648108	
					ФМ-1			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09325	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,09329	546 704	51002	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4052406**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			

Итого по акту			**4052406**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**4 307 708**
Сметная прибыль 5%			**215 385**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**86 154**
ИТОГО			**301 540**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**4 609 247**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1244497	**1 290 294**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3364750	**3 552 167**
ИТОГО			**4 842 461**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**4 219 435**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**506 332**
Итого к оплате			**4 725 768**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 091040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Д.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740001625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Дом №14

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	5 541 676
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 911 567,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №14
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	м^3	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	24,7722	38 570	955464	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	9,43	46 776	441098	
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м^3	12,34	27 786	342879	
7	7	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	12,0932	38 570	466435	

		Раздел 2.	**Проемы (АР л.9)**					
			Окна					
			ОК-1					
8	53	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	11,088	6 971	77294	
9	54	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	11,088	43 663	484135	
			ОК-2					
10	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,2916	10 913	3182	
11	56	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,2916	49 937	14562	
		Раздел 3.	**Разные работы**					
			Цоколь (АР л.11)					
12	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (поколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м²	23,28	12 308	286530	
13	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	23,6292	3 988	94233	
14	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
15	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
16	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
17	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	23,28	3 673	85507	
18	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2,37456	37 118	88139	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4752058	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1702696	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*849217*	
			машины и механизмы	тенге			118419	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25820*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2930942	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	358			
			Итого по акту				4752058	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**5 051 438**
Сметная прибыль 5%			**252 572**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**101 029**
ИТОГО			**353 601**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**5 405 038**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**1459360**	**1 513 065**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**3945678**	**4 165 452**
ИТОГО			**5 678 517**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**4 947 925**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**593 751**
Итого к оплате			**5 541 676**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект"»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
			Заземление					
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				552344	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			299009	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145538*	
			машины и механизмы	тенге			6891	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1462*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			246444	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
			Итого по акту				552344	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**169625**	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**458616**	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект"
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**50,22**	**276**	**13861**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**16 735**	**56899**	
6	6	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**48**	**6 027**	**289296**	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	$м^3$	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
				Армопояс				
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	153	4 236	648108	
				ФМ-1				
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
				Армирование стен (КЖ л.8)				
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
				Перемычки (КЖ л.8)				
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,09329	546 704	51002	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4052406	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			

Итого по акту			4052406
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			4 307 708
Сметная прибыль 5%			215 385
Непредвиденные работы и затраты-2%			86 154
ИТОГО			301 540
ИТОГО СТОИМОСТЬ			4 609 247
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1244497	1 290 294
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3364750	3 552 167
ИТОГО			4 842 461
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		4 219 435
Налог на добавленную стоимость - 12 %			506 332
Итого к оплате			4 725 768

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов К.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект"
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г
Дом №15

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	9 362 506
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	6 956 090
	Итого:	16 962 719,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	**6105-0101-1103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	**м^3**	**30,21**	**37 376**	**1129129**	
2	2	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**24,7722**	**38 570**	**955464**	
3	3	**234-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**м^3**	**9,43**	**46 776**	**441098**	
4	4	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней**	**м^3**	**1,92**	**43 418**	**83363**	
5	5	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,7296**	**98 379**	**71777**	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	**6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях**	**м^3**	**12,34**	**27 786**	**342879**	
7	7	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м^3**	**12,0932**	**38 570**	**466435**	
			Раздел 2. Наружная отделка (АР л.7)					

			Раздел 3. Покрытие (АР л.5)					
8	17	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м^2	103,37	1 878	194129	
9	18	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	25,553064	31 847	813788	
10	19	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	87,36	165	14414	
11	20	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	96,096	120	11532	
12	21	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	103,37	165	17056	
13	22	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м^2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м	м^2	113,707	276	31383	
			Раздел 4. Кровля (АР л.5)					
14	23	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	179,14	4 285	767615	
15	24	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1,767	109 230	193009	
16	25	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	206,011	2 714	559114	
17	26	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	179,14	165	29558	
18	27	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	197,054	120	23646	
19	28	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	32	2 338	74816	
20	29	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 512	48384	
21	30	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	49,4	4 549	224721	
22	31	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,4	860	42484	
23	32	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	31	1 222	37882	
24	33	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31	849	26319	
25	34	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м^2	28,8	1 190	34272	
26	35	214-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм (софит)	м^2	28,8	2 364	68083	
			Раздел 5. Проемы (АР л.9)					
			Окна					
			ОК-1					

27	53	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	11,088	6 971	77294	
28	54	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	11,088	43 663	484135	
		ОК-2						
29	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,2916	10 913	3182	
30	56	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,2916	49 937	14562	
		Раздел 6. Разные работы						
		Цоколь (АР л.11)						
31	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м²	23,28	12 308	286530	
32	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	23,6292	3 988	94233	
33	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
34	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
35	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
36	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	23,28	3 673	85507	
37	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2,37456	37 118	88139	
		Слуховое окно (АР л.12)						
38	105	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	34466	
39	106	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,005	122 783	614	
40	107	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0219	111 489	2442	
41	108	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0078	111 489	870	
42	109	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	3,77	1 591	5998	
43	110	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,78	5 016	13944	
44	111	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	5871	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					8028468	

из них:					8000
затраты на труд рабочих	тенге			2872509	
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1436754*	
машины и механизмы	тенге			317350	
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67073*	
материалы, изделия и конструкции	тенге			4838607	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	617			

Итого по акту			**8028468**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**8 534 261**
Сметная прибыль 5%			**426 713**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**170 685**
ИТОГО			**597 398**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**9 131 660**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		2465548	**2 556 280**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		6666112	**7 037 414**
ИТОГО			**9 593 694**
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		**8 359 380**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**1 003 126**
Итого к оплате			**9 362 506**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
		Заземление						
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					552344	
		из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге				299009	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*145538*	
		машины и механизмы	тенге				6891	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*1462*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге				246444	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58				
		Итого по акту					552344	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			8500
Сметная прибыль 5%			587 142
Непредвиденные работы и затраты-2%			29 357
ИТОГО			11 743
ИТОГО СТОИМОСТЬ			41 100
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368			628 242
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		169625	175 867
ИТОГО		458616	484 161
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		660 029
Налог на добавленную стоимость - 12 %			575 110
Итого к оплате			69 013
			644 123

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костяев А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №15
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа	м³	67,77	430	29141	
2	2	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	50,22	276	13861	
3	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	7,53	7 126	53659	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	44	3 683	162052	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	3,4	16 735	56899	
6	6	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	48	6 027	289296	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	8600
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м³	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
				Армопояс				
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодичееского профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	153	4 236	648108	
				ФМ-1				
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
				Армирование стен (КЖ л.8)				
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
				Перемычки (КЖ л.8)				
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
		Раздел 4. Покрытие (КЖ л.10)						
30	33	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м³	2,68	12 029	32238	
31	34	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,68	111 489	298791	
32	35	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)	м²	85,5	2 472	211356	
33	36	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,852	109 230	202294	
34	37	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/	т	0,078	491 397	38329	
35	38	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	190	33	6270	
36	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00672	954 056	6411	
37	40	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	4,532	9 841	44599	
		Раздел 5. Кровля (КЖ л.13)						
38	41	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м³	3,189	225 473	719033	
39	42	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м²	0,75	11 657	8743	
40	43	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	12	464	5568	
41	44	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397	123719	
42	45	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33	2244	
43	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056	10953	
44	47	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317	66662	
45	48	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374	65622	
46	49	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711	34654	
47	50	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	3,561	9 841	35044	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					5964936	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			1604999	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*795507*	
		машины и механизмы		тенге			440566	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*119877*	

материалы, изделия и конструкции	тенге			3905512	
перевозки	тенге			13861	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	391			
Итого по акту					**5964936**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					**6 340 727**
Сметная прибыль 5%					**317 036**
Непредвиденные работы и затраты-2%					**126 815**
ИТОГО					**443 851**
ИТОГО СТОИМОСТЬ					**6 784 578**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368			1831836		**1 899 248**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557			4952742		**5 228 610**
ИТОГО					**7 127 857**
Учетная скидка 0,871341087703729%		0,871341087			**6 210 795**
Налог на добавленную стоимость - 12 %					**745 295**
Итого к оплате					**6 956 090**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г
Дом №16

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	9 362 506
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	6 956 090
	Итого:	16 962 719,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №16**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	м^3	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	24,7722	38 570	955464	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	9,43	46 776	441098	
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м^3	12,34	27 786	342879	
7	7	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	12,0932	38 570	466435	
			Раздел 2. Наружная отделка (АР л.7)					

Раздел 3. Покрытие (АР л.5)								
8	17	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	103,37	1 878	194129	
9	18	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	25,553064	31 847	813788	
10	19	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	87,36	165	14414	
11	20	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	96,096	120	11532	
12	21	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	103,37	165	17056	
13	22	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м	м²	113,707	276	31383	
Раздел 4. Кровля (АР л.5)								
14	23	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	179,14	4 285	767615	
15	24	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,767	109 230	193009	
16	25	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	206,011	2 714	559114	
17	26	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	179,14	165	29558	
18	27	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	197,054	120	23646	
19	28	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	32	2 338	74816	
20	29	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 512	48384	
21	30	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	49,4	4 549	224721	
22	31	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,4	860	42484	
23	32	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	31	1 222	37882	
24	33	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31	849	26319	
25	34	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	28,8	1 190	34272	
26	35	214-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм (софит)	м²	28,8	2 364	68083	
Раздел 5. Проемы (АР л.9)								
Окна								
ОК-1								

27	53	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	11,088	6 971	77294	
28	54	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	11,088	43 663	484135	
		ОК-2						
29	55	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,2916	10 913	3182	
30	56	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,2916	49 937	14562	
		Раздел 6. Разные работы						
		Цоколь (АР л.11)						
31	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (поколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м^2	23,28	12 308	286530	
32	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	23,6292	3 988	94233	
33	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
34	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
35	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
36	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	23,28	3 673	85507	
37	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	2,37456	37 118	88139	
		Слуховое окно (АР л.12)						
38	105	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	34466	
39	106	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,005	122 783	614	
40	107	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,0219	111 489	2442	
41	108	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0078	111 489	870	
42	109	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м^2	3,77	1 591	5998	
43	110	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	2,78	5 016	13944	
44	111	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	5871	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					8028468	

					8000
из нее:					
затраты на труд рабочих	тенге			2872509	
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1436754*	
машины и механизмы	тенге			317350	
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67073*	
материалы, изделия и конструкции	тенге			4838607	
нормативная трудоемкость	чел.-ч	617			
Итого по акту				**8028468**	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				**8 534 261**	
Сметная прибыль 5%				**426 713**	
Непредвиденные работы и затраты-2%				**170 685**	
ИТОГО				**597 398**	
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**9 131 660**	
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368			2465548	**2 556 280**	
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557			6666112	**7 037 414**	
ИТОГО				**9 593 694**	
Учетная скидка 0,871341087 08703729%		0,871341087		**8 359 380**	
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1 003 126**	
Итого к оплате				**9 362 506**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №16**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2
за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	8500
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
		Заземление						
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					552344	
		из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге				299009	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*145538*	
		машины и механизмы	тенге				6891	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*1462*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге				246444	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58				
		Итого по акту					**552344**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			8500
Сметная прибыль 5%			587 142
Непредвиденные работы и затраты-2%			29 357
ИТОГО			11 743
ИТОГО СТОИМОСТЬ			41 100
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368			628 242
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		169625	175 867
ИТОГО		458616	484 161
Учетная скидка 0,87134108703729%			660 029
Налог на добавленную стоимость - 12 %	0,871341087		575 110
Итого к оплате			69 013
			644 123

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект"
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №16**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**50,22**	**276**	**13861**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кпр=1,2*	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**16 735**	**56899**	
6	6	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**48**	**6 027**	**289296**	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	8600
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м³	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
				Армопояс				
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	153	4 236	648108	
				ФМ-1				
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
		Раздел 4. Покрытие (КЖ л.10)						
30	33	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	2,68	12 029	32238	
31	34	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,68	111 489	298791	
32	35	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)	$м^2$	85,5	2 472	211356	
33	36	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,852	109 230	202294	
34	37	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/	т	0,078	491 397	38329	
35	38	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	190	33	6270	
36	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00672	954 056	6411	
37	40	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,532	9 841	44599	
		Раздел 5. Кровля (КЖ л.13)						
38	41	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	3,189	225 473	719033	
39	42	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	0,75	11 657	8743	
40	43	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	12	464	5568	
41	44	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397	123719	
42	45	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33	2244	
43	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056	10953	
44	47	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317	66662	
45	48	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374	65622	
46	49	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711	34654	
47	50	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,561	9 841	35044	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					5964936	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			1604999	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*795507*	
		машины и механизмы		тенге			440566	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*119877*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			3905512	

перевозки	тенге				8600
нормативная трудоемкость	чел.-ч	391		13861	
Итого по акту					5964936
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					6 340 727
Сметная прибыль 5%					317 036
Непредвиденные работы и затраты-2%					126 815
ИТОГО					443 851
ИТОГО СТОИМОСТЬ					6 784 578
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368				1831836	1 899 248
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557				4952742	5 228 610
ИТОГО					7 127 857
Учетная скидка 0,871341087%			0,871341087		6 210 795
Налог на добавленную стоимость - 12 %					745 295
Итого к оплате					6 956 090

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект"
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Дом №17

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	8 687 095
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	6 956 090
	Итого:	16 287 308,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект: **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР
общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	м^3	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 B2,5, D500	м^3	24,7722	38 570	955464	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	9,43	46 776	441098	
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
			Внутренние стены и перегородки					
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м^3	12,34	27 786	342879	

7		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	12,0932	38 570	466435	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**					
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**					
8	17	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	103,37	1 878	194129	
9	18	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	25,553064	31 847	813788	
10	19	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	87,36	165	14414	
11	20	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	96,096	120	11532	
12	21	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	103,37	165	17056	
13	22	217-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м², разрывная нагрузка 5,5 кН/м	м²	113,707	276	31383	
		Раздел 4.	**Кровля (АР л.5)**					
14	23	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	179,14	4 285	767615	
15	24	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	1,767	109 230	193009	
16	25	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	206,011	2 714	559114	
17	26	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	179,14	165	29558	
18	27	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	197,054	120	23646	
19	28	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	32	2 338	74816	
20	29	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 512	48384	
21	30	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	49,4	4 549	224721	
22	31	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	49,4	860	42484	
23	32	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	31	1 222	37882	
24	33	224-105-0214 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	31	849	26319	
25	34	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м²	28,8	1 190	34272	

26	35	214-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм (софит)	$м^2$	28,8	2 364	68083	
		Раздел 5.	**Разные работы**					
			Цоколь (АР л.11)					
27	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (поколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	$м^2$	23,28	12 308	286530	
28	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	23,6292	3 988	94233	
29	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
30	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
31	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
32	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	23,28	3 673	85507	
33	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	2,37456	37 118	88139	
			Слуховое окно (АР л.12)					
34	105	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	34 466	34466	
35	106	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,005	122 783	614	
36	107	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0219	111 489	2442	
37	108	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0078	111 489	870	
38	109	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	3,77	1 591	5998	
39	110	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,78	5 016	13944	
40	111	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01093	537 137	5871	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7449295	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2823060	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1412134*	
			машины и механизмы	тенге			311081	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64969*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4315152	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	605			
			Итого по акту				7449295	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**7 918 601**
Сметная прибыль 5%			**395 930**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**158 372**
ИТОГО			**554 302**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**8 472 903**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**2287684**	**2 371 870**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**6185219**	**6 529 736**
ИТОГО			**8 901 606**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**7 756 335**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**930 760**
Итого к оплате			**8 687 095**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
		Заземление						
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**552344**	
		из нее:						
		затраты на труд рабочих		тенге			299009	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*145538*	
		машины и механизмы		тенге			6891	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*1462*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			246444	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	58			
		Итого по акту					552344	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**169625**	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**458616**	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 801040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект: **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиция по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**50,22**	**276**	**13861**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**16 735**	**56899**	
6	6	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**48**	**6 027**	**289296**	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м^3	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
					Армопояс			
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м^2 поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	153	4 236	648108	
					ФМ-1			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
Раздел 4.	**Покрытие (КЖ л.10)**							
30	33	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м^3	2,68	12 029	32238	
31	34	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	2,68	111 489	298791	
32	35	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)	м^2	85,5	2 472	211356	
33	36	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1,852	109 230	202294	
34	37	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/	т	0,078	491 397	38329	
35	38	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	190	33	6270	
36	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00672	954 056	6411	
37	40	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	4,532	9 841	44599	
Раздел 5.	**Кровля (КЖ л.13)**							
38	41	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	3,189	225 473	719033	
39	42	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м^2	0,75	11 657	8743	
40	43	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	12	464	5568	
41	44	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/	т	0,25177	491 397	123719	
42	45	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	68	33	2244	
43	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01148	954 056	10953	
44	47	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,18921	352 317	66662	
45	48	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,11022	595 374	65622	
46	49	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711	34654	
47	50	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	3,561	9 841	35044	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					5964936	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			1604999	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*795507*	
		машины и механизмы		тенге			440566	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*119877*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			3905512	

	перевозки	тенге			13861	
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	391			
	Итого по акту					5964936
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					6 340 727
	Сметная прибыль 5%					317 036
	Непредвиденные работы и затраты-2%					126 815
	ИТОГО					443 851
	ИТОГО СТОИМОСТЬ					6 784 578
	в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368			1831836		1 899 248
	в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557			4952742		5 228 610
	ИТОГО					7 127 857
	Учетная скидка 0,87134108703729%		0,871341087			6 210 795
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					745 295
	Итого к оплате					6 956 090

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г

Дом №18

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	4 866 266
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 236 157,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	**6105-0101-1103** *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением**	$м^3$	**30,21**	**37 376**	**1129129**	
2	2	**213-301-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 B2,5, D500**	$м^3$	**24,7722**	**38 570**	**955464**	
3	3	**234-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	$м^3$	**9,43**	**46 776**	**441098**	

4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м³	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
		Внутренние стены и перегородки						
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³	12,34	27 786	342879	
7	7	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	12,0932	38 570	466435	
		Раздел 2.	**Разные работы**					
		Цоколь (АР л.11)						
8	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м²	23,28	12 308	286530	
9	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	23,6292	3 988	94233	
10	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
11	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
12	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
13	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	23,28	3 673	85507	
14	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2,37456	37 118	88139	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					4172885	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			1653247	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*824597*	
		машины и механизмы		тенге			112150	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*23716*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			2407487	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	346			
		Итого по акту					**4172885**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			4 435 777
Сметная прибыль 5%			221 789
Непредвиденные работы и затраты-2%			88 716
ИТОГО			310 504
ИТОГО СТОИМОСТЬ			4 746 281
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1281496	1 328 655
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3464785	3 657 774
ИТОГО			4 986 429
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		4 344 880
Налог на добавленную стоимость - 12 %			521 386
Итого к оплате			4 866 266

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004825

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиция по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910	
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785	
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297	
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710	
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880	
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182	
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472	
		Заземление						
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356	
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260	
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595	
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700	
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					552344	
		из них:						
		затраты на труд рабочих		тенге			299009	
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*145538*	
		машины и механизмы		тенге			6891	
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*1462*	
		материалы, изделия и конструкции		тенге			246444	
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	58			
		Итого по акту					**552344**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			587 142
Сметная прибыль 5%			29 357
Непредвиденные работы и затраты-2%			11 743
ИТОГО			41 100
ИТОГО СТОИМОСТЬ			628 242
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		169625	175 867
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		458616	484 161
ИТОГО			660 029
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		575 110
Налог на добавленную стоимость - 12 %			69 013
Итого к оплате			644 123

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Мукашов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект: **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3
за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**50,22**	**276**	**13861**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кэтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**16 735**	**56899**	
6	6	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**48**	**6 027**	**289296**	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м^3	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
					Армопояс			
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м^2 поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	153	4 236	648108	
					ФМ-1			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,09329	546 704	51002	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4052406**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*515862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			
			Итого по акту				**4052406**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				**4 307 708**	
			Сметная прибыль 5%				**215 385**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				**86 154**	
			ИТОГО				**301 540**	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ				**4 609 247**	
			в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368			1244497	**1 290 294**	
			в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557			3364750	**3 552 167**	
			ИТОГО				**4 842 461**	
			Учетная скидка 0,87134108703729%		0,871341087		**4 219 435**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**506 332**	
			Итого к оплате				**4 725 768**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 010140002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2024г
Дом №19

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Общестроительные АР	4 866 266
2	Электрооборудование и электроосвещение	644 123
3	Общестроительные КЖ	4 725 768
	Итого:	10 236 157,00

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Стены и перегородки (АР л.10)					
			Наружные стены					
1	1	6105-0101-1103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной трехслойной из блоков ячеистого бетона на клее с утеплением	м^3	30,21	37 376	1129129	
2	2	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 B2,5, D500	м^3	24,7722	38 570	955464	
3	3	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	9,43	46 776	441098	

4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м³	1,92	43 418	83363	
5	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7296	98 379	71777	
		Внутренние стены и перегородки						
6	6	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³	12,34	27 786	342879	
7	7	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	12,0932	38 570	466435	
		Раздел 2. Разные работы						
		Цоколь (АР л.11)						
8	86	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм	м²	23,28	12 308	286530	
9	87	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	23,6292	3 988	94233	
10	88	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0084	492 144	4134	
11	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11979	449 673	53866	
12	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21049	334 129	70331	
13	91	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	23,28	3 673	85507	
14	92	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	2,37456	37 118	88139	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					4172885	
		из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге				1653247	
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*824597*	
		машины и механизмы	тенге				112150	
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*23716*	
		материалы, изделия и конструкции	тенге				2407487	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	346				
		Итого по акту					**4172885**	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**4 435 777**
Сметная прибыль 5%			**221 789**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**88 716**
ИТОГО			**310 504**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**4 746 281**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**1281496**	**1 328 655**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**3464785**	**3 657 774**
ИТОГО			**4 986 429**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**4 344 880**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**521 386**
Итого к оплате			**4 866 266**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) техничееского надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамые Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №2

за июль 2024 год (месяц, год) на Электрооборудование и электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельные изделия					
1	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836	173052	
2	41	243-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66	м	15	213	3195	
3	42	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20	286	5720	

4	43	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	45	398	17910		8500
5	44	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	15	519	7785		
6	45	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	97	601	58297		
7	46	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	5	942	4710		
8	47	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	10	2 188	21880		
9	48	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	15,15	78	1182		
10	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	193,92	54	10472		
		Заземление							
11	50	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 452	22356		
12	51	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 426	14260		
13	52	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573	23595		
14	53	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	100	1 207	120700		
15	54	252-301-1514 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)	шт.	90	747	67230		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					552344		
		из них:							
		затраты на труд рабочих		тенге			299009		
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*145538*		
		машины и механизмы		тенге			6891		
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*1462*		
		материалы, изделия и конструкции		тенге			246444		
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	58				
		Итого по акту					552344		

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**587 142**
Сметная прибыль 5%			**29 357**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**11 743**
ИТОГО			**41 100**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**628 242**
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		**169625**	**175 867**
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		**458616**	**484 161**
ИТОГО			**660 029**
Учетная скидка 0,87134108703729%	**0,871341087**		**575 110**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**69 013**
Итого к оплате			**644 123**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112, +7 (7142) 50-80-43**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой" БИН 00104002266, Костанайская область, г.Аркалык, ул. Ш.Жанибека, 72., тел. +7(71430)70040, 72426**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство десяти одноэтажных одноквартирных жилых домов (на участках №10-№19) в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области (без наружных инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IB, IIA, IIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область), ДОМ №19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11-02-6-239 от 13.06.2024 год.

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 год (месяц, год) на Общестроительные КЖ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (КЖ л.2)					
1	1	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**50,22**	**276**	**13861**	
3	3	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	
			Раздел 2. Фундаменты (КЖ л.4)					
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**3,4**	**16 735**	**56899**	
6	6	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**48**	**6 027**	**289296**	

7	7	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	56	7 975	446600	
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	27,266	57 440	1566159	
9	9	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	$м^3$	1	20 870	20870	
10	10	212-101-0314 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,015	41 669	42294	
11	11	241-203-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	3,6	2 548	9173	
					Армопояс			
12	12	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2,955	66 370	196123	
13	13	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,999325	45 218	135623	
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210396	331 267	69697	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049644	335 908	16676	
16	16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	17,8	3 350	59630	
17	17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0368	66 541	2449	
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	331 267	12191	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	153	4 236	648108	
					ФМ-1			
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,05	21 094	1055	
21	21	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,5	40 070	20035	
22	22	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,5	44 849	22424	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
24	24	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
		Раздел 3. Стены						
			Армирование стен (КЖ л.8)					
25	25	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 52*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	63 325	11153	
26	26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
28	28	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (перемычки)	т стальных элементов	0,09329	304 849	28439	

29	29	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,09329	546 704	51002	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4052406	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1043349	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*513862*	
			машины и механизмы	тенге			414984	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112829*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2580212	
			перевозки	тенге			13861	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	262			

Итого по акту			4052406
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			4 307 708
Сметная прибыль 5%			215 385
Непредвиденные работы и затраты-2%			86 154
ИТОГО			4 301 540
ИТОГО СТОИМОСТЬ			4 609 247
в том числе II квартал 2024 года, доля - 27%, К=1,0368		1244497	1 290 294
в том числе III квартал 2024 года, доля - 73%, К=1,0557		3364750	3 552 167
ИТОГО			4 842 461
Учетная скидка 0,87134108703729%	0,871341087		4 219 435
Налог на добавленную стоимость - 12 %			506 332
Итого к оплате			4 725 768

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Сабитов Д.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
Эксперт технического надзора _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243
№ KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024626 от 04.04.2017 года.
№ KZ60VJE00024622 от 04.04.2017 года.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт"Агропромпроект»
Эксперт автоского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №35 от 12.06.2024 г.