Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«27» декабрь 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Республика Казахстан, г. Кызылорда, поселок Тасбугет, ул. М. Шокая 18**
наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водозабора в н.п. Наурыз Кызылординской области», г. Кызылорда, н.п. Наурыз**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Еркебаев Бауыржан Бакыткалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «СырЖоба», заказ 024/2019**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____
_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Водоотдача водозабора | м3/час | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 |
| Площадь участка водозабора | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Площадь застройки участка водозабора | м2. | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| Площадь покрытий участка водозабора | м2. | 1465,0 | 1465,0 | 1465,0 | 1465,0 |
| Площадь озеленения участка водозабора | м2. | 5626,0 | 5626,0 | 5626,0 | 5626,0 |

**Жилой дом имеет следующие показатели:**

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**На участка водозабора предусмотрены:**

**5.1. Насосная станция 1-го подъема на водозаборных скважинах– 2 шт., здание кирпичное одноэтажное, с размерами в плане в осях 4,3х2,7 м., высота помещения от отметки пола до низа перекрытия 3,0 м., фундаменты ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, покрытия - сборные многопустотные железобетонные плиты, кровля-совмещенная, рулонная из 4-х слоев рубероида на горячей битумной мастике, наружная отделка - декоративная штукатурка под травертин, внутренняя отделка – поливинилацетатная окраска по цементной штукатурке, полы - керамическая плитка. Каждая насосная станция 1-го подъема оборудованы 2-мя установками для обеззараживания воды бактерицидными лучами ОВ-50, на водозаборных скважинах установлены скважинные насосы WILO Xiro SPL. 6.30-12-A1/XI6-11-B1, подача Q=25м3/ч, напор Н=100 м, мощность электродвигателя N=11 кВт.**

**5.2. Резервуары для чистой воды емкостью V=500 м3 – 2 шт, частично заглубленные железобетонные емкостное сооружения, с размерами в плане 12,0х12,0 м, глубиной 3,49 м., днище – монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, стены из сборных типовых панелей, покрытие – сборные железобетонные ребристые панели, на перекрытии располагаются люки-лазы, камера приборов и дыхательные устройства**

**5.3. Насосная станция 2-го подъема - здание кирпичное одноэтажное, с размерами в плане в осях 12,0х2,7 м., высота помещения от отметки пола до низа перекрытия 3,0 м., фундаменты ленточные, из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, перекрытие - из сборных ребристых плит, кровля-утепленная совмещенная рулонная из 3-х слоев рубероида на горячей битумной мастике, наружная отделка - декоративная штукатурка под травертин, внутренняя отделка: машинный зал – известковая окраска по штукатурке, низ стены на высоту Н=1,8 м масляная окраска, помещение ремонтников - масляная окраска по штукатурке, санузел - облицовка из керамических плит, полы от назначения помещений – бетонные, из керамических плиток и линолеума. Для подачи воды на хозяйственно-бытовые нужды населенного пункта принята многонасосная установка WILO SiBoost Smart 3HELIX VE5204, подача Q =70м3/ч, напор Н=80м – 1 шт. и насосы на пожаротушение WILO IL 65/260-37/2, подача Q =70м3/ч, напор Н=90м – 2 шт., 1 насос - резервный**

**5.4. Водонапорная башня емкостью 50 м3 – стальная, заводского изготовления системы Рожновского, состоит из бака и опоры цилиндрической формы, диаметр бака 3020 мм, диаметр опоры 1760 мм, высота башни 18,0 м.**

**5.5. Проходная - здание кирпичное одноэтажное, с размерами в плане в осях 3,0х6,0 м., высота помещения от отметки пола до низа перекрытия 3,0 м., фундаменты ленточные, бетонные монолитные, покрытия - сборные многопустотные железобетонные плиты, кровля – без чердачная, односкатная из металлочерепицы, утепление перекрытия из минераловатных плит, наружная отделка - декоративная штукатурка под травертин, внутренняя отделка – поливинилацетатная окраска по цементной штукатурке, полы: проходная – керамическая плитка, комната охраны – линолеум;**

**5.6. Трубопроводы внутриплощадочных сетей водопровода и канализации из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Водопроводные и канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84* диаметром 1500-2000 мм., водопроводные камеры с железобетонным монолитным днищем со стенами из стеновых блоков ФБС ГОСТ 13579-78. Сброс сточных вод предусмотрен в сборный железобетонный колодец емкостью 6,0 м3.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **6** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6** месяц;
фактически_____месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

**«Строительство водозабора в н.п. Наурыз Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Мыханов Бердибек Сартаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)