Утвержден
приказом. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

с.Сагабуйен Аксуский район «08» 09 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖетысуКазСтройСервис». адрес: 040000 г.Талдыкорган ул. Ракишева 30а. Лицензия 13008711 от 17.05.2013 года.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: директора Кунесбекова Сеилбека Кунесбековича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Сагабуйен Аксусского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"-
Нуржанов А.Д.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____ *(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "АРС ЛТД"
номер проекта – заключение экспертизы 18-0578/14 от 10.09.2014
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

приказ 66 от 17.09.2014 г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Ед.изм	По проекту	Фактически
Общая площадь земельного участка	м2	1000	1000
Площадь застройки	м2	155,64	155,64
Площадь покрытия	м2	183,0	183,0
Площадь озеленения	м2	661,36	661,36

левой продукции или основным видам услуг):

ьект имеет следующие показатели:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется едующими данными:

сток, отведенный под «Строительство участкового пункта полиции (УПП), вмещенного со служебным жильем в с. Сагабуйен Аксуского района, Алматинской ласти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)» расположен в с. Есеболатов Аксуского йона, Алматинской области, по ул. Абая №26. На участке строятся: участковый пункт лиции (УПП), совмещенный со служебным жильем (1 тип на 1-3 участковых спекторов), углярка, 2 надворных туалета на одно очко, парковка для автомашин на /мест. Территория участкового пункта и служебного жилья разделяется ограждением. периметру участка устанавливается металлическое ограждение из сетчатых панелей =1,5м с воротами и калиткой.

территории участкового пункта устраивается подъезд. Покрытие проездов, дорожек и щадок асфальтобетонное. Отвод поверхностных вод осуществляется от здания вдоль оезда по уклону за пределы участка.

Здание одноэтажное, без подвала. Площадь участка по государственному акту 1000 2. Рельеф участка спокойный, с небольшим уклоном на юго- восток.

округ здания предусмотрен асфальтобетонный проезд для пожарных автомашин.

рхитектурное и цветовое решение фасадов соответствует утвержденному эскизному роекту.

За условную отметку нуля, принята отметка чистого пола первого этажа.

Здание комплексной конструкции, с наружными кирпичными несущими стенами. ундаменты ленточные из бетона класса В 12.5.

аружные стены из керамического кирпича М-75 на смешанном цементном растворе М- 0, Толщиной 510 мм, внутренние несущие стены из кирпича красного керамического М-75 на смешанном цементном растворе М-50, толщиной 380 мм.

дание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы с общими размерами в осях «1- », «А-Б» 12,0*9,2м, высота чердака переменная. Стены наружные из кирпича рамзитового с маркой по прочности В3, с объемным весом 1090 кг/м3 на смешанном ементно-песчанном растворе марки не ниже М50, внутренними из кирпича керамического марки М75 на растворе марки М50.

регородки из кирпича керамического, марки М75, на растворе М50 толщиной 120мм. Высота помещений 2,7м.

Жилая квартира обеспечена продолжительностью инсоляции не менее 2,5 часа.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных шумоизоляционных материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Впроекте предусмотренны условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения в помещения участкового пункта полиции согласно МНС 3.02-05-2003. При входе предусмотрен пандус.

Эвакуация людей осуществляется через тамбур, непосредственно наружу.

Выход на чердак и крышу по наружной металлической лестнице.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания выполнен на основании проектных решений с использованием эффективных теплоизоляционных материалов с соблюдением нормативных требований согласно СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

ерекрытие-деревянный щитовой настил по деревянным балкам.
еплитель-жесткая минеральная плитка марки «ISOTERM П-75», толщиной 100мм.
овля из металлочерепицы по деревянному несущему каркасу. Полы устроены по
нту из линолеума, бетона и керамической плитки.
коль-штукатурка, окраска маслянной краской.
на- блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99,стеклопакеты с 2-х слойным
теклением, с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием, цвет профиля белый.
одные двери- металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003, внутренние двери
ревянные по ГОСТ 6629-88.
делка внутренних стен и потолков-улучшенная штукатурка, левкас сухими смесями,
рас известью.
делка наружных стен –улучшенная штукатурка, окрас фасадной краской.

Основные ТЭП:

1. Этажность-1 этаж
2. Высота жилого этажа 2,700 м,
3. Общая площадь дома-91,3 м2
4. Жилая площадь дома-40,4 м2
5. Общая площадь опорного пункта-22,3 м2
6. Общая площадь здания-91,3 м2
7. Площадь застройки-124,38 м2
8. Строительный объем-360,70 м3

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
огласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного
пробования;

. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
ожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические
ероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
ачало работ: июнь 2017 года;
окончание работ сентябрь 2017 года.
о норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают
нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по

женерному и
мунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному
спечению:
ставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Аксу ТВК" Кунесбеков Х.К.

менование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Аксу РЭС АО "ТАЛДЫКОРГАНЭНЕРГОСЕТЬ" Кудайбергенов А.

менование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

ОФС Саркан Аксуский ПТЦ Могрокмет Б.

именование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

именование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П.

одрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» в лице директора
унесбекова Сеилбека Кунесбековича, считает объект «Строительство участкового
ункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Сагабуйен Аксуского
йона, Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)» готовым к
риемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и
ециальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие
о его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
аконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО**«ЖетысуКазСтройСервис»**
Кунесбекова С.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.)*