Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» 12 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Аман-Курылыс», 120008, город Кызылорда, ул. Сужикова №1

наименование организации, юридический адрес

в лице: Маштаев Адильхан Ибрагимович – директор.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
-Обустройство месторождения Карабулак при пробной эксплуатации. Вахтовый поселок на 50 человек. Пожарное депо на 2 автомашины.
(Жилой корпус, Административно-бытовой корпус, пожарный резервуар V-50м3-2шт,контейнер связи, антенная площадка, гараж медтехники, контрольно-пропускной пункт, площадка для мусороконтейнеров, стоянка для автомашин, водяная скважина -1ед., водонапорная башня, насосная первого подъема, септик V=50м3, уборная на одно очко с выгребом, ЩСУ, ДЭС, резервуар для ДЭС).
по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Карабулак

наименование, местонахождение объекта

заказчиком, которого является: АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»
У Линьган – председатель правления

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «Бурводстрой» лицензия №13014375 выдана 12.08.2013 года.;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО "ЖОБА":
- проект 16-16. Обустройство месторождения Карабулак при пробной эксплуатации. Вахтовый поселок на 50 человек. Пожарное депо на 2 автомашины.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», приказ №108-П от 03.08.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	м2	28500		28500	
Площадь застройки:	м2	1705		1705	
Внутриплощадочные автодороги	м2	6891		6891	
Ограждения	п.м.	825		825	
Прожекторные мачты	шт	4		4	
Прочая площадь	м2	19904		19904	
В том числе:					
Жилой корпус на 44 мест	м2	468		468	
АБК (Столовая на 36 мест, медицинский пункт, прачечная на 32 кг белья)	м2	468		468	
Септик 50 м3	м2	36		36	
Стоянка для автомашин	м2	205		205	
Контрольно пропускной пункт	м2	33		33	
Уборная на одно очко с выгребом	м2	4		4	
Гараж мед техники	м2	69		69	
Площадка для ТБО -2ед	м2	24		24	
Пожарный резервуар 50м3 -2ед	м2	72		72	
Контейнер узла связи	м2	33		33	
Антенная площадка	м2	24		24	
Насосная первого подъема над скважиной	м2	30		30	
Водонапорный башня	м2	52		52	
Площадка для ДЭС	м2	30		30	
ЩСУ	м2	33		33	
Резервуар для ДЭС	м2	120		120	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- целью данного проекта является строительства вахтового поселка для создания инфраструктуры для проживания эксплуатационного персонала, ведущего разведку и добычу углеводородного сырья на м/р Карабулак.:

Технологической частью проекта предусмотрено оснащение зданий и сооружений всеми необходимыми оборудованиями и мебелью. Исходными данными для разработки технологической части являются: задание на проектирование выданное заказчиком, технические задания выданные заказчиком, генеральный план, установочные чертежи оборудования и блочно-комплектных зданий. Технологическая часть проекта выполнена с соблюдением действующих норм и правил, соответствует нормам и правилам взрыво- и пожаробезопасности РК и обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию построенных объектов.

Жилой корпус на 44 мест (1 блок) представляет собой здание контейнерного типа заводского изготовления, прямоугольной конфигурации в плане, оснащенное всеми необходимыми оборудованиями и мебелью для комфортного проживания работников вахтового поселка. Мебель и оборудования для жилого корпуса полной заводской поставки. В составе здания имеются: двухместные комнаты - 24 шт, одноместные комнаты - 2 шт, комната отдыха, санузлы, раздевалки, бельевая и сушилка. В качестве отопительных приборов в помещениях приняты электрические обогреватели ПЭТ-4. Для охлаждения воздуха в летний период в помещениях предусмотрены бытовые кондиционеры.

Столовая на 36 мест также представляет собой здание контейнерного типа заводского изготовления, прямоугольной конфигурации в плане, оснащенное всеми необходимыми оборудованиями и мебелью для обслуживания работников вахтового поселка. Мебель и оборудования для столовой полной заводской поставки. В составе здания имеются: вестибюль с гардеробом, обеденный зал с раздаточной, производственные цеха, кладовые, комната отдыха для персонала имеется (бильярд, настольный теннис), технические помещения. В качестве отопительных приборов в помещениях приняты электрические обогреватели ПЭТ-4. В помещениях принята естественная и принудительная вытяжная и приточная вентиляция. Вытяжка воздуха осуществляется вытяжными вентиляторами. Для охлаждения воздуха в летний период в помещениях предусмотрены бытовые кондиционеры.

Здания жилых корпусов и столовой контейнерного типа установлены на свайный фундамент из стальных труб. Стены и перегородки – стальная оцинкованная конструкция из полых и прокатных профилей, самонесущая, утеплитель - мин. плита. Кровля – чердачная из металлочерепицы по деревянным несущим конструкциям с утеплением внутри помещения.

Для проезда обслуживающего транспорта и пожарных машин предусмотрен проезд с выходом на внешние дороги, которые в свою очередь обеспечивают сообщение со всеми объектами промысла.

Вертикальная планировка территории решена методом проектных горизонталей с учетом отвода поверхностных вод.

Водоснабжение вахтового посёлка выполнено от водозаборной скважины, вода из скважины подаётся через водонапорную башню V=15м³, высотой H=10м потребителю. Пожарный запас воды хранится в двух пожарных резервуарах V=50м3.

Система канализации вахтового посёлка принята объединенная для хозяйственно-бытовых и производственных стоков. На данном этапе строительства для посёлка предусмотрена сборная металлическая ёмкость для сбора стоков объёмом 50м3. Опорожнение ёмкости будет производиться автовывозом по мере накопления.

Электроснабжение вахтового поселка м/р Карабулак осуществляется от ДЭС до распределительного щита. Выполнены следующие виды освещения: наружное освещение территории и внутреннее освещение помещений вахтового поселка. Наружное освещение территории предусмотрено прожекторами заливающего света, в комплекте с натриевыми лампами, которые устанавливаются на прожекторных мачтах. Внутреннее освещение помещений предусмотрено в проектах объектов вахтового поселка.

Для защиты персонала от поражения электрическим током выполнены следующие мероприятия:

- в местах, где возможны механические повреждения, кабели защищены металлорукавом, трубами и сталью листовой;
- защитное заземляющее устройство, зануление и система уравнивания потенциалов произведены при помощи специально проложенного проводника, стальной полосы и медного гибкого провода.

Для обнаружения пожара предусмотрена пожарная сигнализация которая включает установку тепловых, дымовых автоматических пожарных извещателей. В качестве приемно-контрольного прибора принят прибор «Гранит».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- Пожарный резервуар, V=50м3 – 2 ед;
- Емкость накопитель стоков воды, V=50 м3 – 1 ед;
- Резервуар РГС V=25м3 – 1 ед;
- ДЭС - 2ед.
- ЩСУ -0,4кВ – 1 ед;
- Водонапорный башня V=15м3 – 1 ед;
- Жироуловитель, V=15м3 – 2 ед.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2018 года;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
-по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;
-фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

М.П.

подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
- Обустройство месторождения Карабулак при пробной эксплуатации. Вахтовый поселок на 50 человек. Пожарное депо на 2 автомашины.

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по вине подрядчика при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Маштаев Адильхан Ибрагимович – директор ТОО «Аман-Курылыс»:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата

М. П.