Приложение 3
к приказу и.о. Министр
национальной экономик
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 2

Фор

Декларация о соответствии

«15» мая 201

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр. «Достык» в г. Павлодаре. Внеплощадочные сети теплоснабжения»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» в лице руководителя Омарова А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «AAA Construction Group» №17020955 от 12.12.2017 г.; ТОО фирма «Актілес» ГСЛ №000990-2 от 24.12.2009г., ТОО «Грэсстрой» ГСЛ №14005806 от 25.04.2014г.,**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» № 16-0191/17 ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» приказ №17 от 16 августа 2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность Тепловые сети	м	5985		5994	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объе
характеризуется следующими данными:
*Прокладка трубопровода теплосети 2*530 протяженностью 5994м, в том числе подземная бесканальная прокладка труб в изоляции ППУ с ПЭ оболочкой-1557м., надземная на низких опор прокладка труб в изоляции ППУ с ОЦ оболочкой-4437м. Монтаж сильфонных компенсаторов ППУ/ПЭ-28шт, ППУ/ОЦ-54шт. Монтаж неподвижных опор Ø530 ППУ ОЦ-78шт. Монтаж неподвижных опор Ø530 ППУ ПЭ-88шт. Установка кранов шаровых в ППУ изоляции с ПЭ покрытием Ø150-4шт. Установка кранов шаровых под приварку, с механическим редуктором, Ø500-2шт; шаровый кран под приварку, с электроприводом, Ø500-8шт; кран шаровый, под приварку, с механическим редуктором ,Ø300-4шт; кран шаровый под приварку, с механическим редуктором ,Ø150-12шт; кран шаровый, фланцевый, с механическим редуктором ,Ø150-10шт; кран шаровый, фланцевый,Ø100-2шт; кран шаровый, под приварку ,Ø50-16шт; кран шаровый, п приварку ,Ø40-4шт; кран шаровый, под приварку ,Ø25-12шт. Установка расходомеров «Взлет М УРСВ-522Ц -2комлекта. Строительство наземных павильонов из панелей типа сэндвич размерами 6м*12м-1шт, 6м*9м-3шт. Строительство подземных монолитных камер (УТ14.УТ15)-2шт. Монтаж в наземных павильонах, кран мостовой однобалочный подвесной однопролетный грузоподъемность 3,2т.-4шт. Строительство железобетонных опор*

трубопровода 433шт. Строительство высоких металлических опор в местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами-13шт. Устройство дренажных колодцев 12шт. Монтаж системы СОДК: терминал концевой-1шт, терминал промежуточный -15шт, терминал двойной концевой-4шт, ковер наземный-20шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2017г.;**
месяц, год
окончание работ **май 2019 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяцев:17
по норме или по проекту организации строительства 10 месяцев;
фактически месяцев:17

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр. «Достык» в г. Павлодаре. Внеплощадочные сети теплоснабжения»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПТСФ» «ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.