Заказчик: Рахманбердиева З.А.

Подрядчик: ТОО ВК-Регион строй

Объект: Строительство торгового центра по улице Тогаева, №15, в селе Казыгурт, Казыгуртский с/о, Казыгуртского района, Туркестанской области

А К Т

приемки выполненных работ за март 2023 г.

Составлен в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.3 Фундамент под перегородки										
1	23	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,74	19838,4	2046,2	94034	9699	63500	20813	124035	
						4395,57	429,54	20835	2036	–	9188		

Раздел 4 Стены 1-этаж

4.1 Кладка стен

2	56 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	51	11193,18	2444	570852	124644	148077	303386	944177
					5845,71	550,8	298131	28091	–	69939	
3	58 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,2	20853,44	2444,02	254412	29817	166083	60666	340284
					4796,07	550,82	58512	6720	–	25206	
4	59 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,49	3803,59	254,16	367008	24524	183392	153170	561792
					1648,79	58,11	159092	5607	–	41614	

4.2 Монолитные перемычки

6	61 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек НР = 91 %	м3	1,28	39444,53	4436,72	50489	5679	25108	19012	75061
					15392,19	929,69	19702	1190	–	5560	

4.3 Монолитные сердечники

7	65 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-1) 25шт НР = 91 % К=25,000;	м3	3,5	34129,71	6248	119454	21868	53979	44152	176694
					12459,14	1403,43	43607	4912	–	13088	

8	68 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-2) 10шт НР = 91 % К=10,000;	м3	1,4	34129,29	6247,86	47781	8747	21591	17660	70676
					12459,29	1402,86	17443	1964	–	5235	
9	71 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3) 15шт НР = 91 % К=15,000;	м3	0,75	34129,33	6246,67	25597	4685	11568	9461	37863
					12458,67	1404	9344	1053	–	2805	
12	76 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3.1) 4шт НР = 91 % К=4,000;	м3	0,16	34131,25	6250	5461	1000	2468	2018	8077
					12456,25	1406,25	1993	225	–	598	
	Раздел 5 Стены 2-этаж										
	5.1 Кладка стен										
14	81 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	22,09	11193,16	2444	247257	53988	64137	131408	408958
					5845,72	550,79	129132	12167	–	30293	

15	83 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,2	20853,44	2444,02	254412	29817	166083	60666	340284
					4796,07	550,82	58512	6720	–	25206	
16	84 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,47	3803,58	254,16	564718	37735	282187	235684	864434
					1648,79	58,11	244796	8628	–	64032	
	5.2 Монолитные перемычки										
17	87 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек НР = 91 %	м3	0,27	39440,74	4433,33	10649	1197	5296	4009	15831
					15392,59	925,93	4156	250	–	1173	
	5.3 Монолитные сердечники										
18	90 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-1) 36шт НР = 91 % К=36,000;	м3	5,04	34129,56	6248,02	172013	31490	77729	63578	254438
					12459,13	1403,17	62794	7072	–	18847	
19	93 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-2) 6шт НР = 91 % К=6,000;	м3	0,84	34129,76	6248,81	28669	5249	12954	10596	42406
					12459,52	1402,38	10466	1178	–	3141	

20	96 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3) 16шт НР = 91 % К=16,000;	м3	0,8	34128,75	6248,75	27303	4999	12337	10092	40387
					12458,75	1403,75	9967	1123	–	2992	
21	101 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Мс-3.1) 9шт НР = 91 % К=9,000;	м3	0,36	34127,78	6244,44	12286	2248	5553	4541	18173
					12458,33	1402,78	4485	505	–	1346	

Раздел 7 Парапет

22	114 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	20,24	11193,18	2444,02	226550	49467	58766	120402	374708
					5845,7	550,79	118317	11148	–	27756	
23	117 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство Вс-1(4шт), Вс-2(5шт), Вс-3(18шт) НР = 91 %	м3	2,01	34129,85	6248,26	68601	12559	30999	25354	101471
					12459,2	1402,49	25043	2819	–	7516	

24	120 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство перемычек МП-8 НР = 91 % К=4,000;	м3	0,36	39444,44	4436,11	14200	1597	7062	5346	21110
					15391,67	927,78	5541	334	–	1564	
25	123 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,63	29890,18	4797,55	48721	7820	24186	16695	70649
					10254,6	1000,61	16715	1631	–	5233	
	Раздел 8 Кровля										
	8.1 Устройство кровли										
26	126 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	211,8	339,28	12,94	71859	2740	51510	16820	95773
					83,14	3,18	17609	674	–	7094	
27	127 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	236	92,75	9,61	21888	2267	–	18743	43881
					83,14	3,19	19621	752	–	3250	
29	129 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	211,8	917,57	54,09	194341	11457	67142	108940	327543
					546,47	12,61	115742	2671	–	24262	
31	131 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	211,8	580,08	103,03	122860	21822	51372	50898	187659

					234,49	26,71	49666	5658	–	13901	
32	132 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	7413	14,26	1,52	105739	11288	88013	8741	123638
					0,87	0,41	6438	3063	–	9158	
33	133 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,29	19613,79	1172,41	5688	340	3710	1562	7830
					5648,28	272,41	1638	79	–	580	
34	134 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,45	96454,56	1432,31	815041	12103	598452	188585	1083916
					24199,53	597,99	204486	5053	–	80290	
35	135 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,45	8866,86	58,22	74925	492	66689	7170	88663
					916,45	26,39	7744	223	–	6568	
36	136 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4534	861063,08	1332,16	390406	604	276149	103665	533597
					250668,28	584,47	113653	265	–	39526	

37	137 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04028	589175,77	2284,01	23732	92	9426	12972	39640
					352879,84	1017,87	14214	41	–	2936	
38	138 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	236	6417,3	100,92	1514482	23816	1016483	442449	2113485
					2009,25	28,56	474183	6740	–	156554	
39	139 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	236	308,89	2,7	72898	638	64061	7639	86980
					34,74	1,22	8199	289	–	6443	
40	140 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	21,43	2997,11	14,14	64228	303	39908	22169	93309
					1120,72	3,73	24017	80	–	6912	
41	141 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (снегодержатели) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,4	1161,3	14,07	6271	76	143	5586	12806
					1120,74	3,7	6052	20	–	949	
43	143 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	17991	858	17991	858	10123	6639	26600
					7010	367	7010	367	–	1970	

44	144 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированны м листом НР = 92 %	м2 кровли	6	4212	101	25272	606	14232	9757	37831
					1739	28,5	10434	171	–	2802	
45	145 1110-0102-0401	Установка решеток слуховых окон НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0304	95921,05	1052,63	2916	32	2123	698	3903
					25032,89	493,42	761	15	–	289	
48	148 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	55	103,16	24,15	5674	1328	384	3977	10423
					72,04	6,56	3962	361	–	772	
50	150 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	4,06	91,38	2,46	371	10	174	130	541
					46,06	0,49	187	2	–	40	
51	151 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	4,06	81,03	1,72	329	7	213	77	438
					26,85	0,49	109	2	–	32	
52	152 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	56,65	1369,41	150,34	77577	8517	20072	47594	135185
					864,75	48,46	48988	2745	–	10014	

Раздел 9 Лестница Л-1 (1,2 этаж)

61	161	1109-0304-0101	Монтаж косоуров и металлоконструкций НР = 69 %	т конструкций	0,60458	73972,01	26790,5	44722	16197	5217	19699	69575
						38552,38	8668,83	23308	5241	–	5154	
62	166	1106-0801-0101	Устройство Плм-1 (1шт) НР = 91 %	м3	0,31	33751,61	1854,84	10463	575	6952	2795	14319
						9470,97	435,48	2936	135	–	1061	
63	169	1106-0801-0101	Устройство Слм-1 (21шт) НР = 91 % К=21,000;	м3	1,05	31857,14	1852,38	33450	1945	21561	9464	46347
						9470,48	434,29	9944	456	–	3433	
64	173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	20,3	81,18	1,67	1648	34	1067	382	2192
						26,95	0,3	547	6	–	162	

Раздел 10 Проемы

10.1 Окна

66	176	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	94,176	2410,54	174,89	227015	16470	95082	111221	365295
						1226,03	86,18	115463	8116	–	27059	

67	178 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	50,4	1094,21	5,02	55148	253	42581	11197	71653
					244,33	2,52	12314	127	–	5308	

Раздел 11 Полы 1 этажа

11.1 Тип 1

68	208 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	107,44	223,72	31,59	24037	3394	12500	8878	35548
					75,79	12,12	8143	1302	–	2633	
69	209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	5,372	17204,21	8,19	92421	44	71595	19535	120912
					3868,58	–	20782	–	–	8956	
70	210 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,025;	м3 изоляции	2,686	15932,61	1625,09	42795	4365	27776	11477	58614
					3966,49	579,3	10654	1556	–	4342	
71	211 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	107,44	655,77	29,37	70456	3156	28975	37504	116597
					356,71	14,64	38325	1573	–	8637	

72	212 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-107,44	76,56	4,99	-8226	-536	-7216	-690	-9629
					4,41	2,42	-474	-260	–	-713	
	11.2 Тип 2										
73	215 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	76,74	223,74	31,6	17170	2425	8928	6342	25393
					75,8	12,12	5817	930	–	1881	
74	216 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	3,837	17204,07	8,08	66012	31	51137	13953	86362
					3868,65	–	14844	–	–	6397	
75	217 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,025;	м3 изоляции	1,9185	15932,76	1625,75	30567	3119	19839	8197	41865
					3966,12	579,1	7609	1111	–	3101	
76	218 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	76,74	655,76	29,36	50323	2253	20696	26788	83280
					356,71	14,65	27374	1124	–	6169	
	11.3 Тип 3										
77	221 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,93	223,68	31,57	5129	724	2667	1894	7585

					75,8	12,08	1738	277	–	562	
78	222 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,1465	17203,66	7,85	19724	9	15280	4169	25804
					3868,29	–	4435	–	–	1911	
79	223 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,025;	м3 изоляции	0,57325	15933,71	1625,82	9134	932	5928	2450	12511
					3966,86	579,15	2274	332	–	927	
80	224 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	22,93	1520,54	91,8	34866	2105	16755	15317	54198
					698,04	12,6	16006	289	–	4015	
81	225 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	22,93	938,25	45,22	21514	1037	10819	9234	33208
					421,19	7,2	9658	165	–	2460	
82	226 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,93	655,73	29,35	15036	673	6184	8004	24883
					356,69	14,65	8179	336	–	1843	

83	227 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-22,93	76,58	5,02	-1756	-115	-1540	-148	-2056
					4,4	2,44	-101	-56	–	-152	
	11.4 Тип 4										
84	230 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,3	655,76	29,34	15935	713	6554	8483	26371
					356,71	14,65	8668	356	–	1953	
	Раздел 12 Полы 2 этажа.										
	12.1 Тип 5										
85	233 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,845	17204,88	8,13	31743	15	24590	6710	41529
					3868,83	–	7138	–	–	3076	
86	234 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,9	655,77	29,38	24198	1084	9951	12881	40045
					356,72	14,63	13163	540	–	2966	
87	235 1111-0101-1101	Выравнивающая стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,9	655,77	29,38	24198	1084	9951	12881	40045
					356,72	14,63	13163	540	–	2966	

	12.2 Тип 6										
88	238 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	6,395	17204,22	8,13	110021	52	85229	23256	143939
					3868,65	–	24740	–	–	10662	
89	239 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	127,9	655,76	29,37	83872	3756	34493	44646	138799
					356,71	14,64	45623	1873	–	10281	
90	240 1111-0101-1101	Выравнивающая стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	127,9	624,55	29,37	79880	3756	30501	44646	134488
					356,71	14,64	45623	1873	–	9962	
91	241 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	127,9	68,76	4,99	8795	638	7593	822	10386
					4,41	2,42	564	310	–	769	
	12.3 Тип 7										
92	244 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,050;	м3 изоляции	0,4335	15933,1	1626,3	6907	705	4483	1852	9460
					3965,4	579,01	1719	251	–	701	

93	245 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,67	655,71	29,3	5685	254	2338	3027	9409
					356,75	14,65	3093	127	–	697	
94	246 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,67	1520,53	91,81	13183	796	6335	5791	20492
					698,04	12,57	6052	109	–	1518	
95	247 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,67	938,18	45,21	8134	392	4090	3491	12555
					421,22	7,15	3652	62	–	930	
96	248 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,67	655,71	29,3	5685	254	2338	3027	9409
					356,75	14,65	3093	127	–	697	

Раздел 13 Отделочные работы

13.1 Внутренняя отделка

97	252	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	397,1	654,98	6,57	260091	2610	39294	175649	470599
						549,45	3,46	218187	1374	–	34859	
98	253	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	304,6	842,62	4,85	256662	1476	85590	136062	424142
						556,78	1,58	169596	482	–	31418	
99	258	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	660,01763	1382,98	81,67	912791	53901	207347	554962	1585173
						987,16	63,88	651543	42159	–	117420	
100	259	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	863,93	1442,59	12,18	1246297	10520	582319	525492	1913532
						756,38	3,94	653458	3407	–	141743	

101	262	1115-0203-0501	Стены и колонны. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,28	533,57	5,48	32697	336	5198	21872	58935
						443,26	2,89	27163	177	–	4366	
102	263	1115-0206-0204	Стены и колонны. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	61,28	1442,59	12,17	88402	746	41305	37274	135730
						756,38	3,95	46351	242	–	10054	
103	266	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,06	999,99	60,23	121059	7291	27022	74232	210914
						716,55	49,93	86746	6044	–	15623	
104	268	1110-0404-0201	Обшивка колонн по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов. (Воздуховоды) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,69	1684,19	14,85	26425	233	16032	9230	38507

					647,55	6,05	10160	95	–	2852		
105	269	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,69	533,59	5,48	8372	86	1331	5600	15090
					443,28	2,87	6955	45	–	1118		
106	273	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (Лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	17,82	2415,88	14,37	43051	256	20733	19948	68039
					1238,05	5,72	22062	102	–	5040		
107	274	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,82	654,94	6,57	11671	117	1763	7882	21117
					549,44	3,48	9791	62	–	1564		
108	275	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	17,82	842,65	4,88	15016	87	5007	7960	24814

						556,79	1,57	9922	28	–	1838	
109	278	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,97	3003,11	45,14	138053	2075	28101	87175	243246
						2346,68	23,75	107877	1092	–	18018	
110	279	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,97	264,11	45,38	12141	2086	10055	–	13112
						–	38,59	–	1774	–	971	

13.2 Наружная отделка

<u>Раздел 14 Разные работы</u>

14.1 Стойка гардеробная

14.2 Отсыпка по периметру здания из керамзитового гравия

111	298	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	12,6	15932,78	1625,32	200753	20479	130298	53839	274959
						3966,35	579,37	49976	7300	–	20367	

14.3 Отмостка

112	299	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,060;	м3 подстилающего слоя	3,1236	8497,89	1736,78	26544	5425	10422	12279	41929

					3424,57	757,46	10697	2366	–	3106	
113	300 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	52,06	1419,34	100,12	73891	5212	66270	4386	84539
					46,27	31,73	2409	1652	–	6262	

Раздел 15 Входные группы

15.1 Входная группа №1

114	307 1111-0101-0101	I грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,72	266,11	31,6	6046	718	3606	1877	8557
					75,79	12,1	1722	275	–	634	
115	308 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	11	15216,18	1707,55	167378	18783	125892	24685	207428
					2063,91	402,09	22703	4423	–	15365	
119	312 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,96	879,84	21,33	15802	383	10256	4847	22301
					287,47	2,73	5163	49	–	1652	

120	313 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3392	25722,29	11568,4	8725	3924	716	3596	13307
					12043,04	3322,52	4085	1127	–	986	
122	315 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,6774	57917,04	25155	39233	17040	2827	16830	60548
					28588,72	7418,07	19366	5025	–	4485	
124	317 1109-0601-0102	Монтаж металлоконструкций кровли НР = 69 %	т конструкций	1,31217	60271,92	2693,25	79087	3534	5050	49098	138440
					53730,08	497,65	70503	653	–	10255	
127	320 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	64,67	81,2	1,67	5251	108	3399	1216	6984
					26,97	0,28	1744	18	–	517	
134	336 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,78	266,07	31,62	2070	246	1234	643	2930
					75,84	12,08	590	94	–	217	
135	337 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5,27	15216,32	1707,59	80190	8999	60314	11827	99378

					2063,95	402,28	10877	2120	–	7361	
138	340 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06489	683834,18	1340,73	44374	87	39522	4371	52645
					73431,96	585,61	4765	38	–	3900	
139	341 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,46	880,02	21,41	9205	224	5974	2823	12990
					287,48	2,77	3007	29	–	962	
140	342 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,37255	25717,35	11568,92	9581	4310	784	3950	14613
					12044,02	3323,04	4487	1238	–	1082	
142	344 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,20265	57927,46	25156,67	11739	5098	847	5034	18115
					28591,17	7411,79	5794	1502	–	1342	
144	346 1109-0601-0102	Монтаж металлоконструкций кровли НР = 69 %	т конструкций	0,79395	60270,8	2691,61	47852	2137	3056	29707	83764

	53730,08	497,51	42659	395	–	6205

Итого	**18 232 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 300 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	833 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	252 673
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 014 666
- накладные расходы, тенге	4 818 696
в т.ч. зарплата, тенге	433 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 334 957
Всего	**18 232 909**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	273 494
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 482 745
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**375 125**
Итого в текущих ценах с 01.10.21 г.	**19 131 364**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года	**20 068 801**
НДС (12 %)	2 408 256
Итого	**22 477 057**

Заказчик
Рахманбердиева З.А.

Технический надзор

Авторский надзор

Подрядчик
ТОО ВК-Регион строй

Мустафин Р.А.