Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в г.Кызылорда"
Договор: № 64 от "29" мая 2020 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№64	29.05.2020 г.			ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	201 579 098,10							21 597 760,51	134 882 435,41
За отчетный период	**134 882 435,41**	**120 430 745,90**						**14 451 689,51**	**134 882 435,41**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления энергетики и
БИН 070140002001
_____ Жаншбаев Е.

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
БИН/ИИН: 181840004508
Специалист авторского надзора
_____ Бахралинова Д.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
БИН: 040240006304
Директор
_____ Шайхиев А.К.

Руководитель отдела ЖКХ
БИН 070140002001
_____ Алпысбаев Е.

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142 № аттестата KZ46VJE 00038557; KZ19VJE00038558; KZ89VJE00038559, 2 катег.
Эксперт технического надзора _____ Кулмагамбетов Е.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8,
Договор: № 64 от "29" мая 2020 г.

Ведомость договорной цены
за октябрь 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели, инв-ря	прочих и затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1		**Глава 2. Основные обекты строительства**				
	2-1	Тепловые сети от ТК22 до жилых домов	111 366 758,00	6 999 011,00		118 365 769,00
		Итого по главам 1-2:	111 366 758,00	6 999 011,00		118 365 769,00
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,04 %	1 158 214,28			1 158 214,28
		Всего по главе 8:	1 158 214,28			1 158 214,28
		Итого по главам 1-8:	112 524 972,28	6 999 011,00		119 523 983,28
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,34 %	2 633 084,35			2 633 084,35
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах экологической катастрофы			2 796 418,33	2 796 418,33
		Всего по главе:	2 633 084,35		2 796 418,33	5 429 502,68
		Итого по главам 1-9:	115 158 056,63	6 999 011,00	2 796 418,33	124 953 485,96
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	2 499 069,72			2 499 069,72
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**117 657 126,35**	**6 999 011,00**	**2 796 418,33**	**127 452 555,68**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,04989609	123 527 756,92	7 348 234,28	2 935 948,67	133 811 939,87
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	111 174 981,25	6 613 410,86	2 642 353,80	120 430 745,90
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			14 451 689,51	14 451 689,51
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**111 174 981,25**	**6 613 410,86**	**17 094 043,31**	**134 882 435,41**

Исполнитель:

Инженер сметчик ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Фанзова Г.А.
Тел.: 8 701 361 58 15

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах экологической катастрофы

по объекту: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в г. Кызылорда"

№	Наименование	Ед.изм.	Сумма
1	Всего зароботная плата по смете:	тыс.тенге	6 495 583,00
2	Зарплата от временных зданий 14,1%	тыс.тенге	
3	Зарплата от зимнего удорожания 46%	тыс.тенге	
4	Всего: Сз	тыс.тенге	6 495 583,00
5	Экологический коэффициент 30%	тыс.тенге	1 948 674,90
6	Затраты на доп. Отпуска Сд.о.: Сз9х8х1,3/1984	тыс.тенге	306 444,84
7	Затраты на мат. Помощь См.п.: Сз/12	тыс.тенге	541 298,58
8	Итого:	тыс.тенге	
9	**Сзх30%+Сд.о.+См.п.**	тыс.тенге	**2 796 418,33**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Директор _____ **Шайхиев А.К.**

Исполнитель:
Инженер ПТО _____ **Фанзова**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в
Договор: № 64 от "29" мая 2020 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
Тепловые сети от ТК22 до жилых домов

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	287,3400		139,30	40026
		Итого оплата труда:				36,76	10562
		Итого эксплуатация машин:				132,53	38082
		Накладные расходы	%	72		26,47	7605
		Сметная прибыль	%	8		13,26	3810
		Сметная стоимость:				179,03	51442
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Kтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	8,9600		2668,64	23911
		Итого оплата труда:				2668,64	23911
		Накладные расходы	%	72		1921,42	17216
		Сметная прибыль	%	8		367,21	3290
		Сметная стоимость:				4957,27	44417
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,0000		15,81	2056
		Итого оплата труда:				5,91	768
		Итого эксплуатация машин:				15,81	2056
		Накладные расходы	%	72		4,25	553
		Сметная прибыль	%	8		1,61	209
		Сметная стоимость:				21,67	2817
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,0000		706,64	22613
		Итого оплата труда:				706,64	22613
		Накладные расходы	%	72		508,78	16281
		Сметная прибыль	%	8		97,23	3111

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1312,66	42085
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	130,0000		131,75	17127
		Итого оплата труда:				97,46	12670
		Итого эксплуатация машин:				62,84	8170
		Накладные расходы	%	72		70,17	9123
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2100
		Сметная стоимость:				218,07	28350
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	176,0000		184,21	32421
		Итого оплата труда:				51,83	9123
		Итого эксплуатация машин:				176,62	31085
		Итого материалов:				0,09	16
		Накладные расходы	%	72		37,32	6568
		Сметная прибыль	%	8		17,72	3119
		Сметная стоимость:				239,26	42109
7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	228,1400		344,00	78480
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	62,8907		4157,42	261463
		Итого оплата труда:				889,78	55959
		Итого эксплуатация машин:				148,72	9353
		Итого материалов:				3157,00	198546
		Накладные расходы	%	99		880,88	55399
		Сметная прибыль	%	8		403,06	25349
		Сметная стоимость:				5441,36	342211
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				478097
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				478097
Материалы -			Тенге				198562
Всего заработная плата -			Тенге				135606
Транспортные расходы -			Тенге				78480
		Накладные расходы -	Тенге				112745
		Накладные НУЧП -	Тенге				112745
		Сметная прибыль -	Тенге				47267
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				638109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				135606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				638109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				135606

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
9	**1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1178**		**1744720,90**	**205511**
		Итого оплата труда:				**1173709,72**	**138251**
		Итого эксплуатация машин:				**704640,90**	**83000**
		Итого материалов:				**71364,00**	**8406**
		Накладные расходы	%	99		1161972,62	136809
		Сметная прибыль	%	8		232535,48	27390
		Сметная стоимость:				**3139229,01**	**369770**
11	**1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0600**		**1162422,18**	**69745**
		Итого оплата труда:				**797496,76**	**47850**
		Итого эксплуатация машин:				**482661,32**	**28960**
		Итого материалов:				**22539,86**	**1352**
		Накладные расходы	%	99		789521,79	47371
		Сметная прибыль	%	8		156155,52	9369
		Сметная стоимость:				**2108099,49**	**126486**
12	**1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1680**		**790820,55**	**132858**
		Итого оплата труда:				**556640,96**	**93516**
		Итого эксплуатация машин:				**315655,32**	**53030**
		Итого материалов:				**11603,23**	**1949**
		Накладные расходы	%	99		551074,55	92581
		Сметная прибыль	%	8		107351,61	18035
		Сметная стоимость:				**1449246,70**	**243473**
13	**1126-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляции съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали**	**шт. арматуры и фланцевых соединений**	**90,0000**		**20411,77**	**1837060**
		Итого оплата труда:				**11893,22**	**1070389**
		Итого эксплуатация машин:				**915,03**	**82353**
		Итого материалов:				**7692,74**	**692347**
		Накладные расходы	%	76		9038,84	813496
		Сметная прибыль	%	8		2356,05	212044
		Сметная стоимость:				**31806,67**	**2862600**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1126-0101-1301 РСНБ РК 2015	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали	шт. арматуры и фланцевых соединений	196,0000		12147,66	2380942
		Итого оплата труда:				6133,02	1202071
		Итого эксплуатация машин:				481,48	94370
		Итого материалов:				5595,18	1096656
		Накладные расходы	%	76		4661,09	913574
		Сметная прибыль	%	8		1344,70	263561
		Сметная стоимость:				18153,45	3558077
		БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА					
15	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0860		1290875,31	111015
		Итого оплата труда:				860330,73	73988
		Итого эксплуатация машин:				529590,61	45545
		Итого материалов:				32665,94	2809
		Накладные расходы	%	99		851727,42	73249
		Сметная прибыль	%	8		171408,22	14741
		Сметная стоимость:				2314010,95	199005
16	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2120		1009880,64	214095
		Итого оплата труда:				688876,44	146042
		Итого эксплуатация машин:				406849,43	86252
		Итого материалов:				17098,68	3625
		Накладные расходы	%	99		681987,68	144581
		Сметная прибыль	%	8		135349,47	28694
		Сметная стоимость:				1827217,78	387370
17	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1620		776174,84	125740
		Итого оплата труда:				547945,31	88767
		Итого эксплуатация машин:				295039,43	47796
		Итого материалов:				9613,74	1557
		Накладные расходы	%	99		542465,86	87879
		Сметная прибыль	%	8		105491,26	17090
		Сметная стоимость:				1424131,96	230709
18	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0360		722465,73	26009

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				513255,66	18477
		Итого эксплуатация машин:				271617,37	9778
		Итого материалов:				8305,25	299
		Накладные расходы	%	99		508123,10	18292
		Сметная прибыль	%	8		98447,11	3544
		Сметная стоимость:				1329035,93	47845
19	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,2040		681635,65	139054
		Итого оплата труда:				486461,28	99238
		Итого эксплуатация машин:				254858,15	51991
		Итого материалов:				7249,51	1479
		Накладные расходы	%	99		481596,67	98246
		Сметная прибыль	%	8		93058,59	18984
		Сметная стоимость:				1256290,91	256283
20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	420,0000		71,52	30039
		Итого оплата труда:				68,94	28954
		Итого эксплуатация машин:				1,10	460
		Итого материалов:				1,49	625
		Накладные расходы	%	98		67,56	28375
		Сметная прибыль	%	8		11,13	4673
		Сметная стоимость:				150,21	63087
21	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	638,0000		75,02	47863
		Итого оплата труда:				68,94	43982
		Итого эксплуатация машин:				1,10	699
		Итого материалов:				4,99	3182
		Накладные расходы	%	98		67,56	43103
		Сметная прибыль	%	8		11,41	7277
		Сметная стоимость:				153,99	98243
		ТРУБЫ					
22	2301-0402-0312 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	117,7900		39186,00	4615719
23	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	86,0000		23134,00	1989524
25	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	212,0000		14918,00	3162616

	2	3	4	5	6	7	8
26	2301-0402-0309 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	60,0000		15368,00	922080
27	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	162,0000		9584,00	1552608
28	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	36,0000		8256,00	297216
29	2301-0402-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 76х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	168,0000		6462,00	1085616
30	2301-0402-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	204,0000		4988,00	1017552
		АРМАТУРА					
39	2302-0201-0909 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,0000		55789,00	557890
40	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	16,0000		19222,96	307567
		Итого оплата труда:				14314,33	229029
		Итого эксплуатация машин:				6085,66	97371
		Итого материалов:				403,41	6455
		Накладные расходы	%	99		14171,19	226739
		Сметная прибыль	%	8		2671,53	42745
		Сметная стоимость:				36065,68	577051
41	2302-0201-0506 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16,0000		61268,00	980288
42	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	8,0000		14369,05	114952
		Итого оплата труда:				11205,76	89646
		Итого эксплуатация машин:				4030,34	32243
		Итого материалов:				229,85	1839
		Накладные расходы	%	99		11093,70	88750
		Сметная прибыль	%	8		2037,02	16296
		Сметная стоимость:				27499,77	219998
43	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8,0000		38045,00	304360

2	3	4	5	6	7	8
1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	4,0000		13037,29	52149
	Итого оплата труда:				10310,11	41240
	Итого эксплуатация машин:				3498,04	13992
	Итого материалов:				199,46	798
	Накладные расходы	%	99		10207,01	40828
	Сметная прибыль	%	8		1859,54	7438
	Сметная стоимость:				25103,84	100415
2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 89х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4,0000		34517,00	138068
1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	24,0000		12006,02	288145
	Итого оплата труда:				9583,37	230001
	Итого эксплуатация машин:				3145,24	75486
	Итого материалов:				169,64	4071
	Накладные расходы	%	99		9487,53	227701
	Сметная прибыль	%	8		1719,48	41268
	Сметная стоимость:				23213,04	557113
2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 76х5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	24,0000		23216,00	557184
2302-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 76х5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	6,0000		24869,00	149214
СТПРАЙС листТОО Изоплюс	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ30732-2006**	шт.	2,0000		31311,77	62624
1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	2,0000		19222,96	38446
	Итого оплата труда:				14314,33	28629
	Итого эксплуатация машин:				6085,66	12171
	Итого материалов:				403,41	807
	Накладные расходы	%	99		14171,19	28342
	Сметная прибыль	%	8		2671,53	5343
	Сметная стоимость:				36065,68	72131
2302-0201-4309 РСНБ РК 2015	**Z-образный элемент Ст 159х6/250-1-ППУ-ПЭ А 1000,Б**	шт.	2,0000		100682,00	201364

	2	3	4	5	6	7	8
52	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25337,66	50675
		Итого оплата труда:				18284,49	36569
		Итого эксплуатация машин:				8397,48	16795
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		18101,64	36203
		Сметная прибыль	%	8		3475,14	6950
		Сметная стоимость:				46914,45	93829
53	2302-0201-4310 РСНБ РК 2015	Z-образный элемент Ст 219Х8/315 А 1000,Б	шт.	2,0000		170819,00	341638
54	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219х6-1-ППУ-ОЦ-КВ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		46280,09	92560
55	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25337,66	50675
		Итого оплата труда:				18284,49	36569
		Итого эксплуатация машин:				8397,48	16795
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		18101,64	36203
		Сметная прибыль	%	8		3475,14	6950
		Сметная стоимость:				46914,45	93829
56	2302-0201-5510 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219-1-ППУ-ПЭ-КВ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		34278,00	68556
57	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	6,0000		19222,96	115338
		Итого оплата труда:				14314,33	85886
		Итого эксплуатация машин:				6085,66	36514
		Итого материалов:				403,41	2420
		Накладные расходы	%	99		14171,19	85027
		Сметная прибыль	%	8		2671,53	16029
		Сметная стоимость:				36065,68	216394
58	2302-0201-5509 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000		24681,00	148086
59	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,0000		14369,05	28738

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11205,76	22412
		Итого эксплуатация машин:				4030,34	8061
		Итого материалов:				229,85	460
		Накладные расходы	%	99		11093,70	22187
		Сметная прибыль	%	8		2037,02	4074
		Сметная стоимость:				27499,77	55000
60	2302-0201-5507 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		15068,00	30136
61	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4,0000		13037,29	52149
		Итого оплата труда:				10310,11	41240
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	13992
		Итого материалов:				199,46	798
		Накладные расходы	%	99		10207,01	40828
		Сметная прибыль	%	8		1859,54	7438
		Сметная стоимость:				25103,84	100415
62	2302-0201-5506 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		12189,00	48756
63	1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	2,0000		12006,02	24012
		Итого оплата труда:				9583,37	19167
		Итого эксплуатация машин:				3145,24	6290
		Итого материалов:				169,64	339
		Накладные расходы	%	99		9487,53	18975
		Сметная прибыль	%	8		1719,48	3439
		Сметная стоимость:				23213,04	46426
64	2302-0201-5505 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		9685,00	19370
65	СТИРАЙС лист/ТОО Изоплюс	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст76х3,5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		21150,90	42302
66	СТИРАЙС лист/ТОО Изоплюс	Неподвижная опора Ст219-460х24-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		155551,96	311104
67	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25337,66	50675
		Итого оплата труда:				18284,49	36569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				8397,48	16795
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		18101,64	36203
		Сметная прибыль	%	8		3475,14	6950
		Сметная стоимость:				46914,45	93829
68	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		109751,00	219502
69	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Опора скользящая 219-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	24,0000		32169,00	772056
70	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Опора скользящая 325-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	46,0000		34778,10	1599793
71	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Опора скользящая 159-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	12,0000		12502,09	150025
72	2302-0201-5205 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 76-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	28,0000		4308,00	120624
73	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	шт.	0,0610		424970,00	25923
74	2304-0902-0602 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tмакс 200°С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	14,0000		80583,00	1128162
75	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт. 0	2,0000		14369,05	28738
		Итого оплата труда:				11205,76	22412
		Итого эксплуатация машин:				4030,34	8061
		Итого материалов:				229,85	460
		Накладные расходы	%	99		11093,70	22187
		Сметная прибыль	%	8		2037,02	4074
		Сметная стоимость:				27499,77	55000
76	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и кабелем вывода Ст108х4-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 20КВТ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		44575,84	89152
77	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	6,0000		13037,29	78224
		Итого оплата труда:				10310,11	61861
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	20988
		Итого материалов:				199,46	1197

	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		10207,01	61242
		Сметная прибыль	%	8		1859,54	11157
		Сметная стоимость:				**25103,84**	**150623**
78	**СТПРАЙС листТОО Изоплюс**	**Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и кабелем вывода Ст89х4-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 20КВТ ГОСТ30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**40698,76**	**244193**
79	**1124-0108-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**12006,02**	**72036**
		Итого оплата труда:				**9583,37**	**57500**
		Итого эксплуатация машин:				**3145,24**	**18871**
		Итого материалов:				**169,64**	**1018**
		Накладные расходы	%	99		9487,53	56925
		Сметная прибыль	%	8		1719,48	10317
		Сметная стоимость:				**23213,04**	**139278**
80	**СТПРАЙС листТОО Изоплюс**	**Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и кабелем вывода Ст76х3,5-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 20КВТ ГОСТ30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**36006,97**	**216042**
81	**СТПРАЙС листТОО Изоплюс**	**Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и кабелем вывода Ст89х4-1-ППУ-ОЦ-МЗИ 20КВТ ГОСТ30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**40698,76**	**162795**
82	**1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**19222,96**	**76892**
		Итого оплата труда:				**14314,33**	**57257**
		Итого эксплуатация машин:				**6085,66**	**24343**
		Итого материалов:				**403,41**	**1614**
		Накладные расходы	%	99		14171,19	56685
		Сметная прибыль	%	8		2671,53	10686
		Сметная стоимость:				**36065,68**	**144263**
83	**2302-0201-4309 РСНБ РК 2015**	**Z-образный элемент Ст 159х6/250 1-ППУ-ПЭ А 1000,Б**	**шт.**	**2,0000**		**100682,00**	**201364**
84	**2302-0201-3145 РСНБ РК 2015**	**Тройниковое ответвление Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**56224,00**	**112448**
85	**1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12108,72**	**24217**
		Итого оплата труда:				**9422,99**	**18846**
		Итого эксплуатация машин:				**3505,48**	**7011**
		Итого материалов:				**141,05**	**282**
		Накладные расходы	%	99		9328,76	18658

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1715,00	3430
		Сметная стоимость:				23152,48	46305
86	2304-0908-0404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		292586,00	585172
87	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11477,38	11477
		Итого оплата труда:				9128,21	9128
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	3063
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9036,93	9037
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	1641
		Сметная стоимость:				22155,45	22155
88	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой и кабелем вывода Ст57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		32227,68	32228
89	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф325/450 ОЦ	шт.	90,0000		18694,03	1682462
90	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф219/315 ОЦ	шт.	56,0000		10890,53	609870
91	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф219/315 ПЭ	шт.	104,0000		17230,45	1791967
92	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф108/180 ПЭ	шт.	60,0000		8632,66	517959
93	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф159/250 ПЭ	шт.	148,0000		12672,17	1875482
94	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф159/250 ОЦ	шт.	52,0000		9053,62	470788
95	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф76/160 ОЦ	шт.	80,0000		6147,72	491817
96	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф76/160 ПЭ	шт.	84,0000		7188,64	603845

	2	3	4	5	6	7	8
97	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф89/160 ПЭ	шт.	60,0000		7951,47	477088
98	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф89/160 ОЦ	шт.	8,0000		6931,81	55454
99	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф57/125 ПЭ	шт.	10,0000		6495,54	64955
100	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф45/125 ПЭ	шт.	26,0000		6566,98	170741
101	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф32/125 ПЭ	шт.	10,0000		6627,36	66274
		КРАНЫ					
102	5101-0902-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 300, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		2819529,00	5639058
104	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		17658,00	7063
107	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4000		2533,00	23810
108	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		2242,00	13452
109	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Тройник параллельный Ст325х7/450-76х5/160-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		130422,78	260846
110	2304-0908-0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 65-76 ППУ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		120144,00	240288
111	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Отвод Ст76х5-90-1 ППУ-ОЦ МЗИ-Д ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		52541,77	105084
112	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Тройник параллельный Ст325х7/450-219х8/315-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		196380,84	392762
113	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Переход с металлической заглушкой изоляции Ст325х8/450-219х7/315-1-ППУ-ОЦ МЗИ-Д ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		139100,51	278201

2	3	4	5	6	7	8
2304-0908-0610 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219 ППУ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		1047541,00	2095082
2302-0201-0910 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		84453,00	168906
1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4,0000		25337,66	101351
	Итого оплата труда:				18284,49	73138
	Итого эксплуатация машин:				8397,48	33590
	Итого материалов:				772,80	3091
	Накладные расходы	%	99		18101,64	72407
	Сметная прибыль	%	8		3475,14	13901
	Сметная стоимость:				46914,45	187658
2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		108591,00	434364
1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15502,81	31006
	Итого оплата труда:				11550,06	23100
	Итого эксплуатация машин:				5107,93	10216
	Итого материалов:				199,46	399
	Накладные расходы	%	99		11434,56	22869
	Сметная прибыль	%	8		2154,99	4310
	Сметная стоимость:				29092,36	58185
2304-0908-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		427112,00	854224
1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,0000		13037,29	13037
	Итого оплата труда:				10310,11	10310
	Итого эксплуатация машин:				3498,04	3498
	Итого материалов:				199,46	199
	Накладные расходы	%	99		10207,01	10207
	Сметная прибыль	%	8		1859,54	1860
	Сметная стоимость:				25103,84	25104
СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода Ст89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		40698,76	40699

1	2	3	4	5	6	7	8
122	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Тройник параллельный Ст219х6/315-89х6/180-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		86906,56	173813
123	2304-0908-0606 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		140848,00	281696
124	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Отвод Ст89х6-90-1-ППУ-ОЦ-МЗИ-Д ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		58754,97	117510
125	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Тройник с шаровым краном для спуска воды Н 540 Ст 219х6/315-DN80-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		270258,05	540516
126	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,1410		2068,00	8564
127	2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		1421,00	4263
128	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25337,66	50675
		Итого оплата труда:				18284,49	36569
		Итого эксплуатация машин:				8397,48	16795
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		18101,64	36203
		Сметная прибыль	%	8		3475,14	6950
		Сметная стоимость:				46914,45	93829
129	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		108591,00	217182
130	1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	6,0000		16842,07	101052
		Итого оплата труда:				12449,89	74699
		Итого эксплуатация машин:				5645,68	33874
		Итого материалов:				229,85	1379
		Накладные расходы	%	99		12325,39	73952
		Сметная прибыль	%	8		2333,40	14000
		Сметная стоимость:				31500,86	189005
131	2304-0908-0407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмаке 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000		517003,00	3102018

1	2	3	4	5	6	7	8
132	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,0000		14369,05	28738
		Итого оплата труда:				11205,76	22412
		Итого эксплуатация машин:				4030,34	8061
		Итого материалов:				229,85	460
		Накладные расходы	%	99		11093,70	22187
		Сметная прибыль	%	8		2037,02	4074
		Сметная стоимость:				27499,77	55000
133	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		35857,00	71714
134	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4,0000		12108,72	48435
		Итого оплата труда:				9422,99	37692
		Итого эксплуатация машин:				3505,48	14022
		Итого материалов:				141,05	564
		Накладные расходы	%	99		9328,76	37315
		Сметная прибыль	%	8		1715,00	6860
		Сметная стоимость:				23152,48	92610
135	2304-0908-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 1200 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		265309,00	1061236
136	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11477,38	11477
		Итого оплата труда:				9128,21	9128
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	3063
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9036,93	9037
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	1641
		Сметная стоимость:				22155,45	22155
137	СТПРАЙС лист/ТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 630 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		31893,46	31893
138	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	6,0000		15502,81	93017
		Итого оплата труда:				11550,06	69300
		Итого эксплуатация машин:				5107,93	30648

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				199,46	1197
		Накладные расходы	%	99		11434,56	68607
		Сметная прибыль	%	8		2154,99	12930
		Сметная стоимость:				29092,36	174554
139	2304-0908-0406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000		427112,00	2562672
140	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	6,0000		13037,29	78224
		Итого оплата труда:				10310,11	61861
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	20988
		Итого материалов:				199,46	1197
		Накладные расходы	%	99		10207,01	61242
		Сметная прибыль	%	8		1859,54	11157
		Сметная стоимость:				25103,84	150623
141	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000		31985,00	191910
142	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11477,38	11477
		Итого оплата труда:				9128,21	9128
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	3063
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9036,93	9037
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	1641
		Сметная стоимость:				22155,45	22155
143	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200,кабелем вывода L 510 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		31893,46	31893
144	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4,0000		25337,66	101351
		Итого оплата труда:				18284,49	73138
		Итого эксплуатация машин:				8397,48	33590
		Итого материалов:				772,80	3091
		Накладные расходы	%	99		18101,64	72407
		Сметная прибыль	%	8		3475,14	13901
		Сметная стоимость:				46914,45	187658

	2	3	4	5	6	7	8
145	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		108591,00	434364
146	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	12,0000		25792,76	309513
		Итого оплата труда:				17777,77	213333
		Итого эксплуатация машин:				10166,49	121998
		Итого материалов:				403,41	4841
		Накладные расходы	%	99		17599,99	211200
		Сметная прибыль	%	8		3471,42	41657
		Сметная стоимость:				46864,17	562370
147	2304-0908-0412 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 907 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	12,0000		1604898,00	19258776
148	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	4,0000		19222,96	76892
		Итого оплата труда:				14314,33	57257
		Итого эксплуатация машин:				6085,66	24343
		Итого материалов:				403,41	1614
		Накладные расходы	%	99		14171,19	56685
		Сметная прибыль	%	8		2671,53	10686
		Сметная стоимость:				36065,68	144263
149	2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		56224,00	224896
150	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		12108,72	24217
		Итого оплата труда:				9422,99	18846
		Итого эксплуатация машин:				3505,48	7011
		Итого материалов:				141,05	282
		Накладные расходы	%	99		9328,76	18658
		Сметная прибыль	%	8		1715,00	3430
		Сметная стоимость:				23152,48	46305
151	2304-0908-0404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		292586,00	585172

	2	3	4	5	6	7	8
152	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	3,0000		11477,38	34432
		Итого оплата труда:				9128,21	27385
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	9189
		Итого материалов:				141,05	423
		Накладные расходы	%	99		9036,93	27111
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	4923
		Сметная стоимость:				22155,45	66466
153	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 700 Ст57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	3,0000		32227,68	96683
154	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		33445,55	66891
		Итого оплата труда:				22427,72	44855
		Итого эксплуатация машин:				13615,59	27231
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		22203,44	44407
		Сметная прибыль	%	8		4451,92	8904
		Сметная стоимость:				60100,92	120202
155	2304-0908-0413 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 942 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		1973170,00	3946340
156	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		25337,66	50675
		Итого оплата труда:				18284,49	36569
		Итого эксплуатация машин:				8397,48	16795
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		18101,64	36203
		Сметная прибыль	%	8		3475,14	6950
		Сметная стоимость:				46914,45	93829
157	2302-0201-4025 РСНБ РК 2015	Переход Ст 219-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		49470,00	98940
158	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		13037,29	26075
		Итого оплата труда:				10310,11	20620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	6996
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		10207,01	20414
		Сметная прибыль	%	8		1859,54	3719
		Сметная стоимость:				25103,84	50208
159	2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		34517,00	69034
160	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	14,0000		12108,72	169522
		Итого оплата труда:				9422,99	131922
		Итого эксплуатация машин:				3505,48	49077
		Итого материалов:				141,05	1975
		Накладные расходы	%	99		9328,76	130603
		Сметная прибыль	%	8		1715,00	24010
		Сметная стоимость:				23152,48	324135
161	2304-0908-0404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		292586,00	1170344
162	2304-0908-0403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	10,0000		265309,00	2653090
163	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11477,38	11477
		Итого оплата труда:				9128,21	9128
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	3063
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9036,93	9037
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	1641
		Сметная стоимость:				22155,45	22155
164	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 510 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		31893,46	31893
165	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		13037,29	26075
		Итого оплата труда:				10310,11	20620
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	6996
		Итого материалов:				199,46	399

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		10207,01	20414
		Сметная прибыль	%	8		1859,54	3719
		Сметная стоимость:				25103,84	50208
166	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		35857,00	71714
167	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		13037,29	26075
		Итого оплата труда:				10310,11	20620
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	6996
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		10207,01	20414
		Сметная прибыль	%	8		1859,54	3719
		Сметная стоимость:				25103,84	50208
168	2302-0201-4011 РСНБ РК 2015	Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		20896,00	41792
169	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11477,38	11477
		Итого оплата труда:				9128,21	9128
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	3063
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9036,93	9037
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	1641
		Сметная стоимость:				22155,45	22155
170	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 610 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		31893,46	31893
171	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4,0000		14369,05	57476
		Итого оплата труда:				11205,76	44823
		Итого эксплуатация машин:				4030,34	16121
		Итого материалов:				229,85	919
		Накладные расходы	%	99		11093,70	44375
		Сметная прибыль	%	8		2037,02	8148
		Сметная стоимость:				27499,77	109999
172	2302-0201-3128 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 108-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		35857,00	143428

1	2	3	4	5	6	7	8
173	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11477,38	11477
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				9128,21	9128
		Итого материалов:				3063,16	3063
		Накладные расходы	%	99		141,05	141
		Сметная прибыль	%	8		9036,93	9037
		Сметная стоимость:				1641,14	1641
174	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 630 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		22155,45	22155
175	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	10,0000		19222,96	192230
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				14314,33	143143
		Итого материалов:				6085,64	60857
		Накладные расходы	%	99		403,41	4034
		Сметная прибыль	%	8		14171,19	141712
		Сметная стоимость:				2671,53	26715
176	2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		36065,68	360657
177	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000		56224,00	112448
178	2302-0201-4020 РСНБ РК 2015	Переход Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		58559,00	351354
179	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		31645,00	63290
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				13037,29	26075
		Итого материалов:				10310,11	20620
		Накладные расходы	%	99		3498,04	6996
		Сметная прибыль	%	8		199,46	399
		Сметная стоимость:				10207,01	20414
180	2302-0201-3121 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 89-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		1859,54	3719
						25103,84	50208
						31985,00	63970

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2,0000		11477,38	22955
		Итого оплата труда:				9128,21	18256
		Итого эксплуатация машин:				3063,16	6126
		Итого материалов:				141,05	282
		Накладные расходы	%	99		9036,93	18074
		Сметная прибыль	%	8		1641,14	3282
		Сметная стоимость:				22155,45	44311
182	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200,кабелем вывода L 510 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		31893,46	31893
183	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 600 Ст45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		31893,46	31893
184	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	6,0000		19222,96	115338
		Итого оплата труда:				14314,33	85886
		Итого эксплуатация машин:				6085,66	36514
		Итого материалов:				403,41	2420
		Накладные расходы	%	99		14171,19	85027
		Сметная прибыль	%	8		2671,53	16029
		Сметная стоимость:				36065,68	216394
185	2302-0201-1345 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		57585,00	115170
186	2302-0201-3145 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		56224,00	112448
188	2302-0201--4020 РСНБ РК 2015	Переход Ст 159-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		31645,00	63290
189	1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	8,0000		14462,45	115700
		Итого оплата труда:				10818,37	86547
		Итого эксплуатация машин:				4748,34	37987
		Итого материалов:				169,64	1357
		Накладные расходы	%	99		10710,18	85681
		Сметная прибыль	%	8		2013,81	16110
		Сметная стоимость:				27186,44	217492

2	3	4	5	6	7	8
190 2304-0908-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	8,0000		379993,00	3039944
193 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4,0000		12108,72	48435
	Итого оплата труда:					
	Итого эксплуатация машин:				9422,99	37692
	Итого материалов:				3505,48	14022
	Накладные расходы				141,05	564
	Сметная прибыль	%	99		9328,76	37315
	Сметная стоимость:	%	8		1715,00	6860
194 2304-0908-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		23152,48	92610
195 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		240510,00	962040
	Итого оплата труда:				11477,38	11477
	Итого эксплуатация машин:				9128,21	9128
	Итого материалов:				3063,16	3063
	Накладные расходы				141,05	141
	Сметная прибыль	%	99		9036,93	9037
	Сметная стоимость:	%	8		1641,14	1641
196 СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, кабелем вывода L 700 Сх32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		22155,45	22155
199 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		31472,50	31473
	Итого оплата труда:				11477,38	11477
	Итого эксплуатация машин:				9128,21	9128
	Итого материалов:				3063,16	3063
	Накладные расходы				141,05	141
	Сметная прибыль	%	99		9036,93	9037
	Сметная стоимость:	%	8		1641,14	1641
200 СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Концевой элемент трубопровода с МЗИ 200, и кабелем вывода L 490 Сх32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	шт.	1,0000		22155,45	22155
					31472,50	31473

1	2	3	4	5	6	7	8
203	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		13037,29	26075
		Итого оплата труда:				18318,11	20620
		Итого эксплуатация машин:				3498,04	6996
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		10207,01	20414
		Сметная прибыль	%	1		1859,54	3719
		Сметная стоимость:				25103,84	50208
204	2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 76х5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		23216,00	46432
207	СТИРАЙС листТОО Изоцнюе	Тройник параллельный Ст159х4,5/315-76х5/160-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		60625,05	121250
208	СТИРАЙС листТОО Изоцнюе	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		40174,90	80350
210	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5250		503,00	1270
211	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		251,00	753
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				95263237
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				5639058
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				5639058
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				23996498
Материалы -			Тенге				1875722
Всего заработная плата -			Тенге				5698284
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15147488
Накладные расходы -			Тенге				5118635
Накладные НУЧП -			Тенге				5118635
Сметная прибыль -			Тенге				2329211
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				31444344
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				4533
Сметная заработная плата -			Тенге				5698284
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				25923
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				25923
Сметная прибыль -			Тенге				2074
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				27997
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				65601758
Материалы -			Тенге				3808
Всего заработная плата -			Тенге				72936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65523856
		Накладные расходы -	Тенге				71477
		Накладные НУЧП -	Тенге				71477
		Сметная прибыль -	Тенге				5253859
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				70927094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53
		Сметная заработная плата -	Тенге				72936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108038493
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4586
		Сметная заработная плата -	Тенге				5771220
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОДК					
215	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Терминал двойной концевой КТ-11ЛП**	шт.	8,0000	12560,77	100486	
216	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Терминал двойной концевой КТ-12ЛП**	шт.	10,0000	19315,69	193157	
217	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**КОВЕР наземный**	шт.	10,0000	88656,74	886567	
218	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**КОВЕР настенный**	шт.	8,0000	49182,59	393461	
219	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Детектор повреждений переносной ДПП-АМ,пи9в**	шт.	1,0000	47494,50	47494	
220	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Импульсный рефлектометр "Рейс-105М"**	шт.	1,0000	616470,89	616471	
221	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Контроль монтажный тестер АМ-2002**	шт.	1,0000	286019,81	286020	
222	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода**	шт.	10,0000	7493,94	74939	
223	СТИРАЙС листТОО Изоплюс	**Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода**	шт.	8,0000	5173,13	41385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2639981
		В том числе					
		Стоимость оборудования -	Тенге				1359953
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				1359953
		Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге				1280028
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1280028
		Сметная прибыль -	Тенге				102402

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге				1382430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2742383
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы по КЖ					
		Монтаж лотковых непроходных каналов					
224	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	17,5000		8667,56	151682
		Итого оплата труда:				4101,62	71778
		Итого эксплуатация машин:				2515,50	44021
		Итого материалов:				2762,12	48337
		Накладные расходы	%	118		4839,91	84698
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	18910
		Сметная стоимость:				14588,07	255291
225	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	20,4000		55893,00	1140217
226	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	40,9200		59660,00	2441287
		Подготовка под днище канала					
227	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,1200		23509,14	143876
		Итого оплата труда:				1225,95	7503
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	6413
		Итого материалов:				21432,52	131167
		Накладные расходы	%	91		1115,62	6828
		Сметная прибыль	%	8		1969,98	12056
		Сметная стоимость:				26594,74	162760
228	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1412		12449,26	1758
		Итого оплата труда:				11670,40	1648
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	174
		Итого материалов:				31,92	5
		Накладные расходы	%	91		10620,06	1500
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	261
		Сметная стоимость:				24914,87	3518
229	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1312		234191,00	30726
230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	61,5600		691,12	42545

2		3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				293,15	18046
		Итого эксплуатация машин:				25,34	1560
		Итого материалов:				384,18	23650
		Накладные расходы	%	94		275,56	16964
		Сметная прибыль	%	8		77,33	4761
		Сметная стоимость:				1044,01	64270
231	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	61,5600		1624,03	99975
		Итого оплата труда:				1112,80	68504
		Итого эксплуатация машин:				76,80	4728
		Итого материалов:				465,29	28643
		Накладные расходы	%	69		767,83	47268
		Сметная прибыль	%	8		191,35	11779
		Сметная стоимость:				2583,21	159023
232	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхность. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	м2	61,5600		862,19	53076
		Итого оплата труда:				491,26	30242
		Итого эксплуатация машин:				76,80	4728
		Итого материалов:				324,99	20006
		Накладные расходы	%	69		338,97	20867
		Сметная прибыль	%	8		96,09	5915
		Сметная стоимость:				1297,25	79859
233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки 0	61,5600		691,12	42545
		Итого оплата труда:				293,15	18046
		Итого эксплуатация машин:				25,34	1560
		Итого материалов:				384,18	23650
		Накладные расходы	%	94		275,56	16964
		Сметная прибыль	%	8		77,33	4761
		Сметная стоимость:				1044,01	64270
		Изоляция стен канала					
234	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	72,6200		1624,03	117937
		Итого оплата труда:				1112,80	80812
		Итого эксплуатация машин:				76,80	5577
		Итого материалов:				465,29	33790
		Накладные расходы	%	69		767,83	55760
		Сметная прибыль	%	8		191,35	13896
		Сметная стоимость:				2583,21	187593

1	2	3	4	5	6	7	8
235	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	76,4800		862,19	65940
		Итого оплата труда:				491,26	37572
		Итого эксплуатация машин:				76,80	5874
		Итого материалов:				324,99	24855
		Накладные расходы	%	69		338,97	25924
		Сметная прибыль	%	8		96,09	7349
		Сметная стоимость:				1297,25	99214
236	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,6200		1064,49	77303
		Итого оплата труда:				686,61	49861
		Итого эксплуатация машин:				26,32	1911
		Итого материалов:				373,40	27116
		Накладные расходы	%	80		549,29	39889
		Сметная прибыль	%	8		129,10	9375
		Сметная стоимость:				1742,87	126568
237	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пан. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	72,6200		4117,63	299022
		Итого оплата труда:				1030,86	74861
		Итого эксплуатация машин:				308,10	22374
		Итого материалов:				2799,43	203294
		Накладные расходы	%	93		958,70	69621
		Сметная прибыль	%	8		406,11	29491
		Сметная стоимость:				5482,44	398135
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4707891
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4707891
	Материалы -		Тенге				564514
	Всего заработная плата -		Тенге				458874
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30726
	Местные материалы -		Тенге				3581504
		Накладные расходы -	Тенге				386282
		Накладные НУЧП -	Тенге				386282
		Сметная прибыль -	Тенге				407534
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5501707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442
		Сметная заработная плата -	Тенге				458874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5501707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				458874
		РАЗДЕЛ 5.					
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ тип2(7шт)					
455	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка полосовой стали на фундамент**	м2	0,3363		298,66	100
		Итого оплата труда:				292,17	98
		Итого эксплуатация машин:				10,43	4
		Накладные расходы	%	69		201,60	68
		Сметная прибыль	%	8		40,02	13
		Сметная стоимость:				540,28	182
456	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3363		251663,00	84629
457	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0958		35414,51	3391
		Итого оплата труда:				33677,81	3225
		Итого эксплуатация машин:				1890,02	181
		Итого материалов:				424,49	41
		Накладные расходы	%	91		30646,81	2935
		Сметная прибыль	%	8		5284,91	506
		Сметная стоимость:				71346,22	6832
458	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	9,7440		101,68	991
		Итого оплата труда:				37,89	369
		Итого эксплуатация машин:				2,21	22
		Итого материалов:	0,			61,80	602
		Накладные расходы	%	69		26,14	255
		Сметная прибыль	%	8		10,23	100
		Сметная стоимость:				138,04	1345
459	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,7440		142,42	1388
		Итого оплата труда:				21,52	210
		Итого эксплуатация машин:				1,56	15
		Итого материалов:				119,55	1165
		Накладные расходы	%	69		14,85	145
		Сметная прибыль	%	8		12,58	123
		Сметная стоимость:				169,84	1655
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ тип3 (18шт)					
462	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	36,0000		1930,81	69509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1171,44	42172
		Итого эксплуатация машин:				1135,51	40878
		Накладные расходы	%	118		1382,30	49763
		Сметная прибыль	%	8		265,05	9542
		Сметная стоимость:				3578,16	128814
463	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,5400		20747,00	197926
464	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2800		822,33	14210
		Итого оплата труда:				229,23	3961
		Итого эксплуатация машин:				19,15	331
		Итого материалов:				576,14	9956
		Накладные расходы	%	93		213,18	3684
		Сметная прибыль	%	8		82,84	1431
		Сметная стоимость:				1118,36	19325
465	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка полосовой стали на фундамент	м2	0,8647		298,66	258
		Итого оплата труда:				292,17	253
		Итого эксплуатация машин:				10,43	9
		Накладные расходы	%	69		201,60	174
		Сметная прибыль	%	8		40,02	35
		Сметная стоимость:				540,28	467
466	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8647		251663,00	217618
467	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	25,0560		101,68	2548
		Итого оплата труда:				37,89	949
		Итого эксплуатация машин:				2,21	55
		Итого материалов:				61,90	1548
		Накладные расходы	%	69		26,14	655
		Сметная прибыль	%	8		10,23	256
		Сметная стоимость:				138,04	3459
468	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,0560		142,42	3568
		Итого оплата труда:				21,52	539
		Итого эксплуатация машин:				1,56	39
		Итого материалов:				119,55	2995
		Накладные расходы	%	69		14,85	372
		Сметная прибыль	%	8		12,58	315

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				169,84	4256
469	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,2462		35414,51	8720
		Итого оплата труда:				33677,81	8293
		Итого эксплуатация машин:				1890,02	465
		Итого материалов:				424,49	105
		Накладные расходы	%	91		30646,81	7546
		Сметная прибыль	%	8		5284,91	1301
		Сметная стоимость:				71346,22	17568
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н2,Н3(2шт)					
471	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,3000		5734,76	30394
		Итого оплата труда:				1314,23	6965
		Итого эксплуатация машин:				1454,36	7708
		Итого материалов:				3570,65	18924
		Накладные расходы	%	93		1222,23	6478
		Сметная прибыль	%	8		556,56	2950
		Сметная стоимость:				7513,55	39822
472	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0600		22743,12	24108
		Итого оплата труда:				1225,95	1300
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	1111
		Итого материалов:				20666,50	21906
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1183
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	2023
		Сметная стоимость:				25767,44	27313
482	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	11,3400		30092,48	341249
		Итого оплата труда:				3808,93	43193
		Итого эксплуатация машин:				574,48	6515
		Итого материалов:				25897,31	293675
		Накладные расходы	%	91		3466,13	39306
		Сметная прибыль	%	8		2684,69	30444
		Сметная стоимость:				36243,30	410999
483	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2694		213489,00	57505
484	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2851		184621,00	52639
		Итого оплата труда:				20461,58	5834
		Итого эксплуатация машин:				1167,00	333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**163454,00**	**46604**
		Накладные расходы	%	91		18620,04	5309
		Сметная прибыль	%	8		16259,28	4636
		Сметная стоимость:				**219500,32**	**62584**
485	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0570**		**213050,00**	**12135**
486	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,0800**		**822,33**	**8289**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**2311**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**193**
		Итого материалов:				**576,14**	**5807**
		Накладные расходы	%	93		213,18	2149
		Сметная прибыль	%	8		82,84	835
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**11273**
487	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1350**		**87239,49**	**11774**
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**9980**
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**849**
		Итого материалов:				**7347,99**	**992**
		Накладные расходы	%	69		51022,06	6886
		Сметная прибыль	%	8		11060,92	1493
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**20153**
488	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1350**		**496892,00**	**67061**
489	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,9138**		**101,68**	**398**
		Итого оплата труда:				**37,89**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**9**
		Итого материалов:				**61,80**	**242**
		Накладные расходы	%	69		26,14	102
		Сметная прибыль	%	8		10,23	40
		Сметная стоимость:				**138,04**	**540**
490	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,9138**		**142,42**	**557**
		Итого оплата труда:				**21,52**	**84**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**6**
		Итого материалов:				**119,55**	**468**
		Накладные расходы	%	69		14,85	58
		Сметная прибыль	%	8		12,58	49

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					169,84	665
		Тенге				1210967
	В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1131774
	Материалы -	Тенге				404039
	Всего заработная плата -	Тенге				119554
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				371888
	Местные материалы -	Тенге				197926
	Накладные расходы -	Тенге				119939
	Накладные НУЧП -	Тенге				119939
	Сметная прибыль -	Тенге				100137
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1351850
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122
	Сметная заработная плата -	Тенге				119554
	Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге				79193
	Материалы -	Тенге				992
	Всего заработная плата -	Тенге				10331
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				67061
	Накладные расходы -	Тенге				7128
	Накладные НУЧП -	Тенге				7128
	Сметная прибыль -	Тенге				6906
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге				93227
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
	Сметная заработная плата -	Тенге				10331
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1445077
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				133
	Сметная заработная плата -	Тенге				129834
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		Тенге				104300173
	В том числе:	0				
	Стоимость оборудования -	Тенге				6999011
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				6999011
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30314260
	Материалы -	Тенге				3042838
	Всего заработная плата -	Тенге				6412317
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15550102
	Местные материалы -	Тенге				3779431
	Транспортные расходы -	Тенге				78480
	Накладные расходы -	Тенге				5737601
	Накладные НУЧП -	Тенге				5737601
	Сметная прибыль -	Тенге				2884149
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				38936010
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5254
	Сметная заработная плата -	Тенге				6412317
	Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге				1385144
	Материалы -	Тенге				992
	Всего заработная плата -	Тенге				10331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1373012
		Накладные расходы -	Тенге				7128
		Накладные НУЧП -	Тенге				7128
		Сметная прибыль -	Тенге				111382
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1503654
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10331
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				65601758
		Материалы -	Тенге				3808
		Всего заработная плата -	Тенге				72936
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65523856
		Накладные расходы -	Тенге				71477
		Накладные НУЧП -	Тенге				71477
		Сметная прибыль -	Тенге				5253859
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				70927094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53
		Сметная заработная плата -	Тенге				72936
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				118365769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5318
		Сметная заработная плата -	Тенге				6495583
		Временные здания и сооружения-1,04%	Тенге				1 158 214,28
		Итого:	Тенге				119 523 983,28
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,34 %	Тенге				2 633 084,35
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2 796 418,33
		Итого по главам 1-9	Тенге				124 953 485,96
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				2 499 069,72
		Итого сметная стоимость	Тенге				127 452 555,68
		Коэф. 2019 г. - 100 %, К=1,04989609	Тенге				133 811 939,87
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге				120 430 745,90
		НДС -12%	Тенге				14 451 689,51
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**134 882 435,41**

Заказчик:
ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН: 170140002001
Главный специалист _____ **Жиенбаев М.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
БИН: 040240006304
Директор _____ **Шаймен А.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылордаЖурСтройИзыскания"
БИН/ИИН: 101240012142
№ аттестата KZ46VJE00038557, KZ19VJE00038558, KZ89VJE00038559, 2 катег.
Эксперт технического надзора _____ **Кулмагамбетов Е.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
БИН/ИИН: 10840004508
Специалист авторского надзора _____ **Бахрадинова Д.**