Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Кызылординской области, тел.: (7242) 860-53-96 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070140002001
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,город Кызылорда, улица Женис,113, тел.: 23-19-44 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040240006304

Договор (контракт) Типовой договор о гос-ных закупках работ в сфере строительства №64 от 29.05.2020

Номер документа	Дата составления
28	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Согласно акта вып.раб.по ф.2,3 Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-22 до ж/д ул.Айтеке би №5,Казыбек би №20,Токмаганбетов №18 в г.Кызылорда за август месяц 2020 г			тнг.	1	66 696 662,69	66 696 662,69
				Итого	1	x	66 696 662,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шайхиев А.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в г.Кызылорда"
Договор: № 64 от "29" мая 2020 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№64	29.05.2020 г.			ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 696 662,69							7 146 071,00	66 696 662,69
За отчетный период	**66 696 662,69**	**59 550 591,69**						**7 146 071,00**	**66 696 662,69**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

_____ Жанабаев Е.

Руководитель отдела ЖКХ
БИН 070140002001

_____ Алпысбаев Е.

Авторский надзор:

ТОО "Мулан"

БИН/ИИН: 110840004508

Специалист авторского надзора
_____ Бахрадинова Л.

Технический надзор:
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
БИН/ИИН: 101240012142
№ аттестата KZ46VJE 00038557; KZ19VJE00038558; KZ89VJE00038559, 2 катег.

Эксперт технического надзора _____ Кудмагамбетов Е.Б.

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН: 040240006304

Директор
_____ Шайхиев А.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайсурылыс"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Жилдомов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казиева 2,6,8, Казыбек би 22 в г. Кызылорда"
Договор: № 64 от "29" мая 2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020 года
Тепловые сети от ТК22 до жилых домов

Составлено в текущих ценах I квартала 2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	720,0000		139,30	100296
		Итого оплата труда:				36,76	26466
		Итого эксплуатация машин:				132,53	95424
		Накладные расходы	%	72		26,47	19056
		Сметная прибыль	%	8		13,26	9548
		Сметная стоимость:				179,03	128900
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	576,0000		15,81	9108
		Итого оплата труда:				5,91	3401
		Итого эксплуатация машин:				15,81	9108
		Накладные расходы	%	72		4,25	2449
		Сметная прибыль	%	8		1,61	925
		Сметная стоимость:				21,67	12481
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,0000		706,64	101757
		Итого оплата труда:				706,64	101757
		Накладные расходы	%	72		508,78	73265
		Сметная прибыль	%	8		97,33	14002
		Сметная стоимость:				1312,66	189023

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	129,6000		3543,27	459207
		Итого оплата труда:				2460,97	318942
		Итого эксплуатация машин:				1509,30	195606
		Накладные расходы	%	118		2903,95	376351
		Сметная прибыль	%	8		515,78	66845
		Сметная стоимость:				6962,99	902403
5	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,5500		1258520,82	1950707
		Итого оплата труда:				779457,60	1208159
		Итого эксплуатация машин:				623606,22	966590
		Накладные расходы	%	99		771663,02	1196078
		Сметная прибыль	%	8		362414,71	561743
		Сметная стоимость:				2192598,55	3398528
6	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,6000		954540,41	572724
		Итого оплата труда:				608044,30	364827
		Итого эксплуатация машин:				450346,01	270208
		Накладные расходы	%	99		601963,85	361178
		Сметная прибыль	%	8		124520,14	74712
		Сметная стоимость:				1681024,61	1008615
7	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	1,2480		872240,71	1088556
		Итого оплата труда:				561797,87	701124
		Итого эксплуатация машин:				401799,91	501446
		Накладные расходы	%	99		556179,89	694113
		Сметная прибыль	%	8		114273,65	142614
		Сметная стоимость:				1542694,25	1925282
8	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,9200		597278,34	549496
		Итого оплата труда:				397666,38	365853
		Итого эксплуатация машин:				262346,34	241359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		916689,72	362195
		Сметная прибыль	%	8		79227,44	72935
		Сметная стоимость:				**1070245,50**	**984626**
9	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0.4000		**536802,70**	**214721**
		Итого оплата труда:				**354410,88**	**141764**
		Итого эксплуатация машин:				**244026,70**	**97611**
		Накладные расходы	%	99		350866,77	140347
		Сметная прибыль	%	8		71013,56	28405
		Сметная стоимость:				**958683,02**	**383473**
10	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Демонтаж**	км трубопровода	1.0300		**524342,60**	**540073**
		Итого оплата труда:				**345874,93**	**356251**
		Итого эксплуатация машин:				**239551,40**	**246738**
		Накладные расходы	%	99		342416,18	352609
		Сметная прибыль	%	8		69340,70	71421
		Сметная стоимость:				**936099,49**	**964182**
11	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	192,9670		**567,00**	**109412**
12	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	т	192,9670		**567,00**	**109412**
13	4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	324,0000		**421,00**	**136404**
14	4131-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка**	т	324,0000		**421,00**	**136404**
15	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	516,9670		**344,00**	**177837**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	**6256114**
	В том числе		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	**6256114**
Всего заработная плата -		Тенге	**3588544**
Транспортные расходы -		Тенге	**669469**
Накладные расходы -		Тенге	**3577719**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУ%П -	Тенге				3577719
		Сметная прибыль -	Тенге				786707
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10620541
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				3354
		Сметная заработная плата -	Тенге				3588544
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10620541
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч				3354
		Сметная заработная плата -	Тенге				3588544

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2585,8000		139,30	360201
		Итого оплата труда:				36,76	95051
		Итого эксплуатация машин:				132,53	342704
		Накладные расходы	%	22		26,43	68337
		Сметная прибыль	%	8		13,26	34291
		Сметная стоимость:				179,03	462929
17	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Kтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	79,9000		2668,64	213225
		Итого оплата труда:				2668,64	213225
		Накладные расходы	%	22		1921,42	153522
		Сметная прибыль	%	8		367,21	29340
		Сметная стоимость:				4957,27	396086
18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1166,0000		15,81	18437
		Итого оплата труда:				5,91	6885
		Итого эксплуатация машин:				15,81	18437
		Накладные расходы	%	22		4,25	4958
		Сметная прибыль	%	8		1,61	1872
		Сметная стоимость:				21,67	25266
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	292,0000		706,64	206340
		Итого оплата труда:				706,64	206340
		Накладные расходы	%	22		508,78	148565
		Сметная прибыль	%	8		97,23	28397

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1312,66	383297
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1166,0000		131,75	153616
		Итого оплата труда:				97,46	113643
		Итого эксплуатация машин:				62,84	73274
		Накладные расходы	%	72		70,17	81823
		Сметная прибыль	%	8		16,15	18835
		Сметная стоимость:				218,07	254275
21	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1166,0000		184,21	214792
		Итого оплата труда:				51,83	60438
		Итого эксплуатация машин:				176,62	205941
		Итого материалов:				0,09	108
		Накладные расходы	%	72		37,12	43515
		Сметная прибыль	%	8		17,72	20665
		Сметная стоимость:				239,26	278972
22	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2053,2600		344,00	706321
23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	534,1093		4157,41	2220514
		Итого оплата труда:				889,78	475240
		Итого эксплуатация машин:				148,72	79430
		Итого материалов:				3157,00	1686183
		Накладные расходы	%	90		880,88	470487
		Сметная прибыль	%	8		403,06	215280
		Сметная стоимость:				5441,36	2906282

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 4093446

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4093446
Материалы -	Тенге	1686292
Всего заработная плата -	Тенге	1170822
Транспортные расходы -	Тенге	706321
% Накладные расходы -	Тенге	971306
Накладные НУЗП -	Тенге	971306
Сметная прибыль -	Тенге	405180
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5469933
Нормативная трудоемкость -	чел-ч	1368
Сметная заработная плата -	Тенге	1170822

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
		Нормативная трудоемость -	Тенге				5469933
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1368
			Тенге				1170822

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
24	1124-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм.Прокладка	км трубопровода	0,2990	1744720,90	521672
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:				
		Итого материалов:			1173709,72	350939
		Накладные расходы			704640,90	210688
		Сметная прибыль	%	99	71364,00	21338
		Сметная стоимость:	%	8	1361972,62	407430
25	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2040	232535,48	69528
		Итого оплата труда:			3139229,01	938629
		Итого эксплуатация машин:			1292508,44	263672
		Итого материалов:			880324,04	179586
		Накладные расходы			539628,40	110084
		Сметная прибыль	%	99	32354,04	6600
		Сметная стоимость:	%	8	872530,80	177900
		БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА			173122,34	35317
26	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1200	2337151,58	476779
		Итого оплата труда:			1290875,31	154905
		Итого эксплуатация машин:				
		Итого материалов:			860330,72	103240
		Накладные расходы			529590,61	63551
		Сметная прибыль	%	99	32665,94	3920
		Сметная стоимость:	%	8	851727,42	102207
		ТРУБЫ			171408,22	20569
27	2301-0402-0312 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке С 325х7-ПП3-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	299,0000	2314010,95	277681
					39186,00	11716614

1	2	3	4	5	6	7	8
28	2301-0402-0310 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ -ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	204,0000		23831,00	4861524
29	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ -ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	120,0000		23134,00	2776080
		АРМАТУРА					
30	2302-0201-0912 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	28,0000		156951,00	4394628
31	2302-0201-0910 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	16,0000		84453,00	1351248
		КРАНЫ					
32	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Отвод Ст325х9/450-90-1-ППУ-ОЦ М ВЦ 200КВ ГОСТ30732-2006	шт.	2,0000		251870,17	503740
33	СТПРАЙС листТОО Изоплюс	Тройник с шаровым краном для спуска воды Н 612 Ст 325х7/450-100-1-ППУ-1-ОЦ ГОСТ30732-2006	шт.	4,0000		320548,74	1282195

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	27826278
В том числе		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2726184
Материалы -	Тенге	31858
Всего заработная плата -	Тенге	633765
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1785935
Накладные расходы -	Тенге	627427
Накладные НУЧП -	Тенге	627427
Сметная прибыль -	Тенге	268289
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3621900
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	520
Сметная заработная плата -	Тенге	633765
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	25100094
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25100094
Сметная прибыль -	Тенге	2008008
ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге	27108102
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	30730001
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	520
Сметная заработная плата -	Тенге	633765

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛ НЕПРОХОДНОЙ					
		Монтаж лотковых непроходных каналов					
34	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные однячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	89,4200		8667,56	775053
		Итого оплата труда:				4101,62	366767
		Итого эксплуатация машин:				2515,50	224936
		Итого материалов:				2762,12	246988
		Накладные расходы	%	118		4839,91	432785
		Сметная прибыль	%	8		1080,60	96627
		Сметная стоимость:				14588,07	1304465
35	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,6000		55893,00	760145
		Подготовка под линейные каналы					
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	31,5000		23509,14	740538
		Итого оплата труда:				1225,95	38618
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	33010
		Итого материалов:				21432,52	675124
		Накладные расходы	%	91		1115,62	35142
		Сметная прибыль	%	8		1969,98	62054
		Сметная стоимость:				26594,74	837734
37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7300		12449,26	9088
		Итого оплата труда:				11670,40	8519
		Итого эксплуатация машин:				1234,94	902
		Итого материалов:				31,92	23
		Накладные расходы	%	91		10620,06	7753
		Сметная прибыль	%	8		1845,55	1347
		Сметная стоимость:				24914,87	18188
38	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7400		234191,00	173301
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	314,6400		691,12	217453
		Итого оплата труда:				293,15	92238
		Итого эксплуатация машин:				25,34	7972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				384,18	120879
		Накладные расходы	%	94		275,56	86703
		Сметная прибыль	%	8		77,33	24333
		Сметная стоимость:				1044,01	328489
40	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	314,6400		1624,03	510986
		Итого оплата труда:				1112,80	350131
		Итого эксплуатация машин:				76,80	24164
		Итого материалов:				465,29	146400
		Накладные расходы	%	69		767,83	241591
		Сметная прибыль	%	8		191,35	60206
		Сметная стоимость:				2583,21	812783
41	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	314,6400		862,19	271279
		Итого оплата труда:				491,26	154570
		Итого эксплуатация машин:				76,80	24164
		Итого материалов:				324,99	102255
		Накладные расходы	%	69		338,97	106653
		Сметная прибыль	%	8		96,09	30235
		Сметная стоимость:				1297,25	408167
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	314,6400		691,12	217453
		Итого оплата труда:				293,15	92238
		Итого эксплуатация машин:				25,34	7972
		Итого материалов:				384,18	120879
		Накладные расходы	%	94		275,56	86703
		Сметная прибыль	%	8		77,33	24333
		Сметная стоимость:				1044,01	328489
		Изоляция стен канала					
43	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	370,9000		1624,03	602354
		Итого оплата труда:				1112,80	412738
		Итого эксплуатация машин:				76,80	28485
		Итого материалов:				465,29	172577
		Накладные расходы	%	69		767,83	284789

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		191,35	76971
		Сметная стоимость:				2583,21	958114
44	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	390,8000		862,19	336943
		Итого оплата труда:				491,26	191984
		Итого эксплуатация машин:				76,80	30013
		Итого материалов:				324,99	127006
		Накладные расходы	%	69		338,97	132469
		Сметная прибыль	%	8		96,09	37553
		Сметная стоимость:				1297,25	506966
45	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,9000		1064,49	394818
		Итого оплата труда:				686,61	254663
		Итого эксплуатация машин:				26,32	9762
		Итого материалов:				373,40	138494
		Накладные расходы	%	80		549,29	203730
		Сметная прибыль	%	8		129,10	47884
		Сметная стоимость:				1742,87	646432
46	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляция в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	370,9000		4117,63	1527228
		Итого оплата труда:				1030,86	382347
		Итого эксплуатация машин:				308,10	114275
		Итого материалов:				2799,43	1038307
		Накладные расходы	%	93		958,70	355585
		Сметная прибыль	%	8		406,11	150625
		Сметная стоимость:				5482,44	2033436
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия канала. Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,6000		691,12	56395
		Итого оплата труда:				293,15	23921
		Итого эксплуатация машин:				25,34	2068
		Итого материалов:				384,18	31349
		Накладные расходы	%	94		275,56	22486
		Сметная прибыль	%	8		77,33	6310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1044,01	85192
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,6000		207,15	16904
		Итого оплата труда:				10,78	880
		Итого эксплуатация машин:				8,63	704
		Итого материалов:				191,57	15632
		Накладные расходы	%	94		10,14	827
		Сметная прибыль	%	8		17,38	1418
		Сметная стоимость:				234,67	19149
49	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	81,6000		1624,03	132521
		Итого оплата труда:				1112,80	90804
		Итого эксплуатация машин:				76,80	6267
		Итого материалов:				465,29	37968
		Накладные расходы	%	69		767,83	62655
		Сметная прибыль	%	8		191,35	15614
		Сметная стоимость:				2583,21	210790
50	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	81,6000		862,19	70355
		Итого оплата труда:				491,26	40087
		Итого эксплуатация машин:				76,80	6267
		Итого материалов:				324,99	26519
		Накладные расходы	%	69		338,97	27660
		Сметная прибыль	%	8		96,09	7841
		Сметная стоимость:				1297,25	105856
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,6000		691,12	56395
		Итого оплата труда:				293,15	23921
		Итого эксплуатация машин:				25,34	2068
		Итого материалов:				384,18	31349
		Накладные расходы	%	94		275,56	22486
		Сметная прибыль	%	8		77,33	6310
		Сметная стоимость:				1044,01	85192
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,6000		310,73	25355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				16,17	1320
		Итого эксплуатация машин:				12,94	1056
		Итого материалов:				287,35	23448
		Накладные расходы	%	94		15,20	1241
		Сметная прибыль	%	8		26,07	2128
		Сметная стоимость:				352,01	28724
		фундаменты ФМ1, ОПОРЫ ПЛЮДРИЖНЫЕ 1112шт					
53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3600		22743,12	30931
		Итого оплата труда:				1225,95	1667
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	1425
		Итого материалов:				20666,50	28106
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1517
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	2596
		Сметная стоимость:				25767,44	35044
54	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,5600		30092,48	257592
		Итого оплата труда:				3808,93	32604
		Итого эксплуатация машин:				574,48	4918
		Итого материалов:				25897,31	221681
		Накладные расходы	%	91		3466,13	29670
		Сметная прибыль	%	8		2684,69	22981
		Сметная стоимость:				36243,30	310243
55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3805		213489,00	81233
56	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0256		234191,00	6005
57	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0950		184621,00	17546
		Итого оплата труда:				20461,58	1945
		Итого эксплуатация машин:				1167,00	111
		Итого материалов:				163454,00	15535
		Накладные расходы	%	91		18620,04	1770
		Сметная прибыль	%	8		16259,28	1545
		Сметная стоимость:				219500,32	20861

1	2	3	4	5	6	7	8
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0042	198348,00	825
		фундаменты ФМ2, ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ (по12шт)					
59	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,5800	22743,12	13191
		Итого оплата труда:				1225,95	711
		Итого эксплуатация машин:				1047,92	608
		Итого материалов:				20666,50	11987
		Накладные расходы	%	91		1113,62	647
		Сметная прибыль	%	8		1908,70	1107
		Сметная стоимость:				25767,44	14945
60	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4,2600	30092,48	128194
		Итого оплата труда:				3808,93	16226
		Итого эксплуатация машин:				574,48	2447
		Итого материалов:				25897,31	110323
		Накладные расходы	%	91		3466,13	14766
		Сметная прибыль	%	8		2684,69	11437
		Сметная стоимость:				36243,30	154396
61	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1584	213489,00	33817
62	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0256	234191,00	6005
63	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,0274	35414,51	969
		Итого оплата труда:				33677,81	921
		Итого эксплуатация машин:				1890,02	52
		Итого материалов:				424,49	12
		Накладные расходы	%	91		30646,81	838
		Сметная прибыль	%	8		5284,91	145
		Сметная стоимость:				71346,22	1952
64	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0042	198348,00	825
		ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ (по217шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,7000		1353,66	948
		Итого оплата труда:				1353,66	948
		Накладные расходы	%	72		974,64	682
		Сметная прибыль	%	8		186,26	130
		Сметная стоимость:				2514,56	1760
66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1700		5734,76	12444
		Итого оплата труда:				1314,23	2852
		Итого эксплуатация машин:				1454,36	3156
		Итого материалов:				3570,65	7748
		Накладные расходы	%	93		1222,23	2652
		Сметная прибыль	%	8		556,36	1208
		Сметная стоимость:				7513,55	16304
67	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	7,0000		1930,81	13516
		Итого оплата труда:				1171,44	8200
		Итого эксплуатация машин:				1135,51	7949
		Накладные расходы	%	118		1382,30	9676
		Сметная прибыль	%	8		265,05	1855
		Сметная стоимость:				3578,16	25047
68	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,8550		20747,00	38486
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,7200		822,33	5526
		Итого оплата труда:				229,23	1540
		Итого эксплуатация машин:				19,15	129
		Итого материалов:				576,14	3872
		Накладные расходы	%	93		213,18	1433
		Сметная прибыль	%	8		82,84	557
		Сметная стоимость:				1118,36	7515
		ОБЪЕМЫ СКЛАДЫВАЕМЫЕ (м3 (39м3)					
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,9000		1353,66	5279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1353,66	5279
		Накладные расходы	%	72		974,64	3803
		Сметная прибыль	%	8		186,26	726
		Сметная стоимость:				2514,56	9807
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**12,0900**		**5734,76**	**69333**
		Итого оплата труда:				1314,23	15889
		Итого эксплуатация машин:				1454,36	17583
		Итого материалов:				3570,65	43169
		Накладные расходы	%	93		1222,53	14777
		Сметная прибыль	%	8		556,56	6729
		Сметная стоимость:				7513,55	90839

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	7617228
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7617228
Материалы -	Тенге	3497629
Всего заработная плата -	Тенге	2614529
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	302010
Местные материалы -	Тенге	798630
Накладные расходы -	Тенге	2193485
Накладные НУЧП -	Тенге	2193485
Сметная прибыль -	Тенге	784857
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10595570
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2530
Сметная заработная плата -	Тенге	2614529
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	10595570
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2530
Сметная заработная плата -	Тенге	2614529
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	45793066
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20692972
Материалы -	Тенге	5215779
Всего заработная плата -	Тенге	8007661
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2087945
Местные материалы -	Тенге	798630
Транспортные расходы -	Тенге	1375791
Накладные расходы -	Тенге	7369939
Накладные НУЧП -	Тенге	7369939
Сметная прибыль -	Тенге	2245033
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30307944
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7773

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8007661**
		Стоимость санитехнических работ -	Тенге				**25100094**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**25100094**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2008008**
		ВСЕГО: Стоимость санитехнических работ -	Тенге				**27108102**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**57 416 045**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8007661**
		Временные здания и сооружения-1,04%	Тенге				597 126,87
		Итого:	Тенге				58 013 171,87
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,34 %	Тенге				1 357 508,22
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				2 416 315,97
		Итого по главам 1-9	Тенге				61 786 996,06
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				1 235 739,92
		Итого сметная стоимость	Тенге				63 022 735,98
		Коэф. 2019 г. - 100 %, К=1,04989609	Тенге				66 167 324,08
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	**Тенге**				59 550 591,69
		НДС -12%	Тенге				7 146 071,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**66 696 662,69**

Заказчик:
ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН: 020140002001

_____ **Алиьсабаев Е.Т.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мулан"
БИН: 040240006304

Директор _____ **Шаймуанов А.К.**

Технический надзор:
ТОО "КызылОрдаИнжСтройИнжиниринг"
БИН/ИНН: 181240012142
№ аттестата KZ46VJ: 00038557; KZ19VJ: 00038559, 2 катег.

Эксперт технического надзора _____ **Кожамжарова Е.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Мулан"
БИН/ИНН: 108400004508

Специалист авторского надзора _____ **Бахразинова Л.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-комму[illegible]льного хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: "Реконструкция тепловых сетей от тк-22 до Ж/домов Айтеке би 5, Казыбек би 20, Токмаганбетова 18, по ул.Ауезова и Токмаганбетова, Казантаева 2,6,8, Казыбек би 22 в г. Кызылорда"
Договор: № 64 от "29" мая 2020 г.

Ведомость договорной цены
за август 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели, инв-ря	прочих и затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1		Глава 2. Основные обекты строительства				
	2-1	Тепловые сети от ТК22 до жилых домов	57 416 045,00			57 416 045,00
		Итого по главам 1-2:	57 416 045,00			57 416 045,00
2		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения - 1,04 %	597 126,87			597 126,87
		Всего по главе 8:	597 126,87			597 126,87
		Итого по главам 1-8:	58 013 171,87			58 013 171,87
3		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,34 %	1 357 508,22			1 357 508,22
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах экологической катастрофы			2 416 315,97	2 416 315,97
		Всего по главе:	1 357 508,22		2 416 315,97	3 773 824,19
		Итого по главам 1-9:	59 370 680,09		2 416 315,97	61 786 996,06
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 235 739,92			1 235 739,92
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**60 606 420,01**		**2 416 315,97**	**63 022 735,98**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,04989609	63 630 443,40		2 536 880,69	66 167 324,08
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	57 267 399,07		2 283 192,62	59 550 591,69
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			7 146 071,00	7 146 071,00
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**57 267 399,07**		**9 429 263,62**	**66 696 662,69**

Исполнитель:
Инженер сметчик ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Ералиева А.Н.
Тел.: 8 777 653 8080