Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Б. Момышулы, поселка Тюлькубасс, в сельском округе Майлыкент, Тюлькубасского района, ЮКО
Договор: № 85 от 04 мая 2020 г.

А К Т №1

о приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы улицы Б.Момышулы поселка Тюлькубасс /участок 1-6/									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основа ния щебеночные,ПГС.Разборка**	м3 конструкции	1226,8	324,73	232,53	398376	285270	--	184034	629003
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	113106	57295		46593	
		За минусом материала используемого на устройство пр исыпных обочин									
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**М усор строительный.Погрузка**	т	1030,625	71,00	--	73174	--		--	79028
		СП - 8%			--	--	--	--		5854	
3	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Клас с груза 1.Расстояние перевозки 7 км**	т	1030,625	157,00	--	161808	--		--	174753
		СП - 8%			--	--	--	--		12945	
4	Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные,диа метр 800 мм.Демонтаж**	км трубопровода	0,008	2323439,47	1309010,47	18588	10472	--	10775	31711
		НР - 99%; СП - 8%			1014429,00	346011,52	8115	2768		2349	
5	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные,диа метр 500 мм.Демонтаж**	км трубопровода	0,003	1299817,40	664780,40	3899	1994	--	2466	6875
		НР - 99%; СП - 8%			635037,00	195243,79	1905	586		509	
6	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в свя зках,трубы металлические.Погрузка**	т	1,394	479,00	--	668	--		--	721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
7	С341-010105-1007 4101-0105-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бор товыми автомобилями в населенных пунктах.Грузопод ъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 7 км	т	1,394	277,00	--	386	--		--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
		Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
8	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 10/30 м	м3 грунта	729,1	23,18	23,18	16902	16902	--	4643	23269
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	6448		1724	
9	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 г руппы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (1 08 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пере мещения грунта	м3 грунта	729,1	40,13	40,13	29256	29256	--	8036	40276
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,31	--	11161		2983	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/30 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	729,1	13,40	13,40	9773	9773	--	2684	13454
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	3728		997	
11	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пере мещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	729,1	33,09	33,09	24124	24124	--	6626	33211
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,62	--	9203		2460	
12	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторам и с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	3234,38	251,29	233,67	812760	755780	300	203369	1097420
		НР - 72%; СП - 8%			17,52	69,81	56680	225778		81290	
13	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5498,44	55,00	--	302414	--		--	326607
		СП - 8%			--	--	--	--		24193	
14	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	323,44	164,56	157,71	53225	51010	30	13761	72344
		НР - 72%; СП - 8%			6,76	52,34	2185	16927		5359	
15	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	549,84	431,00	--	236981	--		--	255940
		СП - 8%			--	--	--	--		18958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пер емещении грунта до 5/10 м. Группа грунтов 2**	м3 гру нта	3542,41	16,02	16,02	56739	56739	--	15585	78109
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	21646		5786	
17	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3542,41	7,08	7,08	25085	25085	--	6890	34533
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,70	--	9570		2558	
18	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов/**	м3 уплотненного грунта	3542,41	66,73	66,73	236370	236370	--	63348	323695
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	87983		23977	
19	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	3542,41	32,26	32,26	114266	114266	--	23499	148786
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,21	--	32637		11021	
20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3542,41	77,60	66,55	274902	235751	10628	55574	356914
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	28523	48663		26438	
21	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированн ой площади	15401,8	6,16	6,16	94932	94932	--	17653	121592
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	24518		9007	
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вру чную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами**	м3 грунта	69,85	1401,40	--	97888	--	--	70479	181836
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	97888	--		13469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2385617	1649988	10958	689422	4030494
							185276	498262	--	298554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2385617				
	Материалы		Тенге				10958				
	Всего заработная плата		Тенге					683538			
	Транспортные расходы		Тенге				539395				
		Накладные расходы	Тенге				492147				
		Сметная прибыль	Тенге				230221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3107985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					683538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3107985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					683538			
Дорожная одежда											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
23	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механи зированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированн ой площади**	**9143,356661**	**6,16**	**6,16**	**56357**	**56357**	**--**	**10480**	**72184**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,59**	**--**	**14555**		**5347**	
24	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,583**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19 см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**9143,356661**	**178,85**	**145,76**	**1635309**	**1332702**	**4560**	**725573**	**2549752**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,60**	**40,88**	**298047**	**373779**		**188871**	
				Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3							
25	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2200,50117**	**1028,00**	**--**	**2262115**	**--**	**2262115**	**--**	**2443084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180969**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3953781**	**1389059**	**2266675**	**736053**	**5065020**
							298047	**388335**	**--**	**375187**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3953781				
	Материалы		Тенге				4559				
	Всего заработная плата		Тенге					686382			
	Местные материалы		Тенге				2262115				
		Накладные расходы	Тенге				736053				
		Сметная прибыль	Тенге				375187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5065020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	Тенге					686382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5065020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
		Сметная заработная плата	Тенге					686382			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9095512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				606450				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3336783			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					947246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2277633		
		- Перевозка грузов	Тенге				775431				
		- Накладные расходы	Тенге							1425475	
		- Сметная прибыль	Тенге							673741	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9095512
		Итого по локальной смете	**Тенге**								9 095 512
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								283 780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге								9 379 292
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1397760158%	Тенге								106 903
		Итого с доп.затратами	Тенге								9 486 195
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								189 724
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9 675 919
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге								10 158 710
		Итого с коэффициент понижения К=0,878908023266424	Тенге								8 928 571
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 071 429
		Итого с НДС	Тенге								10 000 000,0

ИНЖЕНЕР:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

инженер-эксперт_____Сыздыков С.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Б. Момышулы, поселка Тюлькубасс, в сельском округе Майлыкент, Тюлькубасского района, ЮКО
Договор: № 85 от 04 мая 2020 г.

А К Т №2

о приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда											
1	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механи зированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированн ой площади**	**786,1433387**	**6,16**	**6,16**	**4846**	**4846**	**--**	**901**	**6206**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,59**	**--**	**1251**		**460**	
2	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,583**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19 см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**786,1433387**	**178,85**	**145,76**	**140602**	**114588**	**391**	**62385**	**219227**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,60**	**40,88**	**25628**	**32138**		**16240**	
Отсутствие проектных данных для определения расходо в материалов для строительства автомобильных дорог , добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песч аная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гра нулометрического состава) - 0,152 м3											
3	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**189,1984969**	**1028,00**	**--**	**194496**	**--**	**194496**	**--**	**210056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15560**	
4	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1453**	**711,49**	**27,74**	**1033791**	**40303**	**55359**	**1029279**	**2228116**
		НР - 108%; СП - 8%			**645,65**	**10,26**	**938129**	**14907**		**165046**	
5	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса ВЗО ГОСТ 6665-91**	**м3**	**62,479**	**33112,00**	**--**	**2068805**	**--**	**2068805**	**--**	**2234309**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165504**	
6	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**79,92**	**15049,00**	**--**	**1202716**	**--**	**1202716**	**--**	**1298933**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство присыпных обочин. Используется разобраныый материал									
7	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/30 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**508,55**	**16,02**	**16,02**	**8145**	**8145**	**--**	**2237**	**11213**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,11**	**--**	**3107**		**831**	
8	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс), добавлять на каждые последующие 5 м пере мещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**508,55**	**35,41**	**35,41**	**18006**	**18006**	**--**	**4946**	**24788**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,51**	**--**	**6869**		**1836**	
9	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**508,55**	**66,73**	**66,73**	**33933**	**33933**	**--**	**9094**	**46470**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**24,84**	**--**	**12631**		**3442**	
10	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**508,55**	**32,26**	**32,26**	**16404**	**16404**	**--**	**3373**	**21360**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**9,21**	**--**	**4685**		**1582**	
11	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой**	**м3 уплотненного грунта**	**508,55**	**77,60**	**66,55**	**39465**	**33845**	**1525**	**7978**	**51239**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,05**	**13,74**	**4095**	**6986**		**3795**	
12	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированн ой площади**	**1453**	**6,16**	**6,16**	**8956**	**8956**	**--**	**1665**	**11471**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,59**	**--**	**2313**		**850**	
13	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10/5 см**	**м2 покрытия обочин**	**1453**	**161,14**	**133,54**	**234139**	**194038**	**305**	**102019**	**363050**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,39**	**37,62**	**39796**	**54666**		**26893**	
14	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные прир одные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**72,65**	**1028,00**	**--**	**74684**	**--**	**74684**	**--**	**80659**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5975**	
		Пересечения улиц									
15	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированн ой площади**	**53,7**	**6,16**	**6,16**	**331**	**331**	**--**	**62**	**424**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,59**	**--**	**85**		**31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**10,74**	**66,73**	**66,73**	**717**	**717**	**--**	**192**	**981**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**24,84**	**--**	**267**		**73**	
17	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10,74**	**32,26**	**32,26**	**346**	**346**	**--**	**71**	**451**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**9,21**	**--**	**99**		**33**	
18	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой**	**м3 уплотненного грунта**	**10,74**	**77,60**	**66,55**	**833**	**715**	**32**	**168**	**1082**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,05**	**13,74**	**86**	**148**		**80**	
19	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,583**	**Основания и покрытия из песчано-гр авийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19 см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**53,7**	**178,85**	**145,76**	**9604**	**7827**	**27**	**4261**	**14975**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,60**	**40,88**	**1750**	**2195**		**1109**	
20	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**12,9238**	**1028,00**	**--**	**13286**	**--**	**13286**	**--**	**14349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1063**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5103383**	**482996**	**3610903**	**1228631**	**6839359**
							1009483	**142348**	**--**	**506561**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5103383**				
	Материалы		Тенге				**56917**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1151831**			
	Местные материалы		Тенге				**3553987**				
		Накладные расходы	Тенге				**1228633**				
		Сметная прибыль	Тенге				**506561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6839359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1151831**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6839359**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1151831**			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
21	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1397**	**344,76**	**119,39**	**481631**	**166782**	**838**	**393034**	**944638**
		НР - 108%; СП - 8%			**224,78**	**35,73**	**314011**	**49910**		**69973**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	243,078	1028,00	--	249884	--	249884	--	269875
		СП - 8%			--	--	--	--		19991	
23	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	1397	-18,56	-8,57	-25934	-11978	--	-18470	-47956
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-13956	-3146		-3552	
24	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	41,91	-1028,00	--	-43083	--	-43083	--	-46530
		СП - 8%			--	--	--	--		-3447	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрыти й**	м бортового камня	1397	711,49	27,74	993948	38749	53226	989610	2142242
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	901973	14332		158685	
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	22,352	32756,00	--	732162	--	732162	--	790735
		СП - 8%			--	--	--	--		58573	
27	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7 473-2010**	м3	44,7	15049,00	--	672690	--	672690	--	726506
		СП - 8%			--	--	--	--		53815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3060460	193554	1664879	1364174	4779510
							1202028	61096	--	353971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3060460				
	Материалы		Тенге				53225				
	Всего заработная плата		Тенге					1263123			
	Местные материалы		Тенге				1611653				
		Накладные расходы	Тенге				1364173				
		Сметная прибыль	Тенге				353971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4779510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1347
		Сметная заработная плата	Тенге					1263123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4779510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1347
		Сметная заработная плата	Тенге					1263123			

РАЗДЕЛ 3. Съезды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизиро ванным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированн о й площади	640	6,16	6,16	3945	3945	--	734	5053
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	1019		374	
29	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,583	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	640	178,85	145,76	114465	93284	319	50787	178473
		НР - 108%; СП - 8%			32,60	40,88	20862	26163		13220	
30	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	154,0266667	1028,00	--	158339	--	158339	--	171007
		СП - 8%			--	--	--	--		12667	
		Используется разобранный материал									
31	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/30 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112	16,02	16,02	1794	1794	--	493	2470
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,11	--	684		183	
32	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	112	35,41	35,41	3965	3965	--	1089	5459
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,51	--	1513		404	
33	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катка ми на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	112	66,73	66,73	7473	7473	--	2003	10234
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	2782		758	
34	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	112	32,26	32,26	3613	3613	--	743	4704
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,21	--	1032		348	
35	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	112	77,60	66,55	8692	7454	336	1757	11285
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	902	1539		836	
36	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированн о й площади	320	6,16	6,16	1972	1972	--	367	2526
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,59	--	509		187	
37	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем/ ПГС толщиной 10/5 см	м2 покрытия обочин	320	161,14	133,54	51565	42734	67	22468	79956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			27,39	37,62	8764	12039		5923	
38	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**16**	**1028,00**	**--**	**16448**	**--**	**16448**	**--**	**17764**
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**371886**	**166234**	**175123**	**80441**	**488931**
							30528	**47280**	**--**	**36185**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**371886**				
	Материалы		Тенге				**336**				
	Всего заработная плата		Тенге					**77808**			
	Местные материалы		Тенге				**174787**				
		Накладные расходы	Тенге				**80441**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**488931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77808**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**488931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**77808**			
		ОТДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда									
39	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2324**	**6,16**	**6,16**	**14324**	**14324**	**--**	**2664**	**18347**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**1,59**	--	**3700**		**1359**	
40	**Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25/19 см**	**м3 уплотненного грунта**	**441,56**	**54,43**	**54,43**	**24035**	**24035**	**--**	**6595**	**33081**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**20,74**	--	**9160**		**2450**	
41	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,583**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/19 см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**2324**	**178,85**	**145,76**	**415652**	**338738**	**1158**	**184421**	**648080**
		НР - 108%; СП - 8%			**32,60**	**40,88**	**75756**	**95005**		**48006**	
42	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**559,3093333**	**1028,00**	--	**574970**	--	**574970**	--	**620968**
		СП - 8%			--	--	--	--		**45998**	
43	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**385**	**711,49**	**27,74**	**273923**	**10679**	**14669**	**272727**	**590382**
		НР - 108%; СП - 8%			**645,65**	**10,26**	**248575**	**3950**		**43732**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса ВЗО ГОСТ 6665-91**	м3	16,555	33112,00	--	548169	--	548169	--	592023
		СП - 8%			--	--	--	--		43854	
45	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	21,175	15049,00	--	318663	--	318663	--	344156
		СП - 8%			--	--	--	--		25493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2169736	387776	1457629	466407	2847037
							324331	111814	--	210892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2169736				
	Материалы		Тенге				15827				
	Всего заработная плата		Тенге					436145			
	Местные материалы		Тенге				1441802				
		Накладные расходы	Тенге				466407				
		Сметная прибыль	Тенге				210891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2847035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					436145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2847035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								436
		Сметная заработная плата	Тенге					436145			
		РАЗДЕЛ 5. Тротуары									
46	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10 см. Устройство**	м2 покрытия	578,0243724	344,76	119,39	199280	69008	347	162622	390855
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	129925	20651		28952	
47	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	98,67685849	1028,00	--	101439	--	101439	--	109555
		СП - 8%			--	--	--	--		8115	
48	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	578,0243724	-18,56	-8,57	-10730	-4956	--	-7642	-19843
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-5774	-1302		-1470	
49	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	17,3407312	-1028,00	--	-17826	--	-17826	--	-19252
		СП - 8%			--	--	--	--		-1426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				272163	64052	83960	154980	461315
							124151	19349	--	34171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				272163				
	Материалы		Тенге				83960				
	Всего заработная плата		Тенге					143500			
	Местные материалы		Тенге				85566				
		Накладные расходы	Тенге				154980				
		Сметная прибыль	Тенге				34171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				461315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					143500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				461315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					143500			
		РАЗДЕЛ 6. Искусственные сооружения									
		Наращивание водопроводных колодцев Д=1500мм - 11шт.									
50	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,96525**	**21379,24**	**2104,56**	**20636**	**2031**	**13465**	**5144**	**27843**
		НР - 93%; СП - 8%			**5325,25**	**405,36**	**5140**	**391**		**2062**	
		Монтаж лотков									
51	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**15,6**	**140,57**	**133,58**	**2193**	**2084**	**--**	**427**	**2830**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,00**	**31,03**	**109**	**484**		**210**	
52	**Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**4,29**	**9885,77**	**3705,94**	**42410**	**15898**	**1355**	**27805**	**75832**
		НР - 91%; СП - 8%			**5864,20**	**1258,18**	**25157**	**5398**		**5617**	
53	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**4,29**	**42937,00**	**--**	**184200**	**--**	**184200**	**--**	**198936**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14736**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**249439**	**20014**	**199020**	**33376**	**305441**
							30407	**6273**	**--**	**22625**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249439				
	Материалы		Тенге				14819				
	Всего заработная плата		Тенге					36680			
	Местные материалы		Тенге				184200				
		Накладные расходы	Тенге				33377				
		Сметная прибыль	Тенге				22625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				305441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				305441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36680			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2693291	471842	7193467	3328009	15721593
							478889	137436	--	1164561	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2693291				
	Материалы		Тенге				30993				
	Всего заработная плата		Тенге					616325			
	Местные материалы		Тенге				1711568				
		Накладные расходы	Тенге				654764				
		Сметная прибыль	Тенге				267844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3615899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					616325			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3615899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620
		Сметная заработная плата	Тенге					616325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15721593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2720928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1314626			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					388159			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7193467		
		- Накладные расходы	Тенге							3328009	
		- Сметная прибыль	Тенге							1164561	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15721593
		Итого по локальной смете	**Тенге**								15 721 593
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								490 514
		Итого с временными	**Тенге**								16 212 107
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1397760158%	**Тенге**								184 782
		Итого с доп.затратами	**Тенге**								16 396 888
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								327 938
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								16 724 826
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	**Тенге**								17 559 330
		Итого с коэффициент понижения К=0,878908023266424	**Тенге**								15 433 036
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								1 851 964
		Итого с НДС	**Тенге**								17 285 000

ИНЖЕНЕР:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

инженер-эксперт_____Сыздыков С.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Б. Момышулы, поселка Тюлькубасс, в сельском округе Майлыкент, Тюлькубасского района, ЮКО
Договор: № 85 от 04 мая 2020 г.

А К Т №3

о приемки выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,55028426	120192,76	1642,85	546911	7476	539436	3834	594804
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	3550		44059	
20	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1,66 7	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6/10 см. Устройство**	м2	4680,73232	1675,75	149,54	7843738	699978	6831540	524312	9037494
		НР - 108%; СП - 8%			66,71	37,02	312221	173253		669444	
		Пересечения улиц									
40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,04	120192,76	1642,85	4808	66	4742	34	5229
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	31		387	
41	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2,667	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6/16 см. Устройство**	м2	58	2681,00	239,25	155498	13877	135431	10394	179164
		НР - 108%; СП - 8%			106,72	59,22	6190	3435		13271	
		Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернист ые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013									
42	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холо дных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3/5 см. Устройство**	м2 покрытия	53,7	904,78	34,26	48587	1840	44507	2922	55629
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	2240	465		4121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	53,7	554,15	0,02	29758	1,000	29487	292	32454
		НР - 108%; СП - 8%			5,03	--	270	--		2404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8629300	723237	7585143	541788	9904774
							320921	180734	--	733687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8629300				
	Материалы		Тенге				7585143				
	Всего заработная плата		Тенге					501655			
		Накладные расходы	Тенге				541788				
		Сметная прибыль	Тенге				733687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9904774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3562
		Сметная заработная плата	Тенге					501655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9904774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3562
		Сметная заработная плата	Тенге					501655			
РАЗДЕЛ 2. Тротуары											
48	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/ 4 см. Устройство**	м2 покрытия	1397	1052,19	2,66	1469908	3721	1250535	234239	1840479
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	215652	1236		136332	
49	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1397	326,56	--	456211	--	386723	75047	573758
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	69488	--		42501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1926119	3721	1637258	309286	2414237
							285140	1236	--	178833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1926119				
	Материалы		Тенге				1637258				
	Всего заработная плата		Тенге					286376			
		Накладные расходы	Тенге				309286				
		Сметная прибыль	Тенге				178833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2414237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1614
		Сметная заработная плата	Тенге					286376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2414237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1614
		Сметная заработная плата	Тенге					286376			
РАЗДЕЛ 5. Съезды											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,444	120192,76	1642,85	53366	729	52637	374	58039
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	346		4299	
67	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2,66 7	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6/16 см. Устройство**	м2	576	2681,00	239,25	1544256	137810	1344977	103225	1779279
		НР - 108%; СП - 8%			106,72	59,22	61469	34110		131798	
		Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013									
68	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3/5 см. Устройство**	м2 покрытия	480	904,78	34,26	434293	16446	397823	26119	497245
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	20024	4160		36833	
69	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	480	554,15	0,02	265993	9	263569	2609	290089
		НР - 108%; СП - 8%			5,03	--	2415	--		21488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2297908	154994	2059006	132327	2624652
							83908	38616	--	194418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2297908				
	Материалы		Тенге				2059006				
	Всего заработная плата		Тенге					122524			
		Накладные расходы	Тенге				132327				
		Сметная прибыль	Тенге				194418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2624652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					122524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2624652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					122524			
		ОТДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 4. Тротуары									
14	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10 см. Устройство**	м2 покрытия	414,375628	344,76	119,39	142861	49471	248	116581	280196
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	93142	14804		20756	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	74,0007415	1028,00	--	76074	--	76074	--	82159
		СП - 8%			--	--	--	--		6086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	414,375628	-18,56	-8,57	-7693	-3553	--	-5479	-14224
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-4140	-933		-1054	
17	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	12,4312688	-1028,00	--	-12780	--	-12780	--	-13802
		СП - 8%			--	--	--	--		-1022	
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,327492	120192,76	1642,85	39362	538	38824	276	42809
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	255		3171	
19	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/ 4 см. Устройство**	м2 покрытия	992,4	1052,19	2,66	1044192	2643	888354	166398	1307438
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	153195	878		96847	
20	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетон ные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	992,4	326,56	--	324083	--	274720	53312	407586
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	49363	--		30192	
21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрыти й**	м бортового камня	441	711,49	27,74	313766	12232	16802	312396	676255
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	284732	4524		50093	
22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	7,056	32756,00	--	231126	--	231126	--	249616
		СП - 8%			--	--	--	--		18490	
23	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7 473-2010**	м3	14,11	15049,00	--	212341	--	212341	--	229329
		СП - 8%			--	--	--	--		16987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2363332	61331	1725709	643484	3247362
							576292	19528	--	240546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2363332				
	Материалы		Тенге				1725709				
	Всего заработная плата		Тенге					595820			
		Накладные расходы	Тенге				643484				
		Сметная прибыль	Тенге				240546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3247362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					595820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3247362				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2363332	61331	1725709	643484	3247362
							576292	19528	--	240546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2363332				
	Материалы		Тенге				1725709				
	Всего заработная плата		Тенге					595820			
		Накладные расходы	Тенге				643484				
		Сметная прибыль	Тенге				240546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3247362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					595820			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3247362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					595820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18191024
		Итого по локальной смете	**Тенге**								18 191 024
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								567 560
		Итого с временными	**Тенге**								18 758 584
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1397760158%	**Тенге**								213 806
		Итого с доп.затратами	**Тенге**								18 972 390
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								379 448
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								19 351 838
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	**Тенге**								20 317 419
		Итого с коэффициент понижения К=0,878908023266424	**Тенге**								17 857 143
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								2 142 857
		Итого с НДС	**Тенге**								20 000 000,0

ИНЖЕНЕР:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

инженер-эксперт_____Сыздыков С.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Б. Момышулы, поселка Тюлькубасс, в сельском округе Майлыкент, Тюлькубасского района, ЮКО
Договор: № 85 от 04 мая 2020 г.

А К Т №4

о приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,31271574	120192,76	1642,85	277972	3799	274172	1948	302314
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1804		22394	
20	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1,66 7	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6/10 см. Устройство**	м2	4231,66768	1675,75	149,54	7091218	632822	6176129	474010	8170446
		НР - 108%; СП - 8%			66,71	37,02	282266	156632		605219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7369190	636622	6450301	475958	8472760
							282266	158436	--	627612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7369190				
	Материалы		Тенге				6450301				
	Всего заработная плата		Тенге					440702			
		Накладные расходы	Тенге				475958				
		Сметная прибыль	Тенге				627612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8472760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3562
		Сметная заработная плата	Тенге					440702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8472760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3562
		Сметная заработная плата	Тенге					440702			
		РАЗДЕЛ 2. Перевозка материалов									
		Транспортные расходы на перевозку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой -30 км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С341-020103-1040 4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	2128,6018	650,00	--	1383591	--		--	1494278
		СП - 8%			--	--	--	--		110687	
		Смеси асфальтобетонные / расстояние перевозки 70км г. Шымкент /70-30=40км/									
2	С341-020103-1040 4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	1203,965	650,00	--	782577	--		--	845183
		СП - 8%			--	--	--	--		62606	
		Железобетон. Элементы обустройства / расстояние перевозки 70км г. Шымкент /70-30=40км/ автомобили бортовые 20 тн									
3	С341-010205-1040 4101-0205-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км	т	203,595	754,00	--	153511	--		--	165791
		СП - 8%			--	--	--	--		12281	
		Битумы нефтяные / расстояние перевозки 70км г. Шымкент /70-30=40км/									
4	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015 К=40	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т*км	8,80074	680,00	--	5985	--		--	6463
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2511715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				2325664				
		- Сметная прибыль	Тенге							186052	
		ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01696547	120192,76	1642,85	2039	28	2011	14	2218
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	13		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2039	28	2011	14	2218
							--	13	--	164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2039				
	Материалы		Тенге				2011				
	Всего заработная плата		Тенге					13			
		Накладные расходы	Тенге				14				
		Сметная прибыль	Тенге				164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					13			
РАЗДЕЛ 4. Транспортные расходы на перевозку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой											
		Транспортные расходы на перевозку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой -30 км									
26	С341-020103-1040 4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км**	т	462,307	650,00	--	300500	--		--	324540
		СП - 8%			--	--	--	--		24040	
		Смеси асфальтобетонные / расстояние перевозки 70км г. Шымкент /70-30=40км/									
27	С341-020103-1040 4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км**	т	352,209	650,00	--	228936	--		--	247251
		СП - 8%			--	--	--	--		18315	
		Железобетон. Элементы обустройства / расстояние перевозки 70км г. Шымкент /70-30=40км/ автомобили бортовые 20 тн									
28	С341-010205-1040 4101-0205-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 40 км**	т	67,391	754,00	--	50813	--		--	54878
		СП - 8%			--	--	--	--		4065	
		Битумы нефтяные / расстояние перевозки 70км г. Шымкент /70-30=40км/									
29	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015 К=40	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	т•км	2,943	680,00	--	2001	--		--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				582249	--	--	--	628830
							--	--	--	46580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				582249				
	Транспортные расходы		Тенге				582249				
		Сметная прибыль	Тенге				46580				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11615522
		Итого по локальной смете	**Тенге**								11 615 522
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								362 404
		Итого с временными	**Тенге**								11 977 926
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1397760158%	**Тенге**								136 522
		Итого с доп.затратами	**Тенге**								12 114 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								242 289
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								12 356 737
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге								12 973 290
		Итого с коэффициент понижения К=0,878908023266424	Тенге								11 402 328
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 368 279
		Итого с НДС	Тенге								12 770 608

ИНЖЕНЕР:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

инженер-эксперт_____Сыздыков С.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "General Строй Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Б. Момышулы, поселка Тюлькубасс, в сельском округе Майлыкент, Тюлькубасского района, ЮКО
Договор: № 85 от 04 мая 2020 г.

А К Т №5

о приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
		Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернист ые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013									
21	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщин ой 3/5 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8476,5**	**904,78**	**34,26**	**7669339**	**290435**	**7025286**	**461252**	**8781038**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,72**	**8,67**	**353618**	**73467**		**650447**	
22	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смес ей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покр ытия**	**8476,5**	**554,15**	**0,02**	**4697265**	**163**	**4654448**	**46066**	**5122798**
		НР - 108%; СП - 8%			**5,03**	**--**	**42654**	**--**		**379466**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12366604**	**290598**	**11679734**	**507318**	**13903836**
							396272	**73467**	**--**	**1029913**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12366604**				
	Материалы		Тенге				**11679734**				
	Всего заработная плата		Тенге					**469739**			
		Накладные расходы	Тенге				**507318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1029913**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13903836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3562**
		Сметная заработная плата	Тенге					**469739**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13903836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3562**
		Сметная заработная плата	Тенге					**469739**			
		РАЗДЕЛ 2. Обустройство дороги									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	21	3877,55	697,95	81429	14657	3470	73446	167264
		НР - 108%; СП - 8%			3014,40	223,95	63302	4703		12390	
54	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	84	1517,00	--	127428	--	127428	--	137622
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
55	С121-050102-0201 2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 м м ГОСТ 16523-97	т	0,00231	247615,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
56	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,2722	213,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
57	С123-021101-1401 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 4 81-80	кг	0,042	1577,00	--	66	--	66	--	72
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
58	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0084	226378,00	--	1902	--	1902	--	2054
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
59	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные БМ В15. Устройство	м3	1,05	22770,45	1114,41	23909	1170	17892	4626	30818
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4847	237		2283	
60	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 112 5-2002	шт.	10	8864,00	--	88640	--	88640	--	95731
		СП - 8%			--	--	--	--		7091	
61	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1. 19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	11	5388,00	--	59268	--	59268	--	64009
		СП - 8%			--	--	--	--		4741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	1,393	17166,59	8961,19	23913	12483	8041	7165	33564
		НР - 108%; СП - 8%			2432,70	2329,93	3389	3246		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				407610	28310	307763	85237	532275
							71538	8185	--	39427	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				280116				
	Материалы		Тенге				29403				
	Всего заработная плата		Тенге					79723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150866				
		Накладные расходы	Тенге				85237				
		Сметная прибыль	Тенге				29228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				394581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					79723			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127494				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127494				
		Сметная прибыль	Тенге				10200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				532275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					79723			
		ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,63403813	120192,76	1642,85	196400	2684	193715	1377	213598
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1275		15822	
6	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1,667	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /10/ см. Устройство**	м2	2166,1215	1675,75	149,54	3629879	323932	3161459	242638	4182318
		НР - 108%; СП - 8%			66,70	37,01	144488	80177		309801	
		Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013									
7	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщин ой 3/5 см. Устройство**	м2 покрытия	2166,1215	904,78	34,26	1959856	74219	1795272	117870	2243944
		НР - 108%; СП - 8%			41,72	8,67	90365	18774		166218	
8	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покр ытия	2166,1215	554,15	0,02	1200359	42	1189417	11772	1309102
		НР - 108%; СП - 8%			5,03	--	10900	--		96971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6986494**	**400877**	**6339863**	**373657**	**7948962**
							245753	**100226**	**--**	**588812**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6986494**				
	Материалы		Тенге				**6339863**				
	Всего заработная плата		Тенге					**345979**			
		Накладные расходы	Тенге				**373657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**588812**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7948962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**748**
		Сметная заработная плата	Тенге					**345979**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7948962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**748**
		Сметная заработная плата	Тенге					**345979**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22377281**
		Итого по локальной смете	**Тенге**								**22 377 281**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								**698 171**
		Итого с временными	**Тенге**								**23 075 453**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1397760158%	**Тенге**								**263 008**
		Итого с доп.затратами	**Тенге**								**23 338 461**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**466 769**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**23 805 230**
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	**Тенге**								**24 993 018**
		Итого с коэффициент понижения К=0,878908023266424	**Тенге**								**21 966 564**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**2 635 988**
		Итого с НДС	**Тенге**								**24 602 552,16**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "General Строй Инжиниринг"

инженер-эксперт_____Сыздыков С.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.