Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Пернебаев в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 84 от 04 мая 2020 г.

А К Т №1

о приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20 м/	м3 грунта		1668	25,75	25,75	42943	42943	--	11830	59155
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,85	--	16431		4382	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1668	22,28	22,28	37166	37166	--	10238	51196
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,53	--	14220		3792	
3	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3		5	33334,28	15883,74	166671	79419	10529	94100	281633
		НР - 84%; СП - 8%				15344,64	7060,02	76723	35300		20862	
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		13	94,00	--	1222	--		--	1320
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км	т		13	77,00	--	1001	--		--	1081
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
6	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,024	686189,55	322364,55	16469	7737	--	11077	29750
		НР - 99%; СП - 8%				363825,00	102396,10	8732	2458		2204	
7	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода		0,025	616477,57	306277,57	15412	7657	--	10038	27486

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				310200,00	95388,16	7755	2385		2036	
8	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,006	1102889,78	556739,78	6617	3340	--	4276	11764
		НР - 99%; СП - 8%				546150,00	173647,55	3277	1042		871	
9	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т		0,9	537,00	--	483	--		--	522
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
10	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км**	т		0,9	77,00	--	69	--		--	75
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
11	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м.Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	м3 железобетона звеньев		1,2	26643,58	15768,70	31972	18922	--	14936	50661
		НР - 84%; СП - 8%				10874,88	3942,74	13050	4731		3753	
12	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т		0,6	492,00	--	295	--		--	319
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
13	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км**	т		0,6	77,00	--	46	--		--	50
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
14	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,007	225853,00	4859,80	1581	34	--	1548	3379
		НР - 99%; СП - 8%				220993,20	2340,92	1547	16		250	
15	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,007	263914,62	54886,02	1847	384	--	1559	3679
		НР - 99%; СП - 8%				209028,60	15901,63	1463	111		272	
16	Е11-220101-0104 1122-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,6	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,007	324797,42	69318,02	2274	485	--	1907	4515
		НР - 99%; СП - 8%				255479,40	19725,10	1788	138		334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310101-1001 4131-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубы асбоцементные. Погрузка**	т		0,26	652,00	--	170	--		--	183
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
18	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км**	т		0,26	77,00	--	20	--		--	22
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					326259	198088	10529	161509	526790
								114335	76832	--	39023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					326259				
	Материалы		Тенге					10530				
	Всего заработная плата		Тенге						191167			
	Транспортные расходы		Тенге					3307				
		Накладные расходы	Тенге					161509				
		Сметная прибыль	Тенге					39021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					526790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						191167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					526790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						191167			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
19	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2393,6	200,15	191,41	479084	458170	234	102950	628597
		НР - 72%; СП - 8%				8,64	51,10	20680	122306		46563	
20	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т		4308,5	272,00	--	1171912	--		--	1265665
		СП - 8%				--	--	--	--		93753	
21	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20/ м**	м3 грунта		7,4	31,88	31,88	236	236	--	65	325
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,20	--	90		24	
22	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		7,4	25,23	25,23	187	187	--	51	257
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,65	--	71		19	
23	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		5930	31,88	31,88	189034	189034	--	52075	260398
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,20	--	72326		19289	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		5930	200,15	191,41	1186903	1135088	583	255052	1557311
		НР - 72%; СП - 8%				8,64	51,10	51232	303007		115356	
25	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		10674	272,00	--	2903328	--		--	3135594
		СП - 8%				--	--	--	--		232266	
26	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		7,4	57,58	57,58	426	426	--	117	587
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,03	--	163		43	
27	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		7,04	66,09	66,09	465	465	--	125	638
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,69	--	174		47	
28	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т./за 6 проходов/ На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		7,04	32,26	32,26	227	227	--	47	297
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,36	--	66		22	
29	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		7,04	79,82	67,95	562	478	21	123	740
		НР - 72%; СП - 8%				8,97	15,30	63	108		55	
30	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни,откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		15648	45,24	21,47	707961	335995	--	318261	1108320
		НР - 72%; СП - 8%				23,77	4,48	371965	70064		82098	
31	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		5158	45,24	21,47	233363	110753	--	104907	365332
		НР - 72%; СП - 8%				23,77	4,48	122610	23095		27062	
32	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		2210	6,71	6,71	14835	14835	--	2821	19069
		НР - 72%; СП - 8%				--	1,77	--	3919		1413	
33	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		7368	225,57	164,88	1662012	1214859	447153	204293	2015609
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,51	--	283740		149304	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/ Группа грунтов 2**	м3 грунта		1668	17,79	17,79	29670	29670	--	8173	40871
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,81	--	11352		3027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8580205	3490425	447991	1049060	10399610
								566550	890481	--	770341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8580205				
	Материалы		Тенге					447990				
	Всего заработная плата		Тенге						1457032			
	Транспортные расходы		Тенге					4075240				
		Накладные расходы	Тенге					1049063				
		Сметная прибыль	Тенге					770341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10399610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1160
		Сметная заработная плата	Тенге						1457032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10399610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1160
		Сметная заработная плата	Тенге						1457032			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда Тип А										
35	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (25 см). Устройство.**	м2 основания или покрытия		15102,56776	169,54	126,77	2560541	1914528	9579	1294832	4163804
		НР - 108%; СП - 8%				42,14	37,24	636434	562485		308430	
36	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		3775,641941	749,50	--	2829844	--	2829844	--	3056231
		СП - 8%				--	--	--	--		226387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5390385	1914528	2839423	1294832	7220035
								636434	562485	--	534817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5390385				
	Материалы		Тенге					9579				
	Всего заработная плата		Тенге						1198919			
	Местные материалы		Тенге					2829844				
		Накладные расходы	Тенге					1294832				
		Сметная прибыль	Тенге					534817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7220035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									994
		Сметная заработная плата	Тенге						1198919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7220035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									994
		Сметная заработная плата	Тенге						1198919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18146434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1317320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5603041			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1529798			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3297943		
		- Перевозка грузов	Тенге					4078546				
		- Накладные расходы	Тенге								2505401	
		- Сметная прибыль	Тенге								1344181	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18 146 434**
		Итого по локальной смете	**Тенге**									**18 146 434**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**									**188 723**
		Итого с временными	**Тенге**									**18 335 157**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,05%	**Тенге**									**192 519**
		Итого с доп.затратами	**Тенге**									**18 527 676**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**370 554**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**18 898 230**
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**									**19 841 270**
		Итого с коэффициент понижения К=0,9000000015420586	**Тенге**									**17 857 143**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**2 142 857**
		Итого с НДС	**Тенге**									**20 000 000**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт_____Нариков М.

инженер-эксперт_____Дармен С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Пернебаев в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 84 от 04 мая 2020 г.

А К Т №2

о приемки выполненных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда Тип А										
1	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (25 см). Устройство.**	**м2 основания или покрытия**		**762,4322375**	**169,54**	**126,77**	**129265**	**96652**	**483**	**65368**	**210204**
		НР - 108%; СП - 8%				**42,14**	**37,24**	**32130**	**28396**		**15571**	
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**190,6080594**	**749,50**	**--**	**142861**	**--**	**142861**	**--**	**154290**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11429**	
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**9,2673386**	**117473,52**	**1725,21**	**1088667**	**15988**	**1072679**	**8696**	**1185152**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**868,84**	**--**	**8052**		**87789**	
4	**Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /8/ см. Устройство**	**м2**		**9178,942447**	**1579,48**	**129,97**	**14497973**	**1192987**	**12817245**	**869423**	**16596788**
		НР - 108%; СП - 8%				**53,14**	**34,57**	**487741**	**317281**		**1229392**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**15858766**	**1305627**	**14033268**	**943487**	**18146434**
								519870	**353729**	**--**	**1344181**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15858766**				
	Материалы		Тенге					**13890408**				
	Всего заработная плата		Тенге						**873599**			
	Местные материалы		Тенге					**142861**				
		Накладные расходы	Тенге					**943487**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1344180**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18146433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**656**
		Сметная заработная плата	Тенге						**873599**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**18146433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**656**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						873599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18146434**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**519870**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1305627**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**353729**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**14033268**		
		- Накладные расходы	Тенге								**943487**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1344181**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18 146 434**
		Итого по локальной смете	**Тенге**									**18 146 434**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**									**188 723**
		Итого с временными	**Тенге**									**18 335 157**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,05%	**Тенге**									**192 519**
		Итого с доп.затратами	**Тенге**									**18 527 676**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									**370 554**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									**18 898 230**
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**									**19 841 270**
		Итого с коэффициент понижения К=0,9000000015420586	**Тенге**									**17 857 143**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**									**2 142 857**
		Итого с НДС	**Тенге**									**20 000 000**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт _____ **Нариков М.**

инженер-эксперт _____ **Дармен С.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ **Косымбай А.Н.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Пернебаев в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 84 от 04 мая 2020 г.

А К Т №3

о приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда Тип А									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,7326614	117473,52	1725,21	438489	6440	432049	3503	477351
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	3243		35359	
2	Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 /8/ см. Устройство**	м2	3697,057553	1579,48	129,97	5839435	480506	5162479	350183	6684787
		НР - 108%; СП - 8%			53,14	34,57	196450	127793		495169	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2	117473,52	1725,21	234947	3450	231497	1877	255770
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1738		18946	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5474	1401,14	96,94	7669830	530661	6908525	419920	8736930
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	230644	158171		647180	
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство /присыпных обочин/ бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1495,2	66,94	66,94	100086	100086	--	27572	137870
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,61	--	38294		10213	
6	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 /4см/**	м2 покрытия обочин	5340	173,38	142,65	925855	761756	1084	417715	1451055
		НР - 108%; СП - 8%			30,53	41,90	163015	223758		107486	
7	С121-010202-0101 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	213,6	2185,00	--	466716	--	466716	--	504053
		СП - 8%			--	--	--	--		37337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15675358	1882900	13202350	1220770	18247816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							590109	552997	--	1351690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15675358				
	Материалы		Тенге				12735634				
	Всего заработная плата		Тенге					1143105			
	Местные материалы		Тенге				466716				
		Накладные расходы	Тенге				1220768				
		Сметная прибыль	Тенге				1351690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18247816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					1143105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18247816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					1143105			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
8	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж (демонтаж люков и стремянок учтены в расценке)**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,46**	**11159,55**	**5359,80**	**27452**	**13185**	**--**	**19288**	**50479**
		НР - 99%; СП - 8%			**5799,76**	**2119,90**	**14267**	**5215**		**3739**	
9	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**6,15**	**492,00**	**--**	**3026**	**--**		**--**	**3268**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**242**	
10	**С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км**	**т**	**6,15**	**77,00**	**--**	**474**	**--**		**--**	**511**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**30952**	**13185**	**--**	**19288**	**54258**
							14267	**5215**	**--**	**4019**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30952				
	Всего заработная плата		Тенге					19482			
	Транспортные расходы		Тенге				3499				
		Накладные расходы	Тенге				19288				
		Сметная прибыль	Тенге				4019				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					19482			
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
11	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**28**	**199,92**	**189,83**	**5598**	**5315**	**--**	**1106**	**7240**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	283	1254		536	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,4	1872,02	--	2621	--	--	1887	4868
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	2621	--		361	
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 /10/ м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,4	17,79	17,79	363	363	--	100	500
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	139		37	
14	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,4	7,86	7,86	160	160	--	44	221
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	61		16	
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20,4	151,99	72,61	3101	1481	--	1649	5130
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1619	672		380	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	20,4	79,82	67,95	1628	1386	59	356	2144
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	183	312		159	
17	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8	40,51	40,51	324	324	--	78	434
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,54	--	108		32	
		Наращивание водопроводных колодцев Д=1500мм - 3шт. (установка									
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство плит и колец**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,14	21237,77	8932,99	24211	10184	3007	14897	42237
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	11020	4028		3129	
19	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	16284,73	--	48854	--	48854	--	52763
		СП - 8%			--	--	--	--		3908	
20	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	3	11502,00	--	34506	--	34506	--	37266
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-2)	т	0,05124	544347,00	--	27892	--	27892	--	30124
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	1706,61	2,00	2536	3	400	1708	4583
		НР - 80%; СП - 8%			1435,41	0,96	2133	1		339	
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,36	21237,77	8932,99	71359	30015	8865	43907	124487
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	32479	11871		9221	
24	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14992,00	--	44976	--	44976	--	48574
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
25	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9б	шт.	6	14058,00	--	84348	--	84348	--	91096
		СП - 8%			--	--	--	--		6748	
26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2169,00	--	6507	--	6507	--	7028
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
27	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	11502,00	--	34506	--	34506	--	37266
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	
28	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (С-2)	т	0,05124	544347,00	--	27892	--	27892	--	30124
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
29	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	1,48596	1706,61	2,00	2536	3	400	1708	4583
		НР - 80%; СП - 8%			1435,41	0,96	2133	1		339	
		Соединительные элементы МС-3,МС-5,МС-7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг -полоса**	т	0,10068	559657,70	6916,40	56346	696	49842	7007	68421
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	5808	130		5068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				480265	49931	372054	74447	599089
							58278	18578	--	44374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355468				
	Материалы		Тенге				62575				
	Всего заработная плата		Тенге					76856			
	Местные материалы		Тенге				184685				
		Накладные расходы	Тенге				74447				
		Сметная прибыль	Тенге				34393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					76856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55785				
		Сметная прибыль	Тенге				4463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60247				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69012				
		Сметная прибыль	Тенге				5521				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				599088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					76856			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по улице Б. Момышулы									
31	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (25 см). Устройство.**	м2 основания или покрытия	5270,46	169,54	126,77	893572	668128	3343	451868	1453075
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	222101	196295		107635	
32	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1317,615	749,50	--	987552	--	987552	--	1066557
		СП - 8%			--	--	--	--		79004	
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,6101469	117473,52	1725,21	424097	6228	417869	3388	461683
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	3137		34199	
34	Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,667	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 6 /10 см/. Устройство**	м2	3575,698042	2055,43	216,66	7349606	774710	6258163	564592	8547334
		НР - 108%; СП - 8%			88,58	57,62	316733	206038		633136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9654827	1449066	7666927	1019848	11528649
							538834	405469	--	853974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9654827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				6679374				
	Всего заработная плата		Тенге					944303			
	Местные материалы		Тенге				987552				
		Накладные расходы	Тенге				1019848				
		Сметная прибыль	Тенге				853974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11528648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					944303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11528648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739
		Сметная заработная плата	Тенге					944303			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30429811**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1201488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3395082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					982259			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21241331		
		- Перевозка грузов	Тенге				3500				
		- Накладные расходы	Тенге							2334353	
		- Сметная прибыль	Тенге							2254057	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30 429 811**
		Итого по локальной смете	**Тенге**								**30 429 811**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**316 470**
		Итого с временными	**Тенге**								**30 746 281**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,05%	**Тенге**								**322 836**
		Итого с доп.затратами	**Тенге**								**31 069 117**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**621 382**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**31 690 499**
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**								**33 271 887**
		Итого с коэффициент понижения К=0,9000000015420586	**Тенге**								**29 944 698**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**3 593 364**
		Итого с НДС	**Тенге**								**33 538 062**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт_____Нариков М.

инженер-эксперт_____Дармен С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Пернебаев в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 84 от 04 мая 2020 г.

А К Т №4

о приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда Тип А									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2	117473,52	1725,21	234947	3450	231497	1877	255770
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1738		18946	
2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5474	1401,14	96,94	7669830	530661	6908525	419920	8736930
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	230644	158171		647180	
				Обустройство автомобильной дороги							
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная (омоноличивание под стоек). Устройство**	м3	2,3	19675,57	1089,24	45254	2505	40023	2957	52067
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	2726	523		3857	
4	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	46	4588,10	784,23	211053	36074	20566	179158	421427
		НР - 108%; СП - 8%			3356,80	249,44	154413	11474		31217	
5	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	46	6415,00	--	295090	--	295090	--	318697
		СП - 8%			--	--	--	--		23607	
6	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/**	шт.	24	13436,00	--	322464	--	322464	--	348261
		СП - 8%			--	--	--	--		25797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-010201-0315 2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /ГЛАВНАЯ ДОРОГА/**	шт.	12	19776,00	--	237312	--	237312	--	256297
		СП - 8%			--	--	--	--		18985	
8	С124-010201-0318 2401-0201-0318 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА/**	шт.	5	12286,00	--	61430	--	61430	--	66344
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
9	С124-010201-0315 2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 /НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ/**	шт.	3	19776,00	--	59328	--	59328	--	64074
		СП - 8%			--	--	--	--		4746	
				Устройство присыпных берм							
10	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	216	66,94	66,94	14459	14459	--	3983	19917
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,61	--	5532		1475	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	216	151,99	72,61	32829	15683	--	17465	54317
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	17146	7110		4024	
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	216	79,82	67,95	17241	14678	626	3774	22696
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1937	3305		1681	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	54	814,54	--	43985	--	--	31669	81706
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	43985	--		6052	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9245222	617511	8176861	660803	10698503
							450851	187852	--	792481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9245222				
	Материалы		Тенге				7201236				
	Всего заработная плата		Тенге					638703			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				975624				
		Накладные расходы	Тенге				660801				
		Сметная прибыль	Тенге				792482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10698505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					638703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10698505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					638703			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда по улице Б. Момышулы									
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,7085531	117473,52	1725,21	83236	1222	82014	665	90613
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	616		6712	
15	Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,667	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 6 /10 см/. Устройство**	м2	701,7919576	2055,43	216,66	1442486	152050	1228272	110811	1677561
		НР - 108%; СП - 8%			88,58	57,62	62164	40439		124264	
16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,3288	117473,52	1725,21	156099	2292	153807	1247	169933
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1155		12588	
17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 /5 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3637	1401,14	96,94	5095939	352579	4590117	279000	5804935
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	153243	105091		429995	
18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	3637	315,16	0,04	1146224	157	1145246	887	1238880
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	821	--		91769	
19	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство/присыпных обочин/ бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	240,099867	66,94	66,94	16072	16072	--	4427	22139
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,61	--	6149		1640	
20	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 /4см/**	м2 покрытия обочин	860,573	173,38	142,65	149207	122762	174	67317	233846
		НР - 108%; СП - 8%			30,53	41,90	26271	36060		17322	
21	С121-010202-0101 2101-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	34,42292	2185,00	--	75214	--	75214	--	81231
		СП - 8%			--	--	--	--		6017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8164477	647134	7274844	464354	9319138
							242499	189509	--	690307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8164477				
	Материалы		Тенге				7199630				
	Всего заработная плата		Тенге					432007			
	Местные материалы		Тенге				75214				
		Накладные расходы	Тенге				464354				
		Сметная прибыль	Тенге				690307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9319138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					432007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9319138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					432007			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы стальные									
22	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**47,25**	**150,33**	**142,53**	**7103**	**6735**	**--**	**1441**	**9228**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,80**	**34,57**	**368**	**1633**		**684**	
23	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,725**	**814,54**	**--**	**3849**	**--**	**--**	**2771**	**7149**
		НР - 72%; СП - 8%			**814,54**	**--**	**3849**	**--**		**530**	
24	**Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,189**	**2561650,79**	**1204569,34**	**484152**	**227664**	**33775**	**288299**	**834247**
		НР - 99%; СП - 8%			**1178375,00**	**362421,96**	**222713**	**68498**		**61796**	
25	**С123-010201-0263 2301-0201-0263 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**189**	**37856,00**	**--**	**7154784**	**--**	**7154784**	**--**	**7727167**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**572383**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7649888**	**234398**	**7188559**	**292511**	**8577791**
							226930	**70131**	**--**	**635393**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**495104**				
	Материалы		Тенге				**33776**				
	Всего заработная плата		Тенге					**297061**			
		Накладные расходы	Тенге				**292511**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63009**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**850624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					297061			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7154784				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7154784				
		Сметная прибыль	Тенге				572383				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7727167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8577790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата	Тенге					297061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28595434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				920279				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1499044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447492			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22640264		
		- Накладные расходы	Тенге							1417668	
		- Сметная прибыль	Тенге							2118181	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28 595 434**
		Итого по локальной смете	**Тенге**								**28 595 434**
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**297 393**
		Итого с временными	**Тенге**								**28 892 827**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,05%	**Тенге**								**303 375**
		Итого с доп.затратами	**Тенге**								**29 196 201**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**583 924**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**29 780 125**
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**Тенге**								**31 266 183**
		Итого с коэффициент понижения К=0,9000000015420586	**Тенге**								**28 139 565**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**3 376 748**
		Итого с НДС	**Тенге**								**31 516 312,88**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

инженер-эксперт_____Нариков М.

инженер-эксперт_____Дармен С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор_____Косымбай А.Н.