Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» август 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Kazakhstan Grand Construction", государственная лицензия ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г РК, область Жетісу, г.Талдыкорган,Ескелди Би, 95 БИН 190140023871; тел.8(747)224 24 37***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Базаргалиева Курмета Мухитулы,***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***"Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах село Лесновка Панфиловского района Жетісуского области " село Талды Панфиловского района области Жетісу***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района", руководитель Саурыков А. Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1)**ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ЛИЦЕНЗИЯ ГСЛ № 000219 от 21.07.2023 года.**

2) ТОО «Радикон» ЛИЦЕНЗИЯ №011889 от 01.08.2023 года

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "МПК-ПРОЕКТ"; проект № 2022-ЭН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" приказ об утверждении проектно-сметной документации № 54 от 26.12.2022 г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор ВЛ 0,4 кВ	шт	121		119	
Установка опор ВЛ 10 кВ	шт	21		23	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в		

	квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование, топосъемки и технических условий №25-613/513 от 12.09.2022г., выданных АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" и в соответствии с действующими нормативными документами: Вводы и выводы КТПН воздушные.
Сети ВЛЗ-10кВ выполнены проводом СИП-3 сечением 50мм2/ по ж/б опорам серии 3.407.1-143.1 и опорам совместного подвеса ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,38кВ. Вводы в жилые дома выполнены воздушными однофазными проводом марки СИП-4 сечением 2х16мм2/.Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с действующими ПУЭ РК 2015г.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***30.06.2023 г***
месяц, год
окончание работ_____***2023 г***_____
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____***2***_____;
фактически, месяц:_____ _____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_% и фактически применено ___100___%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО ТАТЭК Жаркентский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *МП (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *МП (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **"Строительство электроснабжения в новых открывшихся улицах село Лесновка Панфиловского района Жетісуского области " готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Базаргалиев Курмет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «_____»_____ 2023г.

Подпись *дата* *МП (при наличии)*