Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"27" 09 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Нур-Жол Курылыс" РК, Мангистауская область, Мунайлинский район , село Баянды производственная зона №1 участок №3***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Даулетбаев Арыстанбек Оракбаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО НКЦ "Прогноз" №15-0044/19 от 15.03.2019г.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» №12/1 от 15.04.2019г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с четом ранее принятых)	***в том числе пускового омплекса или очереди***	***общая (с учетом ранее принятых)***	***в том числе пускового омплекса ли очереди***
Вместимость	мест				
Общая площадь	м2	1307,4 м2		1307,4 м2	
Число этажей	этаж	2		2	

Общий строительный объем	м3	10230,3 м3		10230,3 м3	
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				
Котельная	шт	1		1	
Трансформаторная подстанция	шт	1		1	
Септик	шт	1		1	
Резервуары для воды 1000м3	шт				
Водонапорная башня емкостью 15м3	шт				
Ворота	шт	2		2	
Калитка	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительные решения

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

Конструктивная схема здания – металлический каркас с системой вертикальных и горизонтальных связей.

Колонны и балки приняты из двутавров. Вертикальные. горизонтальные связи, распорки предусмотрены из уголков, гнутых равнополочных швеллеров.

Фермы кровли выполнены из уголков по со сварными соединениями через пластины из листовой стали толщиной 10 мм. Кровельные прогоны с шагом 1,5 м выполнены из швеллеров.

Декоративные архитектурные элементы предусмотрены составного сечения из уголков. Наружная лестница выполнена по стойкам из труб 102х5 мм с косоурами из гнутых равнополочных швеллеров 180х70х6. Настил площадок и ступеней выполнен из просечно-вытяжной стали ПВ506. Ограждение предусмотрено из гнутых равнополочных швеллеров 60х40х2, 40х30х2. Вертикальные связи по стойкам предусмотрены из уголков 63х5.

Фундаменты - монолитные ж/б отдельно стоящие, монолитные ж/б ленточные и из бетонных блоков. Наружные стены выполнено из камня-ракушечника толщиной 390 мм. Фундаменты - монолитные ж/б отдельно стоящие, сборные ж/бетонные плиты по СТ РК 956-93 и из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Наружные стены выполнено :

-цоколь по периметру- кирпичный на высоту 0,6 м, с облицовкой искусственным камнем (сплиттерная плитка);

-стены в районе лестничных клеток из сплошной кирпичной кладки толщиной 380 мм с утеплением ПТЭ-175 G=175кг/м3-100мм и обшивкой профлистом

-стены из стеновых панелей "СЭНДВИЧ".

Перегородки и внутренние несущие стены - из обыкновенного глиняного кирпича КОР По 1НФ/75/2,0, на растворе М 50

Покрытие - 3-х слойная конструкция типа сэндвич

Перекрытие на отм. +3,000 монолитное, на отм. 6,300 - многопустотные ж/бетонные плиты.

Крыша - оцинкованный профилированный лист (t=0,9мм) по металлическим прогонам и фермам. Окна - индивидуальные металлопластиковый профиль. Витражи из алюминиевого профиля. Подоконники - пластиковые.

Двери наружные и внутренние - из металлопластикового профиля и по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698, ГОСТ 14624-84, металлические индивидуальные. Полы - из керамической плитки, линолеум, бетонные. Отделка внутренняя - согласно ведомости отделки помещений.

Отмостка - асфальтобетонная, шириной 1000мм.

Комплектная Трансформаторная Подстанция

Комплектная Трансформаторная Подстанция наружной установки - инвентарное сооружение, с размерами в плане 3,5х5,7м. Предусмотрено устройство КТПГ на

железобетонной площадке. Место расположения смотри на листах марки "Генеральный план".
Настоящим предусмотрена открытая площадка под трансформаторную подстанцию. Площадка в плане прямоугольной формы с размерами 4,1х6,3м, в осях с размерами - 3,5х5,7м. Площадь застройки 84.25 м2. Площадь застройки 25.83 м2.

Противопожарная емкость на 54 м3

Предусмотрено устройство двух емкостей в общем обваловании. Размеры сооружения в осях 20,4х4,2м. За относительную отметку 0.000 принята отметка верха площадки, что соответствует по ГП абсолютной отметке 278,67. Противопожарные емкости на 54м3/- из монолитного железобетона, состоят из плиты днища и стен толщиной по 250мм. Емкость в плане квадратной формы, в осях имеет размеры 4,2х4,2м. Высота сооружения от нулевой отметки земли до низа днища - 3,51м. В месте устройства горловины и люка-лаза стена на 0,5м выше отметки 0,000. Обвалование выполнено с размерами 0,9х0,9(h)м с обноской по периметру бордюрным камнем. Объем обвалования грунтом пожарных емкостей составляет V=25,73 м3. Площадь застройки 84.25 м2.

Площадка ТБО

Площадка ТБО состоит из железобетонной плиты с ограждением из профлиста стенового. Площадка в плане прямоугольной формы, в осях имеет размеры 2,45х1,35м. Железобетонная плита с размерами 1,5х2,6х0,15(h)м. Габариты площадки расчитаны для размещения двух инвентарных контейнеров. Под плитой предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 50мм. Ограждение профлистом выполнено с трех сторон.
Площадь застройки 7.5 $м^2$

Септик двухкамерный.

Септик двухкамерный с рабочим объемом 32,76 м3 состоит из плиты монолитных железобетонного днища и стен толщиной по 200мм. Септик в плане прямоугольной формы, в осях имеет размеры 3,2х7,6м. Высота сооружения от нулевой отметки земли 4,44м. В месте устройства люка стена на 0,5м выше отметки 0,000.1. За относительную отметку 0.000 принята отметка верха площадки, что соответствует по ГП абсолютной отметке 278,62. Площадь застройки 25.84 м2

Блочно-модульная котельная

Блочно-модульная котельная с размерами в плане 2,4х6м - инвентарное сооружение. Предусмотрено его установка на железобетонной площадке. Место расположения смотри на листах марки "Генеральный план".
Настоящим предусмотрена открытая площадка под блочно-модульную котельную. Площадка в плане прямоугольной формы с размерами 4,1х6,3м, в осях имеет размеры 2,4х6,0м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***11 . 2020г;***
месяц, год
окончание работ ***09. 2021г;***
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***11 ;***
фактически, месяц: ***10 ;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **97,8%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Усенов ГКП Коммунал Өзіндіс

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Акшукур, Тупкараганского района, Мангистауской области. Привязка.»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Нұр-Жол Құрылыс» Даулетбаев А. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС