Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "SATU CA",050060, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гагарина, 135/8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190940000118**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090640005996**

Договор (контракт) Договор генерального подряда №53 от 18.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
182	**30.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Реконструкция центра делового сотрудничества "Павильон 9А" по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева 42/11**			одна усл	1	1 543 153,00	1 543 153,00
				Итого	1	x	1 543 153,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Алибаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

Авторский надзор: _____

Технадзор: _____

Заказчик: **ТОО «SATU CA»**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Генподрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор генерального подряда №53 от "18" августа 2023г.

Наименование объекта: Реконструкция центра делового сотрудничества "Павильон 9А" по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева 42/11

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№53	18.08.2023г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	198 011 664,71		176 796 129,21						21 215 535,50	1 543 153
итого в оплате										1 543 153

Заказчик: _____

Генподрядчик: _____

Авторский надзор: _____

Технадзор: _____

Заказчик: **ТОО "SATU CA"**
Генподрядчик: **ТОО «Отау-Курмет»**
Наименование объекта: Реконструкция центра делового сотрудничества "Павильон 9А" по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, Тимирязева 42/11 1."
Договор генерального подряда №53 от 18.08.2023г.

АКТ
о приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость за единицу (с НДС 12%)		Стоимость всего (с НДС 12%)		Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых материалов, тенге	Стоимость принятых работ, тенге	Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге	Предыдущее выполнение	март	Стоимость принятых материалов, тенге	Стоимость принятых работ, тенге	Общая сумма принятых материалов+ работ, тенге	Выполнено с начала строительства	
				Материалов	Работ	Материалов	Работ		Предыдущее	Принято ПО	Принято ОКК				Физ. объем	Физ. объем				%	Стоимость , тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	28	29
	СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ																				
1	**Устройство полов (Тип 3) - торговый зал**	м2	117,02		6 500	0	760 630	760 630	117,02	117,02	117,02		760 630	760 630		117,0	0	760 630	760 630	100,0%	760 630
	*Плитка керамогранитная 20*60 (поставка Заказчика)*	м2	122,871			0	0	0	122,871	122,87	122,87	0	0	0		122,9	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0
	Клей плиточный	кг	702	110		77 233	0	77 233	702	702,12	702,12	77 233	0	77 233		702,1	77 233	0	77 233	100,0%	77 233
	Затирка для швов	кг	35	475		16 675	0	16 675	35	35,11	35,11	16 675	0	16 675		35,1	16 675	0	16 675	100,0%	16 675
	Грунтовка бетонконтакт	кг	43	735		31 609	0	31 609	43	43,00	43,00	31 609	0	31 609		43,0	31 609	0	31 609	100,0%	31 609
2	**Устройство полов (Тип 5) - торговый зал**	м2	1,28		6 500	0	8 320	8 320	1,28	1,28	1,28	0	8 320	8 320		1,3	0	8 320	8 320	100,0%	8 320
	Плитка керамогранитная 30х30 (поставка Заказчика)	м2	1,344			0	0	0	1,344	1,34	1,34	0		0		1,3	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0
	Клей плиточный	кг	8	110		845	0	845	8	7,68	7,68	845	0	845		7,7	845	0	845	100,0%	845
	Затирка для швов	кг	0,384	475		182	0	182	0,384	0,38	0,38	182	0	182		0,4	182	0	182	100,0%	182
	Грунтовка бетонконтакт	кг	0,448	735		329	0	329	0,448	0,45	0,45	329	0	329		0,4	329	0	329	100,0%	329
3	**Устройство полов (Тип 7) - производственные помещения**	м2	18,91		6 500	0	122 915	122 915	18,91	18,910	18,910	0	122 915	122 915		18,910	0	122 915	122 915	100,0%	122 915
	Керамогранит 600х600 Z66N 06 (цвет серый)	м2	19,8555	3 400		67 509	0	67 509	19,8555	19,86	19,86	67 509	0	67 509		19,86	67 509	0	67 509	100,0%	67 509
	Клей плиточный	кг	113	110		12 481	0	12 481	113	113,46	113,46	12 481	0	12 481		113,5	12 481	0	12 481	100,0%	12 481
	Затирка для швов	кг	5,673	475		2 695	0	2 695	5,673	5,67	5,67	2 695	0	2 695		5,6730	2 695	0	2 695	100,0%	2 695
	Грунтовка бетонконтакт	кг	6,62	735		4 865	0	4 865	6,62	6,62	6,62	4 865	0	4 865		6,6	4 865	0	4 865	100,0%	4 865
	Устройство металлических плавок	м.п	115,19		1 120	0	129 013	129 013	115,19	115,19	115,19	0	129 013	129 013		115,2	0	129 013	129 013	100,0%	129 013
	L образная металлическая планка	м	115,19	685		78 905	0	78 905	115,19	115,19	115,19	78 905	0	78 905		115,2	78 905	0	78 905	100,0%	78 905
	Всего:					**293 327**	**1 020 878**	**1 314 205**				**293 327**	**1 020 878**	**1 314 205**			**293 327**	**1 020 878**	**1 314 205**	1	**1 314 205**
	Накладные расходы		8%			23 466	81 670	105 136				23 466	81 670	105 136			23 466	81 670	105 136		105 136
						316 794		316 794				316 794		316 794			316 794				
	Транспортные расходы (на материалы)		3%			9 504		9 504				9 504		9 504			9 504		9 504		9 504
	Итого:					326 297	1 102 548	1 428 845				326 297	1 102 548	1 428 845			326 297	1 102 548	1 428 845		1 428 845
	Плановые накопления		8%			26 104	88 204	114 308				26 104	88 204	114 308			26 104	88 204	114 308		114 308
	Итого по смете:					**352 401**	**1 190 752**	**1 543 153**				**352 401**	**1 190 752**	**1 543 153**			**352 401**	**1 190 752**	**1 543 153**		**1 543 153**

Заказчик:

Директор **Алибаева М.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик:

Генеральный Директор **Тяжибаев Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

Технадзор: